форма-2

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"

Технадзор: ТОО "OrdaStroyEnergy"

Авторский надзор: ТОО"Санжар Проект Сервис"

Договор №67 от 2024-05-21

Наименование стройки - Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Апановка района Беимбета Майлина Костанайской области

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за Август месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №02-01-01-01 "Мачта"				
		Раздел 1.Земляные работы				
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	58,55	598	35013
2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	102,4625	276	28280
3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	157,11885	505	79345
4	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	11,82615	14 658	173348
5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	168,945	64	10812
6	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	м^3	60	1 373	82380

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	15,75	3 683	58007
8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	209,25	83	17368
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	209,25	640	133920
		Итого по разделу 1				**618473**
		Раздел 2. Фундаменты				
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3	10 308	30924
11	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	3,06	37 541	114875
12	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	13,52	14 233	192430
13	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	13,7228	37 541	515168
14	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3	$м^3$	4,896	41 780	204555
15	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	4,96944	37 541	186558
16	6103-0101-0215	Устройство балки фундаментной железобетонной	$м^3$	2,584	85 713	221482
17	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	2,62276	37 541	98461
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-	т	0,1756	335 908	58985
19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2817	334 129	428253
20	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0099	201 682	1997
21	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,0099	336 873	3335
22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	91,68	4 236	388356
		Итого по разделу 2				**2445379**
		Раздел 3.Металлоконструкции				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
23	1134-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 30 м.Установка	т металлоконструкций	5,0678	240 231	1217443
24	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т(т.7 п.7 С345Д)(т.8 п.10 цинкование)	т	2,3124	1 347 477	3115906
25	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т(т.8 п.10 цинкование)	т	2,6115925	1 325 507	3461684
		Итого по разделу 3				**7795033**
		Итого по акту				**10 858 885,21**
		Затраты на организацию 8,4%				**912 146,36**
		итого				**11 771 031,57**
		Сметная прибвль 5%				**588 551,58**
		непредвиденные затраты 3%				**353 130,95**
		Итого				**12 712 714,09**
		в том числе на 2024 К=1,075				**13 666 167,65**
		Конкурсная скидка 2% К 0,98				**13 392 857,14**
		НДС 12%				**1 607 142,86**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**15 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры,

И.О.Руководителя _____ Сайлыбаев А.

Технадзор:
ТОО "OrdaStroyEnergy"

Эксперт Тех.Надзор _____ Еспенбетов.Е

Авторский надзор:
ТОО"Санжар Проект Сервис"

Автор _____ Иргебай Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ Жаныбекова А.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Технадзор: ТОО "OrdaStroyEnergy"

СПРАВКА №1 от 30.08.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		67	21.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Апановка района Беимбета Майлина Костанайской области	15 000 000,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Аванс 30%	4 500 000,00	4 017 857,14							482 142,86	4 500 000,00
Итого к оплате:	10 500 000,00	9 375 000,00							1 125 000,00	10 500 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

И.О.Руководителя _____ Сайлыбаев А.

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ Жаныбекова А.

Технадзор:
ТОО "OrdaStroyEnergy"

Эксперт Тех.Надзор _____ Есенбетов.Е

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство антерно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Апановка района Беимбета Майлина Костанаской области

Шифр стройки 011-2024

Наименование объекта - Строительство антерно-мачтового сооружения высотой 30 метров

Шифр объекта 02- 01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01.

(корректировочная смета исключить)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**-1989,102**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-512,866	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-0,126	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1989102**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-456225
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*222721*
		машины и механизмы	тенге			-254933
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-56641*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-1249657
		перевозки	тенге			-28282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-126		
		Раздел 1. Локальная смета №02-01-01-01. "Мачта.Общестроительные работы"				**-1352639**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-175655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*84622*
		машины и механизмы	тенге			-177785
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-39601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-970911

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки	тенге			-28282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-56		
		Земляные работы				
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	-58,555	598	-35016
2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км	102,47125	-276	-28283
3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	-157,11885	505	-79347
4	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	-11,82615	14 658	-173349
5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	м^3	-168,945	64	-10813
6	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные**	м^3	-40	1 373	-54920
		Фундаменты				
7	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6**	м^3	3,06	-32 931	-100769
8	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	м^3	13,7228	-37 760	-518173
9	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	м^3	4,96944	-37 760	-187646
10	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	м^3	2,62276	-37 760	-99035
		Ограда и ворота с калиткой				
11	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6**	м^3	1,9	-34 362	-65288
Раздел 2.	**Локальная смета №07-01-01-01 "Благоустройство"**					**-636463**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			-280570
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*138099*
	машины и механизмы		тенге			-77148
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*-17040*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			-278746

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-70		
		Покрытие				
12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	-3,5	12 144	-42504
13	7101-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные,толщина 15 см**	$м^2$	-43,75	2 010	-87938
14	7101-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=7*	**Вычитается позиция: Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0801,7101-0403-0802,7101-0403- 0803**	$м^2$	43,75	667	29181
15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	м	-26	5 711	-148486
16	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	26	-2 554	-66404
		Отмостка				
17	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см**	$м^2$	-6,88	1 695	-11662
18	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201,7101-0403-0202,7101-0403-0203**	$м^2$	6,88	263	1809
19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	-6,88	3 071	-21128
20	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	6,88	657	4520
21	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33***	м	-15,8	5 430	-85794
22	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	15,8	-1 497	-23653
		Озеленение				

1	2	3	4	5	6	7
23	6113-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте	яма	-7	2 608	-18256
24	6113-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м.Посадка	шт.	-7	2 850	-19950
25	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	7	-3 419	-23933
26	6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.Без внесения растительной земли	$м^2$	-84,73	733	-62107
27	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	$м^2$	-84,73	710	-60158

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры,

И.О.Руководителя _____ **Сайлыбаев А.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ **Жаныбекова А.**

Авторский надзор:
ТОО"Санжар Проект Сервис"

Автор _____ **Иргебай Н.Ш.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство антернно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Апановка района Беимбета Майлина Костанаской области

Шифр стройки 011-2024

Наименование объекта - Строительство антернно-мачтового сооружения высотой 30 метров

Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02.

(Корректировочная смета включить)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**1989,102**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	404,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,113	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1989102**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			322828
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158022*
		машины и механизмы	тенге			325716
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81617*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1168925
		перевозки	тенге			171633
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
		Раздел 1. Локальная смета №02-01-01-01. "Мачта.Общестроительные работы"				**1781425**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			221618
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107154*
		машины и механизмы	тенге			288370
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70378*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1121707

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки				
		нормативная трудоемкость	тенге			149730
			чел.-ч	84		
		Устройство обвалования фундаментов				
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**310**	**598**	**185380**
2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка самосвалами недостающего грунта для обвалования в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**542,5**	**276**	**149730**
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**23,6947**	**3 683**	**87268**
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**288,3**	**83**	**23929**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**288,3**	**640**	**184512**
		Фундаменты				
6	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	**м^3**	**3,06**	**37 541**	**114875**
7	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	**м^3**	**13,7228**	**37 541**	**515168**
8	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	**м^3**	**4,96944**	**37 541**	**186558**
9	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	**м^3**	**2,62276**	**37 541**	**98461**
		Ограда и ворота с калиткой				
10	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	**м^3**	**1,9**	**37 541**	**71328**
		Металлическая лестница				
11	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Монтаж металлической лестницы**	**т конструкций**	**0,115**	**265 359**	**30516**
12	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы металлические приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,115**	**1 143 119**	**131459**
13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**3,335**	**265**	**884**
14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м^2**	**3,335**	**407**	**1357**
	Раздел 2.	**Локальная смета №07-01-01-01 "Благоустройство"**				
		из них:				**207677**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			101210
		машины и механизмы	тенге			*50868*
						37346

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11239*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47218
		перевозки	тенге			21903
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Покрытие				
15	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 10см**	**м³ подстилающего слоя**	**7,2**	**25 802**	**185774**
16	**412-102-0219** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т·км**	**1 095,168**	**20**	**21903**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры,

И.О.Руководителя _____ **Сайлыбаев А.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ **Жаныбекова А.**

Авторский надзор:
ТОО"Санжар Проект Сервис"

Автор _____ **Иргебай Н.Ш.**