Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 28.10.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	3 456 298,83	370 317,73				90			370 317,73	3 456 298,83
Всего по стройке	**3 456 298,83**	**370 317,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**370 317,73**	**3 456 298,83**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» **Форма-2**

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 28.10.2021г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Здание клуба. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы										
		Вентшахта										
253	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	9,81		28753,35	1737,00	282070,41	17039,97	154595,35	108560,15	421881,01
		НР - 93%, СП - 8%				11257,40	641,82	110435,09	6296,25		31250,45	
254	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и прочее).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,215		301753,81	122189,90	64877,07	26270,83	2156,65	27582,48	99856,31
		НР - 69%, СП - 8%				169533,00	16395,40	36449,60	3525,01		7396,76	
255	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Люльки,этажерки сушил и другие детали из сортовой стали.Монтаж	т конструкций	0,215		95753,08	16703,74	20586,91	3591,30	1744,02	10616,50	33699,69
		НР - 69%, СП - 8%				70937,60	626,30	15251,58	134,65		2496,27	
		Эстрада										
257	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,43		90144,95	938,24	38762,33	403,44	29854,56	7805,47	50293,23
		НР - 90%, СП - 8%				19777,50	391,68	8504,33	168,42		3725,42	
258	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10		2817,01	13,84	28170,15	138,44	24663,07	3086,61	33757,30
		НР - 90%, СП - 8%				336,86	6,09	3368,64	60,93		2500,54	
259	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10		943,37	2,16	9433,72	21,61	4092,11	4263,69	14793,20
		НР - 80%, СП - 8%				532,00	0,96	5320,00	9,61		1095,79	
260	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	18,2		371,48	1,97	6760,88	35,89	5458,00	1205,86	8604,09
		НР - 94%, СП - 8%				69,61	0,87	1266,99	15,84		637,34	
261	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,8		1798,31	24,74	19421,78	267,22	8304,88	9852,02	31615,71
		НР - 90%, СП - 8%				1004,60	8,98	10849,68	97,01		2341,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестница Л-1-1шт									
264	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	5284,09	2698,96	10568,17	5397,91	264,36	6991,15	18964,07
		НР - 118%; СП - 8%			2452,95	509,40	4905,90	1018,80		1404,75	
265	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т.Установка без сварки	шт.сборных конструкций	2	4973,50	2676,53	9946,99	5353,05	193,94	6392,39	17646,54
		НР - 118%; СП - 8%			2200,00	508,64	4400,00	1017,28		1307,15	
267	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных с тупеней гладкие.Устройство по готовому основанию	м ступеней	32,3	1163,56	47,23	37583,01	1525,63	1173,38	41877,49	85817,34
		НР - 118%; СП - 8%			1080,00	18,74	34884,00	605,40		6356,84	
269	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида.Установка	м ограждения	7,9	14340,53	77,24	113290,19	610,19	107930,02	5884,18	128708,33
		НР - 118%; СП - 8%			601,26	29,95	4749,98	236,62		9533,95	
270	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники,сливы,парапеты и другие) массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	4	1609,94	55,33	6439,74	221,34	2098,40	4910,90	12258,69
		НР - 118%; СП - 8%			1030,00	10,44	4120,00	41,78		908,05	
		Лестница МЛ-1-1шт									
272	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,55074	62859,30	23658,18	34619,13	13029,51	4829,67	14166,21	52688,17
		НР - 69%; СП - 8%			30431,70	6846,76	16759,95	3770,79		3902,83	
274	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,1685	65202,72	21060,75	10986,66	3548,74	1279,89	5038,27	17306,92
		НР - 69%; СП - 8%			36546,20	6788,16	6158,03	1143,80		1281,99	
276	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	81,98	2,21	983,75	26,50	520,06	303,46	1390,19
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	437,19	2,61		102,98	
277	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	82,64	1,56	991,69	18,78	717,31	178,17	1263,44
		НР - 69%; СП - 8%			21,30	0,22	255,60	2,61		93,59	
278	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	7,2	2957,80	77,24	21296,14	556,12	10242,99	12640,96	36652,07
		НР - 118%; СП - 8%			1457,92	29,95	10497,02	215,65		2714,97	
279	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,41	7826,23	1657,49	3208,75	679,57	883,81	1615,85	5210,58
		НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	1645,37	130,29		385,97	
		Выход на чердак-1шт									
281	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	90144,95	938,24	8113,05	84,44	6248,63	1633,70	10526,49
		НР - 90%; СП - 8%			19777,50	391,68	1779,97	35,25		779,74	
282	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,034	62859,30	23658,18	2137,22	804,38	298,16	874,55	3252,71
		НР - 69%; СП - 8%			30431,70	6846,76	1034,68	232,79		240,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2 проемов	1	3016,18	503,57	3016,18	503,57	1412,99	1087,74	4432,24
		НР - 99%, СП - 8%			1099,62	108,98	1099,62	108,98		328,31	
		Венткамера									
287	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	1,75	5129,91	1279,24	8977,35	2238,67	2159,00	4562,15	14622,66
		НР - 91%, СП - 8%			2616,96	247,81	4579,68	433,67		1083,16	
289	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	2,16	10090,97	2305,60	21796,50	4980,10	8333,86	8762,99	33004,24
		НР - 92%, СП - 8%			3927,10	435,20	8482,54	940,03		2444,76	
291	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды.Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,032	48138,83	3882,83	1540,44	124,25	233,76	1134,63	2889,08
		НР - 95%, СП - 8%			36951,00	1175,04	1182,43	37,60		214,01	
293	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,17	40515,40	1743,70	6887,62	296,43	5319,64	1210,25	8745,70
		НР - 91%, СП - 8%			7479,68	343,51	1271,55	58,40		647,83	
295	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	2,125	603,81	96,46	1283,09	204,98	684,63	403,26	1821,26
		НР - 92%, СП - 8%			185,17	21,11	393,48	44,85		134,91	
296	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	2,125	1730,11	105,26	3676,49	223,67	2817,33	625,82	4646,49
		НР - 92%, СП - 8%			299,05	21,06	635,49	44,75		344,18	
		Крыльца 1,2,3,4,5 и пандус									
297	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,38456	1353,66	--	14057,16	--	--	10121,16	26112,59
		НР - 72%, СП - 8%			1353,66	--	14057,16	--		1934,27	
298	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,38456	1353,66	--	1874,22	--	--	1349,44	3481,56
		НР - 72%, СП - 8%			1353,66	--	1874,22	--		257,89	
299	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,38456	131,75	62,84	182,41	87,01	--	97,16	301,94
		НР - 72%, СП - 8%			68,90	28,56	95,40	39,54		22,37	
300	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	37,82	23231,40	1603,97	878611,41	60662,08	756344,33	66994,34	1021254,21
		НР - 91%, СП - 8%			1628,90	317,69	61605,00	12015,16		75648,46	
302	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,994	822,41	19,15	9864,04	229,63	6911,15	2556,91	13414,62
		НР - 93%, СП - 8%			227,05	2,18	2723,26	26,10		993,68	
303	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	83,37	423,18	33,64	35280,57	2804,32	593,05	35556,12	76503,62
		НР - 108%, СП - 8%			382,43	12,46	31883,19	1039,14		5666,93	
		Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки.Монтаж	т конструкций	1,29459	48283,55	6681,30	62507,41	8649,54	4419,02	35151,20	105471,30
		НР - 69%, СП - 8%			38188,80	1162,48	49438,84	1504,93		7812,69	
307	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,54311	757,10	0,93	28423,90	34,85	5009,30	18716,33	50911,45
		НР - 82%, СП - 8%			622,74	0,42	23379,75	15,67		3771,22	
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
308	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	20	1463,30	742,69	29266,01	14853,76	5406,33	16686,20	49628,38
		НР - 118%, СП - 8%			450,30	256,75	9005,92	5134,92		3676,18	
309	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	12	2074,15	1042,16	24889,77	12505,89	4800,74	14068,36	42074,77
		НР - 118%, СП - 8%			631,93	361,60	7583,14	4339,20		3116,65	
312	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,86	23280,66	1047,92	20021,37	901,22	18235,47	959,43	22659,27
		НР - 91%, СП - 8%			1028,70	197,25	884,68	169,64		1678,46	
313	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство (В7,5)	м3	1,54	34350,27	4492,73	52899,41	6918,80	33504,30	12461,46	70589,73
		НР - 91%, СП - 8%			8101,50	790,65	12476,31	1217,60		5228,87	
314	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство (В12,5)	м3	1,56	25589,24	1603,97	39919,22	2502,19	34875,94	2763,38	46097,21
		НР - 91%, СП - 8%			1628,90	317,69	2541,08	495,60		3414,61	
316	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	119093,21	1066,16	23818,64	213,23	11195,17	10503,20	37067,59
		НР - 84%, СП - 8%			62051,18	467,84	12410,24	93,57		2745,75	
317	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,11742	22000,13	10347,43	2583,26	1215,00	250,62	983,77	3852,39
		НР - 69%, СП - 8%			9518,30	2624,08	1117,64	308,12		285,36	
318	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11742	6218,78	917,17	730,21	107,69	108,82	354,63	1171,62
		НР - 69%, СП - 8%			4374,88	2,18	513,70	0,26		86,79	
320	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,00768	75312,80	19518,07	578,40	149,90	18,02	308,30	957,64
		НР - 69%, СП - 8%			53449,00	4729,62	410,49	36,32		70,94	
322	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,009	679631,61	6236,45	6116,68	56,13	5610,16	543,37	7192,86
		НР - 118%, СП - 8%			50044,40	1120,64	450,40	10,09		532,80	
323	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	9,8	13734,21	71,74	134595,22	703,08	129609,59	5371,45	151164,01
		НР - 118%, СП - 8%			437,00	27,50	4282,55	269,53		11197,33	
324	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	871,84	0,93	4533,58	4,83	1290,48	2592,35	7696,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			622,74	0,42	3238,27	2,17		570,07	
325	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	93735,73	1255,45	13497,94	180,78	10564,38	2538,73	17319,61
		НР - 90%, СП - 8%			19116,50	472,46	2752,78	68,03		1282,93	
326	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	18,24	346,02	2,38	6311,32	43,34	5767,59	466,23	7319,75
		НР - 90%, СП - 8%			27,43	0,97	500,40	17,63		542,20	
327	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,144	9970,93	51,23	1435,81	7,38	1324,21	96,51	1654,91
		НР - 90%, СП - 8%			723,84	20,83	104,23	3,00		122,59	
328	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18,24	2602,12	93,39	47462,62	1703,45	16814,47	27007,81	80428,07
		НР - 92%, СП - 8%			1586,88	22,57	28944,69	411,63		5957,63	
329	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,7416	2658,94	987,86	33879,21	12586,93	19813,44	4291,54	41224,40
		НР - 108%, СП - 8%			116,06	195,80	1478,84	2494,80		3053,66	
330	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	106,18	222,54	2,63	23629,29	279,63	7524,59	17189,10	44083,85
		НР - 108%, СП - 8%			149,04	0,85	15825,07	90,76		3265,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								3 085 981
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3 085 981
		НДС (12%)	Тенге								370 318
		Всего	Тенге								3 456 299

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Бекитов Т.С.