Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "ХМК У Шымкентмелиорация"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 80 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначала работ 10 000 000,00 тенге

Общая стоимость работ по договору - 290 867 542.56 тенге

Стоимость работ по договору на 2019 год - 290 867 542.56 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМК У Шымкентмелиорация"

_____Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 50 от 12.04.2019 г.

А К Т

приемки выполненных работ

за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы /Дорога 1/									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разрабо тка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пе ремещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	1491	23,18	23,18	34565	34565	--	9494	47584
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	13186		3525	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грун та	1491	22,72	22,72	33874	33874	--	9304	46632
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	12923		3454	
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Знаки дорожные на металлических стой ках. Демонтаж	шт.	2	2969,88	558,36	5940	1117	--	5596	12458
		НР - 108%; СП - 8%			2411,52	179,16	4823	358		923	
4	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Пог рузка	т	0,024	424,00	--	10	--		--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	0,024	212,00	--	5	--		--	5
					--	--	--	--		--	
6	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 0 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,007	793487,14	390383,14	5554	2733	--	3738	10035
		НР - 99%; СП - 8%			403104,00	136224,08	2822	954		743	

7	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, тру бы металлические. По [illegible]зка	т	0,186	479,00	--	89	--		--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	0,186	212,00	--	39	--		--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
9	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разбор ка	м3	2,6	29867,28	14003,32	77655	36409	5402	43954	131338
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	35844	16482		9729	
10	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетон ные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,5	431,00	--	2802	--		--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	6,5	212,00	--	1378	--		--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
12	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Лотки из сборного железобетона на ороситель ных и осушительных системах.ДЕМОНТАЖ	м3 сборных ко нструкций	2,64	7656,11	2964,75	20212	7827	--	13689	36613
		НР - 91%; СП - 8%			4691,36	1006,55	12385	2657		2712	
13	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетон ные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,6	431,00	--	2845	--		--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
14	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	6,6	212,00	--	1399	--		--	1511
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186367	116524	5402	85775	293912
		Накладные расходы	Тенге				85775				
		Сметная прибыль	Тенге				21771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				293913				
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы /Дорога 2/									
15	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разрабо тка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пе ремещении грунта до 10 /50м/	м3 грунта	3604	23,18	23,18	83550	83550	--	22949	115019
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	31874		8520	
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3604	90,88	90,88	327515	327515	--	89961	450874
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	124945		33398	

17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Знаки дорожные на металлических стой ках. Демонта	шт.	2	2969,88	558,36	5940	1117	--	5596	12458
		НР - 108%; СП - 8%			2411,52	179,16	4823	358		923	
18	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Пог рузка	т	0,024	424,00	--	10	--		--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
19	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	0,024	212,00	--	5	--		--	5
					--	--	--	--		--	
20	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разбор ка	м3	1,8	29867,28	14003,32	53761	25206	3740	30430	90926
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	24815	11411		6735	
21	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетон ные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,5	431,00	--	1940	--		--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
22	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	4,5	212,00	--	954	--		--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
23	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Лотки из сборного железобетона на ороситель ных и осушительных системах.ДЕМОНТАЖ	м3 сборных ко нструкций	2,64	7656,11	2964,75	20212	7827	--	13689	36613
		НР - 91%; СП - 8%			4691,36	1006,55	12385	2657		2712	
24	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетон ные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,6	431,00	--	2845	--		--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
25	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	6,6	212,00	--	1399	--		--	1511
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				498130	445214	3740	162625	713614
		Накладные расходы	Тенге				162624				
		Сметная прибыль	Тенге				52860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713615				

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы /Дорога 1/

26	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1592,627	186,01	178,16	296243	283746	148	61497	386360
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	12349	73064		28619	
27	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	2787,104	212,00	--	590866	--		--	638135

39	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооруж ений. Укрепление посевом многолетних трав, механиз ированным способом	м2	5026,085	215,51	154,84	1083158	778246	304912	125119	1304939
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	173777		96662	
40	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы/	м3 грунта	804,066	26,57	26,57	21363	21363	--	5381	28883
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	7473		2139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3177250	1974447	313219	600028	4079458
		Накладные расходы	Тенге				600028				
		Сметная прибыль	Тенге				302182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4079460				
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы /Дорога 2/									
41	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	208,7011665	186,01	178,16	38820	37183	19	8059	50629
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	1618	9574		3750	
42	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	365,2540054	212,00	--	77434	--		--	83629
		СП - 8%			--	--	--	--		6195	
43	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отва ле	м3 грунта	208,7011665	18,17	15,46	3793	3227	20	1279	5477
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	546	1230		406	
44	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	744,7449895	28,70	28,70	21377	21377	--	5872	29429
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	8155		2180	
45	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта	м3 грунта	744,7449895	90,88	90,88	67679	67679	--	18590	93170
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	25819		6902	
46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м	м3 грунта	1821,794007	28,70	28,70	52293	52293	--	14364	71989
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	19950		5333	
47	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1821,794007	251,29	233,67	457795	425700	170	114550	618132
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	31925	127171		45788	
48	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	3188,220404	212,00	--	675903	--		--	729975
		СП - 8%			--	--	--	--		54072	

49	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на о твале	м3 грунта	1821,794007	18,17	15,46	33107	28171	170	11164	47812
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	4766	10739		3542	
50	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кат ками на пневмоколесном ходу 25 т(за 6 проходов). П ервый проход по одному следу при толщине слоя 30 с м	м3 уплотненного грунта	744,7449895	59,59	59,59	44376	44376	--	11886	60763
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	16509		4501	
51	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уп лотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному след у при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	744,7449895	29,43	29,43	21919	21919	--	4508	28540
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	6261		2114	
52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	744,7449895	77,60	66,55	57794	49564	2233	11684	75036
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	5997	10231		5558	
53	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Пла нировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированно й поверхности	613,1607915	121,52	--	74510	--	--	53647	138410
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	74510	--		10253	
54	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооруж ений. Укрепление посевом многолетних трав, механиз ированным способом	м2	2043,869305	215,51	154,84	440469	316476	123993	50880	530657
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	70667		39308	
55	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /укладка ранее р азработанного растительного слоя в откосы/	м3 грун та	1943,563318	26,57	26,57	51638	51638	--	13006	69816
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	18063		5172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2118906	1119603	126605	319489	2633464
		Накладные расходы	Тенге				319487				
		Сметная прибыль	Тенге				195071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2633465				
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы съездов									
56	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разрабо тка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пе ремещении грунта до 10	м3 грунта	25,2	23,18	23,18	584	584	--	160	804
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	223		60	
57	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м	м3 грунта	452,02	28,70	28,70	12975	12975	--	3564	17862
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	4950		1323	
58	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	452,02	251,29	233,67	113587	105624	42	28422	153370

		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	7921	31553		11361	
59	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	791	212,00	--	167692	--		--	181107
		СП - 8%			--	--	--	--		13415	
60	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на о твале	м3 грунта	452,02	18,17	15,46	8214	6990	41	2770	11863
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	1183	2665		879	
61	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Плани ровка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	73	121,52	--	8871	--	--	6387	16478
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	8871	--		1221	
62	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооруже ний. Укрепление посевом многолетних трав, механизи рованным способом	м2	243	215,51	154,84	52368	37626	14742	6049	63091
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	8402		4673	
63	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /укладка ранее р азработанного растительного слоя в откосы/	м3 грун та	25,2	26,57	26,57	670	670	--	169	905
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	234		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				364961	164469	14825	47521	445480
		Накладные расходы	Тенге				47521				
		Сметная прибыль	Тенге				32999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				445481				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8 165 933				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				84 926				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				8 250 859				
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%	Тенге				86 634				
		Итого с доп затратами	Тенге				8 337 493				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				166 750				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				8 504 243				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961					8 928 571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 071 429				
		Итого с НДС	Тенге				**10 000 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.