Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 05.09.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 133 259,77	549 992,12				90			549 992,12	5 133 259,77
Всего по стройке	**5 133 259,77**	**549 992,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**549 992,12**	**5 133 259,77**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 05.09.2021г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Здание клуба. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	148,3		3389,65 447,10	260,21 83,18	502685,51 66304,93	38589,38 12335,36	397791,20	73921,87 46128,59	622735,97
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	12		1455,17 616,79	838,38 275,53	17462,03 7401,50	10060,52 3306,34	--	12635,25 2407,78	32505,06
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	36		1930,81 795,30	1135,51 376,14	69509,07 28630,80	40878,27 13541,21	--	49762,98 9541,76	128813,81
11	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	37		2788,44 1210,00	1578,44 534,55	103172,40 44770,00	58402,40 19778,48	--	76167,21 14347,17	193686,78
12	Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций более 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	8		4649,83 1710,24	2939,59 691,38	37198,67 13681,92	23516,75 5531,06	--	22671,32 4789,60	64659,59
15	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2,42		36702,08 8504,54	2399,64 464,46	88819,02 20580,99	5807,13 1123,99	62430,90	19751,53 8685,64	117256,20
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ										
17	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	35		1463,30 450,30	742,69 256,75	51215,52 15760,36	25994,09 8986,12	9461,07	29200,84 6433,31	86849,67
18	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	101		2074,15 631,93	1042,16 361,60	209488,86 63824,73	105257,89 36521,60	40406,24	118408,67 26231,80	354129,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							5000
19	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	62	3129,02 920,13	1648,73 578,03	193999,22 57048,31	102221,26 35837,90	34729,65	109605,72 24288,40	327893,33
20	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	99	4425,35 1158,76	2465,93 888,67	438109,83 114717,24	244126,63 87978,77	79265,95	239181,29 54183,29	731474,40
25	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	8,05	27515,87 2894,76	1225,03 255,96	221502,71 23302,82	9861,47 2060,44	188338,43	23080,57 19566,66	264149,94
26	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды.Крепление стальными затяжками НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0,01345	48138,83 36951,00	3882,83 1175,04	647,47 496,99	52,22 15,80	98,25	476,90 89,95	1214,32
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0,2992	56459,47 54369,60	2089,87 587,52	16892,67 16267,38	625,29 175,79	--	15292,15 2574,79	34759,61
		ПОДБЕТОНКА									
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке (В10).Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	4,93	37123,25 8101,50	4492,73 790,65	183017,60 39940,39	22149,14 3897,89	120928,07	39892,84 17832,84	240743,28
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
33	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (В12,5).Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	10,9	27181,80 2616,96	1279,24 247,81	296281,64 28524,86	13943,70 2701,17	253813,07	28415,70 25975,79	350673,12
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	552	822,41 227,05	19,15 2,18	453972,78 125332,70	10568,32 1201,15	318071,76	117676,49 45731,94	617381,21
35	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	90	2039,64 182,91	42,11 7,62	183567,68 16461,90	3790,25 685,44	163315,53	15947,03 15961,18	215475,88
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	5,082	1694,83 223,55	130,11 41,59	8613,11 1136,08	661,20 211,36	6815,83	1266,59 790,38	10670,07
37	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (В12,5).Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,79	47029,94 12962,40	6334,02 2076,32	37153,65 10240,30	5003,88 1640,30	21909,48	10811,34 3837,20	51802,19
39	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт.сборных конструкций	9	6922,84 1530,00	1169,44 314,22	62305,52 13770,00	10524,93 2828,02	38010,59	19585,67 6551,29	88442,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							5000
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	6,528	822,41	19,15	5368,72	124,98	3761,54	1391,65	7301,20
		НР - 93%, СП - 8%			227,05	2,18	1482,20	14,20		540,83	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
43	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	20	421,66	241,91	8433,29	4838,28	794,85	4408,29	13868,90
		НР - 110%, СП - 8%			140,01	46,78	2800,16	935,68		1027,33	
45	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	2,88	2400,02	512,49	6912,05	1475,96	2800,36	2671,36	10350,07
		НР - 90%, СП - 8%			915,18	115,43	2635,72	332,45		766,67	
49	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,88	4362,88	8,27	12565,10	23,83	9607,42	2649,01	16431,24
		НР - 90%, СП - 8%			1018,70	3,29	2933,86	9,49		1217,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4 583 268
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 583 268
		НДС (12%)	Тенге								549 992
		Всего	Тенге								5 133 260

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий сш №133 г. Жезказган

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 15.10.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 389 036,96	470 253,96				90			470 253,96	4 389 036,96
Всего по стройке	**4 389 036,96**	**470 253,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**470 253,96**	**4 389 036,96**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий сш №133 г. Жезказган

12220

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 15.10.2021г.

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад									
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	м2	1413,3	616,34 296,26	4,08 1,23	871075 418709	5764 1745	446602	302727 93904	1267706
5	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1413,3	449,62 446,34	3,29 1,23	635453 630806	4648 1745	--	455436 87271	1178161
7	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	441,7	2089,08 502,83	6,87 1,37	922747 222101	3035 606	697611	160349 86648	1169744
8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с	м	151,7	1487,43 502,83	6,87 1,37	225643 76280	1042 208	148321	55071 22457	303172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 918 783
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 918 783
		НДС (12%)	Тенге								470 254
		Всего	Тенге								4 389 037

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»
Мырзахметов М.