Форма 4

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Д.КУНАЕВ, 235А

Субподрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Шутыла, здание 9, 1

Наименование обьекта: Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области

АКТ №1 выполненных работ за июля 2024г

Составлен(а) в текущих ценах ред.2022.8 от 12.08.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ3-10кВ										
		Совместный подвес ВЛ3-10кВ и ВЛИ-0,4кВ										
		Промежуточная опора П10/0,4-1(н) -3шт										
1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзм=1.04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	3		14002,94	5313,15	42009	15940	3767	23676	70940
		НР - 80%; СП - 8%				7433,97	2430,98	22302	7293		5255	
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	3		77791,00	–	233373	–	233373	–	252043
		СП - 8%				–	–	–	–		18670	
3	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзм=1.04	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой иснятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0981		332764,12	90824,72	32644	8910	537	16262	52819
		НР - 69%; СП - 8%				236464,80	3783,31	23197	371		3913	
4	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3		1477,00	–	4431	–	4431	–	4785
		СП - 8%				–	–	–	–		354	
5	С1252-102-0226 252-102-0226 РСНБ РК 2022 /IF 27 прим/	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (безколпачка)**	шт.	9		3932,00	–	35388	–	35388	–	38219
		СП - 8%				–	–	–	–		2831	
6	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	9		55,00	–	495	–	495	–	535
		СП - 8%				–	–	–	–		40	
7	С1252-207-2104 252-207-2104 РСНБ РК 2022 /СВ70 прим/	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	шт.	18		472,00	–	8496	–	8496	–	9176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		680	
8	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022 /CD35 прим/	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	9	359,00	–	3231	–	3231	–	3489
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
9	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	6	520,00	–	3120	–	3120	–	3370
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
10	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	6	125,00	–	750	–	750	–	810
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
11	С1252-207-2624 252-207-2624 РСНБ РК 2022 /Р 70 прим/	**Зажим прокалывающий типа SLIW57 герметичный**	шт.	3	2616,00	–	7848	–	7848	–	8476
		СП - 8%			–	–	–	–		628	
12	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	12	51,00	–	612	–	612	–	661
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
13	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,0015	2288123,00	–	3432	–	3432	–	3707
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
14	С1252-207-1051 252-207-1051 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	3	1732,00	–	5196	–	5196	–	5612
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
		Концевая опора Кр10-1(н) -2шт									
15	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	25522,50	11604,42	51045	23208	2512	28760	86189
		НР - 80%; СП - 8%			12662,26	5312,74	25325	10625		6384	
16	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.04	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	3427,42	1856,40	13710	7426	–	7474	22879
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	6284	3059		1695	
17	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	4	6030,00	–	24120	–	24120	–	26050
		СП - 8%			–	–	–	–		1930	
18	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.04	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,08924	332764,12	90824,72	29696	8106	488	14793	48049
		НР - 69%; СП - 8%			236464,80	3783,31	21102	338		3559	
19	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1477,00	–	8862	–	8862	–	9571
		СП - 8%			–	–	–	–		709	
20	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	10431,00	–	41724	–	41724	–	45062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**550182**	**63590**	**388382**	**90965**	**692442**
							98210	**21686**	–	**51294**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**487842**				
	Материалы		Тенге				**6279**				
	Всего заработная плата		Тенге					**74888**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**381078**				
		Накладные расходы	Тенге				**59910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43822**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**591574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74888**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**62340**				
	Материалы		Тенге				**1026**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45008**			
		Накладные расходы	Тенге				**31055**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7472**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**100867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45008**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**692441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119896**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**692441**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**98210**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63590**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21686**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**388383**		
		- Накладные расходы	Тенге							**90965**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**51294**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**692441**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружения- 2,4%	**Тенге**								**16 619**
		Итого:	**Тенге**								**709 060**
		Зимнее удорожание- 0,24%	**Тенге**								**1 702**
		Итого:	**Тенге**								**710 761**
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	**Тенге**								**14 215**
		Итого:	**Тенге**								**724 977**
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -100%, К=1,0450539	**Тенге**								**757 640**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**Тенге**								**719 758**
		НДС-12%	**Тенге**								**86 371**
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**								**806 129**

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ Карсыбаев А.К