Форма 2В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АстанаСервисСтрой-А"

Договор № 152 от 06.03.2019г., доп.согл №4 от 18.04.2019г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридворовых территории Ауэзовского района города Алматы. Участок №7 (Генеральный план)

Наименование объекта - мкр. Мамыр-4, д.№305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315

АКТ № 1-1

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия					
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**239,8680**		**2761,53**	**662404**
		Итого оплата труда:				**2148,93**	**515459**
		Итого эксплуатация машин:				**1134,03**	**272019**
		Накладные расходы	%	108		2320,84	556695
		Сметная прибыль	%	8		406,59	97528
		Сметная стоимость:				**5488,97**	**1316627**
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1824,5000**		**750,89**	**1370004**
		Итого оплата труда:				**750,89**	**1370004**
		Накладные расходы	%	108		810,96	1479605
		Сметная прибыль	%	8		124,95	227969
		Сметная стоимость:				**1686,81**	**3077578**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2032408**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2032408
		Всего заработная плата -	Тенге				1885463
		Накладные расходы -	Тенге				2036300
		Сметная прибыль -	Тенге				325497
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4394205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885463
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4394205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885463
		РАЗДЕЛ 2. Площадка для тренажеров, баскетбольная площадка Тип 4=312					
3	**1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночно-гравийные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**312,0000**		**966,57**	**301569**
		Итого оплата труда:				**82,93**	**25875**
		Итого эксплуатация машин:				**88,10**	**27488**
		Итого материалов:				**824,85**	**257354**
		Накладные расходы	%	108		89,57	27945
		Сметная прибыль	%	8		84,49	26361
		Сметная стоимость:				**1140,63**	**355875**
4	**1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5**	**Основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-07061, 11-270602-0702**	**м2 основания**	**312,0000**		**825,15**	**257447**
		Итого оплата труда:				**10,07**	**3141**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**6657**
		Итого материалов:				**802,27**	**250307**
		Накладные расходы	%	108		10,87	3393
		Сметная прибыль	%	8		66,88	20867
		Сметная стоимость:				**902,91**	**281707**
5	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**31,2000**		**16470,76**	**513888**
		Итого оплата труда:				**2365,76**	**73812**
		Итого эксплуатация машин:				**1667,29**	**52020**
		Итого материалов:				**12823,73**	**400100**
		Накладные расходы	%	91		2152,84	67169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1489,89	46485
		Сметная стоимость:				**20113,49**	**627541**
6	**2108-0102-0438 РСНБ РК 2015**	**Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с прямоугольными ячейками размерами 50 мм х 150 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 70 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 50х150-70/50 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**312,0000**		**429,00**	**133848**
		Сметная прибыль	%	8		34,32	10708
		Сметная стоимость:				**463,32**	**144556**
7	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**312,0000**		**19208,88**	**5993169**
		Итого оплата труда:				**657,49**	**205138**
		Итого эксплуатация машин:				**23,11**	**7212**
		Итого материалов:				**18536,33**	**5783336**
		Накладные расходы	%	108		710,09	221549
		Сметная прибыль	%	8		1593,52	497177
		Сметная стоимость:				**21512,49**	**6711895**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7199921**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7199921**
Материалы -			Тенге				**6691097**
Всего заработная плата -			Тенге				**307966**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**133848**
		Накладные расходы -	Тенге				**320055**
		Сметная прибыль -	Тенге				**601598**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8121575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**307966**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8121575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**307966**
		РАЗДЕЛ 3.Камни бортовые					
8	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1257,8000**		**1532,13**	**1927119**
		Итого оплата труда:				**770,07**	**968599**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				29,52	37135
		Итого материалов:				744,58	936536
		Накладные расходы	%	108		831,68	1046086
		Сметная прибыль	%	8		189,11	237856
		Сметная стоимость:				2552,92	3211062
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.15.30**	м3	56,6010		43034,00	2435767
		Сметная прибыль	%	8		3442,72	194861
		Сметная стоимость:				46476,72	2630629
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	983,0000		1235,89	1214884
		Итого оплата труда:				770,07	756982
		Итого эксплуатация машин:				29,52	29022
		Итого материалов:				448,34	440721
		Накладные расходы	%	108		831,68	817541
		Сметная прибыль	%	8		165,41	162594
		Сметная стоимость:				2232,98	2195019
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8**	м3	15,7280		43034,00	676839
		Сметная прибыль	%	8		3442,72	54147
		Сметная стоимость:				46476,72	730986
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6254609
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6254609
Материалы -			Тенге				1377257
Всего заработная плата -			Тенге				1725581
Местные материалы -			Тенге				3112606
Накладные расходы -			Тенге				1863627
Сметная прибыль -			Тенге				649459
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8767695
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1579
Сметная заработная плата -			Тенге				1725581
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8767695
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1579
Сметная заработная плата -			Тенге				1725581

РАЗДЕЛ 4.Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание на существующих деревьях. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30**	**1 дерево**	**45,0000**		**1959,20**	**88164**
		Итого оплата труда:				**1959,20**	**88164**
		Накладные расходы	%	88		1724,10	77584
		Сметная прибыль	%	8		294,66	13260
		Сметная стоимость:				**3977,96**	**179008**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**88164**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88164**
Всего заработная плата -			Тенге				**88164**
		Накладные расходы -	Тенге				**77584**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13260**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**179008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88164**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**179008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88164**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15575102**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3828743**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**431551**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**178431**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11314809**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**4297567**
ИТОГО:			Тенге				**19872669**
Сметная прибыль			Тенге				**1589814**
ИТОГО по смете:			Тенге				**21462483**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**223210**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**21685693**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге				**195171**
		Итого с дополнительными затратами при прозводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге				**21880864**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**437617**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**22318481**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				**23432087**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Договорной коэф К=0,621409	Тенге				16686369
		НДС 12%	Тенге				2002364
		Итого с НДС	Тенге				18688734

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "АстанаСервисСтрой-А"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутридворовых территории Ауэзовского района г. Алматы. Участок №7**

СПРАВКА №1

за май месяц 2019 года

о стоимости выполненых работ и затрат за май месяц 2019 г.
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику
и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№152	06.03.2019г.				
		доп согл №4	18.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость заработной платы тенге	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			Строительно монтажные работы с начала года за отчетный пеиод	из них		Стоимость прочих зат рат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		Приобретен ные мате риалы тенге	Другие до полнитель ные затраты тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	18 688 734,00	16 686 369,64							2 002 364,36	18 688 734,00

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы"

Заместитель акима
Б.Н.Рахимбеков_____

Подрядчик:

ТОО "АстанаСервисСтрой-А"

Директор _____ **Ауелов Е.У.**