"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН/ИИН 980140004226 Кызылординская область, г. Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б,41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

БИН/ИИН 080140001223 г. Павлодар, улица 2-й Зеленый переулок,2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Байконысская СОШ"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Байконысская СОШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.01.2023 год

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.07.2023 год

на Кровля (л.с 02-001-001)

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Кровля											
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	585	397,11	1,94	232309	1135	–	166445	430654	
						395,17	–	231174	–	–	31900		
2	2	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР=72 %	окно	1	4418,48	1,99	4418	2	–	3180	8206	

1	1 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	79,12	183347,31	1172,55	14506439	92772	12353976	1890431	17708620
					26032,5	515,52	2059691	40788	–	1311750	
2	2 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	79,12	8910,15	62,92	704971	4979	624578	69824	836779
					953,16	27,41	75414	2169	–	61984	
3	3 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	2642,8	5999,89	103,31	15856509	273028	10061033	5152864	22690123
					2089,62	29,7	5522448	78491	–	1680750	

Итого	**41 235 522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 657 553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	370 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 039 587
- накладные расходы, тенге	7 113 119
в т.ч. зарплата, тенге	640 181

- сметная прибыль (8 %), тенге	3 054 484
Всего	**41 235 522**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**824 710**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**42 060 232**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**44 165 405**
условная скидка к=0,95	**41 957 134,75**
скидка субподряд к=0,85	**35 663 564,54**
НДС (12 %)	5 034 856,17
Итого	**40 698 420,71**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Иман"
БИН/ИИН 980140004226
индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ Садибеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)