Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Бердиева Бибизейнеп Бабахановна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х этажного ресторна по адресу: улица З. Мусаханова №89, поселок Жанакорган, Жанакорганский район, Кызылординская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Ресторан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 05.07.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	1 000	4,0 0,0	4,0 1,0	4 000,0 0,0	4 000,0 1 000,0			4 000,0	
2	2	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	800	469,0 0,0	469,0 96,0	375 200,0 0,0	375 200,0 76 800,0			375 200,0	
3	3	412-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2 640	145,0		382 800,0				382 800,0	
4	4	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6 600	72,0		475 200,0				475 200,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 237 200 0	379 200 77 800	0 0	0 0	1 237 200	
			Раздел 2: Основания										
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	40	12 898,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	515 920,0 140 400,0	196 840,0 59 480,0	178 680,0		515 920,0	
6	6	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	46	3 849,0		177 054,0		177 054,0		177 054,0	
			Итого по разделу 2: Основания					692 974 140 400	196 840 59 480	355 734 0	0 0	692 974	
			Раздел 3: Фундаменты										
7	7	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	40	22 142,0 12 386,0	4 032,0 737,0	885 680,0 495 440,0	161 280,0 29 480,0	228 960,0		885 680,0	
8	8	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	40,6	44 974,0		1 825 944,0		1 825 944,0		1 825 944,0	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,8	387 658,0		1 860 758,0		1 860 758,0		1 860 758,0	
10	10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9	341 917,0		3 077 253,0		3 077 253,0		3 077 253,0	
			Итого по разделу 3: Фундаменты					7 649 635 495 440	161 280 29 480	6 992 915 0	0 0	7 649 635	
			Раздел 4: Стены										
11	11	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	99,2	20 809,0 12 244,0	5 226,0 990,0	2 064 253,0 1 214 605,0	518 419,0 98 208,0	331 229,0		2 064 253,0	
12	12	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,26	690 190,0 268 682,0	5 848,0 1 446,0	869 639,0 338 539,0	7 369,0 1 822,0	523 731,0		869 639,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Стены					2 933 892	525 788	854 960	0	2 933 892	
								1 553 144	100 030	0	0		
			Раздел 5: Перекрытие										
13	13	1107-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	40	26 813,0	3 934,0	1 072 520,0	157 360,0	80 000,0		1 072 520,0	
						20 879,0	732,0	835 160,0	29 280,0				
14	14	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	240	9 225,0		2 214 000,0		2 214 000,0		2 214 000,0	
			Итого по разделу 5: Перекрытие					3 286 520	157 360	2 294 000	0	3 286 520	
								835 160	29 280	0	0		
			Раздел 6: Лестницы										
15	15	1107-0108-0103 *РСНБ РК 2022*	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	23 162,0	8 659,0	46 324,0	17 318,0	662,0		46 324,0	
						14 172,0	1 647,0	28 344,0	3 294,0				
16	16	222-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	22	9 600,0		211 200,0		211 200,0		211 200,0	
			Итого по разделу 6: Лестницы					257 524	17 318	211 862	0	257 524	
								28 344	3 294	0	0		
			Раздел 7: Кровля										
17	17	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	4,6	245 669,0	2 084,0	1 130 077,0	9 587,0	677 446,0		1 130 077,0	
						96 314,0	586,0	443 044,0	2 696,0				
18	18	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, ярок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,6	9 392,0	166,0	43 203,0	764,0	25 976,0		43 203,0	
						3 579,0	51,0	16 463,0	235,0				
19	19	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	400	5 092,0	56,0	2 036 800,0	22 400,0	557 600,0		2 036 800,0	
						3 642,0	16,0	1 456 800,0	6 400,0				
20	20	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	30	5 599,0	222,0	167 970,0	6 660,0	3 120,0		167 970,0	
						5 273,0	50,0	158 190,0	1 500,0				
21	21	1112-0101-0513 *РСНБ РК 2022*	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м ендовы	32	2 145,0	12,0	68 640,0	384,0	12 864,0		68 640,0	
						1 731,0	2,0	55 392,0	64,0				
22	22	1112-0101-0514 *РСНБ РК 2022*	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	31	6 951,0	12,0	215 481,0	372,0	139 004,0		215 481,0	
						2 455,0	2,0	76 105,0	62,0				
			Итого по разделу 7: Кровля					3 662 171	40 167	1 416 010	0	3 662 171	
								2 205 994	10 957	0	0		
			Раздел 8: Полы										
23	23	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	320	561,0	84,0	179 520,0	26 880,0	62 400,0		179 520,0	
						282,0	23,0	90 240,0	7 360,0				
24	24	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	320	1 987,0	77,0	635 840,0	24 640,0	186 240,0		635 840,0	
						1 328,0	27,0	424 960,0	8 640,0				
25	25	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	380	1 399,0	104,0	531 620,0	39 520,0	441 560,0		531 620,0	
						133,0	36,0	50 540,0	13 680,0				
26	26	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	380	6 110,0	370,0	2 321 800,0	140 600,0	629 660,0		2 321 800,0	
						4 083,0	116,0	1 551 540,0	44 080,0				
27	27	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	420	1 987,0	77,0	834 540,0	32 340,0	244 440,0		834 540,0	
						1 328,0	27,0	557 760,0	11 340,0				
28	28	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	420	6 110,0	370,0	2 566 200,0	155 400,0	695 940,0		2 566 200,0	
						4 083,0	116,0	1 714 860,0	48 720,0				
			Итого по разделу 8: Полы					7 069 520	419 380	2 260 240	0	7 069 520	
								4 389 900	133 820	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**26 789 436**	**1 897 333**	**14 385 721**	**0**	**26 789 436**	
								9 648 382	**444 141**	**0**	**0**		
		Итого по акту										**26 789 436**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%									535 789	
			Сметная прибыль 5%									1 339 472	
			ИТОГО									28 664 697	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									573 294	
			ИТОГО									29 237 990	
			Скидка подрядчика, К=0,7049309984488891									20 610 766	
			НДС, 12 %									2 473 292	
			Итого к оплате с НДС									**23 084 058**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертнадзор"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "GeoProKz"

Принял (Заказчик)

Бердиева Бибизейнеп Бабахановна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бердиева Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сисенбеков К.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жусупов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)