Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей).тип1 Пятно 2**
(наименование, адрес)

Объект **ЛС №2-2-3. Общестроительные работы(АР). Пятно 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72 от 11.06.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №11
за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ АР-									
			Двери деревянные									
1	87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; 21-10П внутренние**	м2	151,2	4093,00	--	618862	--	618862	--	668371
			СП - 8%			--	--	--	--		49509	
2	88	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	м 2	113,4	6130,00	--	695142	--	695142	--	750753
			СП - 8%			--	--	--	--		55611	
3	89	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	280	490,00	--	137200	--	137200	--	148176
			СП - 8%			--	--	--	--		10976	
4	90	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	140	3578,00	--	500920	--	500920	--	540994

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		40074	
			Двери металлические									
5	93	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГО СТ 31173-2003**	м2	13,86	46710,00	--	647401	--	647401	--	699193
			СП - 8%			--	--	--	--		51792	
6	94	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробк ой ГОСТ 31173-2003**	м2	68,48	52011,00	--	3561713	--	3561713	--	3846650
			СП - 8%			--	--	--	--		284937	
7	95	С121-090402-0104 2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-20 03**	м2	25,2	26742,00	--	673898	--	673898	--	727810
			СП - 8%			--	--	--	--		53912	
8	96	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003**	м2	5	27155,00	--	135775	--	135775	--	146637
			СП - 8%			--	--	--	--		10862	
9	97	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружныепротивопожарные однопольные,с замкнутой коробкой**	м2	1,71	58428,00	--	99912	--	99912	--	107905
			СП - 8%			--	--	--	--		7993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7636489				
			РАЗДЕЛ 2.Полы АР-2									
			На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
			Тип 1 Линолеум									
10	114	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство**	м2 стяжки	888,3	1016,40	27,79	902866	24688	486837	379589	1385051
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	391341	12477		102596	
11	115	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжкилегкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/**	м2 стяжки	888,3	1457,69	47,10	1294863	41836	1214763	55362	1458244
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	38264	20632		108018	
12	116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	1776,6	629,58	27,74	1118505	49280	461422	594792	1850362
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	607803	24954		137064	
13	117	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравни вание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	1776,6	929,71	15,12	1651715	26858	984144	609240	2441831

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	640713	7414		180876	
			Тип 2.Плитка									
14	120	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной маст ике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверх ности	172,26	1541,40	82,41	265521	14196	135952	110412	406007
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	115373	2087		30075	
15	121	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	156,6	1016,40	27,79	159168	4352	85826	66918	244173
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	68990	2200		18087	
16	122	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжкилегкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	156,6	1457,69	47,10	228274	7375	214153	9760	257076
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	6746	3637		19043	
17	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	156,6	629,58	27,74	98592	4344	40673	52429	163102
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	53575	2200		12082	
			Тип 3.Плитка-лоджии									
18	126	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной маст ике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверх ности	143	1541,40	82,41	220420	11785	112859	91657	337043
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	95776	1732		24966	
19	127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	130	629,58	27,74	81845	3606	33764	43523	135397
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	44475	1826		10029	
20	128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/	м2 стяжки	130	276,55	9,42	35951	1225	33627	1601	40557
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	1099	604		3004	
21	129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,2392	14955,16	1339,64	3577	320	8	3086	7196
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	3249	142		533	
22	130	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2392	215540,00	--	51557	--	51557	--	55682
			СП - 8%			--	--	--	--		4125	
			Тип 4.Лести.площадки									
23	133	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной маст ике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверх ности	81,4	1541,40	82,41	125470	6708	64244	52174	191855
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	54518	986		14212	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	74	1016,40	27,79	75213	2057	40555	31622	115382
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	32601	1039		8547	
25	135	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжкилегкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	74	1457,69	47,10	107869	3485	101196	4612	121479
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	3188	1719		8998	
26	136	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	74	629,58	27,74	46589	2053	19219	24775	77072
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	25317	1039		5709	
			Тип 4.1.Плитка-тамбур									
27	139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	10	629,58	27,74	6296	277	2598	3348	10415
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	3421	140		771	
			Тип 4.2.Лестн.площадка на -0,750									
28	142	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	15,6	629,58	27,74	9821	433	4051	5223	16248
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5337	219		1204	
29	145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	163,1	629,58	27,74	102684	4524	42361	54605	169872
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	55799	2291		12583	
			На отм.-2.200									
			Тип 6.тех.помещения									
30	148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	441,1	629,58	27,74	277706	12235	114564	147677	459414
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	150907	6196		34031	
			Тип 6.1.тех.помещения									
31	150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	34,3	629,58	27,74	21594	951	8908	11483	35724
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11735	482		2646	
32	151	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к но рме 11-110101-1101 /до 25мм/	м2 стяжки	34,3	73,61	4,71	2525	162	2218	211	2955
			НР - 94%; СП - 8%			4,23	2,32	145	80		219	
			Тип 7.Чердак									
33	153	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой пов ерхности	455,9	336,58	12,17	153447	5548	111514	34758	203260
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	36385	1395		15056	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	154	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной ма стике в один слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	880,02	50,80	401202	23162	139010	224984	676281
			НР - 92%; СП - 8%			524,30	12,10	239030	5518		50095	
35	155	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты ил и перлита на битумной мастике,на каждый последующ ий слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	1409,23	98,93	642468	45100	227257	350656	1072573
			НР - 92%; СП - 8%			811,82	24,21	370111	11037		79450	
36	156	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ма рки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	70,43655	26431,00	--	1861708	--	1861708	--	2010645
			СП - 8%			--	--	--	--		148937	
37	157	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	455,9	576,64	100,86	262890	45984	114320	105136	397468
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	102586	11692		29442	
38	158	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения т олщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	455,9	228,93	22,43	104370	10224	88447	7738	121077
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	5699	2712		8969	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14463442				
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.АР-3									
			Потолки									
39	161	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки.Отделкавнутренних поверхностей за два раза.Сухими смеся ми на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхнос ти	156,5	1149,00	6,91	179818	1082	55208	99120	301254
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	123528	372		22315	
40	162	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой осн ове	м2 отделываемой поверхности	278,4	817,85	4,43	227690	1233	77716	119331	374783
			НР - 80%; СП - 8%			534,27	1,52	148741	422		27762	
			Стены									
41	166	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску.Сухими смесями на ги псовой основе	м2 отделываемой поверхности	726,55	1425,14	11,13	1035434	8088	500045	424041	1576232
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	527301	2750		116758	
42	167	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску.Сухи ми смесями на цементной основе	м2 отделываемой пов ерхности	133	1039,87	6,91	138303	919	46918	72626	227803

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	90466	316		16874	
43	168	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску.Су хими смесями на цементной основе	м2 отделываемой п оверхности	828	1299,39	11,13	1075895	9218	465748	483250	1683877
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	600929	3134		124732	
44	169	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/ подвал,1эт П4/	м2 оштукатурива емой поверхности	16,6	2336,01	33,28	38778	552	14631	19092	62499
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	23595	269		4630	
			Ограждения лестничных маршей ОГ-1 АР-23									
45	174	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлическиебез поручня.Установка	м ограждения	100	676,61	77,15	67661	7715	6826	66625	145029
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	53120	3342		10743	
46	175	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	2,324	629616,00	--	1463228	--	1463228	--	1580286
			СП - 8%			--	--	--	--		117058	
47	176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхност и металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ- 115/за 2 раза/	м2	120,0407	155,96	3,22	18721	387	12121	4331	24896
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	6213	63		1844	
			Ограждения перед витражами ОГ-3 АР-23									
48	177	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлическиебез поручня.Установка	м ограждения	10,8	676,61	77,15	7307	833	737	7196	15663
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	5737	361		1160	
49	178	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	0,26244	629616,00	--	165236	--	165236	--	178455
			СП - 8%			--	--	--	--		13219	
50	179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхнос ти металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ -115/за 2 раза/	м2	19,6496496	155,96	3,22	3065	63	1985	709	4075
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	1017	10		302	
51	180	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт	0,864	1003,00	--	867	--	867	--	936
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6175788				

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Фасады АР-14									
52	181	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и обли цовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекц ии	919,968	679,38	1,89	625012	1737	172903	419638	1128222
			НР - 93%; СП - 8%			489,55	0,93	450372	851		83572	
			Стены выше отм.0,000.Утепление и отделочный слой									
53	182	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бето на.Устройство наружной теплоизоляции с декоративи о-защитным слоем с лесов	м2	311,974	6676,69	227,64	2082953	71019	993691	861942	3180486
			НР - 80%; СП - 8%			3263,87	189,71	1018243	59184		235592	
			Стены выше отм.0,000.Отделочный слой без утепления									
54	183	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойно е оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщ иной до 5 мм	м2 оштукатурива емой поверхности	257,91	1395,84	18,12	360001	4674	115201	193373	597644
			НР - 80%; СП - 8%			931,05	6,16	240126	1590		44270	
55	184	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов	м2	257,91	1524,76	1,12	393251	288	171976	176790	615644
			НР - 80%; СП - 8%			856,84	--	220987	--		45603	
56	185	Е11-150212-0206 1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	Стены.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	257,91	2616,78	8,50	674895	2192	487630	148913	889713
			НР - 80%; СП - 8%			717,59	4,14	185073	1069		65905	
57	186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	м2 окрашиваем ой поверхности	1817,78	732,08	3,30	1330759	6003	1022903	243790	1700512
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	301853	2884		125964	
			Балконы АР-24; АР24.1; АР14									
58	192	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Огражденияметаллические без поручня./ОГ-2; ОГ2.1/ Установка	м ограждения	108	676,61	77,15	73074	8332	7372	71955	156631
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	57370	3609		11602	
59	193	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка огр аждения	т	1,7813	513118,00	--	914017	--	914017	--	987138
			СП - 8%			--	--	--	--		73121	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	194	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окр аска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемо й поверхности	97,2	883,10	1,02	85837	99	12210	58862	156275
			НР - 80%; СП - 8%			756,47	0,51	73528	49		11576	
61	195	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	240	29,00	--	6960	--	6960	--	7517
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
62	196	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированног о стального листа при высоте здания до 30 м.Монта ж	м2	104,59	2180,24	896,30	228031	93744	14835	101377	355761
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	119452	27471		26353	
63	197	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 м м,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	115,049	2721,00	--	313048	--	313048	--	338092
			СП - 8%			--	--	--	--		25044	
			Узел-1 АР-24.1									
64	198	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие(фартук над балконом) из листовой оцинкованной ста ли.Устройство	м2 покрытия	59,85	1116,28	13,85	66810	829	1640	59390	136295
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	64341	214		10096	
65	199	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОС Т Р 52146-2003	м2	59,85	2225,00	--	133166	--	133166	--	143820
			СП - 8%			--	--	--	--		10653	
66	200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг.Установка	т стальных эле ментов	0,1197	692410,00	6306,44	82881	755	74848	8781	98995
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	7278	163		7333	
67	201	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швов герметиком	м шва	105	100,83	--	10587	--	1831	7005	19000
			НР - 80%; СП - 8%			83,39	--	8756	--		1407	
68	202	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	210	29,00	--	6090	--	6090	--	6577
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
			Утепление плиты лоджии АР-32									
69	203	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрыти й,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнист ых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,1	37056,57	2772,37	300158	22456	9793	209633	550575

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			33075,20	978,28	267909	7924		40783	
70	204	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты насинтетическом связующем теплоизоляционные марки П -175 ГОСТ 9573-2012	м3	8,343	26431,00	--	220514	--	220514	--	238155
			СП - 8%			--	--	--	--		17641	
71	205	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшен ное	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	3300,71	33,28	495107	4992	252803	191797	741856
			НР - 80%; СП - 8%			1582,08	16,23	237312	2434		54952	
72	206	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	150	732,08	3,30	109812	495	84409	20117	140323
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	24908	238		10394	
73	207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук покраю лоджии) из листовой оцинкованной стали.Устро йство	м2 покрытия	21	2688,75	13,85	56464	291	33597	20839	83486
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	22576	75		6184	
74	208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /ограничительный уголок/ массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,147	692410,00	6306,44	101784	927	91919	10783	121573
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	8938	200		9005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12394291				
			РАЗДЕЛ 5.КРЫЛЬЦА,ВХОДЫ,ПРИЯМКИ									
			ПРИЯМОК ПР-1 2шт АР-7									
75	209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для п ролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,12096	87771,49	20531,39	10617	2483	275	5903	17841
			НР - 69%; СП - 8%			64975,00	5748,07	7859	695		1322	
76	210	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной е диницы до 0,1 т	т	0,12096	491604,00	--	59464	--	59464	--	64222
			СП - 8%			--	--	--	--		4757	
77	211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалям и ПФ-115 за 2 раза	м2	3,979584	155,96	3,22	621	13	402	144	825
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	206	2		61	
78	212	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровл и	5,4	6241,78	98,03	33706	529	24162	8430	45506
			НР - 92%; СП - 8%			1669,44	27,42	9015	148		3371	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	213	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук по краю лоджии) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	1,4	2688,75	13,85	3764	19	2240	1389	5566
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	1505	5		412	
80	214	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных швов герметиком**	м шва	4	100,83	--	403	--	69	267	724
			НР - 80%; СП - 8%			83,39	--	334	--		54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				134684				
			ИТОГО:					**40 804 693**				
			В том числе :									
			Накладные расходы					**7 194 807**				
			Сметная прибыль					**3 022 570**				
			Итого с временными		**0,9 %**		**367 242**	**41 171 935**				
			Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**		**370 547**	**41 542 483**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**42 373 332**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					**44 487 596**				
			Итого с НДС		**12 %**		**5 338 512**	**49 826 108**				
			Итого с учетом скидки, 10%					**44 843 497**				
			в т.ч. НДС		**12 %**			**4 804 660**				

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела Жилищной политики _____ Мырзатай Д.Ш.

Отдел сметной работы _____

Технический надзор
ТОО "Мұзтау"
_____ Мухаметжанов М.К.

Инженер-сметчик _____

Авторский надзор
ТОО "СП "NEFT"
_____ Курмангалиев Б.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Президент _____ Лян А.Н.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН