Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Бисенова Маржан Кылышбаевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство офиса с гаражми**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство офиса с гаражми**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88 от 29.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м³ группа грунта 1**	м³	285,4	449,0 0,0	449,0 94,0	128 145,0 0,0	128 145,0 26 828,0			128 145,0	
2	2	7101-0101-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Срезка недоборя грунта в выемках группа грунта 2**	м³	16,2	2 919,0 2 052,0	863,0 180,0	47 288,0 33 242,0	13 981,0 2 916,0	65,0		47 288,0	
3	3	6101-0203-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1**	м³	5,4	12 020,0 12 020,0	0,0 0,0	64 908,0 64 908,0	0,0 0,0			64 908,0	
4	4	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1**	м³	5,4	449,0 0,0	449,0 94,0	2 425,0 0,0	2 425,0 508,0			2 425,0	
5	5	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	491,2	47,0		23 086,0				23 086,0	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	м³	307	60,0 11,0	49,0 11,0	18 420,0 3 377,0	15 043,0 3 377,0			18 420,0	
7	7	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м³ группа грунта 1**	м³	140,4	449,0 0,0	449,0 94,0	63 040,0 0,0	63 040,0 13 198,0			63 040,0	
8	8	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	224,64	47,0		10 558,0				10 558,0	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м³	105,2	77,0 0,0	77,0 18,0	8 100,0 0,0	8 101,0 1 894,0			8 100,0	
10	10	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102**	м³	105,2	44,0 0,0	44,0 11,0	4 629,0 0,0	4 629,0 1 157,0			4 629,0	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	105,2	578,0 352,0	226,0 70,0	60 806,0 37 030,0	23 775,0 7 364,0			60 806,0	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	35,2	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	115 667,0 115 667,0	0,0 0,0			115 667,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					547 072 254 224	259 139 57 242	65 0	0 0	547 072	
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	8,8	26 894,0 5 084,0	2 569,0 485,0	236 667,0 44 739,0	22 607,0 4 268,0	169 321,0		236 667,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	45	44 317,0 12 386,0	4 047,0 737,0	1 994 265,0 557 370,0	182 115,0 33 165,0	1 254 780,0		1 994 265,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0134	387 658,0		5 195,0		5 195,0		5 195,0	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4044	387 658,0		156 769,0		156 769,0		156 769,0	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	130	4 672,0 1 122,0	40,0 5,0	607 360,0 145 860,0	5 200,0 650,0	456 300,0		607 360,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					3 000 256 747 969	209 922 38 083	2 042 365 0	0 0	3 000 256	
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	2,72	63 906,0 23 622,0	10 791,0 2 024,0	173 824,0 64 252,0	29 351,0 5 505,0	80 221,0		173 824,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	387 658,0		9 769,0		9 769,0		9 769,0	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06552	387 658,0		25 399,0		25 399,0		25 399,0	
			Итого по разделу 3: Каркас					208 992 64 252	29 351 5 505	115 389 0	0 0	208 992	
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	11,4	77 831,0 42 051,0	5 894,0 1 142,0	887 273,0 479 381,0	67 192,0 13 019,0	340 700,0		887 273,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07712	387 658,0		29 896,0		29 896,0		29 896,0	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,12	29 512,0 4 816,0	218,0 58,0	3 541,0 578,0	26,0 7,0	2 937,0		3 541,0	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,12	6 537,0		784,0		784,0		784,0	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,12	6 537,0		784,0		784,0		784,0	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,1	405 748,0 308 547,0	3 627,0 1 151,0	40 575,0 30 855,0	363,0 115,0	9 357,0		40 575,0	
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,08	50 039,0 17 150,0	4 562,0 834,0	4 003,0 1 372,0	365,0 67,0	2 266,0		4 003,0	
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	0,47976	2 364,0 1 719,0	34,0 11,0	1 134,0 825,0	16,0 5,0	293,0		1 134,0	
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					967 990 513 011	67 962 13 213	387 017 0	0 0	967 990	
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия бейдарочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	20	125 519,0 71 587,0	4 324,0 844,0	2 510 380,0 1 431 740,0	86 480,0 16 880,0	992 160,0		2 510 380,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0588	387 658,0		22 794,0		22 794,0		22 794,0	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00942	290 378,0 286 641,0	3 737,0 1 135,0	2 735,0 2 700,0	36,0 11,0			2 735,0	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,00942	96 078,0		905,0		905,0		905,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,02	287 068,0 225 185,0	2 036,0 642,0	5 741,0 4 504,0	41,0 13,0	1 196,0		5 741,0	
			Итого по разделу 5: Перекрытие					2 542 555 1 438 944	86 557 16 904	1 017 055 0	0 0	2 542 555	
			Раздел 6: ПОЛЫ (л.10)										
34	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	83,036	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	151 126,0 110 272,0	6 394,0 2 242,0	34 460,0		151 126,0	
35	35	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	83,036	1 285,0 1 195,0	90,0 29,0	106 701,0 99 228,0	7 473,0 2 408,0			106 701,0	
36	36	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,565812	34 925,0		89 611,0		89 611,0		89 611,0	
37	37	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	83,036	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	151 126,0 110 272,0	6 394,0 2 242,0	34 460,0		151 126,0	
38	38	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	83,036	662,0 80,0	65,0 23,0	54 970,0 6 643,0	5 398,0 1 910,0	42 930,0		54 970,0	
39	39	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.076393	59 371,0 55 261,0	3 952,0 1 201,0	4 536,0 4 222,0	302,0 92,0	12,0		4 536,0	
40	40	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	83,036	5 560,0 999,0	113,0 33,0	461 680,0 82 953,0	9 383,0 2 740,0	369 344,0		461 680,0	
41	41	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	6,774	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	12 329,0 8 996,0	522,0 183,0	2 811,0		12 329,0	
42	42	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	6.774	1 285,0 1 195,0	90,0 29,0	8 705,0 8 095,0	609,0 196,0			8 705,0	
43	43	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0.209317	34 925,0		7 310,0		7 310,0		7 310,0	
44	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	6.774	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	12 329,0 8 996,0	522,0 183,0	2 811,0		12 329,0	
45	45	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	6,774	531,0 64,0	53,0 18,0	3 597,0 434,0	359,0 122,0	2 804,0		3 597,0	
46	46	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.006232	59 371,0 55 261,0	3 952,0 1 201,0	370,0 344,0	24,0 7,0	1,0		370,0	
47	47	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	6.774	2 882,0 1 464,0	83,0 10,0	19 523,0 9 917,0	563,0 68,0	9 043,0		19 523,0	
48	48	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	335.72	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	611 010,0 445 836,0	25 850,0 9 064,0	139 324,0		611 010,0	
49	49	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	335.72	-132,0 -16,0	-13,0 -5,0	-44 515,0 -5 372,0	-4 365,0 -1 679,0	-34 579,0		-44 515,0	
50	50	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	335.72	5 560,0 999,0	113,0 33,0	1 866 603,0 335 384,0	37 937,0 11 079,0	1 493 283,0		1 866 603,0	
51	51	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	26.016	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	47 349,0 34 549,0	2 003,0 702,0	10 797,0		47 349,0	
52	52	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	26,016	-265,0 -32,0	-26,0 -9,0	-6 894,0 -833,0	-676,0 -234,0	-5 385,0		-6 894,0	
53	53	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой		26.016	2 882,0	83,0	74 978,0	2 159,0	34 731,0		74 978,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		1 464,0	10,0	38 087,0	260,0				
54	54	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	6,434	668,0 282,0	84,0 23,0	4 298,0 1 814,0	540,0 148,0	1 943,0		4 298,0	
55	55	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	0,6434	40 589,0 14 415,0	13,0 0,0	26 115,0 9 275,0	8,0 0,0	16 832,0		26 115,0	
56	56	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	6,434	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	11 710,0 8 544,0	496,0 174,0	2 670,0		11 710,0	
57	57	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	6,434	531,0 64,0	53,0 18,0	3 416,0 412,0	341,0 116,0	2 664,0		3 416,0	
58	58	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	3,01	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	5 478,0 3 997,0	232,0 81,0	1 249,0		5 478,0	
59	59	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	3,01	1 285,0 1 195,0	90,0 29,0	3 868,0 3 597,0	271,0 87,0			3 868,0	
60	60	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,093009	34 925,0		3 248,0		3 248,0		3 248,0	
61	61	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	3,01	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	5 478,0 3 997,0	232,0 81,0	1 249,0		5 478,0	
62	62	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3,01	531,0 64,0	53,0 18,0	1 598,0 193,0	159,0 54,0	1 246,0		1 598,0	
63	63	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,002769	59 371,0 55 261,0	3 952,0 1 201,0	164,0 153,0	11,0 3,0			164,0	
64	64	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	24,65	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	44 863,0 32 735,0	1 899,0 666,0	10 230,0		44 863,0	
65	65	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	24,65	-265,0 -32,0	-26,0 -9,0	-6 532,0 -789,0	-641,0 -222,0	-5 103,0		-6 532,0	
66	66	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	13,662	1 820,0 1 328,0	77,0 27,0	24 865,0 18 143,0	1 052,0 369,0	5 670,0		24 865,0	
67	67	6109-0401-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	126,69	1 228,0 1 192,0	5,0 2,0	155 575,0 151 014,0	633,0 253,0	3 927,0		155 575,0	
68	68	6109-0401-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	431,282	729,0 470,0	2,0 1,0	314 405,0 202 703,0	862,0 431,0	110 840,0		314 405,0	
69	69	6103-0701-0806 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0568	1 480 382,0 228 490,0	47 556,0 13 728,0	84 086,0 12 978,0	2 701,0 780,0	68 406,0		84 086,0	
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ (л.10)					4 315 279 1 746 789	109 647 34 606	2 458 839 0	0 0	4 315 279	
			Раздел 7: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
70	70	6108-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	17,556	8 197,0 4 504,0	1 724,0 366,0	143 907,0 79 072,0	30 266,0 6 425,0	34 868,0		143 907,0	
71	71	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	3,156	30 000,0		94 680,0		94 680,0		94 680,0	
72	72	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	14,4	26 768,0		385 459,0		385 459,0		385 459,0	
73	73	6108-0201-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м²	м²	58,56	6 964,0 5 677,0	328,0 104,0	407 812,0 332 445,0	19 207,0 6 090,0	56 159,0		407 812,0	
74	74	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	14,4	3 640,0		52 416,0		52 416,0		52 416,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	19,8	4 010,0		79 398,0		79 398,0		79 398,0	
76	76	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	8,96	3 780,0		33 869,0		33 869,0		33 869,0	
77	77	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	15,4	4 250,0		65 450,0		65 450,0		65 450,0	
78	78	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	9,56304	7 358,0 3 592,0	82,0 21,0	70 365,0 34 350,0	784,0 201,0	35 231,0		70 365,0	
79	79	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	0,44	9 040,0 8 321,0	379,0 116,0	3 978,0 3 661,0	167,0 51,0	150,0		3 978,0	
80	80	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	0,44	30 000,0		13 200,0		13 200,0		13 200,0	
81	81	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	8	585,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0	
82	82	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	10,796	11 862,0 6 095,0	499,0 164,0	128 062,0 65 802,0	5 388,0 1 771,0	56 873,0		128 062,0	
83	83	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	12,67	9 974,0 5 202,0	503,0 166,0	126 371,0 65 909,0	6 373,0 2 103,0	54 088,0		126 371,0	
84	84	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	22	7 507,0 3 819,0	498,0 166,0	165 154,0 84 018,0	10 956,0 3 652,0	70 180,0		165 154,0	
85	85	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	10,796	56 816,0		613 386,0		613 386,0		613 386,0	
86	86	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	34,67	54 836,0		1 901 164,0		1 901 164,0		1 901 164,0	
87	87	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	27	3 737,0 2 697,0	314,0 105,0	100 899,0 72 819,0	8 478,0 2 835,0	19 602,0		100 899,0	
88	88	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	10,002	1 332,0		13 323,0		13 323,0		13 323,0	
89	89	6108-0202-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	11,52	12 151,0 6 023,0	518,0 171,0	139 980,0 69 385,0	5 967,0 1 970,0	64 627,0		139 980,0	
90	90	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с цилиндром ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	11,52	56 309,0		648 680,0		648 680,0		648 680,0	
91	91	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10,94	7 592,0 4 332,0	34,0 7,0	83 056,0 47 392,0	372,0 77,0	35 292,0		83 056,0	
			Итого по разделу "": ПРОЕМЫ (л.12,13,14)					5 275 289 854 853	87 958 25 175	4 332 475 0	0 0	5 275 289	
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1,3)										
92	92	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	493,522	1 078,0 936,0	7,0 2,0	532 017,0 461 937,0	3 455,0 987,0	66 625,0		532 017,0	
			Итого по разделу 8:					532 017 461 937	3 455 987	66 625 0	0 0	532 017	
			Раздел 9: Разные работы										
93	93	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,084	109 383,0 65 004,0	13 880,0 3 973,0	9 188,0 5 460,0	1 166,0 334,0	2 562,0		9 188,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,003056	982 269,0 978 532,0	3 737,0 1 135,0	3 002,0 2 990,0	11,0 3,0			3 002,0	
95	95	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,003056	96 078,0		294,0		294,0		294,0	
96	96	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00632	1 398 394,0 201 512,0	24 899,0 6 664,0	8 838,0 1 274,0	157,0 42,0	7 407,0		8 838,0	
97	97	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,384	4 672,0 1 122,0	40,0 5,0	11 138,0 2 675,0	95,0 12,0	8 368,0		11 138,0	
98	98	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,066	26 894,0 5 084,0	2 569,0 485,0	1 775,0 336,0	170,0 32,0	1 270,0		1 775,0	
99	99	6103-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м³	0,514	77 831,0 42 051,0	5 894,0 1 142,0	40 005,0 21 614,0	3 030,0 587,0	15 361,0		40 005,0	
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009328	387 658,0		3 616,0		3 616,0		3 616,0	
101	101	6103-0701-0804 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000384	181 686,0 163 583,0	5 331,0 1 421,0	70,0 63,0	3,0 1,0	5,0		70,0	
102	102	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1	4 672,0 1 122,0	40,0 5,0	4 672,0 1 122,0	40,0 5,0	3 510,0		4 672,0	
103	103	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,036124	343 934,0 290 706,0	48 360,0 11 638,0	12 424,0 10 501,0	1 747,0 420,0	176,0		12 424,0	
104	104	6107-0101-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	м³	0,0048	202 537,0 74 192,0	3 740,0 1 135,0	972,0 356,0	18,0 5,0	598,0		972,0	
105	105	6107-0115-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м³	0,0048	17 575,0 8 794,0	120,0 36,0	84,0 42,0	0,0 0,0	42,0		84,0	
106	106	6110-0101-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	м²	0,84	4 348,0 1 900,0	143,0 35,0	3 652,0 1 596,0	120,0 29,0	1 936,0		3 652,0	
107	107	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	694 126,0		267,0		267,0		267,0	
108	108	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м³	46,8185	38 387,0 25 919,0	6 736,0 1 434,0	1 797 222,0 1 213 489,0	315 370,0 67 138,0	268 364,0		1 797 222,0	
109	109	6105-0101-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³	52,905904	25 979,0 17 071,0	6 221,0 1 178,0	1 374 442,0 903 157,0	329 127,0 62 323,0	142 158,0		1 374 442,0	
110	110	СТИРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	48,673432	23 889,7		1 162 794,0		1 162 794,0		1 162 794,0	
111	111	СТ11011-250	Клей	кг	1 428,459408	38,0		54 281,0		54 281,0		54 281,0	
112	112	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,26736	82 203,0 51 740,0	26 078,0 6 457,0	21 978,0 13 833,0	6 972,0 1 726,0	1 173,0		21 978,0	
113	113	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,2504	167 300,0		41 892,0		41 892,0		41 892,0	
114	114	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002592	694 126,0		1 799,0		1 799,0		1 799,0	
115	115	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м² поверхности	52	2 364,0 1 719,0	34,0 11,0	122 928,0 89 388,0	1 768,0 572,0	31 772,0		122 928,0	
116	116	6103-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,06	123 552,0 60 115,0	9 929,0 1 807,0	7 413,0 3 607,0	595,0 108,0	3 211,0		7 413,0	
117	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	387 658,0		1 023,0		1 023,0		1 023,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	238	399,0 191,0	19,0 6,0	94 962,0 45 458,0	4 522,0 1 428,0	44 982,0		94 962,0	
119	119	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	194	804,0 396,0	34,0 11,0	155 976,0 76 824,0	6 596,0 2 134,0	72 556,0		155 976,0	
120	120	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,2	150 768,0 119 958,0	1 444,0 455,0	30 154,0 23 992,0	289,0 91,0	5 873,0		30 154,0	
			Итого по разделу 9: Разные работы					**4 966 861** **2 417 777**	**671 796** **136 990**	**1 877 290** **0**	**0** **0**	**4 966 861**	
			Раздел 10: Кровля (л.37)										
121	121	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	11	261 085,0 96 315,0	2 097,0 586,0	2 871 935,0 1 059 465,0	23 067,0 6 446,0	1 789 403,0		2 871 935,0	
122	122	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007459	1 510 113,0		11 264,0		11 264,0		11 264,0	
123	123	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3,6936	14 973,0 3 579,0	167,0 51,0	55 304,0 13 219,0	616,0 188,0	41 468,0		55 304,0	
124	124	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,656	202 537,0 74 192,0	3 740,0 1 135,0	132 864,0 48 670,0	2 454,0 745,0	81 741,0		132 864,0	
125	125	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	118	530,0 136,0	8,0 2,0	62 540,0 16 048,0	944,0 236,0	45 548,0		62 540,0	
126	126	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	118	4 348,0 1 900,0	143,0 35,0	513 064,0 224 200,0	16 874,0 4 130,0	271 990,0		513 064,0	
127	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	14	7 592,0 4 332,0	34,0 7,0	106 288,0 60 648,0	476,0 98,0	45 164,0		106 288,0	
			Итого по разделу 10: Кровля (л.37)					**3 753 259** **1 422 250**	**44 431** **11 843**	**2 286 578** **0**	**0** **0**	**3 753 259**	
			Раздел 11: Лестницы										
128	128	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,6	137 519,0 82 601,0	6 454,0 1 141,0	495 068,0 297 364,0	23 235,0 4 108,0	174 469,0		495 068,0	
129	129	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044306	387 658,0		17 176,0		17 176,0		17 176,0	
130	130	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,010368	982 269,0 978 532,0	3 737,0 1 135,0	10 184,0 10 145,0	39,0 12,0			10 184,0	
131	131	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,010368	96 078,0		996,0		996,0		996,0	
132	132	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,396476	110 015,0 72 547,0	24 154,0 5 955,0	43 618,0 28 763,0	9 576,0 2 361,0	5 279,0		43 618,0	
133	133	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,396476	1 299 424,0		515 190,0		515 190,0		515 190,0	
134	134	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,396476	4 445,0		1 762,0		1 762,0		1 762,0	
135	135	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	4	8 257,0 6 143,0	93,0 32,0	33 028,0 24 572,0	372,0 128,0	8 084,0		33 028,0	
			Итого по разделу 11: Лестницы					**1 117 022** **360 844**	**33 222** **6 609**	**722 956** **0**	**0** **0**	**1 117 022**	
			Раздел 12: Разные работы										
136	136	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,472798	1 378 082,0 181 870,0	14 224,0 2 730,0	651 554,0 85 988,0	6 725,0 1 291,0	558 842,0		651 554,0	
137	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	24,585496	250,0 172,0	4,0 0,0	6 146,0 4 229,0	98,0 0,0	1 819,0		6 146,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	24,585496	389,0	7,0	9 564,0	172,0	4 475,0		9 564,0	
						200,0	2,0	4 917,0	49,0				
139	139	6107-0102-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	22,252	5 770,0	41,0	128 394,0	912,0	49 110,0		128 394,0	
						3 522,0	13,0	78 372,0	289,0				
140	140	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	22,8083	1 549,0		35 330,0		35 330,0		35 330,0	
141	141	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	60	250,0	4,0	15 000,0	240,0	4 440,0		15 000,0	
						172,0	0,0	10 320,0	0,0				
142	142	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	60	389,0	7,0	23 340,0	420,0	10 920,0		23 340,0	
						200,0	2,0	12 000,0	120,0				
			Итого по разделу 12: Разные работы					869 328	8 567	664 936	0	869 328	
								195 826	1 749	0	0		
			ИТОГО по акту					28 095 920	1 612 007	15 971 590	0	28 095 920	
								10 478 676	348 906	0	0		

		Итого по акту										28 095 920	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%									1 685 755	
			Сметная прибыль 5%									1 404 796	
			ИТОГО									31 186 471	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									623 729	
			ИТОГО									31 810 201	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,0449275									33 239 353	
			скидка генподрядчика = 0,9401510658532829									31 250 000	
			НДС, 12 %									3 750 000	
			Итого к оплате с НДС									35 000 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Экспертнадзор"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Ремпроект"

Принял (Заказчик)

Бисенова Маржан Кылышбаевна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бисенова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

Сисенбеков К.Ә. KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сарсенбаев К. KZ37VJE00051457 от 13.12.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)