ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РИГОЛИТ",Ресбублика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, кул. Бегалина 141/16, тел.: 220-70-64**	**020440001977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",Казахстан, город Алматы, район Алатауский, Микрорайон Саялы, дом 112, кв. 16**	**041140006299**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 16 от 24 июня 2019 год	

Номер документа	Дата составления
16	**18.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б. Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 17			Услуга	1	38 995 208,00	38 995 208,00
				Итого	1	x	38 995 208,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2019

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 18 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 16	24.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	38 995 208	34 817 150								4 178 058	**38 995 208**

Заказчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ Алтынбеков Ж.Д.

инж. ПТО
Нач. ПТО

Подрядчик: ТОО "Риголит"
Субподрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17. Котлован, крыльца
Договор подряда: №16 от 24.06.2019г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Котлован, крыльца(КЖ-ниже отм.0,000).

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Котлован									
1	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1122,884	241,46	241,46	271132	271132	--	49532	346317
						--	61,27	--	68794		25653	
2	2	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	680,2	262,28	252,11	178404	171484	67	39701	235553
						10,08	70,99	6853	48287		17448	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м3 грунта	135,716	1973,66	--	267858	--	--	192858	497573
						1973,66	--	267858	--		36857	
4	4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1190,35	94,00	--	111893	--		--	120844
						--	--	--	--		8951	
5	5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	680,2	19,67	16,50	13380	11221	68	4895	19737
						3,07	6,92	2091	4708		1462	
6	6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из грунта 5см. Устройство с уплотнением трамбовками /буферный слой/	м3 подстилающего слоя	45	3969,93	930,58	178647	41876	203	145150	349701
						3034,85	396,60	136568	17847		25904	
7	7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	787,2	425,85	424,22	335230	333950	94	82177	450800
						1,51	143,48	1186	112949		33393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 356 543	829 663	432	514 313	2 020 525
								414 556	252 585	--	149 668	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 356 543				
		Материалы		Тенге				431				
		Всего заработная плата		Тенге					667 141			
		Транспортные расходы		Тенге				111 893				
			Накладные расходы	Тенге				514 313				
			Сметная прибыль	Тенге				149 668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 020 525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
			Сметная заработная плата	Тенге					667 141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 020 525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
			Сметная заработная плата	Тенге					667 141			
			РАЗДЕЛ 2.Основание котлована									
8	12	Е11-050101-2601 1105-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство скважины методом раскатки с заливкой бетоном В7,5. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	149,12	20130,38	4625,74	3001842	689790	2000648	584377	3873117
						2088,28	1870,14	311404	278875		286898	
9	13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,07345	191925,00	--	1549497	--	1549497	--	1673457
						--	--	--	--		123960	
10	14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24465	198308,00	--	48516	--	48516	--	52397
						--	--	--	--		3881	
11	15	С121-070201-0205 2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,699	31528,00	--	22038	--	22038	--	23801
						--	--	--	--		1763	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 621 893	689 790	3 620 699	584 377	5 622 772
		Стоимость общестроительных работ						311 404	278 875	--	416 502	
		Материалы		Тенге				4 621 893				
		Всего заработная плата		Тенге				2 000 648				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					590 280			
			Накладные расходы	Тенге				1 620 051				
			Сметная прибыль	Тенге				584 377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416 502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5 622 772				
			Сметная заработная плата	Тенге								409
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					590 280			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5 622 772				
			Сметная заработная плата	Тенге								409
			РАЗДЕЛ 3.Фундамент						590 280			
12	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	60	16075,03	1087,29	964502	65237	824259	81342	1129511
						1250,10	239,68	75006	14381		83667	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
13	17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	352,8	18867,18	1667,29	6656340	588221	5369667	759522	8009131
						1979,74	386,02	698452	136187		593269	
14	18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	197120,00	--	41395	--	41395	--	44707
						--	--	--	--		3312	
15	19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	39,4603	192229,00	--	7585414	--	7585414	--	8192247
						--	--	--	--		606833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15 247 651	653 458	13 820 735	840 864	17 375 596
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				773 458	150 568	--	1 287 081	
		Материалы		Тенге				15 247 651				
		Всего заработная плата		Тенге				6 193 925				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					924 026			
			Накладные расходы	Тенге				7 626 809				
			Сметная прибыль	Тенге				840 864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 287 081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17 375 596				
			Сметная заработная плата	Тенге					924 026			825
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17 375 596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					924 026			825
			РАЗДЕЛ 4.Стены монолитные									
			Стена по оси "А" до отм.-0,100 КЖ-23									
16	21	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,5	31265,36	2485,74	422082	33557	248955	133941	600506
						10338,50	564,35	139570	7619		44482	
17	22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2407	198308,00	--	47733	--	47733	--	51551
						--	--	--	--		3819	
18	23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2407	19733,32	1290,22	4750	311	70	4059	9513
						18152,10	377,60	4369	91		705	
19	24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05576	197120,00	--	10991	--	10991	--	11871
						--	--	--	--		879	
20	25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6446	192229,00	--	508369	--	508369	--	549038

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стена по оси "Б" ниже отм.-0,001 КЖ-32			--	--	--	--		40670	
21	26	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,57	43425,46	6784,49	68178	10652	32249	24993	10062
						16100,00	1393,78	25277	2188		7454	
22	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	198308,00	--	7139	--	7139	--	771
						--	--	--	--		571	
23	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	19733,32	1290,22	710	46	11	607	1423
						18152,10	377,60	653	14		105	
24	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,261	197120,00	--	51448	--	51448	--	55564
						--	--	--	--		4116	
25	30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1584	192229,00	--	30449	--	30449	--	32885
			Стена по оси "В" ниже отм.-0,001 КЖ-38			--	--	--	--		2436	
26	31	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12,1	43425,46	6784,49	525448	82092	248546	192624	775518
						16100,00	1393,78	194810	16865		57446	
27	32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2239	198308,00	--	44401	--	44401	--	47953
						--	--	--	--		3552	
28	33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2239	19733,32	1290,22	4418	289	65	3775	8849
						18152,10	377,60	4064	85		655	
29	34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7254	197120,00	--	142991	--	142991	--	154430
						--	--	--	--		11439	
30	35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5257	192229,00	--	293284	--	293284	--	316746
			Стена по оси "Г" ниже отм.-0,001 КЖ-42			--	--	--	--		23463	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	36	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,29	43425,46	6784,49	142870	22321	67580	52375	210864
						16100,00	1393,78	52969	4586		15620	
32	37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0773	198308,00	--	15329	--	15329	--	16556
						--	--	--	--		1226	
33	38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0773	19733,32	1290,22	1525	100	22	1303	3055
						18152,10	377,60	1403	29		226	
34	39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2308	197120,00	--	45495	--	45495	--	49135
						--	--	--	--		3640	
35	40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356	192229,00	--	68434	--	68434	--	73908
			Стена по оси "Д" ниже отм.-0,001 КЖ-47			--	--	--	--		5475	
36	41	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	14,13	43425,46	6784,49	613602	95865	290244	224940	905625
						16100,00	1393,78	227493	19694		67083	
37	42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1917	198308,00	--	38016	--	38016	--	41057
						--	--	--	--		3041	
38	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1917	19733,32	1290,22	3783	247	56	3232	7577
						18152,10	377,60	3480	72		561	
39	44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09536	197120,00	--	18797	--	18797	--	20301
						--	--	--	--		1504	
40	45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,83834	192229,00	--	545611	--	545611	--	589260
			Стена по оси "1" ниже отм.-0,001 КЖ-51			--	--	--	--		43649	
41	46	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,49	43425,46	6784,49	238406	37247	112770	87397	351867
						16100,00	1393,78	88389	7652		26064	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05881	198308,00	--	11662	--	11662	--	12595
						--	--	--	--		933	
43	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05881	19733,32	1290,22	1161	76	17	992	2324
						18152,10	377,60	1068	22		172	
44	49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51131	197120,00	--	100789	--	100789	--	108853
						--	--	--	--		8063	
45	50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10532	192229,00	--	20246	--	20246	--	21865
						--	--	--	--		1620	
			Стена по оси "2" ниже отм.-0,001 КЖ-54									
46	51	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,12	43425,46	6784,49	178913	27952	84629	65588	264061
						16100,00	1393,78	66332	5742		19560	
47	52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05413	198308,00	--	10734	--	10734	--	11593
						--	--	--	--		859	
48	53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05413	19733,32	1290,22	1068	70	15	913	2139
						18152,10	377,60	983	20		158	
49	54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37215	197120,00	--	73358	--	73358	--	79227
						--	--	--	--		5869	
50	55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17772	192229,00	--	34163	--	34163	--	36896
						--	--	--	--		2733	
			Стена по оси "3" ниже отм.-0,001 КЖ-57									
51	56	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,6	43425,46	6784,49	199757	31209	94488	73229	294825
						16100,00	1393,78	74060	6411		21839	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
52	57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	198308,00	–	9717	–	9717	–	10494
						–	–	–	–		777	
53	58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,049	19733,32	1290,22	967	63	15	826	1937
						18152,10	377,60	889	19		143	
54	59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1788	197120,00	–	35245	–	35245	–	38065
						–	–	–	–		2820	
55	60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5337	192229,00	–	102593	–	102593	–	110800
						–	–	–	–		8207	
			Стена по оси "4" ниже отм.-0,001 КЖ-60									
56	61	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,6	43425,46	6784,49	199757	31209	94488	73229	294825
						16100,00	1393,78	74060	6411		21839	
57	62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0697	198308,00	–	13822	–	13822	–	14928
						–	–	–	–		1106	
58	63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0697	19733,32	1290,22	1375	90	20	1175	2755
						18152,10	377,60	1265	26		204	
59	64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,444	197120,00	–	87521	–	87521	–	94523
						–	–	–	–		7002	
60	65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	192229,00	–	23529	–	23529	–	25411
						–	–	–	–		1882	
			Стена по оси "5" ниже отм.-0,001 КЖ-61									
61	66	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,4	43425,46	6784,49	191072	29852	90380	70045	282006
						16100,00	1393,78	70840	6133		20889	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
62	67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0473	198308,00	--	9380	--	9380	--	1013
						--	--	--	--		750	
63	68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0473	19733,32	1290,22	933	61	13	798	1869
						18152,10	377,60	859	18		138	
64	69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4156	197120,00	--	81923	--	81923	--	88477
						--	--	--	--		6554	
			Стена по оси "6" ниже отм.-0,001 КЖ-64									
65	70	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,7	43425,46	6784,49	204100	31887	96543	74821	301234
						16100,00	1393,78	75670	6551		22314	
66	71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	198308,00	--	12216	--	12216	--	13193
						--	--	--	--		977	
67	72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0616	19733,32	1290,22	1216	79	19	1039	2435
						18152,10	377,60	1118	23		180	
68	73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2382	197120,00	--	46954	--	46954	--	50710
						--	--	--	--		3756	
69	74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3896	192229,00	--	74892	--	74892	--	80884
			Стена по оси "7" ниже отм.-0,001 КЖ-65			--	--	--	--		5991	
70	75	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,8	43425,46	6784,49	208442	32566	98596	76413	307643
						16100,00	1393,78	77280	6690		22788	
71	76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	198308,00	--	10907	--	10907	--	11779
						--	--	--	--		873	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,055	19733,32	1290,22	1085	71	16	927	2174
						18152,10	377,60	998	21		161	
73	78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,422	197120,00	--	83185	--	83185	--	89839
						--	--	--	--		6655	
			Стена по оси "8" ниже отм.-0,001 КЖ-67									
74	79	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,1	43425,46	6784,49	221470	34601	104759	81189	326871
						16100,00	1393,78	82110	7108		24213	
75	80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	198308,00	--	12216	--	12216	--	13193
						--	--	--	--		977	
76	81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0616	19733,32	1290,22	1216	79	19	1039	2435
						18152,10	377,60	1118	23		180	
77	82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4539	197120,00	--	89473	--	89473	--	96631
						--	--	--	--		7158	
78	83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1356	192229,00	--	26066	--	26066	--	28152
			Стена по оси "9" ниже отм.-0,001 КЖ-69			--	--	--	--		2085	
79	84	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,7	43425,46	6784,49	204100	31887	96543	74821	301234
						16100,00	1393,78	75670	6551		22314	
80	85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0708	198308,00	--	14040	--	14040	--	15163
						--	--	--	--		1123	
81	86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0708	19733,32	1290,22	1397	91	21	1194	2798
						18152,10	377,60	1285	27		207	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
82	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1516	197120,00	--	29883	--	29883	--	3227
						--	--	--	--		2391	
83	88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5291	192229,00	--	101708	--	101708	--	109845
						--	--	--	--		8137	
			Стена по оси "10" ниже отм.-0,001 КЖ-73									
84	89	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,12	43425,46	6784,49	178913	27952	84629	65588	264061
						16100,00	1393,78	66332	5742		19560	
85	90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05413	198308,00	--	10734	--	10734	--	11593
						--	--	--	--		859	
86	91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05413	19733,32	1290,22	1068	70	15	913	2139
						18152,10	377,60	983	20		158	
87	92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37215	197120,00	--	73358	--	73358	--	79227
						--	--	--	--		5869	
88	93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17772	192229,00	--	34163	--	34163	--	36896
						--	--	--	--		2733	
			Стена по оси "11" ниже отм.-0,001 КЖ-76									
89	94	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,49	43425,46	6784,49	238406	37247	112770	87397	351867
						16100,00	1393,78	88389	7652		26064	
90	95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05881	198308,00	--	11662	--	11662	--	12595
						--	--	--	--		933	
91	96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05881	19733,32	1290,22	1161	76	17	992	2324
						18152,10	377,60	1068	22		172	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
92	97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51131	197120,00	--	100789	--	100789	--	108853
						--	--	--	--		8063	
93	98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10532	192229,00	--	20246	--	20246	--	21865
						--	--	--	--		1620	
			Стена между осями "3" и "4" ниже отм.-0,001 КЖ-77									
94	99	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6	43425,46	6784,49	112906	17640	53406	41390	166640
						16100,00	1393,78	41860	3624		12344	
95	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0064	19733,32	1290,22	126	8	2	108	253
						18152,10	377,60	116	2		19	
96	101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	198308,00	--	1269	--	1269	--	1371
						--	--	--	--		102	
97	102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2289	197120,00	--	45121	--	45121	--	48730
						--	--	--	--		3610	
			Стена между осями "8" и "9" ниже отм.-0,001 КЖ-78									
98	103	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6	43425,46	6784,49	112906	17640	53406	41390	166640
						16100,00	1393,78	41860	3624		12344	
99	104	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0064	19733,32	1290,22	126	8	2	108	253
						18152,10	377,60	116	2		19	
100	105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	198308,00	--	1269	--	1269	--	1371
						--	--	--	--		102	
101	106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2289	197120,00	--	45121	--	45121	--	48730
						--	--	--	--		3610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7 617 857	635 210	5 393 837	1 565 370	9 917 880
								1 588 806	131 380	--	734 659	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 617 857				
		Материалы		Тенге				2 065 396				
		Всего заработная плата		Тенге					1 720 186			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 328 444				
			Накладные расходы	Тенге				1 565 369				
			Сметная прибыль	Тенге				734 658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 917 885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 479
			Сметная заработная плата	Тенге					1 720 186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 917 885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 479
			Сметная заработная плата	Тенге					1 720 186			
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытия КЖ-93									
			Плиты перекрытий на Отм.-0,100									
102	107	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	79	34944,36	1812,53	2760605	143190	1899172	683607	3719748
						9091,68	417,39	718243	32974		275537	
103	108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4935	198308,00	--	97865	--	97865	--	105694
						--	--	--	--		7829	
104	109	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4935	19733,32	1290,22	9738	637	143	8321	19505
						18152,10	377,60	8958	186		1445	
105	110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,7715	197120,00	--	1926158	--	1926158	--	2080251
						--	--	--	--		154093	
106	111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3858	192229,00	--	74162	--	74162	--	80095
						--	--	--	--		5933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 868 528	143 827	3 997 500	691 928	6 005 293
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				727 201	33 160	--	444 837	
		Материалы		Тенге				4 868 528				
		Всего заработная плата		Тенге				1 899 316				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					760 361			
			Накладные расходы	Тенге				2 098 185				
			Сметная прибыль	Тенге				691 928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444 837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6 005 293				
			Сметная заработная плата	Тенге								669
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					760 361			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6 005 293				
			Сметная заработная плата	Тенге								669
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					760 361			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								40 942 069
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3 815 426				
									2 951 948			

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					846 568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26 833 203		
			- Перевозка грузов	Тенге				111 893				
			- Накладные расходы	Тенге							4 196 852	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 032 747	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				41 310 548				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				41 682 343				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				42 515 989				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				44 637 371				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				5 356 485				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				49 993 856				
		Итого к оплате со скидкой		Тенге		Коэфф.	0,78	38 995 208				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Риголит" _____ **Сарсеков С.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строительная Компания
"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ **Алтынбеков Ж.Д.**