Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. АНТОНА ЧЕХОВА, д. 39/2, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**
Договор (контракт)	Договор №20/27 от 20.05.2020 г, доп. согл. №1 от 25.05.2020 г, доп. согл. №2 от 03.07.2020 г, доп. согл. №3 от 18.11.2020 г, доп. согл. №4 от 18.03.2021 г, доп. согл. №5 от 17.06.2021 г, доп. согл. №6 от 22.11.2021 г, доп. согл. №7 от 24.02.2022 г, доп. согл. №8 от 28.06.2022 г, доп. согл. №9 от 05.08.2022 г	

Номер документа	Дата составления
68	**27.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"			работа	1	32 341 827,00	32 341 827,00
				Итого	1	x	32 341 827,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2022

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"**

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"

Договор №20/27 от 20. 05. 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 20/27	20.05.2020 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	75 035 010									
в том числе за текущий месяц 2022 года	32 341 827	28 876 631,25							3 465 195,75	32 341 827

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"

БИН 970340000010 Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
БИН 200340006704

_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Джабайканов К. Т.** ИИН 660415350336 приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

РЕЕСТР
К акту выполненных работ за август 2022 г

Заказчик - ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)»

№ п/п	Наименование	сумма, тенге	
1	Локальная смета 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации	787 178	
2	Локальная смета 07-01-01 Покрытие	26 104 265	
3	Локальная смета 07-01-04 МАФ	5 450 384	
	всего	**32 341 827**	

Сдал_____

Принял:_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года**

Акт выполненных работ

за _август _2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 1.В1										
			УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ КОЛОДЦЕВ диам.2000 мм(1шт)										
1	60	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	**Деревянная утепляющая крышка**	м2	0,32	2130,79	42,52	682	14	550	112	857	
			НР - 90%; СП - 8%			368,23	19,11	118	6		63	✓	
2	62	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0259	544559,00	--	14104	--	14104	--	15232	
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	✓	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14786	14	14654	112	16089	
								118	6	--	1191		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				682					
		Материалы		Тенге				550					
		Всего заработная плата		Тенге					124				
			Накладные расходы	Тенге				112					
			Сметная прибыль	Тенге				63					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				857					
			Сметная заработная плата	Тенге					124				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14104					

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14104					
			Сметная прибыль	Тенге				1128					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15232					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16089					
			Сметная заработная плата	Тенге					124				
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	80	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	врезка	1	27263,96	--	27264	--	3025	23997	55362	
			НР - 99%; СП - 8%			24239,25	--	24239	--		4101		
			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (26 ШТ)										
4	90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3467	544559,00	--	188799	--	188799	--	203902	
			СП - 8%			--	--	--	--		15104		
5	91	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2	10,4	1016,66	135,57	10573	1410	5943	4030	15771	
			НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	3220	512		1168		
6	92	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	10,4	1282,64	3,06	13339	32	11097	2401	17000	
			НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	2210	13		1259		
			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ диам.1500 мм(1шт)										
7	93	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	45768,12	7986,53	90163	15733	43101	37924	138334	
			НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	31329	6978		10247		
8	94	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	23061,00	--	23061	--	23061	--	24906	
			СП - 8%			--	--	--	--		1845		
9	95	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	16484,00	--	16484	--	16484	--	17803	
			СП - 8%			--	--	--	--		1319		
10	96	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	22345,00	--	22345	--	22345	--	24133	
			СП - 8%			--	--	--	--		1788		
11	101	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0162	544559,00	--	8822	--	8822	--	9528	

			СП - 8%			--	--	--	--		706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**400850**	**17175**	**322677**	**68352**	**506739**
								60998	**7502**	--	**37537**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**203230**				
			Материалы	Тенге				**63166**				
			Всего заработная плата	Тенге					**68501**			
			Местные материалы	Тенге				**61890**				
			Накладные расходы	Тенге				**68351**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21727**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**293308**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
			Сметная заработная плата	Тенге					**68501**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**197620**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**197620**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15810**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**213430**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**506738**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
			Сметная заработная плата	Тенге					**68501**			
			РАЗДЕЛ 3.К2									
			УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (15ШТ)									
12	**129**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,29971**	**544559,00**	**--**	**163210**	**--**	**163210**	**--**	**176267**
			СП - 8%			--	--	--	--		**13057**	
			УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500 (1)									
13	**137**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01844**	**544559,00**	**--**	**10042**	**--**	**10042**	**--**	**10845**
			СП - 8%			--	--	--	--		**803**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**173251**	**--**	**173252**	**--**	**187112**
								--	--	--	**13860**	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**173251**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**173251**				
			Сметная прибыль	Тенге				**13860**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**187112**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**187112**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**709940**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**61116**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17189**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7508**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**510583**		
			- Накладные расходы	Тенге							**68464**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**52588**	

		СМР	**Оборудование**	**Всего**	
	Итого по акту на подряд, тенге	709 940	0	709 940	

	Временные здания и сооружения	1,0%		7 099		7 099				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		12 190		12 190				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		14 585		14 585				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			743 814		743 814				
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				780 931				
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				702 838				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				84 341				
	Всего по акту					**787 178**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТД от 17.08.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт __ТОО "Астанстройтехэксперт"_____**Мейманкулов С.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____от _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории. Покрытие**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года**

Акт выполненных работ

за _август _2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01-01 Покрытие										
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип 1 - 1116 м2)										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м3 материала основания в плотном теле	111,6	1239,53	1072,67	138331	119710	172	52183	205755	
			НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	18449	29868		15241		
2	2	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	137,268	1514,00	--	207824	--	207824	--	224450	
			СП - 8%			--	--	--	--		16626		
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1116	905,28	242,60	1010296	270736	695735	155579	1259146	
			НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	43825	100230		93270		
4	4	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	1116	1236,47	122,93	1379898	137187	1172705	127240	1627709	
			НР - 108%; СП - 8%			62,73	42,84	70006	47809		120571		
5	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	390	1911,43	33,31	745458	12990	385660	380503	1216038	

			НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	346808	5509		90077		
6	10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	16,77	36669,00	–	614939	–	614939	–	664134	
			СП - 8%			–	–	–	–		49195		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4096747	540623	3077035	715505	5197232	
								479089	183416	–	384980		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4096747					
		Материалы		Тенге				2254272					
		Всего заработная плата		Тенге					662504				
		Местные материалы		Тенге				822763					
			Накладные расходы	Тенге				715505					
			Сметная прибыль	Тенге				384980					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5197232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474	
			Сметная заработная плата	Тенге					662504				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5197232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474	
			Сметная заработная плата	Тенге					662504				
			РАЗДЕЛ 2.Брусчатое покрытие (тип 3 - 1204 м2)										
7	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1204	905,28	242,60	1089961	292085	750595	167847	1358433	
			НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	47281	108133		100625		
8	12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2	1204	1467,34	133,92	1766673	161234	8632	1550644	3582702	
			НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	1596807	52813		265385		
9	13	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	1204	3287,00	–	3957548	–	3957548	–	4274152	
			СП - 8%			–	–	–	–		316604		
10	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм**	м	430	1772,64	33,31	762234	14323	365533	419528	1276303	
			НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	382378	6074		94541		
11	15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	6,88	36669,00	–	252283	–	252283	–	272465	
			СП - 8%			–	–	–	–		20183		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7828699	467642	5334591	2138019	10764055	
								2026467	167020	–	797338		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7828699					
		Материалы		Тенге				1124759					
		Всего заработная плата		Тенге					2193487				
		Местные материалы		Тенге				4209831					
			Накладные расходы	Тенге				2138019					
			Сметная прибыль	Тенге				797337					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10764056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572	
			Сметная заработная плата	Тенге					2193487				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10764056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572
			Сметная заработная плата	Тенге					2193487			
			РАЗДЕЛ 3.Брусчатое покрытие (тип 3 - 833 м2)									
12	32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	833	905,28	242,60	754101	202082	519307	116127	939846
			НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	32712	74813		69618	✓
13	33	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2	833	1467,34	133,92	1222291	111552	5971	1072829	2478730
			НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	1104768	36540		183610	✓
14	34	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	833	3287,00	–	2738071	–	2738071	–	2957117
			СП - 8%			–	–	–	–		219046	✓
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4714464	313634	3263349	1188956	6375693
								1137480	111353	–	472274	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4714464				
		Материалы		Тенге				525279				
		Всего заработная плата		Тенге					1248832			
		Местные материалы		Тенге				2738071				
			Накладные расходы	Тенге				1188956				
			Сметная прибыль	Тенге				472274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6375693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
			Сметная заработная плата	Тенге					1248832			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6375693	✓			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
			Сметная заработная плата	Тенге					1248832			
			РАЗДЕЛ 4.Отмостка									
15	35	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	32	9821,69	1831,79	314294	58617	132298	141620	492387
			НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	123379	27280		36473	✓
16	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	32	19056,54	1130,61	609809	36180	526714	50876	713540
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	46915	8992		52855	✓
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				924103	94797	659012	192496	1205927
								170294	36272	–	89328	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				924103				
		Материалы		Тенге				659012				
		Всего заработная плата		Тенге					206567			
			Накладные расходы	Тенге				192496				
			Сметная прибыль	Тенге				89328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
			Сметная заработная плата	Тенге					206567			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1205927	✓			

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							170
			Сметная заработная плата	Тенге				206567			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							23542907
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3813330				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1416695			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				498061			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					12333987		
			- Накладные расходы	Тенге						4234976	
			- Сметная прибыль	Тенге						1743920	

				СМР	Оборудование	Всего				
	Итого по акту на подряд, тенге			23 542 907	0	23 542 907				
	Временные здания и сооружения	1,0%		235 429		235 429				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		404 232		404 232				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		483 651		483 651				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			24 666 219		24 666 219				
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				25 897 088				
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				23 307 379				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12 %	12%				2 796 886				
	Всего по акту					**26 104 265**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Джабайканов К. Т.** приказ № 138-ТН от 02.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Астанстройтехэксперт" _____ **Мейманкулов С.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории. МАФ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года**

Акт выполненных работ

за _август _2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01-04 МАФ										
			РАЗДЕЛ 1.МАФы										
1	7	86-010602-0201	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	88	40777,00	2276,00	3588376	200288	2934800	485525	4399813	
						5151,00	912,00	453288	80256		325912		
2	8	86-010605-0404	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	2	73022,00	164,00	146044	328	120076	23449	183052	
						12820,00	64,00	25640	128		13559		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3734420	200616	3054876	508974	4582865	
								478928	80384	--	339471		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3734420					
			Материалы	Тенге				3054876					
			Всего заработная плата	Тенге					559312				
			Накладные расходы	Тенге				508974					
			Сметная прибыль	Тенге				339472					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4582865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313	
			Сметная заработная плата	Тенге					559312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4582865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313	
			Сметная заработная плата	Тенге					559312				
			РАЗДЕЛ 2.Освещение территории										

3	9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,04	213,54 12,49	201,05 55,35	4920 288	4632 1275	--	1125 484	6529
4	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,36	39,82 --	39,82 13,51	612 --	612 207	--	149 61	822
5	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15,36	179,18 98,17	81,01 40,69	2752 1508	1244 625	--	1536 343	4631
6	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	128	567,95 93,00	474,95 187,82	72697 11904	60793 24041	--	25881 7886	106464
7	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	5,5	1487,00 --	-- --	8179 --	-- --	8179	-- 654	8833
8	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	356,00 155,00	155,80 53,62	67641 29450	29602 10188	8589	28539 7694	103874
9	17	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	803,70 186,00	376,36 140,18	8037 1860	3764 1402	2413	2349 831	11216
10	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	22	356,00 155,00	155,80 53,62	7832 3410	3428 1180	994	3305 891	12028
11	19	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1938	330582,00 --	-- --	64067 --	-- --	64067	-- 5125	69192
12	20	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	438644,00 --	-- --	4474 --	-- --	4474	-- 358	4832
13	21	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02244	177635,00 --	-- --	3986 --	-- --	3986	-- 319	4305
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**245196** **48420**	**104075** **38918**	**92702** --	**62884** **24646**	**332726**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				228734				
		Материалы		Тенге				11996				
		Всего заработная плата		Тенге					83435			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72527				
			Накладные расходы	Тенге				60073				
			Сметная прибыль	Тенге				23105				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				311912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					83435			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16462				
		Всего заработная плата		Тенге					3903			

		Местные материалы	Тенге				8179				
		Накладные расходы	Тенге				2810				
		Сметная прибыль	Тенге				1542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					87338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4915591**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				527348				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304691			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3147578		
		- Накладные расходы	Тенге							571858	
		- Сметная прибыль	Тенге							364117	

				СМР	Оборудование	Всего				
	Итого по акту на подряд, тенге			4 915 591	0	4 915 591				
	Временные здания и сооружения	1,0%		49 156		49 156				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		84 401		84 401				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		100 983		100 983				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			5 150 131		5 150 131				
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				5 407 127				
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				4 866 414				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				583 970				
	Всего по акту					**5 450 384**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта _____ Д. Шотабаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт __ТОО "Астанстройтехэксперт"_____Мейманкулов С.Н
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Приказ № _____ от _____