Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	200340006704
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. АНТОНА ЧЕХОВА, д. 39/2, тел.: 61-02-00 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970340000010
Договор (контракт)	Договор №20/27 от 20.05.2020 г, доп. согл. №1 от 25.05.2020 г, доп. согл. №2 от 03.07.2020 г, доп. согл. №3 от 18.11.2020 г, доп. согл. №4 от 18.03.2021 г, доп. согл. №5 от 17.06.2021 г, доп. согл. №6 от 22.11.2021 г, доп. согл. №7 от 24.02.2022 г, доп. согл. №8 от 28.06.2022 г, доп. согл. №9 от 05.08.2022 г	

Номер документа	Дата составления
81	20.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"			работа	1	32 359 505,00	32 359 505,00
				Итого	1	x	32 359 505,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2022

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"**

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"

Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 20/27	20.05.2020 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	86 017 956									
в том числе за текущий месяц 2022 года	32 359 505	28 892 415,18							3 467 089,82	32 359 505

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"

БИН 970340000010 Менеджер проекта **Д. Шотабаев**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
БИН 200340006704

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Джабайканов К. Т.** ИИН 660415350356 приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года

Акт выполненных работ

за _октябрь__2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 05-01-01 Наружные сети связи										
			Земляные работы										
1	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,8**	**2368,17**	**--**	**8999**	**--**	**--**	**6479**	**16717**
			НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**8999**	**--**		**1238**	
2	3	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**82**	**35,06**	**35,06**	**2875**	**2875**	**--**	**702**	**3863**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,89**	**--**	**975**		**286**	
3	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3**	**2,5361**	**916,86**	**--**	**2325**	**--**	**--**	**1674**	**4319**
			НР - 72%; СП - 8%			**916,86**	**--**	**2325**	**--**		**320**	
4	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**82**	**179,18**	**81,01**	**14693**	**6643**	**--**	**8198**	**24722**
			НР - 72%; СП - 8%			**98,17**	**40,69**	**8050**	**3336**		**1831**	
5	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**378**	**567,95**	**474,95**	**214684**	**179530**	**--**	**76429**	**314402**
			НР - 72%; СП - 8%			**93,00**	**187,82**	**35154**	**70997**		**23289**	

6	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	25	1487,00 –	– –	37175 –	– –	37175	– 2974	40149
			Телефонная канализация									
7	9	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	6	14613,37 10019,50	3108,12 1306,26	87680 60117	18649 7838	8914	51645 11146	150472
8	10	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	4,08	52841,00 –	– –	215591 –	– –	215591	– 17247	232839
9	11	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	100 шт.	0,06	19011,00 –	– –	1141 –	– –	1141	– 91	1232
10	12	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1495,00 –	– –	17940 –	– –	17940	– 1435	19375
11	13	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	6	11190,00 –	– –	67140 –	– –	67140	– 5371	72511
			Монтажные работы по прокладке кабелей связи									
12	24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,378	171015,76 169442,00	– –	64644 64049	– –	595	48677 9066	122387
13	25	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	378	752,00 –	– –	284256 –	– –	284256	– 22740	306996
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1309984
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				178694				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207696			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83146			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						632752		
			- Накладные расходы	Тенге							193804	
			- Сметная прибыль	Тенге							97034	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			1 309 984	0	1 309 984
	Временные здания и сооружения	1,0%		13 100		13 100
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		22 492		22 492
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		26 912		26 912
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 372 488		1 372 488

Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				1 440 976				
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				1 296 879				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				155 625				
	Всего по акту					**1 452 504**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта **Д.Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Астанстройтехэксперт" **Мейманкулов С.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № от

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории. Покрытие**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года**

Акт выполненных работ

за _октябрь_2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01-01 Покрытие										
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип 1 - 1116 м2)										
1	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1116	1375,23	103,85	1534761	115893	1360747	105692	1771689	
			НР - 108%; СП - 8%			52,08	35,61	58121	39741		131236		
2	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 ДО 7 СМ	м2	6696	151,61	0,02	1015172	137	1014101	1009	1097476	
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	934	--		81294		
3	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1116	1523,02	104,09	1699686	116168	1525397	105828	1949954	
			НР - 108%; СП - 8%			52,08	35,72	58121	39867		144441		

4	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (+5 см)	м2 покрытия	2232	170,73	0,02	381064	48	380705	336	411912
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	311	--		30512	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4630683	232246	4280950	212865	5231031
								117488	79609	--	387483	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4630683				
			Материалы	Тенге				10546				
			Всего заработная плата	Тенге					197097			
			Местные материалы	Тенге				4270403				
			Накладные расходы	Тенге				212864				
			Сметная прибыль	Тенге				387484				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5231031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					197097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5231031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					197097			
			РАЗДЕЛ 2.Отмостка									
5	35	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20	9821,69	1831,79	196434	36636	82686	88512	307742
			НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	77112	17050		22796	
6	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20	19056,54	1130,61	381131	22612	329197	31797	445962
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	29322	5620		33034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				577565	59248	411883	120309	753704
								106434	22670	--	55830	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				577565				
			Материалы	Тенге				411882				
			Всего заработная плата	Тенге					129104			
			Накладные расходы	Тенге				120310				
			Сметная прибыль	Тенге				55830				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				753704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					129104			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				753704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					129104			
			РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип 1) - дополнительные работы									
7	1 исп. Смета	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	3,106	1239,53	1072,67	3850	3332	5	1452	5726
			НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	513	831		424	

8	2 исп. Смета	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,82038	1514,00	--	5784	--	5784	--	6247
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
9	3 исп. Смета	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	31,06	905,28	242,60	28118	7535	19363	4330	35044
			НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	1220	2790		2596	
10	4 исп. Смета	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	31,06	1236,47	122,93	38405	3818	32639	3541	45302
			НР - 108%; СП - 8%			62,73	42,84	1948	1331		3356	
11	5 исп. Смета	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	31,06	1375,23	103,85	42715	3225	37872	2942	49309
			НР - 108%; СП - 8%			52,08	35,61	1618	1106		3653	
12	6 исп. Смета	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 ДО 7 СМ	м2	186,36	151,61	0,02	28254	4	28224	28	30544
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	26	--		2263	
13	7 исп. Смета	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	31,06	1523,02	104,09	47305	3233	42454	2945	54270
			НР - 108%; СП - 8%			52,08	35,72	1618	1110		4020	
14	8 исп. Смета	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (+5 см)	м2 покрытия	62,12	170,73	0,02	10606	1	10596	9	11464
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	9	--		849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				205036	21149	176937	15247	237906
								6951	7167	--	17624	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				205036				
			Материалы	Тенге				52300				
			Всего заработная плата	Тенге					14118			
			Местные материалы	Тенге				124636				
			Накладные расходы	Тенге				15248				
			Сметная прибыль	Тенге				17623				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				237907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

			Сметная заработная плата	Тенге				14118				
РАЗДЕЛ 4.Покрытие из тартана (912 м2) - дополнительные работы												
15	9 исп. Смета	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	912	941,15 39,27	242,60 89,81	858330 35814	221247 81908	601269	127140 78838	1064308
16	10 исп. Смета	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	912	-260,89 --	-62,19 -23,48	-237934 --	-56717 -21412	-181217	-23125 -20885	-281943
17	11 исп. Смета	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	912	758,95 16,25	0,63 0,29	692161 14815	577 269	676769	16291 56676	765128
18	12 исп. Смета	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство /прим./** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	912	1920,02 35,42	61,99 14,16	1751054 32300	56537 12915	1662217	48832 143991	1943878
19	13 исп. Смета	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Покрытия спортивные из резиновой крошки. Устройство** *СП - 8%*	м2	912	8572,24 --	-- --	7817880 --	-- --	7817880	-- 625430	8443310
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10881492 82930	221644 73679	10576918 --	169138 884050	11934681
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10881492				
			Материалы	Тенге				2759038				
			Всего заработная плата	Тенге					156610			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7817880				
			Накладные расходы	Тенге				169138				
			Сметная прибыль	Тенге				884050				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11934681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					156610			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11934681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					156610			
РАЗДЕЛ 5.Щебеночное покрытие по проездам - дополнительные работы												

20	14 исп. Смета	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	800	941,15	242,60	752921	194076	527429	111526	933603
			НР - 108%; СП - 8%			39,27	89,81	31416	71849		69156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				752921	194076	527429	111526	933603
								31416	71849	--	69156	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				752921				
			Материалы	Тенге				527429				
			Всего заработная плата	Тенге					103265			
			Накладные расходы	Тенге				111526				
			Сметная прибыль	Тенге				69156				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				933603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					103265			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				933603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					103265			

РАЗДЕЛ 6.Устройство подпорных стен - дополнительные работы

21	15 исп. Смета	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	2,4	32555,91	2593,13	78134	6224	42826	27912	114530
			НР - 91%; СП - 8%			12118,52	661,69	29084	1588		8484	
22	16 исп. Смета	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,075	210429,00	--	15782	--	15782	--	17045
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				93916	6224	58608	27912	131575
								29084	1588	--	9747	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93916				
			Материалы	Тенге				42826				
			Всего заработная плата	Тенге					30672			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15782				
			Накладные расходы	Тенге				27912				
			Сметная прибыль	Тенге				9746				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				131575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					30672			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				131575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					30672			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19222500
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				374304				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					734586			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					256563			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16032725	
	- Накладные расходы	Тенге							656997
	- Сметная прибыль	Тенге							1423890
				СМР	**Оборудование**	**Всего**			
	Итого по акту на подряд, тенге			19 222 500	0	19 222 500			
	Временные здания и сооружения	1,0%		192 225		192 225			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		330 050		330 050			
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		394 896		394 896			
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			20 139 671		20 139 671			
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				21 144 661			
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				19 030 194			
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				2 283 623			
	Всего по акту					**21 313 818**			

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта **Д.Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Астанстройтехэксперт" **Мейманкулов С.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
№ от

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года

Акт выполненных работ

за _октябрь_2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01-02 Вертикальная планировка										
			В ГРАНИЦЕ УЧАСТКА										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3	204,305	34,99 --	34,99 15,08	7149 --	7149 3080	--	2218 749	10116	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3	204,305	27,69 --	27,69 11,93	5658 --	5658 2438	--	1755 593	8006	
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы снегру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3/недостаток грунта/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3	2720,91	215,25 10,69	204,45 63,17	585683 29076	556298 171867	309	144679 58429	788791	
4	4	4102-0202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(недостаток грунта) *СП - 8%*	т	4353,456	163,00 --	-- --	709613 --	-- --		-- 56769	766382	

5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощи остью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 групп ы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2925,225	34,99 --	34,99 15,08	102353 --	102353 44105	–	31755 10729	144837
6	6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом *НР - 72%, СП - 8%*	м2	695,6	7,18 --	7,18 2,19	4992 --	4992 1525	–	1098 487	6577
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1724709
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29076				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					676449			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223015			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						309		
			- Перевозка грузов	Тенге				709613				
			- Накладные расходы	Тенге							181505	
			- Сметная прибыль	Тенге							127756	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			1 724 709	0	1 724 709
	Временные здания и сооружения	1,0%		17 247		17 247
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		29 613		29 613
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		35 431		35 431
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 807 001		1 807 001
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				1 897 172
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				1 707 455
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				204 895
	Всего по акту					**1 912 349**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт __ТОО "Астанстройтехэксперт" _____ **Меймашкулов С.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории. Озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года

Акт выполненных работ

за _октябрь_ 2022 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01-03 Озеленение										
			ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (6+7+16 шт)										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство+ ДЭС** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,45	1239,53 / 165,31	1072,67 / 267,64	1797 / 240	1555 / 388	2	678 / 198	2673	
2	2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	1,45	1487,00 / --	-- / --	2156 / --	-- / --	2156	-- / 172	2329	
3	3	1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%** *НР - 88%, СП - 8%*	яма	29	10010,12 / 6211,92	530,95 / 224,21	290293 / 180146	15397 / 6502	94750	164250 / 36363	490907	
4	4	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка** *НР - 88%, СП - 8%*	шт.	29	7759,35 / 6010,90	1621,15 / 565,70	225021 / 174316	47013 / 16405	3692	167835 / 31428	424285	

5	5	2501-0102-0403 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	6	12305,00	–	73830	–	73830	–	79736
			СП - 8%			–	–	–	–		5906	
6	6	2501-0202-0803 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7	11084,00	–	77588	–	77588	–	83795
			СП - 8%			–	–	–	–		6207	
7	7	2501-0201-0703 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	16	11660,00	–	186560	–	186560	–	201485
			СП - 8%			–	–	–	–		14925	
			КУСТАРНИКИ-ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (50М)									
8	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство+ ДЭС	м3 материала основания в плотном теле	31,25	1239,53	1072,67	38735	33521	48	14612	57615
			НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	5166	8364		4268	
9	9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31,25	1487,00	–	46469	–	46469	–	50186
			СП - 8%			–	–	–	–		3718	
10	10	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	50	842,31	41,85	42115	2092	11950	25599	73132
			НР - 88%; СП - 8%			561,46	20,34	28073	1017		5417	
11	11	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	50	667,26	100,11	33363	5006	97	26028	64142
			НР - 88%; СП - 8%			565,20	26,35	28260	1318		4751	
12	12	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81/50м.п.:0,4 125шт./	шт.	125	418,00	–	52250	–	52250	–	56430
			СП - 8%			–	–	–	–		4180	
			ГАЗОНЫ НА(1344)									
13	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,2	1239,53	1072,67	83296	72083	104	31422	123896
			НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	11109	17985		9177	

14	14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	67,2	1487,00	–	99926	–	99926	–	107921
			СП - 8%			–	–	–	–		7994	
15	15	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1344	455,71	10,23	612471	13748	192730	360757	1051086
			НР - 88%; СП - 8%			302,08	2,95	405993	3958		77858	
16	16	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять ДО 25 СМ	м2	2688	109,65	0,15	294739	399	128486	145951	475946
			НР - 88%; СП - 8%			61,70	–	165854	–		35255	
17	17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1344	301,83	161,36	405656	216866	98897	129336	577792
			НР - 88%; СП - 8%			66,89	42,47	89893	57080		42799	
			ГАЗОНЫ НА(931,76)									
18	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,088	1239,53	1072,67	17462	15112	21	6587	25974
			НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	2329	3770		1924	
19	19	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,088	1487,00	–	20949	–	20949	–	22625
			СП - 8%			–	–	–	–		1676	
20	20	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	281,76	455,71	10,23	128400	2882	40404	75630	220353
			НР - 88%; СП - 8%			302,08	2,95	85114	830		16322	
21	21	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять ДО 25 СМ	м2	563,52	109,65	0,15	61790	84	26936	30598	99779
			НР - 88%; СП - 8%			61,70	–	34770	–		7391	
22	22	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	281,76	301,83	161,36	85043	45464	20733	27114	121130
			НР - 88%; СП - 8%			66,89	42,47	18846	11966		8973	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4413217
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1230108				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					471223			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129583			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1178578		
			- Накладные расходы	Тенге							1206397	
			- Сметная прибыль	Тенге							326902	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			4 413 217	0	4 413 217
	Временные здания и сооружения	1,0%		44 132		44 132

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		75 775		75 775			
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		90 662		90 662			
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 623 787		4 623 787			
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				4 854 518			
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				4 369 066			
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				524 288			
	Всего по акту					**4 893 354**			

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель _____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____ от _____