Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"**

Наименование объекта :Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"

Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года, дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020 года, д.с №2 от 03.07.2020 г года, д/с № 3 от 18.11.2020 г, № 4 от 18.03.2021 г, д.с № 5 от 17.06.2021 г, д.с № 6 от 23.11.2021 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 20/27	20.05.2020 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 376 134,54									
в том числе за текущий месяц 2021 года	18 085 610,14	16 147 866,20							1 937 743,94	18 085 610,14

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"

БИН 970340000010 Менеджер проекта **Д. Шотабаев**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
БИН 200340006704

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Джабайканов К. Т.** ИИН 660415350356 приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**

Договор (контракт) Договор №20/27 от 20.05.2020 г, доп. согл. №1 от 25.05.2020 г, доп. согл. №2 от 03.07.2020 г, доп. согл. №3 от 18.11.2020 г, доп. согл. №4 от 18.03.2021 г, доп. согл. №5 от 17.06.2021 г, доп. согл. №6 от 22.11.2021 г

Номер документа	Дата составления
87	**23.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"			работа	1	18 085 610,14	18 085 610,14
				Итого	1	x	18 085 610,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30 Тел.: 323058**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/27** от **20.05.2020 г**

Акт выполненных работ

за _ноябрь _2021 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	65	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	157,6929	160,99	151,35	25388	23867	--	5946	33841	
			НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	1521	6738		2507		
2	66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8771	1929,62	--	9411	--	--	6776	17482	
			НР - 72%; СП - 8%			1929,62	--	9411	--		1295		
3	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,927825	1006,99	--	3955	--	--	2848	7347	
			НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	3955	--		544		
4	68	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,999675	39,82	39,82	5057	5057	--	1235	6796	

			НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	1715		503		
5	69	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,999675	213,70	96,44	27140	12248	--	15151	45674	
			НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	14892	6152		3383		
6	70	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,765	3015,12	165,62	74669	4102	40507	31089	114219	
			НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	30060	1344		8461		
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	72	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	524282,20	156960,32	9961	2982	174	7692	19066	
			НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	6805	965		1412		
8	73	2301-0603-0503 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	19,19	2224,00	--	42679	--	42679	--	46093	
			СП - 8%			--	--	--	--		3414		
9	74	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,282	633289,81	203825,20	178588	57479	4164	134267	337883	
			НР - 99%; СП - 8%			414700,00	66234,63	116945	18678		25028		
10	75	2301-0603-0504 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	284,82	2952,00	--	840789	--	840789	--	908052	
			СП - 8%			--	--	--	--		67263		
11	76	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0213	1999661,11	875874,68	42593	18656	1668	28648	76940	
			НР - 99%; СП - 8%			1045500,00	313053,51	22269	6668		5699		
12	77	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,3	20066,00	--	427406	--	427406	--	461598	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34192		
13	78	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0213	5365804,57	780726,21	114292	16629	87823	14603	139206	
			НР - 99%; СП - 8%			461988,00	230525,82	9840	4910		10312		
14	79	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	71	10016,07	29,34	711141	2083	348875	354058	1150414	
			НР - 98%; СП - 8%			5073,00	15,50	360183	1101		85216		
			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (19 ШТ)										
15	81	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	31,11	56461,07	11793,82	1756504	366906	686142	853054	2818323	
			НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	703456	158215		208765		

16	82	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	11937,00	--	226803	--	226803	--	244947	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18144		
17	83	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	8010,00	--	104130	--	104130	--	112460	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8330		
18	84	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	9594,00	--	182286	--	182286	--	196869	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14583		
19	85	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	7919,00	--	150461	--	150461	--	162498	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12037		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4933251	510009	3143907	1455367	6899708	
								1279338	206485	--	511088		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2911238					
		Материалы		Тенге				820477					
		Всего заработная плата		Тенге					1124539				
		Местные материалы		Тенге				663680					
			Накладные расходы	Тенге				1101310					
			Сметная прибыль	Тенге				321004					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333552					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758	
			Сметная заработная плата	Тенге					1124539				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2022014					
		Материалы		Тенге				348875					
		Всего заработная плата		Тенге					361284				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1310873					
			Накладные расходы	Тенге				354058					
			Сметная прибыль	Тенге				190086					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2566157					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253	
			Сметная заработная плата	Тенге					361284				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6899709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1012	
			Сметная заработная плата	Тенге					1485823				

РАЗДЕЛ 2.К2

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
20	104	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,7373	160,99	151,35	7041	6620	--	1649	9386	
			НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	422	1869		695		
21	105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3527	1929,62	--	2610	--	--	1879	4849	
			НР - 72%; СП - 8%			1929,62	--	2610	--		359		

22	106	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,61	39,82	39,82	184	184	--	45	247	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	62		18		
23	107	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,61	213,70	96,44	985	445	--	550	1658	
			НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	541	223		123		
24	108	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,65	3015,12	165,62	74323	4083	40320	30945	113689	
			НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	29920	1337		8421		
			Трубопроводы										
25	110	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,295	733221,49	256612,88	216300	75701	9707	154326	400277	
			НР - 99%; СП - 8%			443700,00	84723,86	130892	24994		29650		
26	111	2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	297,95	7688,00	--	2290640	--	2290640	--	2473891	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		183251		
27	112	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144	2838065,33	1300000,90	40868	18720	1169	27159	73469	
			НР - 99%; СП - 8%			1456900,00	448165,28	20979	6454		5442		
28	113	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	28440,00	--	409536	--	409536	--	442299	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32763		
29	114	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0144	7541055,58	1186411,68	108591	17084	83406	12775	131076	
			НР - 99%; СП - 8%			562600,00	333547,02	8101	4803		9709		
30	115	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	48	25448,46	3209,25	1221526	154044	530938	534862	1896899	
			НР - 99%; СП - 8%			11178,01	77,50	536544	3720		140511		
			УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (15ШТ)										
31	121	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,68	56461,07	11793,82	1336998	279278	522270	649319	2145223	
			НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	535450	120428		158905		
32	122	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11937,00	--	179055	--	179055	--	193379	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14324		

33	123	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	8010,00	--	152190	--	152190	--	164365	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12175		
34	124	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	9594,00	--	105534	--	105534	--	113977	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8443		
35	125	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	7919,00	--	118785	--	118785	--	128288	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9503		
			УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500 (1)										
36	130	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,635	46035,75	7986,53	121304	21045	58355	50725	185792	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	41904	9333		13762		
37	131	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	23061,00	--	23061	--	23061	--	24906	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1845		
38	132	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14154,00	--	14154	--	14154	--	15286	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1132		
39	133	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16484,00	--	32968	--	32968	--	35605	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2637		
40	134	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22345,00	--	22345	--	22345	--	24133	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1788		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6478999	577202	4594433	1464234	8578694	
								1307364	173224	--	635456		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3778823					
		Материалы		Тенге				1246166					
		Всего заработная плата		Тенге					1480587				
		Местные материалы		Тенге				648092					
			Накладные расходы	Тенге				1464235					
			Сметная прибыль	Тенге				419445					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5662503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016	
			Сметная заработная плата	Тенге					1480587				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2700176					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2700176					
			Сметная прибыль	Тенге				216014					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2916190					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8578693					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016	
			Сметная заработная плата	Тенге					1480587				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15478402	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2586702**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1087210**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**379709**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7738340**		
	- Накладные расходы	Тенге							**2919601**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1146544**	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			15 478 402,00	0,00	15 478 402,00
	Временные здания и сооружения	1,0%		154 784,02	0,00	154 784,02
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		265 764,16	0,00	265 764,16
	~~Непредвиденные работы и затраты 2%~~	~~2%~~		~~317 979,00~~	~~0,00~~	~~317 979,00~~
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			16 216 929,19	0,00	16 216 929,19
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901			0,00	17 026 170,17
						15 323 553,12
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%			0,00	1 838 826,37
	Всего по акту				0,00	17 162 379,49

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Эксперт ТОО "Астанстройтехэксперт" **Мейманкулов С.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № от

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города НурСултан" БИН 200340006704 г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30** **Тел.: 323058**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/27** от **20.05.2020 г**

Акт выполненных работ

за _ноябрь _2021 год_

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01-02 Вертикальная плнировка										
			В ГРАНИЦЕ УЧАСТКА										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	98,63	34,99	34,99	3451	3451	--	1071	4883	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,08	--	1487		362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	98,63	27,69	27,69	2731	2731	--	847	3865	
						--	11,93	--	1177		286		
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы спогру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3/недостаток грунта/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	1313,6	215,25	204,45	282756	268569	150	69848	380812	
						10,69	63,17	14037	82974		28208		
4	4	4102-0202-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(недостаток грунта)**										
			СП - 8%	т	2101,76	163,00	--	342587	--		--	369994	
						--	--	--	--		27407		
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощн остью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 групп ы грунтов до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	1412,2	34,99	34,99	49413	49413	--	15330	69922	
						--	15,08	--	21292		5179		
6	6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	335	7,18	7,18	2404	2404	--	529	3167	
						--	2,19	--	734		235		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**832643**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14037**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**326568**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**107665**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**150**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**342587**					
			- Накладные расходы	Тенге							**87625**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**61677**		

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			832 643,00	0,00	832 643,00
	Временные здания и сооружения	1,0%		8 326,43	0,00	8 326,43
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		14 296,48	0,00	14 296,48
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		17 105,32	0,00	17 105,32
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			872 371,23	0,00	872 371,23
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901			0,00	915 903,43
						824 313,08
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%			0,00	98 917,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего по акту				0,00	923 230,65					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
наименование организации

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
наименование организации

Руководитель _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"_____ **Джабайканов К. Т.** приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года KZ50VJE00050901 от 19.11.2019 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Эксперт __ТОО "Астанстройтехэксперт"_____**Мейманкулов С.Н приказ от 20.07.2020 г № 29-II**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____ от _____