Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в СКО, г. Петропавловск, микрорайон "Солнечный-2". (Без наружных инженерных сетей)

Справка № 4

о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма
		№11-02-6-139	29.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	По монтажу обор-ния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в СКО, г. Петропавловск, микрорайон "Солнечный-2". (Без наружных инженерных сетей) (дом 80)	23 609 115	3 172 120	3 172 120	3 172 120					380 655	3 552 775

Заказчик: Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Галеев К.Т., БИН 030140002400
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ПетроАльянс" Котов А.Б., БИН 030740006356
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт(ы) технического надзора : эксперт ТОО «Стадия» Шевелев С.И. 580123350064 №KZ51VJF0005030
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2 "В"

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 36-65-49

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПетроАльянс" БИН 030740006356, ул. Токсан Би, 102а, тел. +7 771 088 8887

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в СКО, г. Петропавловск, микрорайон "Солнечный-2". (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в СКО, г. Петропавловск, микрорайон "Солнечный-2". (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-139 от 29.05.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 4 (дом 80)

за ноябрь 2024 года

в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3172120**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1927708	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1523059*	
			машины и механизмы	тенге			124314	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48106*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1111735	
			прочие затраты	тенге			119000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	429			
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы					
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АС-13)**				**-155004**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-18385	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*74016*	
			машины и механизмы	тенге			-20340	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-4328*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-116279	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-6			
			Наружные стены					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные стены					
1	24	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	-2,86	78 050	-223223	
			Внутренние стены и перегородки					
2	27	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	$м^2$	11,65	9 443	110011	
3	28	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$**	$м^3$	0,599975	15 111	9067	
			Перемычки (АС-10)					
4	33	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,08052	-546 704	-44021	
5	34	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,00572		-6838	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АС-12)**				75886	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			59119	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29684*	
			машины и механизмы	тенге			497	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16270	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
6	44	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	$м^2$	124,2	611	75886	
		Раздел 3.	**Покрытие (АС-23)**				-40701	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-40701	
7	54	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х150**	шт.	200	-33	-6600	
8	55	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,069	-351 816	-24275	
9	56	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	6,18	-1 590	-9826	
		Раздел 4.	**Проемы (АС-15)**				38407	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			22954	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11435*	
			машины и механизмы	тенге			787	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
			Двери					
10	69	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м²**	$м^2$	1,68	7 729	12985	
11	70	223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	$м^2$	1,68	-16 719	-28088	
			Прочее (АС-16)					
12	73	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной**	$м^2$	5,5	5 618	30899	
13	77	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	24	858	20592	
14	78	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,02	100 947	2019	
		Раздел 5.	**Кровля (АС-34)**				**-202248**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-75767	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37716*	
			машины и механизмы	тенге			-10759	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2394*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-115722	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-18			
			Деревянные конструкции кровли					
15	79	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением (стропильные ноги, связи, подкос)**	$м^3$	-0,32	153 268	-49046	
16	80	215-203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,32	-88 749	-28400	
17	90	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	-16,4	193	-3165	
18	91	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,195	-99 441	-19391	
			Фронтон (АС-26)					
19	108	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	-1,31	78 050	-102246	
		Раздел 6.	**Отделочные работы (АС-13)**				**240652**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			152288	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*81137*	
			машины и механизмы	тенге			302	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-161*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			88063	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Потолок					
20	129	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	65,1	2 262	147256	
21	130	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	63,798	1 375	87722	
22	133	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	$м^2$	3,4	2 380	8092	
23	134	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	3,4	931	3165	
			Стены					
24	136	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	-1,345	4 151	-5583	
		Раздел 7.	**Полы (АС-14)**				**18874**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-106052	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*217921*	
			машины и механизмы	тенге			-6433	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*481*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			131361	
		"-"	нормативная трудоемкость "-"	чел.-ч	-6	"-"		
			Тип 1					
25	145	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	-8,16	5 501	-44888	
26	147	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	-8,16	5 704	-46545	
27	148	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$	-8,16	3 365	-27458	
28	150	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	8,16	10 469	85427	
			Тип 2					
29	157	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	-72,52	5 501	-398933	
30	160	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	$м^2$ **покрытия**	72,52	5 616	407272	
31	163	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	77,6	567	43999	
		Раздел 8.	**Разные работы**				**87037**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			20777	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10344*	
			машины и механизмы	тенге			28546	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8799*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
			Козырек К-1 (АС-20)					
32	190	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	2,3	-3 614	-8312	
			Отмостка (АС-9)					
33	194	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	5,256	18 141	95349	
			Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация					
		Раздел 9.	**Водопровод В1**				**111180**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			105086	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51563*	
			машины и механизмы	тенге			4634	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1452*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1460	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19			
34	1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	1,5	2 458	3687	
35	3	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,13	266	35	
36	4	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	0,13	254	33	
37	5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	1,5	377	566	
38	6	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм**	м	3	2 509	7527	
39	7	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм**	м	5	2 500	12500	
40	8	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм**	м	18	2 500	45000	
41	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	26	377	9802	
42	13	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	19	1 606	30514	
43	22	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	1	1 516	1516	
		Раздел 10.	**Водомерный узел**				**8703**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8538	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4158*	
			машины и механизмы	тенге			95	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			71	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
44	41	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 442**	**2442**	
45	45	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**1**	**1 936**	**1936**	
46	50	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**1**	**2 509**	**2509**	
47	51	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**0,5**	**2 500**	**1250**	
48	54	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**1,5**	**377**	**566**	
		Раздел 11.	**Водопровод Т3** ",-				**96911**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			92919	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*45410*	
			машины и механизмы	тенге			2408	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*745*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1584	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
49	55	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**3**	**2 500**	**7500**	
50	56	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**11**	**2 500**	**27500**	
51	59	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**14**	**377**	**5278**	
52	60	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**8**	**1 606**	**12848**	
53	72	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**2**	**18 763**	**37526**	
54	76	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрополотенцесушителя**	**шт.**	**1**	**6 259**	**6259**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 12.	**Канализация К1**				**69282**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			69042	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33626*	
			машины и механизмы	тенге			144	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			96	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
55	**78**	**6114-0103-0101** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**6**	**3 560**	**21360**	
56	**80**	**6114-0103-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**8**	**3 423**	**27384**	
57	**82**	**6114-0103-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /выпуск/**	**м**	**6**	**3 423**	**20538**	
		Раздел 13.	**Оборудование**				**255750**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			39159	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19067*	
			машины и механизмы	тенге			1689	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*565*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			214902	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
58	**100**	**6115-0102-0101** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**9 655**	**9655**	
59	**101**	**244-101-0304** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм**	**комплект**	**1**	**36 171**	**36171**	
60	**102**	**244-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14 807**	**14807**	
61	**103**	**244-104-0801** *РСНБ РК 2022*	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**1 357**	**1357**	
62	**104**	**6115-0103-0105** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**79 314**	**79314**	
63	**105**	**244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**1**	**13 128**	**13128**	
64	**106**	**244-104-0404** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**1**	**3 735**	**3735**	
65	**107**	**244-104-0603** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ**	**шт.**	**1**	**815**	**815**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	108	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 716	12716	
67	109	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	1	43 298	43298	
68	110	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001	
69	111	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 794	5794	
70	112	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	1	9 943	9943	
71	113	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051	2051	
72	114	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 870	6870	
73	115	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 151	4151	
74	116	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944	
			Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция					
		Раздел 14.	**Система отопления**				**322252**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			366163	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178550*	
			машины и механизмы	тенге			10949	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2945*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-54857	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	68			
			Оборудование					
75	2	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	83 025	83025	
76	4	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	34 918	34918	
			Изделия и материалы					
77	5	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	19,25	3 037	58462	
78	9	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	-8 398	-16796	
79	11	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 452	2452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	12	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 802	2802	
81	15	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 839	4839	
82	16	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 918	9836	
83	19	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	7	809	5663	
84	22	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	-3 722	-3722	
85	23	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	-2 530	-7590	
86	24	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	71	2 210	156910	
87	25	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	-483	-483	
88	26	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	43	-633	-27219	
89	27	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	39	-649	-25311	
90	29	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	2,7	-708	-1912	
91	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,91	266	3168	
92	31	6111-0501-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51	$м^2$	11	459	5049	
93	32	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,6	254	152	
94	33	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	7	1 606	11242	
95	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	71	377	26767	
		Раздел 15.	Система вентиляции				110372	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			72214	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35160*	
			машины и механизмы	тенге			1025	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*258*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37133	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Система ВЕ1					
96	37	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	шт.	1	20 446	20446	
97	38	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	шт.	1	6 498	6498	
98	40	261-302-0129 *РСНБ РК 2022*	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм (150х200)**	$м^2$	0,03	-10 097	-303	
99	41	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	1,152	14 296	16469	
			Система ВЕ2					
100	43	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	шт.	1	20 446	20446	
101	45	261-302-0129 *РСНБ РК 2022*	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм (150х200)**	$м^2$	0,03	-10 097	-303	
102	46	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	1,088	14 296	15554	
			Система ВЕ3					
103	48	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	шт.	1	20 446	20446	
104	50	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	0,832	14 296	11894	
			Система ВЕ4					
105	54	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	1	-775	-775	
		Раздел 16.	**Система дымоудаления**				**17115**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			17040	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8300*	
			машины и механизмы	тенге			45	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
			ДУ1					
106	55	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /Прим. прокладка труб дымоудаления/**	м	5	3 423	17115	
			Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение					
		Раздел 17.	**Электрооборудование**				**-53274**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-2128	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1036*	
			машины и механизмы	тенге			-230	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-71*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-50916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЩУ					
107	6	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	шт.	-1	2 400	-2400	
108	7	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	-50 874	-50874	
		Раздел 18.	**Светотехнические изделия**				76504	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			35561	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17326*	
			машины и механизмы	тенге			52	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			40891	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
109	24	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	8	1 229	9832	
110	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	478	1434	
111	26	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	5	536	2680	
112	27	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	1	1 052	1052	
113	28	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	1	1 229	1229	
114	29	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	15	1 229	18435	
115	30	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	14	613	8582	
116	31	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	1	1 436	1436	
117	32	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	4	1 052	4208	
118	33	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	486	1944	
119	34	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	шт.	1	3 328	3328	
120	35	247-102-0332 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54**	шт.	1	22 344	22344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 19.	**Кабельные изделия**				**-10243**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-1075	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*523*	
			машины и механизмы	тенге			-5	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-9163	
121	**37**	**6119-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**-2,5**	**451**	**-1128**	
122	**42**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**2,55**	**-398**	**-1015**	
123	**48**	**241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**150**	**-54**	**-8100**	
		Раздел 20.	**Заземление**				**-251631**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-133037	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64774*	
			машины и механизмы	тенге			-6009	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1465*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-112585	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-25			
124	**49**	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**-3**	**6 537**	**-19611**	
125	**50**	**6124-0203-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**-10**	**1 348**	**-13480**	
126	**51**	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**-15**	**1 446**	**-21690**	
127	**52**	**6124-0203-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм (6 мм)**	**м**	**-90**	**1 288**	**-115920**	
128	**53**	**6124-0203-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**-10**	**1 370**	**-13700**	
129	**54**	**252-301-1514** *РСНБ РК 2022*	**Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)**	**шт.**	**90**	**-747**	**-67230**	
			Протокол замены №1					
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы					
		Раздел 21.	**Земляные работы**				**36270**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9432*	
			машины и механизмы	тенге			16650	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4995*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
130	**1**	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**45**	**709**	**31905**	
131	**2**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**45**	**97**	**4365**	
		Раздел 22.	**Стены и перегородки (АС-13)**				**307331**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			96821	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48198*	
			машины и механизмы	тенге			14943	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3228*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			195568	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
			Наружные стены					
132	**3**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**1,44**	**78 050**	**112392**	
			Внутренние стены и перегородки					
133	**4**	**6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	**$м^3$**	**0,5**	**29 772**	**14886**	
134	**5**	**213-301-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**$м^3$**	**0,49**	**28 740**	**14083**	
135	**6**	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**5,27**	**13 963**	**73585**	
			Перемычки					
136	**7**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,246**	**375 550**	**92385**	
		Раздел 23.	**Кровля**				**230971**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			66059	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32886*	
			машины и механизмы	тенге			2045	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*651*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			162866	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			
			Деревянные конструкции кровли					
137	**8**	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев (мауэрлат)**	**$м^3$**	**0,6**	**130 411**	**78247**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	9	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,6	100 947	60568	
			Фронтон					
139	10	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	32,2	2 862	92156	
		Раздел 24.	**Отделочные работы**				**452204**	
			из нас:					
			затраты на труд рабочих	тенге			386054	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*193945*	
			машины и механизмы	тенге			2441	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*610*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			63708	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	78			
			Потолок					
140	11	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	м	82,75	1 275	105506	
			Стены					
141	12	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	203,461	1 704	346698	
		Раздел 25.	**Полы (АС-14)**				**750831**	
			из нас:					
			затраты на труд рабочих	тенге			422586	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*212314*	
			машины и механизмы	тенге			76054	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30142*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			255473	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	110			
			Тип1					
142	13	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,413	27 019	11159	
143	14	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0075072	66 876	502	
144	15	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0075072	310 726	2333	
145	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	8,16	2 060	16810	
146	17	6109-0309-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм**	$м^2$	8,16	4 679	38181	
147	18	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0**	$м^2$	16,32	402	6561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тип2					
148	19	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	3,626	27 019	97971	
149	20	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0667184	66 876	4462	
150	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0667184	310 726	20731	
151	22	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	72,52	2 060	149391	
152	23	6109-0309-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм**	$м^2$	72,52	4 679	339321	
153	24	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0**	$м^2$	145,04	402	58306	
			Плинтуса					
154	25	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	9	567	5103	
		Раздел 26.	**Разные работы**				**356244**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			89656	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44903*	
			машины и механизмы	тенге			1546	
			в том числе,оплата труда машинистов	*тенге*			*362*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			265044	
			прочие затраты	тенге			119000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
			Козырек К-1					
155	26	224-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	2,3	2 960	6808	
156	27	ПРАЙС	**Изготовление перил металлических**	шт	2	37 000	74000	
157	28	ПРАЙС	**Изготовление перил металлических поворотных**	шт	1	45 000	45000	
			Крыльцо №1					
158	29	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	3,6	4 119	14828	
159	30	231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм**	$м^2$	3,672	2 399	8809	
			Крыльцо №2					
160	31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	1,8	4 119	7414	
161	32	231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм**	$м^2$	1,836	2 399	4405	
			Отмостка					
162	33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4,38	44 516	194980	
			Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 27.	**Система отопления**				**178213**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			104664	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50953*	
			машины и механизмы	тенге			2842	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*735*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			70707	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19			
			Изделия и материалы					
163	**34**	**1116-0301-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Нзм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49**	**2 211**	**108339**	
164	**35**	**241-101-0113** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**49**	**1 426**	**69874**	
		Раздел 28.	**Система вентиляции**				**32578**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			17832	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8682*	
			машины и механизмы	тенге			396	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14350	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4			
			Система ВЕ1					
165	**36**	**6118-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м²**	**шт.**	**1**	**6 525**	**6525**	
166	**37**	**246-304-0107** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**4 414**	**4414**	
			Система ВЕ2					
167	**38**	**6118-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м²**	**шт.**	**1**	**6 525**	**6525**	
168	**39**	**246-304-0107** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**4 414**	**4414**	
			Система ВЕ3					
169	**40**	**6118-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м²**	**шт.**	**1**	**6 525**	**6525**	
170	**41**	**246-304-0301** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм(150х150)**	**шт.**	**1**	**4 175**	**4175**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**3 172 120**	
			НДС - 12%	*тенге*			*380 655*	
			ИТОГО С НДС	***тенге***			***3 552 775***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПетроАльянс", БИН 030740006356

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Котов А.В. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель: Галеев К.Т. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора : эксперт ТОО «Стадия» Шевелев С.И.,580123350064,№KZ51VJE00050301

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

_____

Эксперт(ы) авторского надзора : инженер ТОО «Севгражданпроект» ГИП Исаев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

_____