Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик :** ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. С. Сейфулина 30, БИН 200340006704
**Подрядчик:** ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010, Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, ул. Умай ана 14/2, корпус 1, н.п. 2
**Наименование объекта :**Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап) (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"

## СПРАВКА №3

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за октябрь месяц 2021 г**

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | № 20/27 | от 20. 05. 2020 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 20 868 134,19 | | | | | | | | | |
| в том числе за текущий месяц 2020 года | 11 422 390,21 | 10 198 562,69 | 10 198 562,69 | 10 198 562,69 | | | | | 1 223 827,52 | 11 422 390,21 |

**Заказчик :** **ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" г. Нур-Султан, район Сарыарка,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Подрядчик:** **ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010, Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, ул. Умай ана 14/2, корпус 1, н.п. 2**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Сәдібек М**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Эксперт технического надзора:** **ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", аттестат № KZ82VJE00039752, приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года, ИИН 660415350356**
идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

**Эксперт** **Джабайканов К. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **200340006704** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2, тел.: 61-02-00**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **970340000010** |

Договор (контракт) Договор №20/27 от 20.05.2020 г, доп. согл. №1 от 25.05.2020 г, доп. согл. №2 от 03.07.2020 г, доп. согл. №3 от 18.11.2020 г, доп. согл. №4 от 18.03.2021 г, доп. согл. №5 от 17.06.2021 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **78** | **29.10.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)" | | | работа | 1 | 11 422 390,21 | 11 422 390,21 |
| | | | | Итого | 1 | x | 11 422 390,21 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е44, Е45 и Е20. 2 этап.

**Заказчик - ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"**

**Реквизиты: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30**

**БИН 921240000437 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ22070102KSN6201000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Подрядчик: ТОО "DK Proekt"**

**Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**

**БИН 200340006704 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX**

**Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года, дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020 года, дополнительное соглашение №2 от 03.07.2020 г года**

**Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"**

## А К Т №1

**приёмки выполненных работ за октябрь 2021 г**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 241,8598 | 160,99 | 151,35 | 38938 | 36606 | -- | 9120 | 51903 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,64 | 42,73 | 2332 | 10335 | | 3845 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 7,4802 | 1929,62 | -- | 14434 | -- | -- | 10392 | 26812 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1929,62 | -- | 14434 | -- | | 1986 | | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 5,6583 | 1006,99 | -- | 5698 | -- | -- | 4102 | 10584 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1006,99 | -- | 5698 | -- | | 784 | | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 182,9517 | 39,82 | 39,82 | 7285 | 7285 | -- | 1779 | 9789 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,51 | -- | 2471 | | 725 | | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 182,9517 | 213,70 | 96,44 | 39097 | 17643 | -- | 21827 | 65797 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,26 | 48,44 | 21453 | 8862 | | 4874 | | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 20,13 | 3015,12 | 165,62 | 60694 | 3334 | 32926 | 25271 | 92842 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1213,80 | 54,25 | 24434 | 1092 | | 6877 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 1213,80 | 54,25 | 24434 | 1092 | | 6877 | |
| | | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 1122-0901-0108<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 15647,25 | 7205,84 | 15647 | 7206 | 770 | 10031 | 27733 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 7670,50 | 2462,04 | 7671 | 2462 | | 2054 | |
| 8 | 9 | 5101-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, наружный диаметр 315 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 861034,00 | -- | 861034 | -- | | -- | 861034 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 861034 | -- | |
| 9 | 10 | 2304-0105-1304<br>РСНБ РК 2015 | Штурвал чугунный к задвижке от DN 300 | шт. | 1 | 38115,00 | -- | 38115 | -- | 38115 | -- | 41164 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3049 | |
| 10 | 11 | 1122-0901-0105<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 3424,97 | 205,38 | 17125 | 1027 | 2347 | 14151 | 33778 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 2750,25 | 108,50 | 13751 | 543 | | 2502 | |
| 11 | 12 | 2304-0102-2508<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 118980,00 | -- | 594900 | -- | 594900 | -- | 642492 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47592 | |
| 12 | 15 | 1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 2339,07 | 88,02 | 14034 | 528 | 1964 | 11702 | 27796 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 1923,60 | 46,50 | 11542 | 279 | | 2059 | |
| 13 | 16 | 2304-0102-2506<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 63838,00 | -- | 383028 | -- | 383028 | -- | 413670 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30642 | |
| 14 | 19 | 1122-0801-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка | т фасонных частей | 0,155 | 73454,63 | 13732,22 | 11385 | 2128 | 2980 | 6943 | 19795 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 40497,60 | 4749,18 | 6277 | 736 | | 1466 | |
| 15 | 21 | 2302-0803-0410<br>РСНБ РК 2015 | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой DN 300x150 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 158630,00 | -- | 158630 | -- | 158630 | -- | 171320 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12690 | |
| 16 | 22 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 4 | 2281,11 | 1410,43 | 9124 | 5642 | -- | 5164 | 15431 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 870,68 | 433,29 | 3483 | 1733 | | 1143 | |
| 17 | 23 | 2302-0303-2409<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 2691,00 | -- | 10764 | -- | 10764 | -- | 11625 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 861 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 1122-0801-0203<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 3090,89 | 1910,99 | 3091 | 1911 | -- | 1749 | 5227 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 1179,90 | 586,46 | 1180 | 586 | | 387 | |
| 19 | 25 | 2302-0303-6609<br>РСНБ РК 2015 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 4995,00 | -- | 4995 | -- | 4995 | -- | 5395 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 20 | 26 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 1547,80 | 957,85 | 9287 | 5747 | -- | 5252 | 15701 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 589,95 | 294,16 | 3540 | 1765 | | 1163 | |
| 21 | 27 | 2302-0303-5436<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 3462,00 | -- | 20772 | -- | 20772 | -- | 22434 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1662 | |
| 22 | 30 | 2302-0803-1909<br>РСНБ РК 2015 | Фланец фиксирующий, DN 300, System 2000 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 239736,00 | -- | 479472 | -- | 479472 | -- | 517830 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38358 | |
| 23 | 31 | 2302-1103-0106<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнительное кольцо под фланец DN 300 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 1518,00 | -- | 3036 | -- | 3036 | -- | 3279 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| 24 | 32 | 2302-0803-1806<br>РСНБ РК 2015 | Фланец фиксирующий, DN 150, System 2000 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 88710,00 | -- | 532260 | -- | 532260 | -- | 574841 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42581 | |
| 25 | 33 | 2302-1103-0103<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнительное кольцо под фланец DN 150 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 431,00 | -- | 2586 | -- | 2586 | -- | 2793 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207 | |
| 26 | 34 | 2302-0803-1804<br>РСНБ РК 2015 | Фланец фиксирующий, DN 100, System 2000 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 61535,00 | -- | 369210 | -- | 369210 | -- | 398747 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29537 | |
| 27 | 35 | 2302-1103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнительное кольцо под фланец DN 100 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 168,00 | -- | 1008 | -- | 1008 | -- | 1089 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 28 | 44 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | | | | | | | |
| | | | | км трубопровода | 0,286 | 524282,20 | 156960,32 | 149945 | 44891 | 2623 | 115786 | 286989 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 358150,00 | 50785,96 | 102431 | 14525 | | 21258 | |
| 29 | 45 | 2301-0501-1316<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | | | м | 288,86 | 3743,00 | -- | 1081203 | -- | 1081203 | -- | 1167699 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86496 | |
| 30 | 47 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | | | | | | | |
| | | | | км трубопровода | 0,081 | 400698,02 | 110852,14 | 32457 | 8979 | 284 | 25807 | 62925 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286344,00 | 35484,26 | 23194 | 2874 | | 4661 | |
| 31 | 48 | 2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | | | м | 81,81 | 1788,00 | -- | 146276 | -- | 146276 | -- | 157978 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11702 | |
| | | | **УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ КОЛОДЦЕВ диам.2000 мм(1шт)** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 53 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,49 | 46025,00 | 9921,08 | 160627 | 34625 | 54400 | 86046 | 266407 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 20516,40 | 4387,65 | 71602 | 15313 | | 19734 | |
| 33 | 54 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт. | 1 | 37161,00 | -- | 37161 | -- | 37161 | -- | 40134 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2973 | |
| 34 | 55 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6, КС20.6а | шт. | 4 | 21142,00 | -- | 84568 | -- | 84568 | -- | 91333 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6765 | |
| 35 | 56 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1 | шт. | 1 | 30888,00 | -- | 30888 | -- | 30888 | -- | 33359 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2471 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **5428775** | **177552** | **4077166** | **355122** | **6177725** |
| | | | | | | | | **313021** | **63575** | **861034** | **393828** | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **861034** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **861034** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **741486** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **98296** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **376596** | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | **152617** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **355123** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **87729** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1184337** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **270** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **376596** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3826255** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3826255** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **306100** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **4132356** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **6177726** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **270** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **376596** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6177725** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **313021** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **177552** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **63575** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **4077166** | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **861034** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **355122** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **393828** | |

| | | | | СМР | Оборудование | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по акту на подряд, тенге | | | 5 316 691,00 | 861 034,00 | 6 177 725,00 |
| | Временные здания и сооружения | 1,0% | | 53 166,91 | 0,00 | 53 166,91 |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | 1,7% | | 91 287,58 | 0,00 | 91 287,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | 2% | | 109 222,91 | 0,00 | 109 222,91 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | 5 570 368,40 | 861 034,00 | 6 431 402,40 |
| Приложение 1 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г. | 1.049901 | | | 0,00 | 6 752 335,82 |
| | | | | | | 6 077 102,22 |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | 12% | | | 0,00 | 729 252,27 |
| | **Всего по акту** | | | | 0,00 | 6 806 354,49 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
БИН 200340006704

_____

**Технический надзор:**
Техналзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Джабайканов К. Т.
*аттестат № KZ82VJE00039752*
*приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года*

**Подрядчик:**

ТОО "DK Proekt"
Менеджер проекта
БИН 970340000010

_____ Садібек М.

**Авторский надзор:**
ТОО "Астанстройтехэксперт"

_____ Мейманкулов С.Н
Эксперт авторского надзора

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Приказ №_____ от _____

**Заказчик - ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"**
**Реквизиты: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30**
**БИН 921240000437 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ22070102KSN6201000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Подрядчик: ТОО "DK Proekt"**
**Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**

**БИН 200340006704 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX**
**Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года, дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020 года, дополнительное соглашение №2 от 03.07.2020 г года**

**Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"**

# А К Т №2

**приёмки выполненных работ за октябрь 2021 г**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 07-01-02. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| | | | **В ГРАНИЦЕ УЧАСТКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 493,15 | 34,99 | 34,99 | 17255 | 17255 | -- | 5353 | 24417 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,08 | -- | 7435 | | 1809 | | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 493,15 | 27,69 | 27,69 | 13657 | 13657 | -- | 4237 | 19326 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,93 | -- | 5885 | | 1432 | | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы спогру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3/недостаток грунта/ | м3 | 6567,75 | 215,25 | 204,45 | 1413725 | 1342794 | 746 | 349228 | 1903989 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,69 | 63,17 | 70185 | 414855 | | 141036 | | |
| 4 | 4 | 4102-0202-1050 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(недостаток грунта) | т | 10508,4 | 163,00 | -- | 1712869 | -- | | -- | 1849899 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137030 | | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мощн остью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 групп ы грунтов до 10 м | м3 | 7060,9 | 34,99 | 34,99 | 247059 | 247059 | -- | 76651 | 349607 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,08 | -- | 106460 | | 25897 | | |
| 6 | 6 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 1678,6 | 7,18 | 7,18 | 12046 | 12046 | -- | 2649 | 15871 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 2,19 | -- | 3679 | | 1176 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4163109** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | 70185 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1632812 | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 538314 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 746 | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | 1712869 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | 438118 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | 308380 | |

Начальник отдела ТЕЗЕКБАЕВА С.К

| | | | | СМР | Оборудование | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по акту на подряд, тенге | | | 4 163 109,00 | 0,00 | 4 163 109,00 |
| | Временные здания и сооружения | 1,0% | | 41 631,09 | 0,00 | 41 631,09 |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно- | 1,7% | | | | |
| | монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | 71 480,58 | 0,00 | 71 480,58 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | 2% | | 85 524,41 | 0,00 | 85 524,41 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | 4 361 745,08 | 0,00 | 4 361 745,08 |
| Приложение 1 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г. | 1,049901 | | | 0,00 | 4 579 400,53 |
| | | | | | | 4 121 460,46 |
| | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | 12% | | | 0,00 | 494 575,26 |
| | **Всего по акту** | | | | 0,00 | 4 616 035,72 |

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
БИН 200340006704

Техникалық құжаттар үшін
Сметалық бөлімі

Технический надзор:
Технадзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Джабайканов К. Т.
*аттестат № KZ82VJE00039752*
*приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года*

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Менеджер проекта
БИН 970340000010

_____ Садібек М.

Авторский надзор:
ТОО "Астанстройтехэксперт"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

_____ Мейманкулов С.Н
Эксперт авторского надзора