Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. С. Сейфулина 30, БИН 200340006704
Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010, Адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
Наименование объекта :Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
			№ 20/27	от 20. 05. 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 868 134,19									
в том числе за текущий месяц 2020 года	12 878 042,11	11 498 251,88	11 498 251,88	11 498 251,88					1 379 790,23	12 878 042,11

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" г. Нур-Султан, район Сарыарка,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010, Адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Садібек М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Астанстройтехэксперт", приказ № 63-П от 12.12.2019 г., ИИН 690310302360**
идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Мейманкулов С.Н**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: **ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", аттестат № KZ82VJE00039752, приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года, ИИН 660415350356**
идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Джабайканов К. Т.**

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",071600, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание, 23, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**
Договор (контракт)	Договор №20/27 от 20.05.2020 г, доп. согл. №1 от 25.05.2020 г, доп. согл. №2 от 03.07.2020 г, доп. согл. №3 от 18.11.2020 г	

Номер документа	Дата составления
110	**10.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"			работа	1	12 878 042,11	12 878 042,11
				Итого	1	x	12 878 042,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Форма 2КС

Заказчик - ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
Реквизиты: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
БИН 921240000437 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ22070102KSN6201000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23

БИН 200340006704 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 20/27 от 20. 05. 2020 года, дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020 года, дополнительное соглашение №2 от 03.07.2020 г года

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными с проектными наименованивая Е 44, Е 45 и Е 20, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство)"

А К Т №2
приёмки выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 06-02-01 Наружные тепловыен сети									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	4,34685	1006,99	--	4377	--	--	3152	8131
			НР - 72%, СП - 8%			1006,99	--	4377	--		602	
2	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/засыпка песком труб/**	**м3 грунта**	57,382	31,81	31,81	1826	1826	--	529	2543
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,80	--	735		188	
3	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	57,382	1487,00	--	85327	--	85327	--	92153
			СП - 8%			--	--	--	--		6826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				91530	1826	85327	3681	102827
								4377	735	--	7616	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91530				
		Всего заработная плата		Тенге					5112			
		Местные материалы		Тенге				85327				
			Накладные расходы	Тенге				3681				
			Сметная прибыль	Тенге				7617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

			Сметная заработная плата	Тенге					5112			
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопроводов									
4	9	1124-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км трубопровода	0,0132	2210721,61	508016,90	29182	6706	4242	19951	53063
			НР - 99%; СП - 8%			1381380,00	145295,96	18234	1918		3931	
5	10	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,194	1189511,81	481612,14	230765	93433	2463	161628	423785
			НР - 99%; СП - 8%			695200,00	146351,46	134869	28392		31391	
6	11	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	43	10483,00	--	450769	--	450769	--	486831
			СП - 8%			--	--	--	--		36062	
7	12	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	195,94	8664,00	--	1697624	--	1697624	--	1833434
			СП - 8%			--	--	--	--		135810	
8	13	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	37223,00	--	74446	--	74446	--	80402
			СП - 8%			--	--	--	--		5956	
9	14	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	12	29518,00	--	354216	--	354216	--	382553
			СП - 8%			--	--	--	--		28337	
10	15	ТПРАЙС-ЛИСТП.12 ТОО ТП Синтез	**Отвод нестандартный L1 1430 мм, L2**	шт	1	23119,64	--	23120	--	23120	--	24969
			СП - 8%			--	--	--	--		1850	
11	16	2302-0201-1327 РСНБ РК 2015	**Тройник параллельный Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	30669,00	--	61338	--	61338	--	66245
			СП - 8%			--	--	--	--		4907	
12	17	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	31028,00	--	31028	--	31028	--	33510
			СП - 8%			--	--	--	--		2482	
13	18	ТПРАЙС-ЛИСТП.4 ТОО Profinvestment	**Тройниковое ответвление нестандартное Ст 108х4,0-45х3,0-2/1-ППУ-ПЭ**	шт	1	28610,71	--	28611	--	28611	--	30900
			СП - 8%			--	--	--	--		2289	
14	19	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	2	20618,00	5890,66	41236	11781	397	32589	79730
			НР - 99%; СП - 8%			14528,89	1929,95	29058	3860		5906	

15	20	2304-0908-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	412156,00	--	824312	--	824312	--	890257
			СП - 8%			--	--	--	--		65945	
16	21	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	16255,11	4055,81	32510	8112	280	26587	63825
			НР - 99%, СП - 8%			12058,97	1368,85	24118	2738		4728	
17	22	2304-0908-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	212138,00	--	424276	--	424276	--	458218
			СП - 8%			--	--	--	--		33942	
18	23	2302-0201-4012 РСНБ РК 2015	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	20594,00	--	41188	--	41188	--	44483
			СП - 8%			--	--	--	--		3295	
19	24	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15481,87	3551,93	30964	7104	281	25755	61257
			НР - 99%, СП - 8%			11789,60	1218,17	23579	2436		4538	
20	25	ТПРАЙС-ЛИСТП.21 ТОО ТП Синтез	Комплект для изоляции стыков 45/125 для ПЭ	шт	2	2821,43	--	5643	--	5643	--	6094
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
21	26	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	54	17565,04	4057,01	948512	219078	10717	785434	1872662
			НР - 99%, СП - 8%			13309,58	1382,41	718717	74650		138716	
22	27	ТПРАЙС-ЛИСТП.20 ТОО ТП Синтез	Комплект для изоляции стыков 89/180 для ПЭ	шт	54	4285,71	--	231429	--	231429	--	249943
			СП - 8%			--	--	--	--		18514	
23	28	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	18	19303,71	4669,48	347467	84051	4116	284555	682583
			НР - 99%, СП - 8%			14405,54	1562,75	259300	28129		50562	

24	29	ТПРАЙС-ЛИСТП.19 ТОО ТП Синтез	Комплект для изоляции стыков 108/200 для ПЭ	шт	18	4732,14	--	85179	--	85179	--	91993
			СП - 8%			--	--	--	--		6814	
			Предупредительные бирки в колодцах (4 шт)									
25	41	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25557,00	--	51114	--	51114	--	55203
			СП - 8%			--	--	--	--		4089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6044927	430265	4406789	1336499	7971940
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207875	142124	--	590515	
		Материалы		Тенге				1982886				
		Всего заработная плата		Тенге				22496				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1349999			
			Накладные расходы	Тенге				322250				
			Сметная прибыль	Тенге				1336499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265551				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3584935				
			Сметная заработная плата	Тенге								778
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1349999			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4062042				
			Сметная прибыль	Тенге				4062042				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				324963				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4387005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7971940				
			Сметная заработная плата	Тенге								778
									1349999			
			РАЗДЕЛ 3.Система ОДК									
26	47	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт	2	6939,11	2252,78	13878	4506	1147	9945	25729
			НР - 99%, СП - 8%			4112,74	910,00	8225	1820		1906	
27	48	ТПРАЙС-ЛИСТП.8 ТОО ТП Синтез	Ковер наземный 430Х1200мм	шт	2	38975,00	--	77950	--	77950	--	84186
			СП - 8%			--	--	--	--		6236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91828	4506	79097	9945	109915
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8225	1820	--	8142	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77950				
			Сметная прибыль	Тенге				77950				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6236				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84186				
		Материалы		Тенге				13878				
		Всего заработная плата		Тенге				1147				
			Накладные расходы	Тенге					10045			
			Сметная прибыль	Тенге				9945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25729				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109915	10045			

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10045			
			РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
28	67	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	32,71	11772,21	2897,01	385069	94761	132368	225521	659437
			НР - 118%, СП - 8%			4828,50	1014,34	157940	33179		48847	
29	68	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,26	68000,00	--	85680	--	85680	--	92534
			СП - 8%			--	--	--	--		6854	
30	69	2104-0302-0242 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	31,45	64230,00	--	2020034	--	2020034	--	2181636
			СП - 8%			--	--	--	--		161603	
			Дренажный колодец ДК1									
			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1500 (1 ШТ)									
31	74	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	1,698	46035,75	7986,53	78169	13561	37605	32688	119725
			НР - 99%, СП - 8%			15903,00	3542,09	27003	6014		8869	
32	75	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	23061,00	--	23061	--	23061	--	24906
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
33	76	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	22345,00	--	22345	--	22345	--	24133
			СП - 8%			--	--	--	--		1788	
34	77	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4472,00	--	8944	--	8944	--	9660
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
35	78	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	16484,00	--	32968	--	32968	--	35605
			СП - 8%			--	--	--	--		2637	
36	79	2104-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	8292,00	--	8292	--	8292	--	8955

			СП - 8%			--	--	--	--		663	
37	80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3893,00	--	3893	--	3893	--	4204
			СП - 8%			--	--	--	--		311	
			Смотровой колодец СК-1									
38	94	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,33	3650,15	1081,60	1205	357	542	430	1766
			НР - 93%, СП - 8%			928,20	473,74	306	156		131	
39	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	19056,54	1130,61	5717	339	4938	477	6689
			НР - 91%, СП - 8%			1466,10	281,02	440	84		496	
40	96	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2478,39	1235,45	4957	2471	685	3341	8962
			НР - 118%, СП - 8%			900,46	515,33	1801	1031		664	
41	97	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/	м3	0,53	26688,00	--	14145	--	14145	--	15276
			СП - 8%			--	--	--	--		1132	
42	98	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий	шт	1	6540,38	1552,52	6540	1553	2051	4001	11385
			НР - 118%, СП - 8%			2935,50	455,44	2936	455		843	
43	99	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
44	100	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	15158,65	7848,38	7579	3924	204	5886	14543
			НР - 118%, СП - 8%			6901,27	3075,70	3451	1538		1077	
45	101	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9594,00	--	19188	--	19188	--	20723
			СП - 8%			--	--	--	--		1535	
46	102	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3893,00	--	3893	--	3893	--	4204
			СП - 8%			--	--	--	--		311	
			Смотровой колодец СК2									
47	105	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3650,15	1081,60	2190	649	984	782	3210
			НР - 93%, СП - 8%			928,20	473,74	557	284		238	
48	106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	19056,54	1130,61	15245	904	13168	1272	17838
			НР - 91%, СП - 8%			1466,10	281,02	1173	225		1321	
49	107	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3760,37	1956,82	11281	5870	1478	7557	20345

			НР - 118%, СП - 8%			1310,86	823,75	3933	2471		1507	
50	108	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/**	м3	3,258	26688,00	--	86950	--	86950	--	93905
			СП - 8%			--	--	--	--		6956	
51	109	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	496,84	261,55	994	523	72	628	1752
			НР - 118%, СП - 8%			199,50	66,65	399	133		130	
52	110	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,27	60617,00	--	16367	--	16367	--	17676
			СП - 8%			--	--	--	--		1309	
53	111	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	15158,65	7848,38	2122	1099	57	1648	4072
			НР - 118%, СП - 8%			6901,27	3075,70	966	431		302	
54	112	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4472,00	--	8944	--	8944	--	9660
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
55	113	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	3893,00	--	7786	--	7786	--	8409
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2891475	126012	2564561	284231	3429763
								200904	46002	--	254058	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2891475				
		Материалы		Тенге				177953				
		Всего заработная плата		Тенге					246907			
		Местные материалы		Тенге				2386607				
			Накладные расходы	Тенге				284232				
			Сметная прибыль	Тенге				254057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3429763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					246907			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3429763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					246907			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11614445
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1421382				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					562607			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190681			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7135774		
			- Накладные расходы	Тенге							1634356	
			- Сметная прибыль	Тенге							860331	
						СМР	Оборудование	Всего				

	Итого по акту на подряд, тенге			11 614 445,00	0,00	11 614 445,00
	Временные здания и сооружения	1,0%		116 144,45	0,00	116 144,45
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,7%		199 420,02	0,00	199 420,02
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%		238 600,19	0,00	238 600,19
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			12 168 609,66	0,00	12 168 609,66
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901			0,00	12 775 835,45
						11 498 251,88
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%			0,00	1 379 790,23
	Всего по акту				0,00	12 878 042,11

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
БИН 200340006704

_____

Технический надзор:
Технадзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Джабайканов К. Т.**
аттестат № KZ82VJE00039752
приказ № 158-ТН от 07.04.2020 года

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt"
Менеджер проекта
БИН 970340000010

_____ **Садібек М.**

Авторский надзор:
ТОО "Астанстройтехэксперт"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ №_____ от _____

_____ **Мейманкулов С.Н**
Эксперт авторского надзора