Форме по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Grand Asia Cleaning service"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт главной дороги по улице Достык в селе Аксу, Бурлинского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт главной дороги по улице Достык в селе Аксу, Бурлинского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116 от 17.07.2014**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь месяц 2024 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I										
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		10660	11,24	11,24	119818	119818	--	20646	151701
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,69	--	28675		11237	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта		3145	67,00	67,00	210715	210715	--	41959	272888
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,53	--	58277		20214	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		4265	121,26	99,14	517173	422833	36252	113189	680791
		НР - 72%; СП - 8%				13,62	23,24	58088	99119		50429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		4265	89,72	89,72	382656	382656	--	78858	498435
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,68	--	109525		36921	
6	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		4265	12,95	12,95	55232	55231	--	16367	77327
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,33	--	22732		5728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	3145	266,23	255,91	837303	804837	--	158288	1075239
		НР - 72%; СП - 89%			10,32	59,58	32466	187379		79647	
8	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	27518,75	55,00	--	1513531	--		--	1634614
		СП - 89%			--	--	--	--		121083	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2282	10063,00	--	22963766	--	22963766	--	24800867
		СП - 89%			--	--	--	--		1837101	
11	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	608	1712,00	--	1040896	--	1040896	--	1124168
		СП - 89%			--	--	--	--		83272	
12	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	233,75	27896,00	--	6520690	--	6520690	--	7042345
		СП - 89%			--	--	--	--		521655	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				595385				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1996090			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					505707			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						30561604		
		Перевозка грузов	Тенге				1513531				
	Накладные расходы		Тенге							429307	
	Сметная прибыль		Тенге							2767287	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								37358375
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I									
20	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	480	11,24	11,24	5395	5395	--	930	6831
		НР - 72%; СП - 89%			--	2,69	--	1291		506	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	192	121,26	99,14	23282	19035	1632	5095	30648
		НР - 72%; СП - 89%			13,62	23,24	2615	4462		2270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 19,2	85,00				1632		
22	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	192	89,72	89,72	17226	17227	--	3550	22438
		НР - 72%; СП - 89%			--	25,68	--	4931		1662	
23	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	192	12,95	12,95	2486	2486	--	737	3481

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 22%; СП - 8%				--	5,33	--	1023		258	
25	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	103		10063,00	--	1036489	--	1036489	--	1119408
		СП - 8%				--	--	--	--		82919	
26	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	28		1712,00	--	47936	--	47936	--	51771
		СП - 8%				--	--	--	--		3835	
27	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	10,5		27896,00	--	292908	--	292908	--	316341
		СП - 8%				--	--	--	--		23433	
		Призмы										
36	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	16,8		2514,27	2198,07	42240	36927	101	14865	61673
		НР - 108%; СП - 8%				310,25	509,01	5212	8551		4568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,176	85,00				100		
37	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,32		11000,00	--	212520	--	212520	--	229522
		СП - 8%				--	--	--	--		17002	
		Водопропускные трубы										
38	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,044		2801544,77	1289924,77	123268	56757	5662	79396	218877
		НР - 99%; СП - 8%				1382931,24	439749,13	60849	19349		16213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	3,08	962,00				2963		
38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00616	278998,00				1719		
39	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	44		44916,00	--	1976304	--	1976304	--	2134408
		СП - 8%				--	--	--	--		158104	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					91359				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						562081			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						79548			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							5503963		
	Накладные расходы		Тенге								171301	
	Сметная прибыль		Тенге								506295	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									4195398

РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров тип I

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	307		77,92	77,92	23921	23921	--	4841	31063
		НР - 72%; СП - 28%				--	21,90	--	6723		2301	
41	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	766,4		89,72	89,72	68761	68761	--	14170	89566
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,68	--	19681		6635	
42	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	766,4		12,95	12,95	9925	9925	--	2941	13895
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,33	--	4085		1029	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	169,9		13937,61	1451,65	2368000	246635	2086849	100176	2665630
		НР - 108%; СП - 8%				203,15	342,79	34516	58240		197454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	207,278	10063,00				2085839		
10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	11,893	85,00				1011		
44	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1916		2624,81	339,94	5029143	651325	4285325	312573	5769053
		НР - 108%; СП - 8%				48,27	102,78	92493	196926		427337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,189	362,124	10840,00				3925424		
44.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	57,48	85,00				4886		
45	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1916		-748,95	-66,03	-1434988	-126513	-1308475	-43331	-1596584
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,94	--	-40121		-118266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,063	120,708	-10840,00				-1308475		
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5328		200442,10	3032,30	307238	4648	302590	2186	334178
		НР - 108%; СП - 8%				--	1320,43	--	2024		24754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,578784	191660,00				302590		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1916		2880,08	249,79	5518229	478597	4978190	136237	6106823
		НР - 108%; СП - 8%				32,07	33,77	61442	64703		452357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	187,0016	26599,00				4974056		
47.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,020693	191660,00				3966		
47.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,916	85,00				163		
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	178,78		2370,94	--	423876	--	--	305191	787392
		НР - 72%; СП - 8%				2370,94	--	423876	--		58325	
49	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	45		13724,62	1501,45	617608	67565	498692	72118	744904
		НР - 93%; СП - 8%				1141,12	582,13	51351	26196		55178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	49,5	10063,00				498119		
50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	2554		3492,80	43,79	8920611	111839	6018681	3061183	12940337
		НР - 108%; СП - 8%				1092,44	17,36	2790091	44337		958543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,05074	129,58996	42991,00				5571202		
51	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	40,864		66511,00	--	2717906	--	2717906	--	2935338
		СП - 8%				--	--	--	--		217432	
52	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	485,78		266,23	255,91	129331	124316	--	24449	166083
		НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	5015	28943		12302	
53	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	4250,575		55,00	--	233782	--		--	252485
		СП - 8%				--	--	--	--		18703	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					24933343	1661019	98647941	6077167	31240163
								3458784	411737	--	9942277	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					24933343				
Материалы			Тенге					16363734				
Всего заработная плата			Тенге						3870521			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2717906				
Местные материалы			Тенге					498118				
Транспортные расходы			Тенге					233782				
		Накладные расходы	Тенге					3992734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2314084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31240161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2648
		Сметная заработная плата	Тенге					3870521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31240161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2648
		Сметная заработная плата	Тенге					3870521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								72793936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1209062				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8797128			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2614118			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24226212		
		- Перевозка грузов	тенге				13387500				
		- Накладные расходы	тенге							3304927	
		- Сметная прибыль	тенге							4073937	
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**		1,04%						757057
		Итого с Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								73550993
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		2%						1471020
		Итого с Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								75022013
		НДС 12 %	**Тенге**		12%						9002642
		Итого с НДС 12 %	**Тенге**								84024654

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Grand Asia Cleaning service"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жаханов Б. К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технический надзора

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ишанбеков Б.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)