Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"27"сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс» Юридический адрес: Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, улица Есет-Батыра, дом 22**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Азизова Рахиб Хазайыроглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
по объекту **« Реконструкция автодорог 6 улиц г.Хромтау Хромтауского районам »**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» ул.Спортивная, 2. тел.21943. Руководитель Сарбаев Арман Ерболатулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Информстройсервис»**
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Иншаб »**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Хромтауский районный жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 27.09.2018г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дорог	км	1,920		1,920	
Протяженность дорога ул.Байтурсынова	км	0,186		0,186	
Протяженность дорога ул. Конева	км	0,509		0,509	
Протяженность дорога ул. Абая	км	0,204		0,204	
Протяженность дорога	км	0,143		0,143	

...ангазина				
Протяженность дорога ул. Панфилова	км	0,215	0,215	
Протяженность дорога ул. Асанова	км	0,663	0,663	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Общее протяжение участка строительства 1,920 км. –фрезерование покрытия толщиной 50 мм, подгрунтовка существующего покрытия жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонный смеси тип Б, марки 2 толщиной 60 мм., Устройство дорожной одежды на основании проезжей части тип 2; - Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 150 мм. –Устройство основания из фракционного щебня фр. 40-70 мм, уложенного методом расклинцовки толщиной 200 мм, подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2, -Устройство нижнего слоя покрытия пористой крупнозернистой асфальтобетонной марки 2, толщиной 60 мм., -Под грунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2, -Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б , марка 2, толщиной 40 мм. Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси , на спланированное и уплотненное земляное полотно автотранспортом доставляется песчано-гравийная смесь .Расход материала на 1 м3 смеси подстилающего слоя ; - песчано-гравийная смесь 1,22м3,вода -0,07 м3, распределение смеси производится на проектную ширину толщиной 10 см. Уплотнение производится катками пневмошинных , начиная от обочин с приближением к оси дороги и перекрытием на 1/3. Число проходов катка по одному следу должно быть определенно опытным уплотнением , но не менее 18-20 проходов по одному следу , Признаком окончательного уплотнения подстилающего слоя является отсутствие следа прохода заднего вальца тяжелого катка . Устройство основания из фракционного щебня , уложенного методом расклинцовки , Щебень фр. 40-70 мм. Распределяют за несколько проходов до обеспечения необходимой ровности и равномерности слоя основания ,

расклинцовки заключается в заполнении пустот между зернами крупной фракции (40-70мм) зернами щебня мелкой фракции (10-20 мм) . Мелкую фракцию щебня также уплотнят катками в несколько этапов , Устройство покрытия из горячего асфальтобетона . Перед устройством слоя покрытия производится под грунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2. Покрытие из горячего асфальтобетона рекомендуется устраивать в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +5 гр. Весной и осенью +10 гр. Укладка асфальтобетона смесей производится асфальт укладчиком на всю ширину. Асфальтобетонную смесь уплотняют гладко вальцевыми катками массой 10-13 тн (8-10 проходов) ..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: 7 месяцев;
фактически: 5 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Бабэк Курылыс»** в лице **АзизовА Р.Х**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Реконструкция автодорог 6 улиц г.Хромтау Хромтауского районам»** **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс»**

в лице **Азизова Р.Х**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,Место печати (при наличии)