Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Смагулова Лаура Маратовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к нежилому помещению**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пристройки к нежилому помещению**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **02.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 года (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	14,7555	237,34 0,00	237,34 57,50	3502,00 0,00	3502,00 848,00		611,00 329,00	4442,00	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,6395	2291,63 2291,63	0,00 0,00	3757,00 3757,00	0,00 0,00		2705,00 517,00	6979,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м³ грунта	6,265	1184,71 1184,71	0,00 0,00	7422,00 7422,00	0,00 0,00		5344,00 1021,00	13787,00	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	6,265	1440,00		9022,00		9022,00	722,00	9744,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /подсыпка под полы/	м³ грунта	3,845	1184,71 1184,71	0,00 0,00	4555,00 4555,00	0,00 0,00		3280,00 627,00	8462,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					28258,00 15734,00	3502,00 848,00	9022,00 0,00	11940,00 3216,00	43414,00	
			Раздел 2: Фундаменты (АС-13)										
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	6,285	4316,76 1199,13	1531,38 612,05	27131,00 7537,00	9625,00 3847,00	9970,00	10586,00 3017,00	40734,00	
7	7	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,5	4743,24 2226,86	2516,38 984,31	26088,00 12248,00	13840,00 5414,00		20840,00 3754,00	50682,00	
8	8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	3251,97 1464,28	1787,69 692,66	26016,00 11714,00	14301,00 5541,00		20362,00 3710,00	50088,00	
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	7,0365	38830,00		273227,00		273227,00	21858,00	295085,00	
10	10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м³	0,055	34595,14 4820,51	2099,29 456,10	1903,00 265,00	115,00 25,00	1522,00	264,00 173,00	2340,00	
11	11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,455	52001,68 14917,57	7353,91 1455,17	127664,00 36623,00	18053,00 3572,00	72988,00	36578,00 13139,00	177381,00	
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07507	349794,00		26259,00		26259,00	2101,00	28360,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020025	376202,00		7533,00		7533,00	603,00	8136,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		8.72	2279,68	6.71	19879,00	58.00	18243,00	1480,00	23068,00	
				м² поверхности		180.91	1,63	1578.00	14,00		1709,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты (АС-13)					535700.00	55992,00	409742.00	90110,00	675874.00	
								69965,00	18413.00	0,00	50064.00		
			Раздел 3: Стены, перегородки										
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/		35	43869,79	4158,73	1535443,00	145555,00	1167323,00	235663,00	1912794,00	
				м³ кладки		6358.97	881,07	222564.00	30837,00		141688,00		
16	16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,13568	103644,79	3540,99	14063,00	481,00		12768,00	28977,00	
				т металлических изделий		100103,80	1081.32	13582,00	147.00		2146.00		
17	17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0.00986	455717,00		4493.00		4493,00		4852.00	
				т							359.00		
18	18	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,12582	353220,00		44442.00		44442.00		47997,00	
				т							3555,00		
			Итого по разделу 3: Стены, перегородки					1598441.00	146036,00	1216258.00	248431,00	1994620.00	
								236146,00	30984,00	0,00	147748,00		
			ИТОГО по акту					2162399.00	205530,00	1635022.00	350481,00	2713908.00	
								321845,00	50245.00	0,00	201028,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%									54 278	
			Сметная прибыль 5%									135 695	
			ИТОГО									2 903 882	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									58 078	
			ИТОГО									2 961 959	
			Скидка подрядчика, К=0,837087936478105									2 479 420	
			НДС, 12 %									297 530	
			Итого к оплате с НДС									**2 776 951**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Ремпроект"

Принял (Заказчик)

Смагулова Лаура Маратовна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Смагулова Л. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

Сисенбеков К.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сарсенбаев К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)