Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Эдем», г. Астана, улица Пушкина 53
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Манжановой И.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство новых РП, ТП в городе Астане. II очередь» С реконструкцией РП-18,29,34,40,50,51; ТП-25,151,308,393,394,567,1060; КТП-53,597,614,636,701,752,779,922,924,926, 1009,1225,1937,1939) (Лот №1 - С реконструкцией РП-13,16; ТП-570,524,547,354,529,538,364, 517,74,386,320,130,396,312,390,537,514,501,124,503,523,746,357)
по объекту наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики города Астаны», в лице
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

руководителя Жапаева Б.Б.

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: Филиал АО «Электромонтаж»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Turan Project»
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена РГП «Госэкспертиза» заключение № 03-0116/15 от 27 апреля 2015 года;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РП-13					
КСО2-10	комплект	9		9	

ТП-390					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТП-537					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТМГ-630	комплект	1		1	
ТП-514					
КСО2-10	комплект	6		6	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТП-501					
КСО-3М	комплект	6		6	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТП-124					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТП-503					
КСО-366	комплект	10		10	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТП-523					
КСО2-10	комплект	6		6	
ЩО-70	комплект	10		10	
ТМГ-1000	комплект	2		2	
РП-16					
ЩО-70	комплект	9		9	
ТП-746					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	5		5	
ТП-357					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТП-538					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	10		10	
ТМГ-400	комплект	2		2	
ТП-364					
КСО-3М	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТМГ-400	комплект	2		2	
ТП-517					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТП-74					
КСО-366	комплект	10		10	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТП-386					

КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	10		10	
ТП-320					
КСО-366	комплект	10		10	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТМГ-400	комплект	1		1	
ТП-130					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	7		7	
ТМГ-400	комплект	2		2	
ТП-396					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТМГ-400	комплект	2		2	
ТП-312					
КСО-366	комплект	6		6	
ЩО-70	комплект	10		10	
ТМГ-400	комплект	2		2	
ТП-570					
КСО-366	комплект	10		10	
ЩО-70	комплект	10		10	
ТМГ-630	комплект	2		2	
ТП-524					
КСО-366	комплект	8		8	
ЩО-70	комплект	9		9	
ТП-547					
КСО-366	комплект	10		10	
ЩО-70	комплект	9		9	
ТМГ-400	комплект	2		2	
ТП-354					
КСО-366	комплект	10		10	
ЩО-70	комплект	8		8	
ТП-529					
ЩО-70	комплект	8		8	
ТМГ-400	комплект	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: силовые трансформаторы ТМГ-400 кВА – 15 шт, ТМГ-630 кВА – 3 шт., ТМГ-1000 кВА – 2 шт., камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-366 – 154 комплекта, КСО2-10 – 21 комплект, КСО-3М – 14 комплектов, вакуумные выключатели ВВ-АЕ-1250А – 14 шт., шкаф УТМ-64 М (телемеханика) – 25 комплектов, шкаф АСКУЭ УТМ-64 – 25 комплектов, щит распределительный 0,4 кВ – 187 комплектов, муфты концевые 10кВ "РАЙХЕМ" GUST 12/70-120 – 92 шт., муфты концевые 10кВ "РАЙХЕМ" GUST 12/150-240/800L12 – 78 шт., муфты концевые 0,4кВ "РАЙХЕМ" ЕРКТ-0047-L12 CEE01 – 222 шт., кабель на напряжение 10000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 3х70 мм2 – 575 м., шина медная МТ-80х8 – 705 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.12.2015 год;

месяц, год

окончание работ 30.12.2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 20

по норме или по проекту организации строительства 20 месяцев;
фактически 24 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжения и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

- АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»,
Первый заместитель Председателя Правления по производству Менкин С.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись, дата _____ М.П.

Подрядчики (генеральные подрядчики) считают объект:
«Строительство новых РП, ТП в городе Астане. II очередь» С реконструкцией РП-18,29,34,40,50,51; ТП-25,151,308,393,394,567,1060; КТП-53,597,614,636,701,752,779,922,924,926, 1009,1225,1937,1939) (Лот №1 - С реконструкцией РП-13,16; ТП-570,524,547,354,529,538,364, 517,74,386,320,130,396,312,390,537,514,501,124,503,523,746,357)
наименование и местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантируют качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимают на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по их вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Эдем», генеральный директор Манжанова И.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата_____ М.П.