Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, крыши и окон школы №57 в г.Астана
Договор: №505/2 от 05.07.2023 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	425 601,00	380 001,00						45 600,00	**425 601,00**
Итоге к оплате									**425 601,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байысбаев Ж. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: Капитальный ремонт кровли, крыши и окон школы №57 в г.Астана

Договор: № 505/2 от 05.07.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Стропила. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**0,36**		**232756,77**	**1552,87**	**83792**	**559**	**65599**	**12865**	**104390**
		НР - 72%; СП - 8%				**48982,85**	**651,01**	**17634**	**234**		**7733**	
2	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,36**		**12338,82**	**119,99**	**4442**	**43**	**3744**	**487**	**5323**
		НР - 72%; СП - 8%				**1820,41**	**56,89**	**655**	**20**		**394**	
3	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м²**	**33**		**2063,06**	**18,32**	**68081**	**604**	**56597**	**8085**	**82259**
		НР - 72%; СП - 8%				**329,69**	**10,59**	**10880**	**349**		**6093**	
4	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**33**		**432,18**	**5,57**	**14262**	**184**	**11803**	**1701**	**17240**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,95**	**2,64**	**2275**	**87**		**1277**	

1	2	3	4	2							
				5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м^2 кровли	33	1521,47	41,37	50209	1365	2726	33626	90541
					1397,52	17,70	46118	584		6707	
					Ограждение кровли (237,6 мп)						
6	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,25 К=1,15	**Кровли. Ограждение перилами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	46	198,53	46,39	9132	2134	423	5204	15483
					142,94	14,18	6575	652		1147	
7	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**									
		СП - 8%	т	0,21	1139868,00	--	239372	--	239372	--	258522
					--	--	--	--		19150	
8	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**									
		СП - 8%	т	0,21	24882,00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				474515	4889	385489	61968	579401
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				84137	1926	--	42919	
		Материалы	Тенге				469290				
		Всего заработная плата	Тенге				140891				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					86063			
		Накладные расходы	Тенге				239372				
		Сметная прибыль	Тенге				61968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42501				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				573759				
		Сметная прибыль	Тенге				5225				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				579402				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					86063			
		Временнын здания - 0,9%	**Тенге**								579402,00
		ИТОГО:	**Тенге**								5215,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								584617,00
		НДС-12%	**Тенге**								380001,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								45600,00
											425601,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байысбаев Ж. К.**