Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABA-MED", БИН 190740016981, Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жанкожа Батыр, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жанкожа Батыр, д. 25, кв.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Жанкожа Батыр, д. 25, кв.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Газоснабжение внутреннее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 Газоснабжение внутреннее									
1	1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	33 665,0 12 526,0	23,0 0,0	33 665,0 12 526,0	23,0 0,0	21 116,0		33 665,0
2	2	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	35 776,0 28 608,0	1 024,0 208,0	6 144,0		35 776,0
3	3		Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-25 (СН4+СО)	шт.	1	35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0
4	4	242-209-5903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	34 020,0		102 060,0		102 060,0		102 060,0
5	5	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	3 064,0 2 984,0	53,0 9,0	16 546,0 16 114,0	287,0 49,0	146,0		16 546,0
6	6	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	5	829,0		4 145,0		4 145,0		4 145,0
7	7	241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,4	1 311,0		524,0		524,0		524,0
8	8	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001659	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	5 679,0 3 408,0	2 023,0 499,0	248,0		5 679,0
9	9	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	7	226,0		1 582,0		1 582,0		1 582,0
10	10	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	1 252,0		1 252,0		1 252,0		1 252,0
11	11	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	1	1 329,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0
12	12	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2 819,0		14 095,0		14 095,0		14 095,0
			ИТОГО по разделу									**251 653,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			06-01 Газоснабжение наружнее									
1	1	6123-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из стальных труб диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0054	2 695 161,0 2 032 172,0	627 726,0 162 205,0	14 553,9 10 973,7	3 389,7 875,9			14 554
2	2	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,4	829,0		4 477		4 476,6		4 476,6
3	3	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	33 667,0 30 029,0	2 850,0 0,0	67 334,0 60 058,0	5 700,0 0,0			67 334,0
4	4	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка	т фасонных частей	0,003	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	10 268,3 6 163,0	3 656,8 901,6			10 268,0
5	5	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	6	226,0		1 356		1 356,0		1 356,0
6	6	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2 819,0		5 638		5 638,0		5 638,0
7	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,008	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	6 972,3 6 972,3	0,0 0,0			6 972,0
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,48	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	1 732,3 1 732,3	0,0 0,0			1 732,0
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,144	9 405,0 5 084,0	2 569,0 485,0	1 354,0 732,0	370,0 70,0			1 354,0
10	10	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14688	30 236,0		4 441		4 441,1		4 441,1
11	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,384	30 034,0 22 046,0	2 726,0 535,0	11 533,1 8 465,7	1 046,8 205,4			11 533,0
12	12	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,39168	30 702,0		12 025,0		12 025,0		12 025,0
13	13	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04148	290 378,0 286 641,0	3 737,0 1 135,0	12 045,0 11 890,0	155,0 47,0			12 045,0
14	14	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03392	413 578,0		14 029		14 028,6		14 028,6
15	15	*РСНБ РК 2022*	РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00756	298 633,0		2 258		2 257,7		2 257,7
16	16	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00352	78 383,0 75 948,0	2 435,0 650,0	275,9 267,3	8,6 2,3			276,0
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	327 343,0		1 152		1 152,2		1 152,2
18	18	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,21676	389 866,0 363 738,0	11 277,0 848,0	84 507,4 78 843,8	2 444,4 183,8			84 507,0
19	19	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		0,82	5 249,0		4 304		4 304,2		4 304,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	м т	0,05416	413 578,0		22 399		22 399,4		22 399,4
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01952	327 343,0		6 390		6 389,7		6 389,7
22	22	214-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	0,13268	435 125,0		57 732		57 732,4		57 732,4
			ИТОГО по разделу									**346 775,7**
			ИТОГО по акту									**598 428,7**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадлчные работы) 6,3%									41387,00
			Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом									**639815,70**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									50268,01
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**690083,71**
			Сметная прибыль 5%									**34916,00**
			Итого со сметной прибылью									**724999,71**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									28692,00
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**753691,71**
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,092									**823031,34**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**98763,76**
			ИТОГО									**921795,11**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АРА-MED", БИН 190740016981
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Батимов Г.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС" БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Элденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаГазСтрой" БИН 210640021443
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)