Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Таукелов Нурлыбек Калыбекович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомойки и магазина**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомойки и магазина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 от 14.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024 года (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы АС-48										
1	1	6101-0104-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	7,674975	136,0 0,0	136,0 33,0	1 044,0 0,0	1 044,0 253,0			1 044,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м³ грунта	2,558325	12 544,0 12 544,0	0,0 0,0	32 092,0 32 092,0	0,0 0,0			32 092,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы АС-48					**33 136,0** **32 092,0**	**1 044,0** **253,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**33 136,0**	
			Раздел 2: Фундамент АС-46										
3	3	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	6,55	64 931,0 19 325,0	5 003,0 939,0	425 298,0 126 579,0	32 769,0 6 150,0	265 949,0		425 298,0	
4	4	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,24	41 926,0 5 724,0	2 841,0 547,0	51 988,0 7 098,0	3 523,0 678,0	41 367,0		51 988,0	
5	5	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38	291 548,0		110 788,0		110 788,0		110 788,0	
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1633	347 145,0		56 689,0		56 689,0		56 689,0	
7	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01602	291 548,0		4 671,0		4 671,0		4 671,0	
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01602	347 145,0		5 561,0		5 561,0		5 561,0	
9	9	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,4	61 020,0 20 153,0	1 791,0 521,0	85 428,0 28 214,0	2 507,0 729,0	54 707,0		85 428,0	
10	10	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08777	317 666,0		27 882,0		27 882,0		27 882,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент АС-46					**768 305,0** **161 891,0**	**38 799,0** **7 557,0**	**567 614,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**768 305,0**	
			Раздел 3: Кладка стены и перегородки										
11	11	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	28	26 066,0 13 787,0	5 783,0 1 115,0	729 848,0 386 036,0	161 924,0 31 220,0	181 888,0		729 848,0	
			Итого по разделу 3: Кладка стены и перегородки					**729 848,0** **386 036,0**	**161 924,0** **31 220,0**	**181 888,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**729 848,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Перемычка монол. АС-19										
12	12	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0045	1 106 263,0 1 102 147,0	4 116,0 1 279,0	4 978,0 4 960,0	19,0 6,0			4 978,0	
13	13	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	374 151,0		1 684,0		1 684,0		1 684,0	
14	14	6103-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,21	143 558,0 67 697,0	10 914,0 2 034,0	30 147,0 14 216,0	2 292,0 427,0	13 639,0		30 147,0	
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01848	292 993,0		5 415,0		5 415,0		5 415,0	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00966	347 145,0		3 353,0		3 353,0		3 353,0	
			Итого по разделу 4: Перемычка монол. АС-19					45 577,0 19 176,0	2 311,0 433,0	24 091,0 0,0	0,0 0,0	45 577,0	
			Раздел 5: Перекрытия АС-25										
17	17	1110-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из горбыля. Устройство	$м^2$ перекрытия	137	10 587,0 8 612,0	577,0 176,0	1 450 419,0 1 179 844,0	79 049,0 24 112,0	191 526,0		1 450 419,0	
18	18	215-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м, сорт 1	$м^3$	3,1	122 915,0		381 036,0		381 036,0		381 036,0	
			Итого по разделу 5: Перекрытия АС-25					1 831 455,0 1 179 844,0	79 049,0 24 112,0	572 562,0 0,0	0,0 0,0	1 831 455,0	
			Раздел 6: Фасад/АС-8/										
19	19	6112-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	69,92	4 167,0 3 468,0	129,0 57,0	291 357,0 242 483,0	9 019,0 3 985,0	39 854,0		291 357,0	
			Итого по разделу 6: Фасад/АС-8/					291 357,0 242 483,0	9 019,0 3 985,0	39 854,0 0,0	0,0 0,0	291 357,0	
			Раздел 7: Полы/АС-14/										
20	20	6109-0306-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	114,84	6 122,0 4 522,0	402,0 129,0	703 050,0 519 306,0	46 165,0 14 814,0	137 578,0		703 050,0	
21	21	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	$м^2$	117,1368	3 266,0		382 569,0		382 569,0		382 569,0	
22	22	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,1872	55 465,0 15 957,0	15,0 0,0	509 568,0 146 600,0	138,0 0,0	362 830,0		509 568,0	
23	23	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,3208	26 857,0 14 126,0	5 234,0 1 569,0	142 901,0 75 162,0	27 849,0 8 348,0	39 890,0		142 901,0	
24	24	6109-0401-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	167,6	4 876,0 1 179,0	33,0 10,0	817 218,0 197 600,0	5 531,0 1 676,0	614 086,0		817 218,0	
25	25	6109-0306-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	15,28	6 045,0 5 237,0	218,0 73,0	92 368,0 80 021,0	3 331,0 1 115,0	9 015,0		92 368,0	
26	26	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	15,5856	1 416,0		22 069,0		22 069,0		22 069,0	
27	27	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,2224	55 465,0 15 957,0	15,0 0,0	67 800,0 19 506,0	18,0 0,0	48 276,0		67 800,0	
28	28	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		15,28	5 753,0	176,0	87 906,0	2 689,0	41 241,0		87 906,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		2 878,0	26,0	43 976,0	397,0				
29	29	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		15,28	3 400,0	90,0	51 952,0	1 375,0	24 035,0		51 952,0	
				м² изолируемой поверхности		1 737,0	14,0	26 541,0	214,0				
30	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		15,28	2 196,0	85,0	33 555,0	1 298,0	9 794,0		33 555,0	
				м² стяжки		1 470,0	30,0	22 462,0	458,0				
31	31	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		15,28	384,0	28,0	5 868,0	428,0	4 890,0		5 868,0	
				м² стяжки		36,0	10,0	550,0	153,0				
32	32	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,9168	26 857,0	5 234,0	24 622,0	4 798,0	6 874,0		24 622,0	
				м³ подстилающего слоя		14 126,0	1 569,0	12 951,0	1 438,0				
33	33	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		36,2	4 876,0	33,0	176 511,0	1 195,0	132 637,0		176 511,0	
				м		1 179,0	10,0	42 680,0	362,0				
			Итого по разделу 7: Полы/АС-14/					3 117 957,0	94 815,0	1 835 784,0	0,0	3 117 957,0	
								1 187 355,0	28 975,0	0,0	0,0		
			Раздел 8: Проемы АС-15										
34	34	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах		11,13	11 438,0	152,0	127 305,0	1 692,0	15 871,0		127 305,0	
				м²		9 860,0	48,0	109 742,0	534,0				
35	35	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		11,13	70 068,0		779 857,0		779 857,0		779 857,0	
				м²									
36	36	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих		0,65	12 095,0	544,0	7 862,0	354,0	2 775,0		7 862,0	
				м²		7 282,0	184,0	4 733,0	120,0				
37	37	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		0,65	37 698,0		24 504,0		24 504,0		24 504,0	
				м²									
38	38	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		15,75	8 045,0	553,0	126 709,0	8 710,0	50 242,0		126 709,0	
				м²		4 302,0	187,0	67 756,0	2 945,0				
39	39	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		15,75	54 922,0		865 022,0		865 022,0		865 022,0	
				м²									
40	40	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		9,9	4 372,0	16,0	43 283,0	159,0	33 373,0		43 283,0	
				м		985,0	5,0	9 752,0	50,0				
41	41	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99		9,9	2 664,0		26 374,0		26 374,0		26 374,0	
				м									
42	42	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		10,4	3 385,0	10,0	35 204,0	104,0	14 934,0		35 204,0	
				м		1 939,0	2,0	20 166,0	21,0				
			Итого по разделу 8: Проемы АС-15					2 036 120,0	11 019,0	1 812 952,0	0,0	2 036 120,0	
								212 149,0	3 670,0	0,0	0,0		
			Раздел 9: Внутренняя отделка/АС-16/										
43	43	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		133,37	2 621,0	12,0	349 563,0	1 600,0	47 480,0		349 563,0	
				м² отделываемой поверхности		2 253,0	3,0	300 483,0	400,0				
44	44	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготавленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		133,37	1 559,0	10,0	207 924,0	1 334,0	28 808,0		207 924,0	
				м² окрашиваемой поверхности		1 333,0	3,0	177 782,0	400,0				
45	45	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		300,57	5 000,0	306,0	1 502 850,0	91 974,0	188 157,0		1 502 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		4 068,0	132,0	1 222 719,0	39 675,0				
46	46	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	108,6	4 172,0 3 392,0	292,0 127,0	453 079,0 368 371,0	31 711,0 13 792,0	52 997,0		453 079,0	
47	47	6112-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	585,78	864,0 707,0	8,0 2,0	506 114,0 414 146,0	4 687,0 1 172,0	87 281,0		506 114,0	
48	48	6112-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	11,52	10 913,0 7 786,0	45,0 15,0	125 718,0 89 695,0	519,0 173,0	35 505,0		125 718,0	
49	49	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	59,78	209,0 192,0	3,0 1,0	12 494,0 11 478,0	180,0 60,0	837,0		12 494,0	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка/АС-16/					3 157 742,0 2 584 674,0	132 005,0 55 672,0	441 065,0 0,0	0,0 0,0	3 157 742,0	
			Раздел 10: КРОВЛЯ/АС-38/										
50	50	6107-0101-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,56	267 730,0 108 445,0	2 304,0 661,0	417 659,0 169 174,0	3 594,0 1 031,0	244 890,0		417 659,0	
51	51	6107-0101-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	90 639,0 83 555,0	4 119,0 1 279,0	18 128,0 16 711,0	824,0 256,0	593,0		18 128,0	
52	52	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,76	15 441,0 4 031,0	183,0 58,0	27 176,0 7 095,0	322,0 102,0	19 760,0		27 176,0	
53	53	6110-0101-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	134,5	7 510,0 5 039,0	54,0 10,0	1 010 095,0 677 746,0	7 263,0 1 345,0	325 086,0		1 010 095,0	
54	54	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,39	108 929,0		151 411,0		151 411,0		151 411,0	
55	55	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	148,757	3 027,0		450 287,0		450 287,0		450 287,0	
56	56	6107-0115-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	134,5	547,0 153,0	8,0 3,0	73 572,0 20 578,0	1 077,0 404,0	51 917,0		73 572,0	
57	57	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	15	264,0		3 960,0		3 960,0		3 960,0	
58	58	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000945	321 887,0		304,0		304,0		304,0	
59	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06571	315 987,0		20 764,0		20 764,0		20 764,0	
60	60	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	134,5	2 089,0 900,0	59,0 9,0	280 970,0 121 050,0	7 936,0 1 211,0	151 985,0		280 970,0	
61	61	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	$м^2$	147,95	307,0		45 421,0		45 421,0		45 421,0	
			Итого по разделу 10: КРОВЛЯ/АС-38/					2 499 747,0 1 012 354,0	21 016,0 4 349,0	1 466 378,0 0,0	0,0 0,0	2 499 747,0	
			Раздел 11: Крыльцо и пандус										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	1106-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	1,1	51 537,0 14 332,0	1 418,0 412,0	56 691,0 15 765,0	1 560,0 453,0	39 366,0		56 691,0	
63	63	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02649	310 726,0		8 231,0		8 231,0		8 231,0	
64	64	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	3 049,0 2 433,0	247,0 77,0	9 147,0 7 299,0	741,0 231,0	1 107,0		9 147,0	
65	65	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0579	1 145 627,0		66 332,0		66 332,0		66 332,0	
66	66	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки, трубы стальные, диаметром от 80 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,5633	2 059,0 1 857,0	4,0 1,0	3 219,0 2 903,0	7,0 2,0	310,0		3 219,0	
			Итого по разделу 11: Крыльцо и пандус					143 620,0 25 967,0	2 308,0 686,0	115 346,0 0,0	0,0 0,0	143 620,0	
			ИТОГО по акту					14 654 864,0 7 044 021,0	553 309,0 160 912,0	7 057 534,0 0,0	0,0 0,0	13 654 864,0	

		Итого по акту										13 654 864,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%									273 097	
			Сметная прибыль 5%									682 743	
			ИТОГО									14 610 704	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									292 214	
			ИТОГО									14 902 919	
			Скидка подрядчика, К=0,7009652856010 31									10 446 429	
			НДС, 12 %									1 253 571	
			Итого к оплате с НДС									**11 700 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "IDD Шайман групп"

Принял (Заказчик)

Тауекелов Нурлыбек Калыбекович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тауекелов Н. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

Сисенбеков К.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Макаш Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)