ФОРМА 3КС

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 290 мест в с.Сагиз Кызылкогинского р/на Атырауской области"

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"

Подпрограмма 000

Специфика 431 " Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Адрес: город Актобе 12 микрорайон д.6-В

БИН 050140011681

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ219260101139217000

Полная сметная стоимость: 636 516 352 тенге

Лимит финансирования на 2018 год: 391 726 352 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Выполнено в 2016 году на сумму 27 000 000 тенге, в т.ч. НДС - 2 892 857,14 тг.

Выполнено в 2017 году на сумму 217 800 000 тенге, в т.ч. НДС - 23 335 714,29 тг.

Выполнено в 2018 году на сумму 391 726 352,00 тенге, в т.ч. НДС - 41 970 680,57 тг.

а) с начала года: 391 726 352,00 тенге, в т.ч. НДС - 41 970 680,57 тг.

б) за отчетный месяц 32 726 352,00 тенге, в т.ч. НДС - 3 506 394,86 тг.

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		118	28.09.2016 г.	10	25.04.2018 г.				

Специфика	Наименование и вид выполняемых работ	Ед изм	Стоимость ед работ	Аванс			Ранее активированная сумма	Сумма факт.расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за вып. объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ в текущие цены (тенге)
				Сумма аванса (в тенге)	Сумма погашения (в тенге)	Остаток (в тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке: СМР на "Строительство детского сада на 290 мест в с.Сагиз Кызылкогинского р/на Атырауской области"	тенге	636 516 352					391 726 352,00		32 726 352,00	32 726 352,00
	Итого:	тенге						391 726 352,00		32 726 352,00	32 726 352,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Атырауской области"

_____ **Аманов М.Х.**

Подрядчик:

ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №118 от 28 сентября 2016 г. допсоглашение № 10 от 25.04.2018 г.
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы на СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 290 МЕСТ В С.САГЫЗ, КЫЗЫЛКОГИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 13.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
471	Е0115-167-6	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ	66,315	246,76	2,10	16364	139	9221	0,73	48
		М2		131,63	0,79	8729	52	105	--	0
472	Е0115-167-8	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ГВЛ	933,79	181,87	2,10	169828	1961	93871	0,53	493
		М2		94,95	0,79	88663	738	105	--	4
473	Е0115-180-7	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН	325,75	372,09	2,33	121208	759	38472	0,63	204
		М2		111,60	0,88	36354	287	105	--	1
474	Е0115-169-5	ТРЕТЬЯ ШПАКЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО СБОРНЫМ ШТУКАТУРКЕ И КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ	3777,03	37,86	0,05	142998	189	76105	0,11	412
		М2		19,17	0,02	72406	76	105	--	--
475	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ОБЛИЦОВКА СТЕН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫХ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1189,02715	1146,56	4,62	1363291	5493	351661	1,66	1974
		М2		281,24	3,14	334402	3734	104	0,02	24
476	Е0115-251-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ОКЛЕЙКА СТЕН ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБОЯМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	87,31	163,44	0,62	14270	54	6789	0,42	37
		м2		73,80	0,25	6443	22	105	--	--

477	Е0115-251-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ОКЛЕЙКА СТЕН ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБОЯМИ ПО ГВЛ	23,14	106,09	0,59	2455	14	1269	0,30	7
		м2		51,98	0,23	1203	5	105	--	--
478	Е0115-165-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ	459	173,10	1,88	79453	863	38084	0,47	215
		М2		78,30	0,72	35940	330	105	--	2
479	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	928,61	9,90	0,12	9191	111	6630	0,04	41
		М2		6,75	0,05	6268	46	105	--	--
480	Е0110-7-3	УСТРОЙСТВО ПОРУЧНЯ ИЗ ДОСКИ ШЛИФОВАННОЙ	34	541,36	4,32	18406	147	5024	0,75	26
		м2		121,50	1,64	4131	56	120	0,01	--
481	СЦ1Ч.2	ОБЛИЦОВКА ПОРУЧНЯ ШПОНОМ	34	616,00	--	20944	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
482	Е0115-177-1	ПОКРЫТИЕ ПОРУЧНЯ БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ	34	122,43	--	4163	--	387	0,06	2
		м2		10,85	--	369	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1962571**				
		Накладные расходы -	тенге			627512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			155405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**			**2 745 488**				
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		**2-1-5**				
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
41	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	9126,62	39,24	100393	432	5671	2,22	24
		комплект		387,00	15,75	4257	173	128	0,07	1
42	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (ДЕТСКИЕ)	32	7046,62	39,24	225492	1256	16497	2,22	71
		комплект		387,00	15,75	12384	504	128	0,07	2
43	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	65	460,28	21,53	29918	1399	29578	1,95	127
		комплект		346,50	9,00	22523	585	128	0,04	3
44	С131101-68	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, БУТЫЛОЧНЫМЛАТУННЫМ СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ДЕТСКИЙ	50	5220,00	--	261000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

45	С131101-70	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х500Х150 ММ	15	5470,00	--	82050	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	4	12095,38	47,75	48382	191	1417	1,55	6
		комплект		258,75	18,00	1035	72	128	0,09	--
47	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	12	4260,08	54,70	51121	656	2868	0,99	12
		комплект		166,50	20,25	1998	243	128	0,10	1
48	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	5	1412,70	6,95	7064	35	533	0,46	2
		комплект		81,00	2,25	405	11	128	0,01	--
49	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	4	2898,08	9,20	11592	37	737	0,79	3
		комплект		139,50	4,50	558	18	128	0,02	--
50	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	43	659,00	--	28337	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КОМНАТЫ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
		ШТ		126,00	--	252	--	128	--	--
52	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0117-5-1	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	3	3977,40	13,90	11932	42	1089	1,56	5
		КОМПЛЕКТ		279,00	4,50	837	14	128	0,03	--
54	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	3	143,32	1,57	430	5	484	0,70	2
		ШТ		126,00	--	378	--	128	--	--
55	С131101-99	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	68	1430,00	--	97240	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
57	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**966309**				
		Накладные расходы -	тенге			59827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			61568				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**			**1 087 704**				

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ								
		РАЗДЕЛ 1.МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ								
		ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ - 270 ДЕТЕЙ В 12 ГРУППАХ								
3	СН РК 8.02.13-2004 СБ.5-3 Т.1А "ДЕТСК. ДОШК. УЧРЕЖДЕН."	МЕБЕЛЬ(ПРИЕМНАЯ,ИГРАЛЬНАЯ-СТОЛОВАЯ, ТУАЛЕТНАЯ, БУФЕТНАЯ, СПАЛЬНЯ	30	23338,00	--	700140	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
4	СН РК 8.02.13-2004 СБ.5-3 Т.1А "ДЕТСК. ДОШК. УЧРЕЖДЕН."	ИНВЕНТАРЬ	30	13022,00	--	390660	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1090800**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-11	**тенге**			**1090800**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		НА ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ПО СЕЧ.3-3.4-4 -1442 М2								
1	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/	447,02	9,24	9,24	4133	4133	1301	--	--
		М3		--	3,00	--	1342	97	0,01	5
2	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	447,02	7,91	7,91	3536	3536	1114	--	--
		М3		--	2,57	--	1148	97	0,01	4
3	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	144,2	2476,76	68,13	357149	9825	6548	0,14	21
		М3		21,38	12,76	3083	1840	133	0,04	6
4	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М600	1442	582,47	34,29	839928	49447	28394	0,04	57
		М2		6,01	8,79	8666	12682	133	0,03	43
5	Е0127-26-3 К=4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М600, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	1442	183,81	5,47	265056	7888	3843	--	4
		М2		0,40	1,60	577	2313	133	0,01	8
6	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,721	40097,59	339,59	28910	245	135	0,58	--
		Т		--	140,94	--	102	133	0,58	--
7	Е0127-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА Б МАРКИ МII	1442	672,71	15,35	970044	22137	21096	0,03	48

			М2	5,94	5,06	8565	7297	133	0,02	25
8	Е0127-54-1 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА Б МАРКИ МII, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1442	162,42	--	234213	--	38	--	--
			М2	0,02	--	29	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ СПЕЦСМЕСЬЮ ПО СЕЧ.2-2-620М2								
9	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/	117,8	9,24	9,24	1089	1089	343	--	--
			М3	--	3,00	--	354	97	0,01	1
10	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	117,8	7,91	7,91	932	932	293	--	--
			М3	--	2,57	--	303	97	0,01	1
11	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	62	2476,76	68,13	153559	4224	2815	0,14	9
			М3	21,38	12,76	1326	791	133	0,04	3
12	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М300	620	536,16	34,29	332422	21260	12208	0,04	25
			М2	6,01	8,79	3726	5453	133	0,03	19
13	Е0127-26-3К=7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ, НА КАЖДЫЙ1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛ. К ГР.1,2	620	-295,08	-9,57	-182950	-5935	-2892	--	-3
			М2	-0,70	-2,81	-434	-1740	133	-0,01	-6
14	Е0127-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ СПЕЦ.СМЕСИ	620	24,29	17,83	15058	11052	9464	0,04	26
			М2	6,41	5,07	3974	3142	133	0,02	11
15	С143006-28	КИРПИЧНЫЙ ОТСЕВ	14,88	2640,00	--	39283	--	--	--	--
			М3	--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-157 К=0,5	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯКОМОВАЯ	4,96	13300,00	--	65968	--	--	--	--
			Т	--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО СЕЧ.1-1-400М2								
17	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/	130	9,24	9,24	1202	1202	378	--	--
			М3	--	3,00	--	390	97	0,01	1
18	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	130	7,91	7,91	1028	1028	324	--	--

			М3		--	2,57	--	334	97	0,01	1
19	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	40	3145,48	73,75	125819	2950	1758	0,14	6
			М3		21,38	11,67	855	467	133	0,04	2
20	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М300	400	536,16	34,29	214466	13716	7876	0,04	16
			М2		6,01	8,79	2404	3518	133	0,03	12
21	Е0127-26-3 К=3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М300, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	400	126,46	4,10	50585	1641	800	--	1
			М2		0,30	1,20	120	481	133	--	2
22	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	20	3145,48	73,75	62910	1475	879	0,14	3
			М3		21,38	11,67	428	233	133	0,04	1
23	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГООСНОВАНИЯ Т.3СМ	12	89,76	68,13	1077	818	545	0,14	2
			М3		21,38	12,76	257	153	133	0,04	1
24	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	400	187,40	21,26	74960	8504	80747	0,95	379
			М2		156,15	7,97	62460	3188	123	0,04	16
25	С143008-110	Смесь пескоцементная	12	1090,00	--	13080	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ПО СЕЧЕНИЮ 5-5-43М2								
27	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/	9,46	9,24	9,24	87	87	28	--	--
			М3		--	3,00	--	28	97	0,01	--
28	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	9,46	7,91	7,91	75	75	24	--	--
			М3		--	2,57	--	24	97	0,01	--
29	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	3,44	2476,76	68,13	8520	234	156	0,14	--
			М3		21,38	12,76	74	44	133	0,04	--
30	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯМ300	43	536,16	34,29	23055	1474	847	0,04	2
			М2		6,01	8,79	258	378	133	0,03	1
31	Е0127-26-3 К=2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М300, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	43	-84,31	-2,73	-3625	-118	-57	--	--

			М2		-0,20	-0,80	-9	-34	133	--	--
32	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,0129	40097,59	339,59	517	4	2	0,58	--
			Т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
33	Е0127-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА Б МАРКИ МII	43	672,71	15,35	28926	660	629	0,03	1
			М2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО СЕЧ.1-1-60М2									
34	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/	20,15	9,24	9,24	186	186	59	--	--
			М3		--	3,00	--	60	97	0,01	--
35	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	20,15	7,91	7,91	159	159	50	--	--
			М3		--	2,57	--	52	97	0,01	--
36	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	6	3145,48	73,75	18873	443	264	0,14	1
			М3		21,38	11,67	128	70	133	0,04	--
37	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М300	60	536,16	34,29	32170	2057	1181	0,04	2
			М2		6,01	8,79	361	528	133	0,03	2
38	Е0127-26-3 К=3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М300, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	60	126,46	4,10	7588	246	120	--	--
			М2		0,30	1,20	18	72	133	--	--
39	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	3	3145,48	73,75	9436	221	132	0,14	--
			М3		21,38	11,67	64	35	133	0,04	--
40	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ Т.3СМ	1,8	89,76	68,13	162	123	82	0,14	--
			М3		21,38	12,76	38	23	133	0,04	--
41	С143008-110	Смесь пескоцементная	1,8	1090,00	--	1962	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО СЕЧ.1-1-60М2									
42	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	60	187,40	21,26	11244	1276	12112	0,95	57
			М2		156,15	7,97	9369	478	123	0,04	2

43	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БРУСЧАТКА, 5,5 СМ	252,132	918,00	--	231457	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**4044249**				
		Накладные расходы -	тенге			181525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			253546				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-2	**тенге**			**4 479 320**				
		Стоимость оборудования			тенге	1 111 744				
		Итого по Акту			тенге	**8 291 569**				
		Временные здания и сооружения 1,8%			тенге	149 248				
		Итого с временными			тенге	8 440 817				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,5х0,9 %			тенге	113 951				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			тенге	84 408				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			тенге	33 763				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР с оборудованием			тенге	9 784 683				
		Итого в текущих ценах 2017г, МРПтек.=2269тенге Имрп=2.92774 СМР			тенге	28 647 027				
		Налог (2%)			тенге	572 941				
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			тенге	29 219 957,15				
		НДС(12%)			тенге	3 506 394,86				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)			**тенге**	**32 726 352,00**				

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Жантуреев М.Ж.

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель строительного отдела _____ Мусагалиев А.

Технический надзор заказчика:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Технадзор _____ Доскенжиев С.Е.