Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №6 от 18.04.2016 г
Наименование стройки: Строительство Коминтернской средней школы на 100 мест в с.Аккайын Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№6	18.04.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство Коминтернской средней школы на 100 мест в с.Аккайын Мартукского района Актюбинской области	275 002 704,46						33 000 324,54	308 003 029,00
Итого за текущий месяц:		46 083 344,64					5 530 001,36	51 613 346,00
Итого к оплате за текущий месяц	**51 613 346,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор : №6 от 18.04.2016 г.
Наименование стройки : Строительство Коминтернской средней школы на 100 мест в с.Аккайын Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

АКТ
Приемки выполненных работ за август месяц 2016 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1и (Локальный сметный расчет)														
		НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ														
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ														
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3252,9	4,85	-	4,85	1,68	15780	-	15780	5475	5310	-	97	-	0,01
2	Е0101-24-13 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3252,9 м3	16,79	-	16,79	5,83	54627	-	54627	18952	18384	-	97	-	0,02
		НАСЫПЬ														
3	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы	4718 м3	39,76		37,82		187589		178417		58890	0,01		61	

	для насыпи (из ближайшего карьера) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	8823	51889	97	0,04	177
4	E010333-A10-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3	8492,4	76,6	76,6	650518	650518	130104	-
			-	15,32	-	130104	100	0,32	2732
5	E0101-20-2 Работа на отвале 2 группы грунтов (НАСЫПЬ)	т	4718	3,8	3,24	17919	15305	7322	-
				0,48	1,12	2265	5284	97	-
6	E0101-19-2 К=20 Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	4718	31,84	27,4	150221	129273	46680	-
			-	10,2	-	48124	97	0,05	231
7	E0101-130-2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4718	12,51	12,51	59011	59011	19592	-
			-	4,28	-	20197	97	0,01	66
8	E0101-130-8 К=3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4718	3,81	3,81	17990	17990	5251	-
			-	1,15	-	5414	97	-	18
		м3							
	ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА УЧАСТКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА								
9	E0101-24-5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		3252,9	4,85	4,85	15780	15780	5310	-
			-	1,68	-	5475	97	0,01	18
10	E0101-24-13 К=4 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3252,9	16,79	16,79	54627	54627	18384	-
			-	5,83	-	18952	97	0,02	62
11	E0101-30-2 Планировка рекультивируемого участка бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3	21686	0,2	0,2	4399	4399	1480	-
			-	0,07	-	1526	97	-	5
		м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1228460	1195727			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11087	311391			3407
		Всего заработная плата -	Тенге			1228460	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	322478	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			316707	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		158
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	47506	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1637877	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3642
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	369985	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1637877	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3642
						-	369985	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2и
(Локальный сметный расчет)

НА НАСЫПЬ АВТОДОРОГИ

НАСЫПЬ АВТОДОРОГИ

1	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы для насыпи (из ближайщего карьера) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	856,5	39,76	37,82	34055	32390	10691	0,01	11
				1,87	11	1602	9420	97	0,04	32
			м3							
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1541,7	76,6	76,6	118094	118094	23619	-	-
				-	15,32	-	23619	100	0,32	496
			т							
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов (НАСЫПЬ)	856,5	3,8	3,24	3253	2779	1329	-	3
				0,48	1,12	411	959	97	-	3
			м3							
4	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	856,5	12,51	12,51	10713	10713	3557	-	-
				-	4,28	-	3667	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-130-8 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	856,5 м3	3,81	3,81	3266	3266	953	-	-
				-	1,15	-	983	97	-	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	169380	167241			14
	Тенге	2013	38647			547
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	169380	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40660	-		-
Местные материалы -	Тенге	127	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40149	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6022	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12572	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	222101	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		581
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46682	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	222101	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		581
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46682	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3
(Локальный сметный расчет)

НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КТПГ-160-10/0,4 У1

1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 10 м	7,2	7,91	7,91	57	57	18	-	-
				-	2,57	-	18	97	0,01	-
2	E0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	29,5 м3	4,31	4,31	127	127	52	-	-
				-	1,82	-	54	97	0,01	-
3	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,12 м2	1607,76	68,13	8232	349	232	0,14	1
				21,38	12,76	109	65	133	0,04	-
4	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т с поправкой на с/ф и	3 м3	503,54	243,37	1511	730	806	0,67	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1

	водонепрониц.W4 на бетон установки								
5	E0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т с поправкой на с/ф и водонепрониц.W4 на бетон установки	шт	3	752,2	389,08	2257	1167	1221	0,94	3
				153,9	136,92	462	411	140	0,55	2
6	C143003-511-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	шт	3	4314	-	12942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	C143003-501-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	шт.	3	2300	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	шт.	2,478	107	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,478	304	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
		м2								

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ

11	C010332-A50-1 -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	5,9472	267	-	1588	-	318	1,12	7
				53,4	-	318	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1588	-		7
	Тенге		318	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1588	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	318	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		1588	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		318	-	-	-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2020	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	365	-	-	7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2020	-	-	-	
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-	
	Тенге	-	365	-	-	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ						
	Тенге	36104	2453			13
	----	---	---			---
	Тенге	1433	812			3
Стоимость общестроительных работ -						
Материалы -	Тенге	36104	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	1226	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	-	2246	-	-	
Транспортные расходы -	Тенге	29721	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1588	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2922	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	438	-	-	1
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2342	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	41368	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	41368	-	-	-	
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-	
	Тенге	-	2684	-	-	18

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-4
(Локальный сметный расчет)

НА НАГОРНУЮ КАНАВУ

1 Е0101-37-2 -Разработка нагорных канав в грунтах 2 группы с доработкой вручную	835,2	176,6	14,6	147499	12197	134369	1,03	860
		162	3,86	135302	3222	97	0,01	11
м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ								
	Тенге			147499	12197			860
	----			---	---			---
	Тенге			135302	3222			11
Стоимость общестроительных работ -								
Всего заработная плата -	Тенге			147499	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге			-	138524	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			134369	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	20155	-	-	67
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16912	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			298780	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ								
Нормативная трудоемкость -	Тенге			298780	-	-	-	939
Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-	-	
	Тенге			-	158680	-	-	939

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-5и
(Локальный сметный расчет)

НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ 3,4х9м

1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,59	1607,76	68,13	7380	313	208	0,14	1
				21,38	12,76	98	59	133	0,04	-
2	Е0106-1-15	-Устройство монолитной плиты бетонных плоских под котельную толщиной 700мм из бетона кл.В15 м3	21,42	8368,43	100,65	179252	2156	4145	0,97	21
				146,25	38,03	3133	815	105	0,19	4
3	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,5413	5239,08	327,33	2836	177	1145	11,6	6
				1890	123,75	1023	67	105	0,6	-
4	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм 1т	0,5413	65300	-	35347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	224814	2646		28
	Тенге	4254	940		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	224814	-	-	-
Материалы -	Тенге	3652	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5194	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35347	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	178916	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5498	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	825	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13819	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	244130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6019	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	244130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6019	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-6и
(Локальный сметный расчет)

НА УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР 4,0х4,25м,ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 3х3м

1 E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,3	1607,76	68,13	3698	157	104	0,14	-
м3		21,38	12,76	49	29	133	0,04	-
2 E0106-1-15 -Устройство площадки толщиной 250мм из бетона кл.В15	5,75	8368,43	100,65	48118	579	1113	0,97	6
м3		146,25	38,03	841	219	105	0,19	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			51816	735			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890	248			1
Материалы -	Тенге			51816	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			541	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			-	1138	-		-
Накладные расходы -	Тенге			49650	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1217	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	183	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3182	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			56215	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		8
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	1321	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			56215	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		8
				-	1321	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-7и
(Локальный сметный расчет)

НА АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

1 E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	570,02	1607,76	68,13	916456	38836	25883	0,14	82
м3		21,38	12,76	12187	7274	133	0,04	25
2 E0127-24-1 -Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	5700,2	394,16	23,94	2246804	136476	98823	0,03	188
		5	8,04	28501	45802	133	0,03	162
3 E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с м2	5700,2	518,15	15,35	2953544	87506	83394	0,03	192
		5,94	5,06	33859	28843	133	0,02	101

	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
4 Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см(+1см), добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 5700,2	123,7	-	705126	-	152	-	1
			0,02	-	114	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	м2 Тенге			6821931	262819			463
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74661	81919			287
	Материалы -	Тенге			6821931	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			18526	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			-	156580	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6465925	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			208252	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		104
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	31238	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421811	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7451994	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		854
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	187818	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7451994	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		854
					-	187818	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-8и
(Локальный сметный расчет)

НА УСТРОЙСТВО БОРДЮРА

1 Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 сечением 150х300 мм при других видах покрытий	631 м	584,71	БОРДЮР 6,63	368952	4184	92682	0,7	440
			108,68	1,76	68577	1109	133	0,01	4

02									
2 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	28,395	28400	-	806418	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
3 Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 сечением 200х80 мм при других видах покрытий	562	584,71	6,63	328607	3726	82547	0,7	392
	м		108,68	1,76	61078	987	133	0,01	3
4 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	8,992	28400	-	255373	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1759351	7910		833
	Тенге	129655	2096		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1759351	-	-	-
Материалы -	Тенге	22309	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	131751	-	-
Местные материалы -	Тенге	1599476	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	175229	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26284	-	88
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	116075	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2050654	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	158035	-	928
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2050654	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	158035	-	928

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-11
(Локальный сметный расчет)

НА ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕСКА (ЯМЫ)

1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,16	1986,48	73,75	4291	159	95	0,14	-
		м3		21,38	11,67	46	25	133	0,04	-
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка перемешанный с илом толщиной 30мм	0,54	1607,76	68,13	868	37	25	0,14	-
		м3		21,38	12,76	12	7	133	0,04	-
3	Е0127-14-1	-Устройство выравнивающих слоев (покрытий) из кварцевого песка толщиной 250мм	4,5	894,08	68,13	4023	307	204	0,14	1
		м3		21,38	12,76	96	57	133	0,04	-
4	С01031-А29-1	--Погрузка кварцевого песка при автомобильных перевозках	7,92	20	-	158	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С010333-А55-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 1(доставка с г.Актобе)	7,92	284,5	-	2253	-	451	1,19	9
		т		56,9	-	451	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11594	503		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	605	90		-
Материалы -	Тенге	11594	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	3619	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	694	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	4906	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2253	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	774	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	116	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	742	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13111	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	810	-	11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13111	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
		-	810	-	11

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-12и
(Локальный сметный расчет)

НА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ

1 Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1354,5	255,24	17,83	345719	24144	20677	0,04	56
		6,41	5,07	8682	6864	133	0,02	25
м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	345719	24144		56
	Тенге	8682	6864		25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	345719	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15546	-	-
Местные материалы -	Тенге	312893	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20677	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	388380	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	91
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18648	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	388380	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	91
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18648	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-13и
(Локальный сметный расчет)

НА ПОКРЫТИЕ ИЗ СПЕЦСМЕСИ (ДЛЯ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК)

1 Е0127-24-3 -Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1322,7	357,23	16,39	472507	21678	17215	0,03	38
		4,32	5,47	5714	7230	133	0,02	26
м2								
2 Е0127-24-3 -Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см.(-10см) изменения толщины слоя т.ч. п-1.37 К=10	1322,7	-224,28	-	-296655	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м2								
3 Е0127-24-2 -Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 5 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1322,7	454,1	24,63	600641	32581	22266	0,03	44
		5	7,66	6614	10128	133	0,03	36
м2								
4 Е0127-24-2 -Вычитается позиция: исключать	1322,7	-367,74	-	-486415	-	-	-	-

т.ч. п-1.37 К=13	на каждый 1 см.(-13см) изменения толщины слоя		-	-	-	-	-	-	-
5	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из спецсмеси (глина порошкообразная 45%,песок крупнозернистый 45%,известь порошкообразная 10% м2	79,362	1820,91	68,13	144511	5407	3604	0,14	11
			21,38	12,76	1697	1013	133	0,04	3
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			434590	59667			93
		Тенге			14024	18370			65
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434590	-	-		-
	Материалы -	Тенге			83195	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	32395	-		-
	Местные материалы -	Тенге			277704	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			43085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6463	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28660	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506335	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	38857	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			506335	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	38857	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-15и
(Локальный сметный расчет)

НА СПОРТГАЗОН

1	E0101-150-1-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	489,26	2,12	2,12	1037	1037	293	-	-
			-	0,62	-	302	97	-	1
2	E0101-30-2 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м3	2446,3	0,2	0,2	496	496	167	-	-
			-	0,07	-	172	97	-	1
3	E0101-24-5 -Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(покрытие спортгазона м2	489,26	4,85	4,85	2373	2373	799	-	-
			-	1,68	-	823	97	0,01	3

растительным грунтом)

4	E0101-24-13-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м К=9	м3	489,26	37,78	37,78	18487	18487	6221	-
				-	13,11	-	6414	97	0,04	21

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		22393	22393		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-	7712		25
Всего заработная плата -	Тенге		22393	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		-	7712	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		7480	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	1122	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1792	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		31666	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-	29
ИТОГО ПО СМЕТЕ			-	8834	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге		31666	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-	29
	Тенге		-	8834	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-17и
(Локальный сметный расчет)

НА ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1	E0109-62-3 -Изготовление решетчатых конструкций ограды из стержневой арматуры (панели 3ПМ30х15) в построечных условиях и на производственных базах		10,06	27935,09	9375,11	281027	94314	167384	91	915
				16380	2107,33	164783	21200	90	7,36	74
2	E0107-24-6 -Установка металлических оград по железобетонным столбам, из металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	т	615	1119,13	452,41	688263	278230	442950	2,26	1390
				391,5	122,96	240773	75620	140	0,44	272
3	C12041-6 Изм. и доп.вып.19 -М/к (панели 1ПМ30х20) решетчатой ограды из стержневой арматуры: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	м	10,06	50642	-	509459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

4	С143015-3	-Стойки, опоры прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	т	11,22	20600	-	231132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м3	271,62	21,8	0,05	5921	14	1425	0,03	8
					5,81	0,02	1578	5	90	-	-
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	271,62	23,59	0,02	6408	5	1017	0,02	6
					4,16	-	1130	-	90	-	-
7	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций ворот с калиткой(3.017-3.в5)	м2	0,49165	14806,01	1133,15	7279	557	5881	82,1	40
					12892,5	398,25	6339	196	90	1,95	1
8	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали(ВМС-4,5х1,8),калитка КМС-0,85х1,8	т	0,49165	120300	-	59145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1788634	373120		2360
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	414602	97021		347
Материалы -	Тенге	1441182	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	21184	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	319106	-	-
Местные материалы -	Тенге	509459	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	388809	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	445392	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	223
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	66809	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	113194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1999769	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	1898
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	385915	-	-
Материалы -	Тенге	347452	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	22314	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	192517	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59145	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	173265	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	87
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	25990	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	31243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	551960	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	1117
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2551729	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3015
Сметная заработная плата -	Тенге	-	604422	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-18и
(Локальный сметный расчет)

НА ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

1	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций ограды из стержневой арматуры (панели ЗПМ30х15) в построечных условиях и на производственных базах	0,2492	27935,09	9375,11	6961	2336	4146	91	23
				16380	2107,33	4082	525	90	7,36	2
2	Е0107-24-6	-Установка металлических оград по железобетонным столбам из металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	т 46	1119,13	452,41	51480	20811	33131	2,26	104
				391,5	122,96	18009	5656	140	0,44	20
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-М/к (панели ЗПМ30х15) решетчатой ограды из стержневой арматуры: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	м 0,2492	50642	-	12620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143015-3	-Стойки, опоры прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	т 0,72	20600	-	14832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м3 6,7284	21,8	0,05	147	-	35	0,03	-
				5,81	0,02	39	-	90	-	-
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2 6,7284	23,59	0,02	159	-	25	0,02	-
				4,16	-	28	-	90	-	-
7	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций ворот с калиткой(3.017-3.в5)	м2 0,18595	14806,01	1133,15	2753	211	2224	82,1	15
				12892,5	398,25	2397	74	90	1,95	-
8	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали(ВМС-4,5х1,4),калитка КМС-0,85х1,4	т 0,18595	120300	-	22370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			111322	23358			142

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24555	6255		23
Материалы -	Тенге	79237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	1104	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	23732	-	-
Местные материалы -	Тенге	12620	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26626	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	33192	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	4979	-	17
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6746	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	119175	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		-	28711	-	141
Материалы -	Тенге	32084	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	688	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	7078	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22370	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6371	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	956	-	3
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2307	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	40762	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		-	8034	-	43
Нормативная трудоемкость -	Тенге	159937	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	36745	-	185

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-19и
(Локальный сметный расчет)

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

			УСТРОЙСТВО ГАЗОНА						
1 Е0147-25-3 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом(срезки растит.грунта с участка благоустройства)	2800	39,58	0,34	110836	964	142206	0,27	750
		39,24	0,13	109872	365	129	-	1
2 Е0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	2800	19,01	-	53228	-	29655	0,05	147
		8,21	-	22988	-	129	-	-
3 Е0147-11-2)-Подготовка стандартных м2	130	146,77	15,14	19080	1968	23037	0,95	123

		посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%(с участка благоустройства)		131,63	5,74	17112	746	129	0,02	3
4	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	яма 130	151,76 149,85	- -	19729 19481	- -	25130 129	0,82 -	107 -
5	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м	шт 130	972 -	- -	126360 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0147-15-2	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%(с участка благоустройства)	шт 250	68,87 56,48	12,39 4,7	17217 14120	3097 1175	19730 129	0,4 0,02	100 5
7	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	яма 250	27,63 27,45	- -	6908 6863	- -	8853 129	0,17 -	42 -
8	С143012-44	-Кустарники лиственных пород	шт 250	203 -	- -	50750 -	- -	- -	- -	- -
9	С01031-А37-1	--Погрузка прочих материалов(деревьев саженцев,кустарников) при автомобильных перевозках	шт 0,47	122,8 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
10	С01031-А37-2	--Разгрузка прочих материалов (деревьев саженцев,кустарников) при автомобильных перевозках	т 0,47	102,8 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
11	С010333-А65-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км(доставка из г.Актобе)	т 0,47	319,6 63,92	- -	150 30	- -	30 100	1,34 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			404363	6028			1269

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
Материалы -	Тенге	190465	2286		
Всего заработная плата -	Тенге	404363	-	-	9
Местные материалы -	Тенге	183	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	-	192751	-	-
Накладные расходы -	Тенге	207460	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	150	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	248640	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	37296	-	124
Нормативная трудоемкость -	Тенге	39180	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	692183	-	-	-
----------	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		-	230047	-	1402
Нормативная трудоемкость -	Тенге				-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	692183	-	-	
	Тенге	-	-	-	-
		-	230047	-	1402
					-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-24
(Локальный сметный расчет)

НА ФУНДАМЕНТ Ф-1 ПОД ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,75	32,56	30,98	220	209	69	0,01	-
				1,53	9,01	10	61	97	0,03	-
2	Е010333-А5-- 1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до5 км, класс груза 1 м3	10,3275	45	45	465	465	93	-	-
				-	9	-	93	100	0,19	2
3	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т	47,7	22,04	20,73	1051	989	324	0,01	-
				1,31	5,7	62	272	97	0,02	1
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после м3	0,96	488,7	-	469	-	530	3,17	3
	т.ч. п-1.55, п-3.180,			488,7	-	469	-	113	-	-

	доп. изм. № 1, К=1,2	разработки их механизированным способом/							
5	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	38,16	6,48	6,48	247	247	78
					-	2,1	-	80	97
6	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,54	134,1	-	1279	-	1446
					134,1	-	1279	-	113
7	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,16	21,55	4,52	822	172	630
					17,03	-	650	-	97
8	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	78,66	129,86	9,97	10214	784	5753
					60,98	3,74	4797	294	113

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,97	9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,11	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,39	31	-	-	-	-	-	-
0,02	1	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	14768	2867	-	-	-	-	48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7268	800	-	-	-	-	5
Материалы -	Тенге	14768	-	-	-	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	4633	-	-	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	8068	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	8923	-	-	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1338	-	-	-	-	4
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1421	-	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	25113	-	-	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-	9407	-	-	-	-	57
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	25113	-	-	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-	-	-	-
		-	9407	-	-	-	-	57

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ Ф-1

9	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовкитолщ.100мм	м3	0,57	7827,97	66,01	4462	38	132	1,35	1	-	-	-
					195,75	24,93	112	14	105	0,12	-	-	-	-
10	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под оттяжки из бетона кл.В15	м3	5,82	9773,45	98,32	56881	572	4476	4,41	26	-	-	-
					695,25	37,15	4046	216	105	0,18	1	-	-	-
11	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,9364	107	-	635	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	28,98	245,44	3,82	7113	111	1326	0,21	6
					37,35	1,44	1082	42	118	0,01	-
13	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг(ЗД-2)	м2	0,099	3792,87	304,24	375	30	358	20	2
					3330	114,75	330	11	105	0,56	-
14	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1т	0,09	60200	-	5418	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,009	59200	-	533	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0113-16-1 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 2 раз	т	2,34	72,17	0,18	169	-	19	0,04	-
					8,78	0,1	21	-	90	-	-
17	Е0113-26-6 К=4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 4 слоя	м2	2,34	81,43	0,08	191	-	35	0,09	-
					16,64	-	39	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

	Тенге	75777	751		35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5629	284		1
Материалы -	Тенге	75777	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	11853	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	5913	-	-
Местные материалы -	Тенге	5951	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	51593	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6346	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	952	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4927	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	87051	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-	6865	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	87051	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	39
		-	6865	-	-

РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА шир.1,50м

18	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 150мм	4,455	3002,9	-	13378	-	2910	3,24	14
				531	-	2366	-	123	-	-
19	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	29,7 м3	518,15	15,35	15389	456	435	0,03	1
				5,94	5,06	176	150	133	0,02	1
20	E0127-54-1 К=2	-Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29,7 м2	-123,7	-	-3674	-	-1	-	-
				-0,02	-	-1	-	133	-	-
21	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	17,1 м3	3002,9	-	51350	-	11169	3,24	55
				531	-	9080	-	123	-	-

ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТУ Ф1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	76443	456			71
	Тенге	11622	150			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76443	-	-		-
Материалы -	Тенге	95	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11772	-		-
Местные материалы -	Тенге	64270	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14512	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2177	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5457	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96412	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13949	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	96412	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13949	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	166988	4074			153
	Тенге	24519	1234			7

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	166988	-	-	-
Материалы -	Тенге	16581	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25753	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5951	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	115863	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29781	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4467	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11806	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	208575	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	175
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30220	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	208575	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	175
	Тенге	-	30220	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-25
(Локальный сметный расчет)

НА ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА ХОЗ.ЗОНЫ

1 Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций ограды из стержневой арматуры (панели ЗПМ30х15) в построечных условиях и на производственных базах	0,4272	27935,09	9375,11	11934	4005	7108	91	39
			16380	2107,33	6998	900	90	7,36	3
2 Е0107-24-6	-Установка металлических оград по железобетонным столбам из металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	60 т	1119,13	452,41	67148	27144	43215	2,26	136
			391,5	122,96	23490	7378	140	0,44	26
3 С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-М/к (панели ЗПМ30х15) решетчатой ограды из стержневой арматуры: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4272 м	50642	-	21634	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4 С143015-3	-Стойки, опоры прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	1,17 т	20600	-	24102	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,5344 м3	21,8	0,05	251	1	61	0,03	-
			5,81	0,02	67	-	90	-	-

		м2							
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	11,5344	23,59	0,02	272	-	43	0,02	-
				4,16	-	48	-	90	-	-
		м2								
7	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций ворот с калиткой(3.017-3.в5)	0,18595	14806,01	1133,15	2753	211	2224	82,1	15
				12892,5	398,25	2397	74	90	1,95	-
		т								
8	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали(ВМС-4,5х1,4),калитка КМС-0,85х1,4	0,18595	120300	-	22370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	150464	31361		190
	Тенге	33000	8352		30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	113407	-	-	-
Материалы -	Тенге	1538	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30983	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21634	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	39485	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43318	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6498	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9404	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	166129	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	184
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37481	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	37057	-	-	-
Материалы -	Тенге	1076	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10369	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22370	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9332	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1400	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2783	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	49172	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11769	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	215302	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49250	-	-

Итого прямые затраты по Акту		16770340
Временные здания и сооружения 1,8 %	тенге	301 866
Итого с временными	тенге	17 072 206
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,2.0,9.1,05%	тенге	354 931
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	170 722
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	68 289
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	17 666 148
Итого в текущих ценах 2015г, МРПтек.=1982тенге Имрп=2.5574194 СМР	тенге	45 179 749
Налог (2%)	тенге	903 595
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	46 083 344,64
НДС(12%)	тенге	5 530 001,36
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	51 613 346

Заказчик:
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

Кантарбаев Р.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.