Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Шайыхова Эльмира Асылхановна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 1 этажного магазина по адресу: улица Т. Абенов, №4А, поселок Жанакорган, Жанакорганский район, Кызылординская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 1 этажного магазина по адресу: улица Т. Абенов, №4А, поселок Жанакорган, Жанакорганский район, Кызылординская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **08.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	29,511	237,34 0,00	237,34 57,50	7004,00 0,00	7004,00 1697,00		1222,00 658,00	8884,00	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,279	2291,63 2291,63	0,00 0,00	7514,00 7514,00	0,00 0,00		5410,00 1034,00	13958,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м³ грунта	12,53	1184,71 1184,71	0,00 0,00	14844,00 14844,00	0,00 0,00		10688,00 2043,00	27575,00	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	12,53	1440,00		18043,00		18043,00	1443,00	19486,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /подсыпка под полы/	м³ грунта	7,69	1184,71 1184,71	0,00 0,00	9110,00 9110,00	0,00 0,00		6559,00 1254,00	16923,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					56515,00 31468,00	7004,00 1697,00	18043,00 0,00	23879,00 6432,00	86826,00	
			Раздел 2: Фундаменты (АС-13)										
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	12,57	4316,76 1199,13	1531,38 612,05	54262,00 15073,00	19249,00 7693,00	19939,00	21173,00 6035,00	81470,00	
7	7	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	11	4743,24 2226,86	2516,38 984,31	52176,00 24495,00	27680,00 10827,00		41681,00 7508,00	101365,00	
8	8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16	3251,97 1464,28	1787,69 692,66	52032,00 23428,00	28603,00 11083,00		40723,00 7420,00	100175,00	
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	14,073	38830,00		546455,00		546455,00	43716,00	590171,00	
10	10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м³	0,11	34595,14 4820,51	2099,29 456,10	3805,00 530,00	231,00 50,00	3044,00	528,00 347,00	4680,00	
11	11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Песка в опалубке. Устройство	м³	4,91	52001,68 14917,57	7353,91 1455,17	255328,00 73245,00	36108,00 7145,00	145975,00	73155,00 26279,00	354762,00	
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15014	349794,00		52518,00		52518,00	4201,00	56719,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04005	376202,00		15067,00		15067,00	1205,00	16272,00	
14	14	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	17,44	2279,68 180,91	6,71 1,63	39758,00 3155,00	117,00 28,00	36486,00	2961,00 3418,00	46137,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Фундаменты (АС-13)					1071401,00	111988,00	819484,00	180221,00	1351751,00	
								139926,00	36826,00	0,00	100129,00		
			Раздел 3: Стены, перегородки										
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/	м³ кладки	50	43869,79	4158,73	2193490,00	207937,00	1667604,00	336662,00	2732564,00	
						6358,97	881,07	317949,00	44054,00		202412,00		
16	16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17136	103644,79	3540,99	17761,00	606,00		16125,00	36597,00	
						100103,80	1081,32	17154,00	185,00		2711,00		
17	17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01972	455717,00		8987,00		8987,00		9706,00	
											719,00		
18	18	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,15164	353220,00		53562,00		53562,00		57847,00	
											4285,00		
19	19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	7,3	43174,90	4476,67	315177,00	32680,00	215617,00	69485,00	415435,00	
						9161,63	1073,31	66880,00	7835,00		30773,00		
20	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,85	47370,73	4476,67	135007,00	12759,00	94727,00	28440,00	176523,00	
						9656,64	1073,31	27521,00	3059,00		13076,00		
21	21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,32	47370,73	4476,67	62529,00	5909,00	43873,00	13172,00	81757,00	
						9656,64	1073,31	12747,00	1417,00		6056,00		
22	22	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	5,28	805,42	4,29	4253,00	23,00	2218,00	1616,00	6338,00	
						381,13	1,46	2012,00	8,00		469,00		
23	23	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	0,8316	17627,00		14659,00		14659,00		15832,00	
											1173,00		
24	24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	869,87	377,12	6959,00	3017,00	1881,00	3186,00	10957,00	
						257,58	79,90	2061,00	639,00		812,00		
25	25	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,328	107031,00		35106,00		35106,00		37914,00	
											2808,00		
26	26	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусков. Устройство	м² покрытия	1,1	5995,11	88,33	6595,00	98,00	5413,00	1065,00	8273,00	
						986,18	43,32	1085,00	48,00		613,00		
27	27	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	60,3	3602,35	40,18	217222,00	2423,00	103313,00	101234,00	343933,00	
						1848,85	16,53	111486,00	997,00		25477,00		
28	28	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	107,94	741,00		79984,00		79984,00		86383,00	
											6399,00		
29	29	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	18,69	853,00		15943,00		15943,00		17218,00	
											1275,00		
30	30	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	м³	2,48436	19969,00		49610,00		49610,00		53579,00	
											3969,00		
			Итого по разделу 3: Стены, перегородки					3216844,00	265452,00	2392497,00	570985,00	4090856,00	
								558895,00	58242,00	0,00	303027,00		
			Раздел 4: Перекрытие										
31	31	1110-0104-0104 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м² перекрытия	68,5	3459,85	214,87	237000,00	14718,00	99373,00	116187,00	381442,00	
						1794,28	90,34	122908,00	6188,00		28255,00		
32	32	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	2,85	125144,00		256545,00		256545,00		277069,00	
											20524,00		
33	33	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м³	2,23304	19969,00		44592,00		44592,00		48159,00	
											3567,00		
34	34	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75		0,1084	22383,00		2426,00		2426,00		2620,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 м²							194,00		
35	35	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм /10 мм/	м²	54,2	2791,00		151272,00		151272,00		163374,00	
											12102,00		
			Итого по разделу 4: Перекрытие					691835,00	14718,00	554208,00	116187,00	872664,00	
								122908,00	6188,00	0,00	64642,00		
			Раздел 5: Крыша										
36	36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкциях	1,444	181061,95	1652,76	261453,00	2387,00	206486,00	48260,00	334490,00	
						36413,55	720,88	52581,00	1041,00		24777,00		
37	37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкциях	1,042	202283,61	1175,63	210780,00	1225,00	172181,00	34047,00	264413,00	
						35866,70	438,69	37373,00	457,00		19586,00		
38	38	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкциях	1,196	165822,76	1983,98	198324,00	2373,00	164811,00	28940,00	245445,00	
						26036,60	849,58	31140,00	1016,00		18181,00		
39	39	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,4	12669,50	39,98	68415,00	216,00	55257,00	11736,00	86563,00	
						2396,82	18,02	12943,00	97,00		6412,00		
40	40	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство фронтонов	м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	32,54	5073,90	46,44	165105,00	1511,00	126506,00	33995,00	215028,00	
						1139,75	21,03	37087,00	684,00		15928,00		
41	41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м³	4,39	1421,77	88,10	6242,00	386,00	1,00	5419,00	12594,00	
						1333,33	38,33	5853,00	168,00		933,00		
42	42	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	175,6	418,00		73401,00		73401,00		79273,00	
											5872,00		
43	43	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	114,76	1137,29	30,73	130515,00	3526,00	9477,00	109371,00	259077,00	
						1023,98	11,93	117512,00	1369,00		19191,00		
44	44	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	131,974	6272,00		827741,00		827741,00		893960,00	
											66219,00		
45	45	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9,6	1162,44	13,42	11159,00	129,00	6260,00	4428,00	16834,00	
						496,90	4,43	4770,00	43,00		1247,00		
46	46	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,6	1989,00		19094,00		19094,00		20622,00	
											1528,00		
47	47	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20	2472,38	1746,85	49448,00	34937,00	6126,00	14332,00	68882,00	
						419,24	359,68	8385,00	7194,00		5102,00		
48	48	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1177,00		23540,00		23540,00		25423,00	
											1883,00		
			Итого по разделу 5: Крыша					2045217,00	46690,00	1690881,00	290528,00	2522604,00	
								307644,00	12069,00	0,00	186859,00		
			Раздел 6: Лестница (АС-7)										
49	49	1110-0109-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки	м² горизонтальной проекции	3,969	10344,72	308,70	41058,00	1225,00	889,00	35550,00	82737,00	
						9811,96	140,17	38944,00	556,00		6129,00		
50	50	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт I		0,303	125144,00		37919,00		37919,00		40952,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							3033,00		
51	51	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,166	125144,00		20774,00		20774,00		22436,00	
				$м^3$							1662,00		
52	52	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм		6,2	5581,00		34602,00		34602,00		37370,00	
				$м^2$							2768,00		
53	53	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		0,469	1421,77	88,10	667,00	41,00		579,00	1346,00	
				$м^2$		1333,33	38,33	625,00	18,00		100,00		
54	54	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		18,76	418,00		7842,00		7842,00		8469,00	
				кг							627,00		
55	55	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		4	486,83	45,54	1947,00	182,00		1740,00	3982,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		441,29	21,42	1765,00	86,00		295,00		
56	56	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		0,1648	19969,00		3291,00		3291,00		3554,00	
				$м^3$							263,00		
57	57	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		6,2	1259,42	5,11	7808,00	32,00	2736,00	4044,00	12800,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		813,00	2,40	5041,00	15,00		948,00		
58	58	1115-0403-0901 РСНБ РК 2022	Полы. Покрытие лаком за 1 раз		4,4	244,25	0,68	1075,00	3,00	705,00	295,00	1480,00	
				$м^2$ отделываемой поверхности		83,35	0,35	367,00	2,00		110,00		
			Итого по разделу 6: Лестница (АС-7)					156983,00	1483,00	108758,00	42208,00	215126,00	
								46742,00	677,00	0,00	15935,00		
			Раздел 7: Проемы (АС-5)										
59	59	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		11,7875	3271,47	249,56	38562,00	2942,00	18848,00	16408,00	59368,00	
				$м^2$		1422,91	123,78	16773,00	1459,00		4398,00		
60	60	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		11,7875	38517,00		454019,00		454019,00		490341,00	
				$м^2$							36322,00		
61	61	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		5,625	4332,57	253,39	24371,00	1425,00	12044,00	10438,00	37594,00	
				$м^2$		1938,06	123,78	10902,00	696,00		2785,00		
62	62	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		5,625	34956,00		196628,00		196628,00		212358,00	
				$м^2$							15730,00		
63	63	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		10,5	1496,76	7,27	15716,00	76,00	12218,00	3112,00	20334,00	
				м		325,83	3,47	3421,00	36,00		1506,00		
64	64	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		10,5	1486,00		15603,00		15603,00		16851,00	
				м							1248,00		
65	65	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		1,5	5258,14	260,65	7887,00	391,00	4130,00	3202,00	11976,00	
				$м^2$		2243,90	127,80	3366,00	192,00		887,00		
66	66	223-204-0202 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9		1,5	40992,00		61488,00		61488,00		66407,00	
				$м^2$							4919,00		
67	67	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах		2,1	4445,79	69,94	9336,00	147,00	1351,00	5452,00	15971,00	
				$м^2$		3732,69	30,11	7839,00	63,00		1183,00		
68	68	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,1	55181,00		115880,00		115880,00		125150,00	
				$м^2$							9270,00		
69	69	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		12,19819	2455,95	122,31	29958,00	1492,00	7734,00	19227,00	53120,00	
				$м^2$		1699,65	51,73	20733,00	631,00		3935,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	4,78401	9366,00		44807,00		44807,00	3585,00	48392,00	
71	71	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	7,41418	7373,00		54665,00		54665,00	4373,00	59038,00	
72	72	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	527,00		7378,00		7378,00	590,00	7968,00	
73	73	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	6	3218,00		19308,00		19308,00	1545,00	20853,00	
74	74	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1575,00		1575,00		1575,00	126,00	1701,00	
75	75	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,5	485,06 120,22	1,76 0,80	17220,00 4268,00	62,00 28,00	12889,00	3867,00 1687,00	22774,00	
76	76	1120-0302-0105 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 $м^2$. Установка	решетка	2	1164,51 1149,37	11,70 3,58	2329,00 2299,00	23,00 7,00	7,00	2260,00 367,00	4956,00	
77	77	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм	шт.	2	18928,00		37856,00		37856,00	3028,00	40884,00	
78	78	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,2	5249,74 1629,17	21,99 5,41	11549,00 3584,00	48,00 12,00	7917,00	3308,00 1189,00	16046,00	
			Итого по разделу 7: Проемы (АС-5)					1166135,00	6606,00	1086345,00	67274,00	1332082,00	
								73185,00	3124,00	0,00	98673,00		
			Раздел 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)										
79	79	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	114,8	674,43 444,72	4,43 2,05	77425,00 51054,00	508,00 235,00	25862,00	41032,00 9477,00	127934,00	
80	80	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,5	1609,41 1131,59	102,82 84,35	74838,00 52619,00	4781,00 3922,00	17438,00	45233,00 9606,00	129677,00	
81	81	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	46,5	985,71 542,81	6,19 2,17	45836,00 25241,00	288,00 101,00	20307,00	20273,00 5289,00	71398,00	
82	82	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	229,1	593,53 418,47	2,40 0,78	135978,00 95871,00	550,00 179,00	39556,00	76840,00 17024,00	229842,00	
83	83	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	206,5	605,41 395,12	4,43 2,05	125017,00 81592,00	914,00 423,00	42510,00	65613,00 15250,00	205880,00	
84	84	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	69,1	507,12 316,51	2,34 1,11	35042,00 21871,00	162,00 77,00	13009,00	17558,00 4208,00	56808,00	
85	85	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,3	4352,18 3228,98	53,36 32,66	75293,00 55861,00	923,00 565,00	18508,00	45141,00 9635,00	130069,00	
86	86	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,3	2354,61 1436,18	27,89 9,61	40735,00 24846,00	482,00 166,00	15406,00	20010,00 4860,00	65605,00	
87	87	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,3	430,18 345,04	1,09 0,54	7442,00 5969,00	19,00 9,00	1454,00	4783,00 978,00	13203,00	
			Итого по разделу 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)					617606,00	8627,00	194050,00	336483,00	1030416,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								414924,00	5677,00	0,00	76327,00		
			Раздел 9: Полы (АС-4)										
88	88	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	40,9	486,83 441,29	45,54 21,42	19911,00 18049,00	1863,00 876,00		17789,00 3016,00	40716,00	
89	89	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	6,386	41050,00		262145,00		262145,00	20972,00	283117,00	
90	90	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	50,55	423,87 104,25	47,35 16,67	21427,00 5270,00	2394,00 843,00	13763,00	5746,00 2174,00	29347,00	
91	91	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	50,55	259,78 54,71	0,83 0,38	13132,00 2766,00	42,00 19,00	10324,00	2617,00 1260,00	17009,00	
92	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	4,044	30041,81 5322,56	12,60 0,00	121489,00 21524,00	51,00 0,00	99914,00	20233,00 11338,00	153060,00	
93	93	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	50,55	1255,49 516,97	20,63 5,98	63465,00 26133,00	1043,00 302,00	36289,00	24849,00 7065,00	95379,00	
94	94	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м² стяжки	50,55	888,05 155,77	19,69 5,94	44891,00 7874,00	995,00 300,00	36021,00	7684,00 4206,00	56781,00	
95	95	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривянием полотнищ в стыках	м² покрытия	50,55	2057,31 421,60	51,65 14,48	103997,00 21312,00	2611,00 732,00	80074,00	20721,00 9978,00	134696,00	
96	96	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	54,0885	300,81 122,17	3,08 1,23	16270,00 6608,00	167,00 67,00	9496,00	6274,00 1803,00	24347,00	
97	97	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	5,92	423,87 104,25	47,35 16,67	2509,00 617,00	281,00 99,00	1612,00	673,00 255,00	3437,00	
98	98	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	5,92	259,78 54,71	0,83 0,38	1538,00 324,00	5,00 2,00	1209,00	307,00 148,00	1993,00	
99	99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,4736	30041,81 5322,56	12,60 0,00	14228,00 2521,00	6,00 0,00	11701,00	2370,00 1328,00	17926,00	
100	100	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	5,92	4624,21 2256,80	27,27 11,01	27375,00 13360,00	161,00 65,00	13854,00	12620,00 3200,00	43195,00	
101	101	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	13,18	423,87 104,25	47,35 16,67	5587,00 1374,00	624,00 220,00	3589,00	1498,00 567,00	7652,00	
102	102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,0544	30041,81 5322,56	12,60 0,00	31676,00 5612,00	13,00 0,00	26051,00	5275,00 2956,00	39907,00	
103	103	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	13,18	1422,30 497,69	140,57 51,23	18746,00 6560,00	1853,00 675,00	10334,00	6801,00 2044,00	27591,00	
104	104	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	13,18	285,44 -28,69	-10,27 -6,02	-3762,00 -378,00	-135,00 -79,00	-3249,00	-430,00 -335,00	-4527,00	
105	105	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство/прокладка по балкам/	м² пола	47,7	767,10 57,14	10,47 4,96	36591,00 2726,00	500,00 237,00	33366,00	2784,00 3150,00	42525,00	
106	106	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м² покрытия	47,7	781,59 696,93	49,73 24,92	37282,00 33244,00	2372,00 1189,00	1666,00	32366,00 5572,00	75220,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	$м^2$	48,9879	5581,00		273401,00		273401,00	21872,00	295273,00	
108	108	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	47,7	1259,42 813,00	5,11 2,40	60074,00 38780,00	243,00 114,00	21050,00	31116,00 7295,00	98485,00	
109	109	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство/прокладка по балкам/	$м^2$ пола	6,5	767,10 57,14	10,47 4,96	4986,00 371,00	68,00 32,00	4547,00	379,00 429,00	5794,00	
110	110	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6,5	3007,86 97,28	35,85 16,93	19551,00 632,00	233,00 110,00	18686,00	698,00 1620,00	21869,00	
111	111	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /технониколь/	$м^2$ изолируемой поверхности	6,5	259,78 54,71	0,83 0,38	1689,00 356,00	5,00 2,00	1328,00	337,00 162,00	2188,00	
112	112	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,5	4624,21 2256,80	27,27 11,01	30057,00 14669,00	178,00 72,00	15211,00	13856,00 3513,00	47426,00	
113	113	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	45	300,81 122,17	3,08 1,23	13536,00 5498,00	138,00 55,00	7900,00	5220,00 1500,00	20256,00	
114	114	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /сапожок/	$м^2$ поверхности облицовки	1,75	5861,36 3544,80	24,47 13,79	10257,00 6203,00	43,00 24,00	4011,00	4982,00 1219,00	16458,00	
			Итого по разделу 9: Полы (АС-4)					1252048,00 242005,00	15754,00 5956,00	994293,00 0,00	226765,00 118307,00	1597120,00	
			Раздел 10: Отделка фасада (АС-3)										
115	115	1115-0212-0306 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	$м^2$	179,1	1653,57 1124,15	9,43 4,07	296154,00 201335,00	1689,00 729,00	93130,00	161652,00 36624,00	494430,00	
116	116	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	179,1	430,18 345,04	1,09 0,54	77045,00 61797,00	196,00 97,00	15053,00	49514,00 10125,00	136684,00	
117	117	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6	939,87 230,90	5,10 2,27	5639,00 1385,00	31,00 14,00	4223,00	1119,00 541,00	7299,00	
118	118	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	33,2	619,27 420,37	2,34 1,11	20560,00 13956,00	78,00 37,00	6526,00	11194,00 2540,00	34294,00	
119	119	1115-0404-0104 РСНБ РК 2022	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	8,7	794,01 111,76	0,68 0,35	6908,00 972,00	6,00 3,00	5930,00	780,00 615,00	8303,00	
120	120	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^3$ утепляемого покрытия	2	708,78 502,83	205,95 63,48	1418,00 1006,00	412,00 127,00		1042,00 197,00	2657,00	
121	121	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 /ПЖ-10/	$м^3$	0,309	15739,00		4863,00		4863,00	389,00	5252,00	
122	122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/	т металлических изделий	0,04728	582994,79 100103,80	3540,99 1081,32	27564,00 4733,00	167,00 51,00	22664,00	4449,00 2561,00	34574,00	
123	123	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,9	9573,01 952,89	67,50 32,89	8616,00 858,00	61,00 30,00	7697,00	834,00 756,00	10206,00	
124	124	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,98	6670,42 620,51	24,77 11,21	13207,00 1229,00	49,00 22,00	11930,00	1126,00 1147,00	15480,00	
125	125	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,4	10102,95 1306,75	2655,25 1112,66	24247,00 3136,00	6372,00 2670,00	14738,00	5400,00 2372,00	32019,00	
126	126	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм		16	1490,96	102,11	23855,00	1634,00	18659,00	3924,00	30001,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		222,67	38,26	3563,00	612,00		2222,00		
127	127	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		16	254,09	5,53	4065,00	88,00	3476,00	508,00	4939,00	
				м²		31,30	2,46	501,00	39,00		366,00		
128	128	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		35	1708,17	44,68	59786,00	1564,00	18008,00	44122,00	112221,00	
				м бортового камня		1148,99	18,25	40215,00	639,00		8313,00		
129	129	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,72	69486,00		50030,00		50030,00		54032,00	
				м³							4002,00		
130	130	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/		0,0276	582994,79	3540,99	16091,00	98,00	13230,00	2597,00	20183,00	
				т металлических изделий		100103,80	1081,32	2763,00	30,00		1495,00		
131	131	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,1511	181061,95	1652,76	27358,00	250,00	21607,00	5050,00	35001,00	
				м³ древесины в конструкции		36413,55	720,88	5502,00	109,00		2593,00		
132	132	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство /обрешетка/		8,28	781,59	49,73	6472,00	411,00	289,00	5618,00	13057,00	
				м² покрытия		696,93	24,92	5771,00	206,00		967,00		
133	133	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм		8,50356	5581,00		47458,00		47458,00		51255,00	
				м²							3797,00		
134	134	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10	1137,29	30,73	11373,00	307,00	826,00	9530,00	22575,00	
				м² кровли		1023,98	11,93	10240,00	119,00		1672,00		
135	135	224-103-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		11,5	5725,00		65838,00		65838,00		71105,00	
				м²							5267,00		
136	136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,8	5249,74	21,99	9450,00	40,00	6477,00	2707,00	13130,00	
				м² покрытия		1629,17	5,41	2933,00	10,00		973,00		
			Итого по разделу 10:					807997,00	13453,00	432652,00	311166,00	1208697,00	
								361895,00	5544,00	0,00	89534,00		
			Раздел 11: Водопровод В1										
137	137	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	2292,27	31,36	25215,00	345,00	17848,00	7008,00	34801,00	
				м трубопровода		638,35	11,74	7022,00	129,00		2578,00		
138	138	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		5	2389,74	31,36	11949,00	157,00	8600,00	3185,00	16345,00	
				м трубопровода		638,35	11,74	3192,00	59,00		1211,00		
139	139	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		20	2765,37	31,36	55307,00	627,00	41913,00	12742,00	73493,00	
				м трубопровода		638,35	11,74	12767,00	235,00		5444,00		
140	140	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		36	124,69	1,65	4489,00	59,00	106,00	4237,00	9424,00	
				м трубопровода		120,10	0,00	4324,00	0,00		698,00		
141	141	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15(15ч8р2)		9	1051,00		9459,00		9459,00		10216,00	
				шт.							757,00		
142	142	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20(15ч8р2)		2	1247,00		2494,00		2494,00		2694,00	
				шт.							200,00		
143	143	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25(15ч8р2)		1	1665,00		1665,00		1665,00		1798,00	
				шт.							133,00		
144	144	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20		1	3984,00		3984,00		3984,00		4303,00	
				шт.							319,00		
145	145	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		2	2630,26	157,22	5261,00	315,00	1168,00	3740,00	9721,00	
				соединение		1888,99	18,94	3778,00	38,00		720,00		
146	146	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм (+ свободный на приварном кольце)		1	1105,00		1105,00		1105,00		1193,00	
				шт.							88,00		
147	147	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм		1	543,00		543,00		543,00		586,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							43,00		
148	148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,3	114,41	3,19	378,00	10,00	158,00	145,00	565,00	
				м²		63,47	0,38	209,00	1,00		42,00		
149	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,3	190,67	4,64	629,00	16,00	369,00	171,00	864,00	
				м²		74,17	0,76	245,00	3,00		64,00		
150	150	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	813,30	41,72	813,00	42,00	20,00	756,00	1695,00	
				счетчик (водомер)		752,08	18,94	752,00	19,00		126,00		
151	151	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°C		1	23662,00		23662,00		23662,00		25555,00	
				шт.							1893,00		
152	152	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	1668,50	232,41	1669,00	232,00	19,00	1458,00	3377,00	
				фильтр		1417,03	71,07	1417,00	71,00		250,00		
153	153	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		1	1195,00		1195,00		1195,00		1291,00	
				шт.							96,00		
			Итого по разделу 11: Водопровод В1					149817,00	1803,00	114308,00	33442,00	197921,00	
								33706,00	555,00	0,00	14662,00		
			Раздел 12: Канализация К1										
154	154	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,46	1909,69	0,00	10427,00	0,00		7507,00	19369,00	
				м³ грунта		1909,69	0,00	10427,00	0,00		1435,00		
155	155	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,46	1184,71	0,00	6469,00	0,00		4657,00	12016,00	
				м³ грунта		1184,71	0,00	6469,00	0,00		890,00		
156	156	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		8,5	1154,08	1,98	9810,00	17,00	25,00	9578,00	20939,00	
				м трубопровода		1149,14	0,65	9768,00	6,00		1551,00		
157	157	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		23	1115,09	4,85	25647,00	111,00	192,00	24871,00	54559,00	
				м трубопровода		1101,91	1,49	25344,00	34,00		4041,00		
158	158	1116-0101-0103 РСНБ РК 2022	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		4,2	1307,57	108,34	5492,00	455,00	124,00	5007,00	11339,00	
				м труб		1169,78	46,70	4913,00	196,00		840,00		
159	159	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		8,415	314,00		2642,00		2642,00		2853,00	
				м							211,00		
160	160	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014		26,928	1784,00		48040,00		48040,00		51883,00	
				м							3843,00		
161	161	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой		2	488,00		976,00		976,00		1054,00	
				шт.							78,00		
162	162	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой		3	583,00		1749,00		1749,00		1889,00	
				шт.							140,00		
163	163	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой		3	162,00		486,00		486,00		525,00	
				шт.							39,00		
164	164	241-212-0504 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная		1	425,00		425,00		425,00		459,00	
				шт.							34,00		
165	165	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		2	94,00		188,00		188,00		203,00	
				шт.							15,00		
166	166	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		7	79,00		553,00		553,00		597,00	
				шт.							44,00		
167	167	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		12	260,00		3120,00		3120,00		3370,00	
				шт.							250,00		
168	168	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1	846,00		846,00		846,00		914,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							68,00		
169	169	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		4	125,00		500,00		500,00		540,00	
				шт.							40,00		
170	170	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		2	44,00		88,00		88,00		95,00	
				шт.							7,00		
171	171	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		2	931,76	110,25	1864,00	220,00	765,00	743,00	2816,00	
				м трубопровода		438,91	50,06	878,00	100,00		209,00		
172	172	234-303-0621 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 114 мм		2,2	8349,00		18368,00		18368,00		19837,00	
				м							1469,00		
			Итого по разделу 12: Канализация К1					137690,00	803,00	79087,00	52363,00	205257,00	
								57799,00	336,00	0,00	15204,00		
			Раздел 13: Отопление										
173	173	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка		1	91446,53	16221,59	91447,00	16221,00	4373,00	75897,00	180731,00	
				котел		70851,77	6594,22	70852,00	6594,00		13387,00		
174	174	513-104-0101 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м^2 (Navien Deluxe S-16K, 16 кВт)		1	297501,00		297501,00				297501,00	
				комплект						297501,00			
175	175	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		16	406,25	0,85	6500,00	13,00	156,00	6210,00	13727,00	
				шт.		395,65	0,39	6330,00	6,00		1017,00		
176	176	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002		16	10071,00		161136,00		161136,00		174027,00	
				шт.							12891,00		
177	177	242-207-3002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20(типа Giacomini)		6	3463,00		20778,00		20778,00		22440,00	
				шт.							1662,00		
178	178	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка		2	3441,46	437,86	6883,00	876,00	165,00	6102,00	14024,00	
				шт.		2921,17	192,31	5842,00	385,00		1039,00		
179	179	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		2	3744,00		7488,00		7488,00		8087,00	
				шт.							599,00		
180	180	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка		16	602,79	0,00	9645,00	0,00	5608,00	3956,00	14689,00	
				комплект		252,29	0,00	4037,00	0,00		1088,00		
181	181	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		21,948	989,42	20,98	21716,00	460,00		21001,00	46134,00	
				кВт		968,44	7,93	21255,00	174,00		3417,00		
182	182	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		118	3065,00		361670,00		361670,00		390604,00	
				секция							28934,00		
183	183	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм		0,32	7391,00		2365,00		2365,00		2554,00	
				100 шт.							189,00		
184	184	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		20	2186,81	28,22	43736,00	565,00	31583,00	11560,00	59720,00	
				м трубопровода		579,46	10,34	11589,00	207,00		4424,00		
185	185	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		140	720,35	1,91	100849,00	268,00	1651,00	96971,00	213646,00	
				м трубопровода		706,65	0,14	98931,00	20,00		15826,00		
186	186	241-205-2102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		138,6	401,00		55579,00		55579,00		60025,00	
				м							4446,00		
187	187	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		48	42,00		2016,00		2016,00		2177,00	
				шт.							161,00		
188	188	241-208-2907 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36	401,00		14436,00		14436,00		15591,00	
				шт.							1155,00		
189	189	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		28	55,00		1540,00		1540,00		1663,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							123,00		
190	190	1116-0401-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /коллектор труба д-38х2,2мм/	м трубопровода	0.8	2576,56	27,88	2061,00	23,00	1444,00	591,00	2864,00	
						743,85	9,75	595,00	8,00		212,00		
191	191	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160,8	128,34	1,70	20637,00	273,00	473,00	19494,00	43342,00	
						123,70	0,00	19891,00	0,00		3211,00		
192	192	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,68	1229,69	1,51	2066,00	2,00	241,00	1459,00	3807,00	
						1084,60	0,73	1822,00	1,00		282,00		
193	193	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	140	931,76	110,25	130446,00	15435,00	53564,00	52027,00	197071,00	
						438,91	50,06	61447,00	7008,00		14598,00		
194	194	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	154	231,00		35574,00		35574,00		38420,00	
											2846,00		
			Итого по разделу 13: Отопление					1396069,00	34136,00	761840,00	295268,00	1802844,00	
								302591,00	14403,00	297501,00	111507,00		
			Раздел 14: Вентиляция										
195	195	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2543,38	48,87	10174,00	196,00	2291,00	7611,00	19208,00	
						1921,69	19,89	7687,00	80,00		1423,00		
196	196	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,2	9199,74	75,72	11040,00	91,00	7750,00	3170,00	15347,00	
						2665,62	30,29	3199,00	36,00		1137,00		
			Итого по разделу 14: Вентиляция					21214,00	287,00	10041,00	10781,00	34555,00	
								10886,00	116,00	0,00	2560,00		
			Раздел 15: Силовое оборудование										
197	197	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9631,21	336,85	9631,00	336,00	2994,00	4636,00	15408,00	
						6300,19	138,37	6300,00	138,00		1141,00		
198	198	247-201-0409 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18895,00		18895,00		18895,00		20407,00	
											1512,00		
199	199	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2141,38	0,00	12848,00	0,00	98,00	9181,00	23791,00	
						2125,12	0,00	12751,00	0,00		1762,00		
200	200	247-204-1632 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1273,00		1273,00		1273,00		1375,00	
											102,00		
201	201	247-204-1628 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1302,00		5208,00		5208,00		5625,00	
											417,00		
202	202	247-204-2602 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	1	2757,00		2757,00		2757,00		2978,00	
											221,00		
203	203	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	876,73	116,93	877,00	117,00	37,00	556,00	1548,00	
						722,54	49,68	723,00	50,00		115,00		
204	204	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКН, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9224,00		9224,00		9224,00		9962,00	
											738,00		
205	205	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника /розетка потолочная с крюком РП-1/	10 шт.	0,7	607,00		425,00		425,00		459,00	
											34,00		
206	206	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	5	1170,40	12,99	5852,00	65,00	274,00	3988,00	10627,00	
						1102,66	5,10	5513,00	26,00		787,00		
207	207	247-102-0323 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65 /НПП03-60-003/	шт.	5	6456,00		32280,00		32280,00		34862,00	
											2582,00		
208	208	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	10	666,40	18,42	6664,00	185,00	300,00	4504,00	12062,00	
						617,94	7,65	6179,00	77,00		894,00		
209	209	247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	9	104,00		936,00		936,00		1011,00	
											75,00		
210	210	247-213-0304 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		1	158,00		158,00		158,00		171,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13,00		
211	211	247-106-0103 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF. Свеча, E14/E27, BS, 4W /лампа накаливания/		10	461,00		4610,00		4610,00		4979,00	
				шт.							369,00		
212	212	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB.A60, E27, 11W /15W/		5	646,00		3230,00		3230,00		3488,00	
				шт.							258,00		
213	213	1308-0201-0501 РСНБ РК 2022	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам		1	245,49	0,00	245,00	0,00		177,00	456,00	
				шт.		245,49	0,00	245,00	0,00		34,00		
214	214	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41A, 6 мм2 /колодка клемная СОВ-2,5-103/		1	1787,00		1787,00		1787,00		1930,00	
				шт.							143,00		
215	215	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		11	402,65	0,51	4429,00	6,00	14,00	3177,00	8214,00	
				шт.		400,86	0,23	4409,00	3,00		608,00		
216	216	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	438,00		876,00		876,00		946,00	
				шт.							70,00		
217	217	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		9	390,00		3510,00		3510,00		3791,00	
				шт.							281,00		
218	218	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		1	1324,84	2,73	1325,00	3,00	22,00	937,00	2443,00	
				комплект		1300,57	1,23	1301,00	1,00		181,00		
219	219	248-304-0306 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE /Звонок электрический с кнопкой, ЗП-220/		1	1499,00		1499,00		1499,00		1619,00	
				шт.							120,00		
220	220	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка монтажная, тип II-У/		35	112,00		3920,00		3920,00		4234,00	
				шт.							314,00		
221	221	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		20	402,65	0,51	8053,00	11,00	26,00	5776,00	14935,00	
				шт.		400,86	0,23	8017,00	5,00		1106,00		
222	222	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		4	364,84	0,45	1459,00	2,00	51,00	1013,00	2670,00	
				шт.		351,62	0,19	1406,00	1,00		198,00		
223	223	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		17	500,00		8500,00		8500,00		9180,00	
				шт.							680,00		
224	224	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		4	418,00		1672,00		1672,00		1806,00	
				шт.							134,00		
225	225	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		3	691,00		2073,00		2073,00		2239,00	
				шт.							166,00		
226	226	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		5	504,74	4,88	2524,00	25,00	71,00	1749,00	4615,00	
				м		485,67	0,14	2428,00	1,00		342,00		
227	227	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		5,05	111,00		561,00		561,00		606,00	
				м							45,00		
228	228	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		5	559,87	5,69	2799,00	29,00	452,00	1677,00	4834,00	
				м		463,86	1,92	2319,00	10,00		358,00		
229	229	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80		5,1	585,00		2984,00		2984,00		3223,00	
				м							239,00		
230	230	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		10	161,86	1,78	1619,00	17,00	141,00	1052,00	2885,00	
				м		145,98	0,14	1460,00	1,00		214,00		
231	231	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		206	326,66	2,68	67292,00	553,00	10133,00	40769,00	116707,00	
				м		274,79	0,09	56607,00	19,00		8646,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Ш№р норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	232	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,00103	413650,00		426,00		426,00	34,00	460,00	
233	233	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,00206	283466,00		584,00		584,00	47,00	631,00	
234	234	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09486	372858,00		35369,00		35369,00	2830,00	38199,00	
235	235	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	574495,00		70318,00		70318,00	5625,00	75943,00	
236	236	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой У194/	шт.	32	112,00		3584,00		3584,00	287,00	3871,00	
237	237	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	1,8	2616,93 2616,93	0,00 0,00	4710,00 4710,00	0,00 0,00		3392,00 648,00	8750,00	
238	238	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1,8	1366,24 1366,24	0,00 0,00	2459,00 2459,00	0,00 0,00		1771,00 338,00	4568,00	
239	239	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	4907,00 1386,77	235,70 69,55	14721,00 4160,00	707,00 209,00	9854,00	3146,00 1429,00	19296,00	
240	240	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1003,76 277,36	34,60 10,93	10038,00 2774,00	346,00 109,00	6918,00	2076,00 969,00	13083,00	
241	241	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 /80 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	10	779,34 316,97	31,74 9,44	7793,00 3170,00	317,00 94,00	4306,00	2350,00 812,00	10955,00	
242	242	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу	м	44	249,65 209,09	1,50 0,09	10985,00 9200,00	66,00 4,00	1719,00	6627,00 1409,00	19021,00	
243	243	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,03502	283466,00		9927,00		9927,00	794,00	10721,00	
244	244	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0103	1182558,00		12180,00		12180,00	974,00	13154,00	
			Итого по разделу 15: Силовое оборудование					415089,00 136131,00	2785,00 748,00	276176,00 0,00	98554,00 41095,00	554738,00	
			Раздел 16: Газопровод внутренний										
245	245	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	4262,10 2102,14	377,62 175,76	4262,00 2102,00	378,00 176,00	1782,00	2232,00 520,00	7014,00	
246	246	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	103946,00		103946,00		103946,00		103946,00	
247	247	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1089,96 1062,56	0,00 0,00	2180,00 2125,00	0,00 0,00	55,00	1594,00 302,00	4076,00	
248	248	Т Прайс 1 п.1	Система автоматического контроля загазованности (С3-1, С3-2) с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2-1А бытовая КЗЭУГ 15	к-т	1	27500,00		27500,00		27500,00	2200,00	29700,00	
249	249	Т Прайс 1 п.2	Система автоматического контроля загазованности (СО, СН4) с электромагнитным клапаном DN20, САКС МК-2-1А бытовая КЗЭУГ 20	к-т	1	29316,96		29317,00		29317,00	2345,00	31662,00	
250	250	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	6099,58 4708,62	21,09 0,00	6100,00 4709,00	21,00 0,00	1370,00	4614,00 857,00	11571,00	
251	251	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4T, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	7842,00		7842,00		7842,00	627,00	8469,00	
252	252	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2368,89 558,88	35,46 12,33	18951,00 4471,00	284,00 99,00	14196,00	4478,00 1874,00	25303,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	253	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2425,36	35,46	12127,00	178,00	9155,00	2799,00	16120,00	
						558,88	12,33	2794,00	62,00		1194,00		
254	254	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13	824,95	0,00	10724,00	0,00	229,00	10285,00	22690,00	
						807,32	0,00	10495,00	0,00		1681,00		
255	255	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д 15, 20 мм)	км трубопровода	0,013	41398,94	33975,74	538,00	442,00	8,00	177,00	772,00	
						6774,94	8155,98	88,00	106,00		57,00		
256	256	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15	шт.	1	1100,00		1100,00		1100,00		1188,00	
											88,00		
257	257	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 20	шт.	1	1722,00		1722,00		1722,00		1860,00	
											138,00		
258	258	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	708,00		850,00		850,00		918,00	
											68,00		
259	259	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,75	1284,00	1,59	963,00	2,00	108,00	684,00	1779,00	
						1138,83	0,77	854,00	1,00		132,00		
			Итого по разделу 16: Газопровод внутренний					228122,00	1305,00	95234,00	26863,00	267068,00	
								27638,00	444,00	103946,00	12083,00		
			Раздел 17: Газопровод ввод										
260	260	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14,433333	2425,36	35,46	35006,00	512,00	26428,00	8080,00	46533,00	
						558,88	12,33	8067,00	178,00		3447,00		
261	261	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,833333	2058,99	35,46	22306,00	385,00	15867,00	6064,00	30640,00	
						558,88	12,33	6055,00	134,00		2270,00		
262	262	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	25,266667	824,95	0,00	20844,00	0,00	445,00	19990,00	44101,00	
						807,32	0,00	20398,00	0,00		3267,00		
263	263	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д25мм)	км трубопровода	0,025267	41398,94	33975,74	1046,00	858,00	16,00	343,00	1500,00	
						6774,94	8155,98	171,00	206,00		111,00		
264	264	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 20	шт.	1	1722,00		1722,00		1722,00		1860,00	
											138,00		
265	265	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,613333	2666,48	0,00	1635,00	0,00		1178,00	3038,00	
						2666,48	0,00	1635,00	0,00		225,00		
266	266	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,613333	1243,95	0,00	763,00	0,00		549,00	1417,00	
						1243,95	0,00	763,00	0,00		105,00		
267	267	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,076667	10365,45	2788,01	795,00	214,00	476,00	181,00	1054,00	
						1372,09	1168,29	105,00	90,00		78,00		
268	268	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	1,226667	38928,71	1891,62	47753,00	2320,00	34854,00	10096,00	62477,00	
						8623,53	420,87	10578,00	516,00		4628,00		
269	269	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,083493	164443,32	11259,82	13730,00	940,00	915,00	8232,00	23719,00	
						142224,57	666,79	11875,00	56,00		1757,00		
270	270	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,083493	1018274,00		85019,00		85019,00		91821,00	
											6802,00		
271	271	1119-1001-0205 РСНБ РК 2022	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400х300 мм. Установка	устройство	1	12950,64	808,33	12951,00	808,00	7558,00	4805,00	19176,00	
						4584,39	318,22	4584,00	318,00		1420,00		
272	272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,38	117,74	3,35	45,00	1,00	18,00	18,00	68,00	
						66,64	0,40	25,00	0,00		5,00		
273	273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,38	194,61	4,87	74,00	2,00	43,00	21,00	103,00	
						77,88	0,80	30,00	0,00		8,00		
274	274	1124-0203-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	9880,96	1761,97	9881,00	1762,00	917,00	7130,00	18372,00	
						7201,67	0,00	7202,00	0,00		1361,00		
275	275	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,8	235,51	6,70	2779,00	79,00	1127,00	1092,00	4181,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		133.30	0,80	1573,00	9,00		310,00		
276	276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,8	194,61	4,87	2296,00	57,00	1320,00	641,00	3172,00	
				м²		77,88	0,80	919,00	9,00		235,00		
			Итого по разделу 17: Газопровод ввод					258645,00	7938,00	176725,00	68420,00	353232,00	
								73980,00	1516,00	0,00	26167,00		
			ИТОГО по акту					13689227,00	540832,00	9804622,00	2751387,00	17723757,00	
								2942323,00	154118,00	401447,00	1283143,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							401447,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%									346 446	
			Сметная прибыль 5%									866 116	
			ИТОГО									18 534 872	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									370 697	
			ИТОГО									18 905 569	
			Оборудование									401 447	
			Итого с оборудованием									19 307 016	
			Скидки подрядчика, К=0,951013853583627									17 857 143	
			НДС, 12 %									2 142 857	
			Итого к оплате с НДС									**20 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертнадзор"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "GeoProKz"

Принял (Заказчик)

Шайыхова Эльмира Асылхановна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шайыхова Э. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сисенбеков К.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жусупов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)