Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с.Есиль Осакаровского района

Договор №12 от 22.04.2019г.

Акт выполненных работ №59
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Водовод										
		Строительные работы										
1	Е11-220701-0106	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		1,268	**111068,84**	--	**140835**	--	**67018**	**73079**	**231028**
		НР - 99%; СП - 8%				**58215,60**	--	**73817**	--		**17113**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	61,8	78,36	942,00		73817,00				
1.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,011945	350747,00				4190,00		
1.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	238,8912	263,00				62828,00		
2	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		1,12084	**61698,26**	--	**69154**	--	**14779**	**53832**	**132824**
		НР - 99%; СП - 8%				**48513,00**	--	**54375**	--		**9839**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	57,72	941,99		54375,00				
2.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,002634	350747,00				924,00		
2.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	52,67948	263,00				13855,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**363852**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**128193**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**81797**		
		- Накладные расходы	Тенге								**126911**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**26952**	

Строительно-монтажных работ	Тенге	**363 852**
Оборудования	Тенге	**0**
Прочие	Тенге	**0**
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	3 784
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**367 636**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,96%	Тенге	14 558
Итого в сметных ценах 2018 года	**Тенге**	**382 194**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	7 644
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**	**389 838**
Договорная скидка 10%	**Тенге**	**38 984**
ИТОГО С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**	**350 855**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге			42 103					
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**392 957**					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

_____ **В. Тихомиров**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс Сапасы"

_____ **С. Рассказов**
м.п. **KZ52VJE00018176 от 13.06.2016г.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "КОНЭС"

_____ **В. Нем**
м.п.

Расценки проверены

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с.Есиль Осакаровского района

Договор №12 от 22.04.2019г.

Акт выполненных работ №60
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2. Водовод. Переход через р. Ишим										
		Строительные работы										
1	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,004		**61698,26**	--	**247**	--	**53**	**192**	**474**
		НР - 99%; СП - 8%				**48513,00**	--	**194**	--		**35**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	0,206	941,75		194,00				
1.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000009	350747,00				3,00		
1.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,188	263,00				49,00		
2	**Е11-220701-0106**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,152		**111068,84**	--	**16882**	--	**8033**	**8760**	**27694**
		НР - 99%; СП - 8%				**58215,60**	--	**8849**	--		**2051**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	61,8	9,39	942,02		8849,00				
2.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,001432	350747,00				502,00		
2.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	28,6368	263,00				7531,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**17129**	--	**8086**	**8952**	**28168**
								9043	--	--	**2086**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17129**				
	Материалы		Тенге					**8086**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9043**			
		Накладные расходы	Тенге					**8952**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9043**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**28168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9043**			
		Строительно-монтажных работ	Тенге				**28 168**					
		Оборудования	Тенге				**0**					
		Прочие	Тенге				**0**					
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				293					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**28 461**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,96%	Тенге			1 127					
		Итого в сметных ценах 2018 года	**Тенге**			**29 588**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			592					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**			**30 180**					
		Договорная скидка 10%	**Тенге**			**3 018**					
		ИТОГО С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**			**27 162**					
		НДС 12%	Тенге			3 259					
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**30 421**					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

_____ **В. Тихомиров**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

_____ **С. Рассказов**
м.п. **KZ52VJE00018176 от 13.06.2016г.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "КОНЭС"

_____ **В. Нем** Расценки проверены
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с.Есиль Осакаровского района
Договор №12 от 22.04.2019г.

Акт выполненных работ №61
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-03. Сети водоснабжения										
		Строительные работы										
1	E11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**12,246**	**61698,26**	**--**	**755557**	**--**	**161467**	**588149**	**1451203**
		НР - 99%; СП - 8%				**48513,00**	**--**	**594090**	**--**		**107496**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	630,67	942,00		594090,00				
1.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,028778	350747,00				10094,00		
1.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	575,562	263,00				151373,00		
2	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**6,774**	**51823,34**	**--**	**351051**	**--**	**22424**	**325341**	**730503**
		НР - 99%; СП - 8%				**48513,00**	**--**	**328627**	**--**		**54111**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	348,86	942,00		328627,00				
2.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,003997	350747,00				1402,00		
2.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	79,9332	263,00				21022,00		
3	С123-040102-0308	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**2**	**-136764,00**	**--**	**-273528**	**--**	**-273528**	**--**	**-295410**
						--	**--**	**--**	**--**		**-21882**	
4	С123-040102-0305	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**95**	**-42991,00**	**--**	**-4084145**	**--**	**-4084145**	**--**	**-4410877**
						--	**--**	**--**	**--**		**-326732**	
5	С123-040102-0303	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**15**	**-30484,00**	**--**	**-457260**	**--**	**-457260**	**--**	**-493841**
						--	**--**	**--**	**--**		**-36581**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С123-040102-1705	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт**	**2**		**72451,00**	**--**	**144902**	**--**	**144902**	**--**	**156494**
						--	**--**	**--**	**--**		**11592**	
7	С123-040102-1703	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**95**		**33807,00**	**--**	**3211665**	**--**	**3211665**	**--**	**3468598**
						--	**--**	**--**	**--**		**256933**	
8	СПрайс ТОО "Теплотехснаб"	**Задвижки фланцевые 30ч39р с обрезиненным клином, PN 16, DN65 мм**	**шт**	**15**		**20800,00**	**--**	**312000**	**--**	**312000**	**--**	**336960**
						--	**--**	**--**	**--**		**24960**	
9	Е11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2359,58**		**0,97**	**0,97**	**2279**	**2279**	**--**	**628**	**3140**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,37**	**--**	**873**		**233**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,5427							
9.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,542703		4199,00		2279,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,542703		1608,00		872,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**-37479**	**2279**	**-962475**	**914118**	**946770**
								922717	**873**	**--**	**70130**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3706046**				
	Материалы		Тенге					**183891**				
	Всего заработная плата		Тенге						**923590**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-4814933**				
		Накладные расходы	Тенге					**914118**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-223354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-3015282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**980**
		Сметная заработная плата	Тенге						**923590**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3668567**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3668567**				
		Сметная прибыль	Тенге					**293485**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3962052**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**946771**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**980**
		Сметная заработная плата	Тенге						**923590**			
		Строительно-монтажных работ	Тенге				**946 771**					
		Оборудования	Тенге				**0**					
		Прочие	Тенге				**0**					
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				9 846					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**956 617**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,96%	Тенге				37 882					
		Итого в сметных ценах 2018 года	**Тенге**				**994 499**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				19 890					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2% по акту за сентябрь 2020г.	Тенге			457 876					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**			**1 472 265**					
		Договорная скидка 10%	**Тенге**			**147 227**					
		ИТОГО С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**			**1 325 039**					
		НДС 12%	Тенге			159 005					
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**1 484 044**					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

_____ **В. Тихомиров**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

_____ **С. Рассказов**
м.п. **KZ52VJE00018176 от 13.06.2016г.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "КОНЭС"

_____ **В. Нем**
м.п.

Расценки проверены

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с.Есиль Осакаровского района
Договор №12 от 22.04.2019г.

Акт выполненных работ №62
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-08-10. Система дистанционного мониторинга										
1	**Коммерческое предложение ТОО "ДугаСервис"**	**Система дистанционного мониторинга СДМ - ТП1/2 технологического процесса работы оборудования**	**к-т**	**0,587**		**4375000,00**	**--**	**2569067**	**--**	**2569067**	**--**	**2774592**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**205525**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2774592**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2569067**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**205525**	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				**2 774 592**					
		Оборудования	Тенге				**0**					
		Прочие	Тенге				**0**					
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				28 856					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**2 803 448**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,96%	Тенге				111 017					
		Итого в сметных ценах 2018 года	**Тенге**				**2 914 464**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				58 289					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**				**2 972 754**					
		Договорная скидка 10%	**Тенге**				**297 275**					
		ИТОГО С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**				**2 675 478**					
		НДС 12%	Тенге				321 057					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**2 996 536**					
		К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**2 994 357,15**					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

_____ **В. Тихомиров**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс Сапасы"

_____ **С. Рассказов**

М.П. **KZ52VJE00018176 от 13.06.2016г.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "КОНЭС"

_____ **В. Нем**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.