# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер ESF-961240000127-20190826-54414131
1.1. Номер учетной системы 21
2. Дата выписки 26.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010140000311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 20
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ766010221000018895
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек"
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 37
27.4. Дата 23.07.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" "Айгөлек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь" | | | Одна услуга | | | 2292729.46 | | | 2292729.46 | 12% | 275127.54 | 2567857.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 2292729.46 | | 0.00 | 2292729.46 | | 275127.54 | 2567857.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

KPZ0cAZo+8pYvAx64ZrvP10gXAknvpHMA4xg+P3JAN
UxGV+voMF6+FAzwi2Xp3JwVNO6v0y1n1itxJ9yg4lIDg
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
**Наименование строительства:** Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

**АКТ**

выполненных работ и затрат за **август 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 37 | 23.07.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (август) без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь» | 2 567 857 | 2 292 729 | | | | | | | 275 128 | 2 567 857 |

**Заказчик:**

**Заведующая**
**ГККП «Ясли-сад» «Айголек»**
**ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Подрядчик:**

**Врем.и.о.директора**
**ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада».**

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад" "Айголек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова,20; тел.8-71453-21184**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания детского сада**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **23.07.2019**

## Акт приемки выполненных работ № 1
## за август 2019 года

на Демонтажные работы (№2-1-1), общестроительные работы (№2-1-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Лок.ресурсная смета №2-1-1 Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Общестроительные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-120104-0501 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолки) | м2 | 969,525 | 214,96 | 208407 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,28* | *75896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,92* | *15438* |
| 2 | 2 | 12-120104-0501 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены) | м2 | 226,650 | 214,96 | 48720 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,28* | *17743* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,92* | *3609* |
| 3 | 3 | 12-130102-0101 РСНБ РК 2015 | Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие | м2 оклеенной поверхности | 1680,750 | 141,29 | 237477 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,45* | *86483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,47* | *17591* |
| 4 | 4 | 12-130103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 339,975 | 956,81 | 325293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,07* | *115956* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,88* | *24096* |
| 5 | 5 | 12-120104-0504 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (цоколь) | м2 | 168,225 | 310,36 | 52210 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,02* | *19014* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,99* | *3867* |
| 6 | 6 | 11-460401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 180,150 | 2116,55 | 381297 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *688,24* | *123987* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,78* | *28244* |
| 7 | 7 | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 113,700 | 1235,45 | 140471 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *394,61* | *44867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,52* | *10405* |
| 8 | 8 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 302,925 | 951,89 | 288353 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *343,14* | *103947* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,51* | *21359* |
| 9 | 9 | 12-070101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 666,600 | 140,22 | 93470 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,75* | *33828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,39* | *6924* |
| 10 | 10 | 12-070101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 571,972 | 45,53 | 26041 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,58* | *9483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,37* | *1929* |
| 11 | 11 | 12-070101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 354,750 | 172,45 | 61176 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,80* | *22279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,77* | *4532* |
| 12 | 13 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 10,500 | 261,20 | 2743 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *87,05* | *914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,35* | *203* |
| | | | **Раздел: Сантехнические работы** | | | | |
| 13 | 15 | 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 3,750 | 682,52 | 2559 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,92* | *930* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,56* | *190* |
| 14 | 16 | 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 12,000 | 848,67 | 10184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *308,36* | *3700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,86* | *754* |
| | | | **Лок.ресурсная смета №2-1-2 Общестроительные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | |
| 15 | 21 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 572,220 | 1021,77 | 584680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *228,72* | *130880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,69* | *43310* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | 2463082 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 789905 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 182451 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г. | | | | **2 463 082** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 29 557 |
| | | | Итого | | | | 2 492 639 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 % | | | | 54 838 |
| | | | Итого | | | | 2 547 477 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 1кв. 2017 год-100%, К=1 | | | | 2 547 477 |
| | | | НДС - 12% | | | | 305 697 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | 2 853 174 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента** | **0,90** | | | **2 567 857** |

**СДАЛ:**

**Врем.и.о.директора**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

_____ **Громченко О.Л.**

**ПРИНЯЛ:**

**Заведующая**

**ГККП "Ясли-сад "Айголек"**

**ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Стройсервис КНК"**

_____ **Кундыбаев Е.К.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190828-34419852
1.1. Номер учетной системы 22
2. Дата выписки 28.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6 ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010140000311
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь"
17.1 Доля участия
18 Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 20
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ766010221000018895
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек"
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 37
27.4. Дата 23.07.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" "Айгөлек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь" | | | Одна услуга | | | 15612466.07 | | | 15612466.07 | 12% | 1873495.93 | 17485962.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 15612466.07 | | 0.00 | 15612466.07 | | 1873495.93 | 17485962.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

qaQuz+NppJXYx/JGYzK6oXvQ2vN5smUVzNCsTVa/GQGg4VINB6AgGcHKP1i2vsgiXFUuDQkAv3R00z4ztr29gw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
**Наименование строительства:** Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района»
по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

**АКТ**

выполненных работ и затрат за **август 2019 года**.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 37 | 23.07.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (август) без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь» | 20 053 819 | 13 319 737 | | | | | | | 1 873 496 | 17 485 962 |

**Заказчик:**

**Заведующая**
**ГККП «Ясли-сад» «Айголек»**
**ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Подрядчик:**

**Врем.и.о.директора**
**ТОО «Производственно-коммерческая**
**фирма «Гренада»**

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад Айгөлек» государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова,20; тел.8-71453-21184**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад Айгөлек» ГУ «Аппарат акимата села Аулиеколь» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания детского сада**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **23.07.2019**

## Акт приемки выполненных работ № 2

**за август 2019 года**

на Демонтажные работы (№2-1-1), общестроительные работы (№2-1-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Лок.ресурсная смета №2-1-1 Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Общестроительные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-120104-0501 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолки) | м2 | 323,175 | 214,96 | 69469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,28* | *25299* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,92* | *5146* |
| 2 | 2 | 12-120104-0501 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены) | м2 | 75,550 | 214,96 | 16240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,28* | *5914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,92* | *1203* |
| 3 | 3 | 12-130102-0101 РСНБ РК 2015 | Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие | м2 оклеенной поверхности | 560,250 | 141,29 | 79159 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,45* | *28828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,47* | *5864* |
| 4 | 4 | 12-130103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 113,325 | 956,81 | 108431 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,07* | *38652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,88* | *8032* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 12-120104-0504 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (цоколь) | м2 | 56,075 | 310,36 | 17403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,02* | *6338* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,99* | *1289* |
| 6 | 6 | 11-460401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 60,050 | 2116,55 | 127099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *688,24* | *41329* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,78* | *9415* |
| 7 | 7 | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 37,900 | 1235,45 | 46824 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *394,61* | *14956* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,52* | *3468* |
| 8 | 8 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 100,975 | 951,89 | 96118 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *343,14* | *34649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,51* | *7120* |
| 9 | 9 | 12-070101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 222,200 | 140,22 | 31157 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,75* | *11276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,39* | *2308* |
| 10 | 10 | 12-070101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 190,658 | 45,53 | 8680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,58* | *3161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,37* | *643* |
| 11 | 11 | 12-070101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 118,028 | 172,45 | 20354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,80* | *7412* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,77* | *1508* |
| 12 | 13 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 3,500 | 261,20 | 914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *87,05* | *305* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,35* | *68* |
| | | | **Раздел: Сантехнические работы** | | | | |
| 13 | 15 | 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 5,250 | 682,52 | 3583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,92* | *1302* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,56* | *265* |
| 14 | 16 | 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 8,000 | 848,67 | 6789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *308,36* | *2467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,86* | *503* |
| | | | **Раздел: Электромонтажные работы** | | | | |
| 15 | 17 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж) | шт | 6,000 | 1686,41 | 10118 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,77* | *3005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,92* | *750* |
| 16 | 18 | 12-170101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 156,000 | 223,66 | 34891 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,26* | *12676* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,57* | *2585* |
| 17 | 19 | 12-170101-0704<br>РСНБ РК 2015 | Бра и плафоны. Демонтаж | шт. | 73,000 | 131,16 | 9575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,69* | *3482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,72* | *709* |
| 18 | 20 | 12-170101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 110,000 | 70,53 | 7758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,68* | *2825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,22* | *575* |
| 19 | 21 | 12-170101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 2503,000 | 30,67 | 76776 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,17* | *27960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,27* | *5687* |
| | | | **Раздел: Пожарная сигнализация** | | | | |
| 20 | 22 | 13-100701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. | шт. | 1,000 | 15699,03 | 15699 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4556,59* | *4557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1162,89* | *1163* |
| 21 | 23 | 13-100701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. | шт. | 83,000 | 395,35 | 32814 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *114,69* | *9519* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,29* | *2431* |
| 22 | 24 | 13-100701-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. | шт. | 12,000 | 790,86 | 9490 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *229,39* | *2753* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *58,58* | *703* |
| 23 | 25 | 13-080103-3001<br>РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 8,000 | 649,94 | 5200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *177,67* | *1421* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,14* | *385* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Прочее** | | | | |
| 24 | 26 | 41-310104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | тенге за 1 тонну | 50,408 | 472,17 | 23801 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,19* | *766* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,98* | *1763* |
| 25 | 27 | 41-020101-1003<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 50,408 | 176,41 | 8893 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,68* | *286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,07* | *659* |

## Лок.ресурсная смета №2-1-2 Общестроительные работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| | | | ***Двери*** | | | | |
| 26 | 1 | 11-100501-0201<br>РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 5,880 | 3691,75 | 21707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *600,83* | *3533* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *273,46* | *1608* |
| 27 | 2 | 11-100501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 36,330 | 2623,30 | 95304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *515,10* | *18714* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *194,32* | *7060* |
| 28 | 4 | 21-090202-0601<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 5,880 | 23851,68 | 140248 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *767,43* | *4512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1766,79* | *10389* |
| 29 | 5 | 21-090202-0603<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 36,330 | 24488,50 | 889667 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *787,92* | *28625* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1813,96* | *65901* |
| | | | ***Окна*** | | | | |
| 30 | 11 | 11-100501-0108<br>РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 123,660 | 3140,91 | 388406 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *676,73* | *83684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *232,66* | *28771* |
| 31 | 12 | 11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 70,630 | 2567,98 | 181376 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *485,87* | *34317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *190,22* | *13435* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 1,200 | 3682,48 | 4419 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *740,07* | *888* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,78* | *327* |
| 33 | 14 | 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | п/м | 123,660 | 1378,85 | 170509 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,66* | *19249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,14* | *12630* |
| 34 | 15 | 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 123,660 | 28098,16 | 3474619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *904,06* | *111796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2081,35* | *257379* |
| 35 | 16 | 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 71,830 | 29813,48 | 2141502 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *959,25* | *68903* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2208,41* | *158630* |
| 36 | 17 | 21-090205-0208 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 123,660 | 2181,01 | 269704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,17* | *8678* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,56* | *19978* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | |
| | | | ***Стены*** | | | | |
| 37 | 21 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное | м2 | 469,235 | 1021,77 | 479452 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *228,72* | *107325* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,69* | *35515* |
| | | | **Раздел: Фасад** | | | | |
| 38 | 59 | 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 653,660 | 3217,19 | 2102951 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *695,17* | *454405* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *238,31* | *155774* |
| 39 | 60 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 653,660 | 3113,93 | 2035453 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *212,15* | *138672* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *230,66* | *150774* |
| 40 | 72 | 11-080701-0101 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной | 956,060 | 779,77 | 745506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,85* | *206367* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,76* | *55223* |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-4 Электрооборудование. Электроосвещение** | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Кабельные изделия, труба** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 89 | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 2520,000 | 695,70 | 1753170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97,59* | *245923* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,53* | *129864* |
| 42 | 90 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 86,000 | 273,70 | 23538 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,43* | *4939* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,27* | *1744* |
| 43 | 91 | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 849,000 | 375,61 | 318893 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,34* | *58022* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,82* | *23622* |
| 44 | 92 | 13-080206-2205 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 51,000 | 211,53 | 10788 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53,48* | *2728* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,67* | *799* |
| 45 | 93 | 13-080206-2211 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 174,000 | 134,55 | 23411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,51* | *5830* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,97* | *1734* |
| 46 | 94 | 13-080206-2204 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 120,000 | 164,87 | 19785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,98* | *4917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,21* | *1466* |
| 47 | 95 | 13-080206-2210 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 105,000 | 90,40 | 9492 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,08* | *2214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,70* | *703* |
| 48 | 96 | 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,642 | 142829,03 | 234554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4595,53* | *7547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10579,93* | *17374* |
| 49 | 97 | 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,016 | 227102,42 | 230718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7307,03* | *7423* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16822,40* | *17090* |
| 50 | 98 | 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,082 | 38726,38 | 3191 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1246,02* | *103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2868,62* | *236* |
| 51 | 99 | 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,057 | 64448,10 | 3651 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *2073,62* | *117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4773,93* | *270* |
| 47 | 100 | 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,211 | 101014,06 | 21329 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3250,13* | *686* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7482,52* | *1580* |
| 48 | 101 | 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,438 | 147233,96 | 64452 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4737,26* | *2074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10906,22* | *4774* |
| 49 | 102 | 23-060901-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,031 | 109054,93 | 3370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3508,85* | *108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8078,14* | *250* |
| 50 | 103 | 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,232 | 190243,35 | 44089 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6121,09* | *1419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14092,10* | *3266* |
| | | | ИТОГО: | | | | 16772492 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 1925402 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 1242407 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г. | | | | **16 772 492** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 201 270 |
| | | | Итого | | | | 16 973 762 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 % | | | | 373 423 |
| | | | Итого | | | | 17 347 185 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 1кв. 2017 год-100%, К=1 | | | | 17 347 185 |
| | | | НДС - 12% | | | | 2 081 662 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | 19 428 847 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента** | **0,90** | | | **17 485 962** |

**СДАЛ:**

**Врем.и.о.директора**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

_____ **Громченко О.Л.**

**ПРИНЯЛ:**

**Заведующая**

**ГККП "Ясли-сад "Айголек"**

**ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Стройсервис КНК"**

_____ **Кундыбаев Е.К.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190927-42129879
1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 27.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010140000311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 20
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ766010221000018895
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек"
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 37
27.4. Дата 23.07.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак п реализации товар а, работ, ус луг | Наименован ие товаров, р абот, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" "Айголек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь" | | | Одна услуга | | | 9237142.86 | | | 9237142.86 | 12% | 1108457.14 | 10345600.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 9237142.86 | | 0.00 | 9237142.86 | | 1108457.14 | 10345600.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
HjH4d0NB9h0ygITQjmrnZeW4jfKQDYQ78w4+AsqU+yHHxC5yjyIYP8dH+uKTa22B1K814B6v0bf/YWJPeafBvA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
**Наименование строительства:** Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района»
по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

**АКТ**

выполненных работ и затрат за **сентябрь 2019 года**.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 37 | 23.07.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (сентябрь) без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь» | 30 399 419 | 9 237 143 | | | | | | | 1 108 457 | 10 345 600 |

**Заказчик:**

**Заведующая**
**ГККП «Ясли-сад» «Айголек»**
**ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Подрядчик:**

**Врем.и.о.директора**
**ТОО «Производственно-коммерческая**
**фирма «Гренада»**

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад" "Айголек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова,20; тел.8-71453-21184**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания детского сада**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **23.07.2019**

## Акт приемки выполненных работ № 3

**за сентябрь 2019 года**

на Общестроительные работы (№2-1-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Лок.ресурсная смета №2-1-2 Общестроительные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | |
| | | | ***Потолок*** | | | | |
| 1 | 18 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1292,700 | 1139,65 | 1473231 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,74* | *373259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,42* | *109128* |
| | | | ***Стены*** | | | | |
| 2 | 20 | 12-030101-2301 РСНБ РК 2015 | Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъекцирования. Толщина кладки стены 1 кирпич | м изолируемой стены | 2,500 | 22243,75 | 55609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6362,85* | *15907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1647,69* | *4119* |
| 3 | 21 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм) | м2 оштукатуриваемо | 1200,391 | 1021,77 | 1226529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *228,72* | *274557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,69* | *90854* |
| 4 | 24 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) | м2 оштукатуриваемо | 226,650 | 931,02 | 211016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,80* | *51178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,96* | *15631* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 226,650 | 5199,58 | 1178484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *941,16* | *213314* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *385,15* | *87295* |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| | | | ***Тип I. Керамогранит - площ. 47,8+30,8 м2*** | | | | |
| 6 | 29 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 55,020 | 4872,19 | 268068 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *613,13* | *33734* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *360,90* | *19857* |
| | | | ***Тип III. Доска паркетная - площ. 141+258,7 м2*** | | | | |
| 7 | 33 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 6,909 | 7486,88 | 51727 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2061,54* | *14243* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *554,58* | *3832* |
| 8 | 34 | 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,047 | 16232,22 | 114391 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *522,27* | *3681* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1202,39* | *8473* |
| 9 | 35 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 98,700 | 807,94 | 79744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *205,42* | *20275* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,85* | *5907* |
| 10 | 36 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 98,700 | 77,91 | 7690 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,82* | *575* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,77* | *570* |
| | | | **Раздел: Крыша** | | | | |
| 11 | 41 | 11-120101-1305 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру) | м2 утепляемого покрытия | 694,000 | 627,86 | 435736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,84* | *126891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,51* | *32277* |
| 12 | 42 | 21-110102-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 | м3 | 78,630 | 27353,43 | 2150805 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *880,10* | *69202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2026,18* | *159319* |
| | | | **Раздел: Фасад** | | | | |
| 13 | 59 | 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 394,170 | 3217,19 | 1268121 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *695,17* | *274015* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *238,31* | *93935* |
| 14 | 60 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 387,800 | 3113,93 | 1207583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *212,15* | *82270* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *230,66* | *89451* |
| 15 | 72 | 11-080701-0101 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 249,740 | 779,77 | 194739 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,85* | *53907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,76* | *14425* |
| | | | ИТОГО: | | | | 9923474 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 1607010 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 735072 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г. | | | | **9 923 474** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 119 082 |
| | | | Итого | | | | 10 042 556 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 % | | | | 220 936 |
| | | | Итого | | | | 10 263 492 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 1кв. 2017 год-100%, К=1 | | | | 10 263 492 |
| | | | НДС - 12% | | | | 1 231 619 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | 11 495 111 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента** | **0,90** | | | **10 345 600** |

**СДАЛ:**

**Врем.и.о.директора**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

_____ **Громченко О.Л.**

**ПРИНЯЛ:**

**Заведующая**

**ГККП "Ясли-сад "Айголек"**

**ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Стройсервис КНК"**

_____ **Кундыбаев Е.К.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20191017-46252853
1.1. Номер учетной системы 32
2. Дата выписки 17.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.10.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010140000311
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 20
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ766010221000018895
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек"
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 37
27.4. Дата 23.07.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" "Айгөлек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь" | | | Одна услуга | | | 15448435.71 | | | 15448435.71 | 12% | 1853812.29 | 17302248.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 15448435.71 | | 0.00 | 15448435.71 | | 1853812.29 | 17302248.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
AIJQGaLBWCRuwVkpzIzky2f8CE78OvSQaEfP1u+dMeF
JEkPr3t7rlyUhIA7seaa1nxe2LZ5BraPJdls6OuGaeg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
**Наименование строительства:** Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района»
по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

**АКТ**

выполненных работ и затрат за **сентябрь 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 37 | 23.07.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (сентябрь) без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь» | 47 701 667 | 24 685 579 | | | | | | | 1 853 812 | 17 302 248 |

**Заказчик:**

**Заведующая**
**ГККП «Ясли-сад» «Айголек»**
**ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Подрядчик:**

**Врем.и.о.директора**
**ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»**

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад Айгөлек» государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова,20; тел.8-71453-21184**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад Айгөлек» ГУ «Аппарат акимата села Аулиеколь» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания детского сада**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **23.07.2019**

## Акт приемки выполненных работ № 4

**за сентябрь 2019 года**

на Демонтажные работы (№2-1-1), Общестроительные работы (№2-1-2), Электрооборудование. Электроосвещение (№2-1-4)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-1 Демонтажные работы** | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Общестроительные работы** | | | | |
| 1 | 11 | 12-070101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 0,222 | 172,45 | 38 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,80* | *14* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,77* | *3* |
| 2 | 12 | 12-150103-0801 РСНБ РК 2015 | Канал вентиляционный. Прочистка | м канала | 36,000 | 255,98 | 9215 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,23* | *3248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,96* | *683* |
| 3 | 14 | 11-460401-0901 РСНБ РК 2015 | Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка | м2 покрытия | 226,300 | 526,73 | 119199 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *158,55* | *35881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,02* | *8830* |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-2 Общестроительные работы** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| 4 | 3 | 11-100107-0106<br>РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 95,800 | 2018,74 | 193395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *591,44* | *56660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,54* | *14326* |
| 5 | 6 | 21-090102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 95,800 | 5962,46 | 571203 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,84* | *18378* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *441,66* | *42311* |
| 6 | 7 | 21-090404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 120,000 | 479,29 | 57515 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,42* | *1851* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,50* | *4260* |
| 7 | 8 | 21-090404-0303<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 60,000 | 4328,96 | 259737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *139,28* | *8357* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *320,66* | *19240* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | |
| 8 | 19 | 11-150405-0106<br>РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой | 1269,300 | 497,74 | 631786 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,39* | *183276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,87* | *46799* |
| 9 | 22 | 11-150405-0105<br>РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой | 954,702 | 444,97 | 424812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128,44* | *122626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,96* | *31468* |
| 10 | 24 | 11-150203-0503<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) | м2 оштукатуриваемой | 85,080 | 931,02 | 79211 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,80* | *19211* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,96* | *5867* |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| 11 | 30 | 11-110101-3905<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 84,102 | 2996,25 | 251990 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *224,15* | *18851* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *221,94* | *18666* |
| 12 | 31 | 11-110101-3601<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 591,900 | 2531,96 | 1498666 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *280,00* | *165731* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *187,55* | *111012* |
| 13 | 32 | 11-110101-4001<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 633,333 | 359,38 | 227607 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,25* | *41327* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,62* | *16860* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 39 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 175,820 | 4017,63 | 706379 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *711,22* | *125047* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,60* | *52324* |
| | | | **Раздел: Крыша** | | | | |
| 15 | 44 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,140 | 87135,71 | 12199 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14309,51* | *2003* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6454,50* | *904* |
| 16 | 45 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной | 56,000 | 48,38 | 2709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,28* | *967* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,58* | *201* |
| 17 | 46 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,140 | 1269,12 | 178 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *455,34* | *64* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,01* | *13* |
| 18 | 47 | 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 | кг | 19,600 | 351,68 | 6893 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,32* | *222* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,05* | *511* |
| 19 | 48 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,220 | 87135,71 | 19170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14309,51* | *3148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6454,50* | *1420* |
| 20 | 49 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,220 | 1269,12 | 279 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *455,34* | *100* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,01* | *21* |
| 21 | 50 | 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 | кг | 6,160 | 351,68 | 2166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,32* | *70* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,05* | *160* |
| 22 | 51 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,300 | 27766,28 | 36096 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8797,71* | *11437* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2056,76* | *2674* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 52 | 21-110203-0108 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,612 | 11160,58 | 17991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *359,09* | *579* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *826,71* | *1333* |
| 24 | 53 | 11-260301-0601 РСНБ РК 2015 | Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 поверхности покрытия | 52,000 | 2267,79 | 117925 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *779,93* | *40556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *167,98* | *8735* |
| 25 | 54 | 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,315 | 294437,69 | 92630 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9473,54* | *2980* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21810,20* | *6861* |
| 26 | 55 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,009 | 504758,01 | 4341 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *43984,27* | *378* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37389,48* | *322* |
| 27 | 56 | 11-120101-0410 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 3,200 | 754,61 | 2415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *231,54* | *741* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,90* | *179* |
| 28 | 57 | 11-200701-0402 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами | зонт | 3,000 | 5665,44 | 16996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *637,67* | *1913* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *419,66* | *1259* |
| 29 | 58 | 11-200701-0406 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами | зонт | 5,000 | 12895,38 | 64477 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1409,02* | *7045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *955,21* | *4776* |
| | | | **Раздел: Фасад** | | | | |
| 30 | 59 | 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 100,000 | 3217,19 | 321719 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *695,17* | *69517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *238,31* | *23831* |
| 31 | 60 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 100,000 | 3113,93 | 311393 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *212,15* | *21215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *230,66* | *23066* |
| 32 | 61 | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 1334,000 | 901,55 | 1202668 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,49* | *262123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,78* | *89087* |
| 33 | 62 | ПРАЙС | Сайдинг МП СК-14х226 | м2 | 1467,400 | 2247,75 | 3298348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,32* | *106124* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *166,50* | *244322* |
| 34 | 63 | 21-100102-0103 РСНБ РК 2015 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 76,000 | 827,69 | 62905 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,63* | *2024* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,31* | *4660* |
| 35 | 66 | 11-150108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный нижний шириной 450 мм) | м | 244,980 | 1655,51 | 405567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,95* | *59272* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,63* | *30042* |
| 36 | 67 | 11-150108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный верхний шириной 400 мм) | м | 217,760 | 1655,51 | 360504 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,95* | *52686* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,63* | *26704* |
| 37 | 68 | 11-150108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ширина 450 мм) | м | 295,740 | 2295,41 | 678846 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,54* | *77642* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,03* | *50285* |
| 38 | 70 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой | 14,000 | 1391,08 | 19475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *379,32* | *5310* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,04* | *1443* |
| 39 | 71 | 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой | 14,000 | 210,16 | 2942 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,88* | *726* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,57* | *218* |
| 40 | 72 | 11-080701-0101 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной | 140,337 | 779,77 | 109430 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,85* | *30292* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,76* | *8106* |

## Лок.ресурсная смета №2-1-4 Электрооборудование. Электроосвещение

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком** | | | | |
| 41 | 1 | 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене | шт. | 2,000 | 10419,65 | 20839 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1686,43* | *3373* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *771,83* | *1544* |
| 42 | 2 | 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 206981,61 | 206982 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6659,64* | *6660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15331,97* | *15332* |
| 43 | 3 | 51-080401-0507 РСНБ РК 2015 | Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 78491,67 | 78492 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2525,47* | *2525* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5814,20* | *5814* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 5060,77 | 5061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1279,11* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,87* | *375* |
| 45 | 5 | 23-070201-0109 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 3587,35 | 3587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,42* | *115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *265,73* | *266* |
| 46 | 6 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7,000 | 2394,08 | 16759 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,34* | *3019* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,34* | *1241* |
| 47 | 7 | 23-070204-1319 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 48 | 8 | 23-070204-1302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,000 | 427,81 | 2567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,76* | *83* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,69* | *190* |
| 49 | 9 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 5060,77 | 5061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1279,11* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,87* | *375* |
| 50 | 10 | 23-070201-0109 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 3587,35 | 3587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,42* | *115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *265,73* | *266* |
| 51 | 11 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7,000 | 2394,08 | 16759 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,34* | *3019* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,34* | *1241* |
| 52 | 12 | 23-070204-1318 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 53 | 13 | 23-070204-1301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (4А) | шт. | 6,000 | 427,81 | 2567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,76* | *83* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,69* | *190* |
| 54 | 14 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 5060,77 | 5061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1279,11* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,87* | *375* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 15 | 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 6078,33 | 6078 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *195,57* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *450,25* | *450* |
| 56 | 16 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 12,000 | 2394,08 | 28729 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,34* | *5176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,34* | *2128* |
| 57 | 17 | 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 58 | 18 | 23-070204-1302 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,000 | 427,81 | 2567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,76* | *83* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,69* | *190* |
| 59 | 19 | 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,000 | 3345,78 | 16729 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,65* | *538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,84* | *1239* |
| | | | ***ЩР1*** | | | | |
| 60 | 20 | 13-080305-0910 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 5146,55 | 5147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1290,26* | *1290* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *381,23* | *381* |
| 61 | 21 | 23-070201-0112 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 5790,52 | 5791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *186,31* | *186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *428,93* | *429* |
| 62 | 22 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9,000 | 2394,08 | 21547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,34* | *3882* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,34* | *1596* |
| 63 | 23 | 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 64 | 24 | 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8,000 | 3345,78 | 26766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,65* | *861* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,84* | *1983* |
| | | | *ЩР2* | | | | |
| 65 | 25 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 5060,77 | 5061 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *1279,11* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,87* | *375* |
| 66 | 26 | 23-070201-0110 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 4213,52 | 4214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *135,57* | *136* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *312,11* | *312* |
| 67 | 27 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3,000 | 4118,82 | 12356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *849,54* | *2549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *305,10* | *915* |
| 68 | 28 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,000 | 2394,08 | 4788 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,34* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,34* | *355* |
| 69 | 29 | 23-070204-0933 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 6485,52 | 6486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *208,67* | *209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *480,41* | *480* |
| 70 | 30 | 23-070204-1323 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1394,46 | 1394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,87* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,29* | *103* |
| 71 | 31 | 23-070204-1322 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 72 | 32 | 23-070204-1319 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 73 | 33 | 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 427,81 | 428 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,76* | *14* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,69* | *32* |
| | | | *ЩР3* | | | | |
| 74 | 34 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1,000 | 5060,77 | 5061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1279,11* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,87* | *375* |
| 75 | 35 | 23-070201-0111 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 4444,01 | 4444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *142,99* | *143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *329,19* | *329* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 36 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7,000 | 2394,08 | 16759 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,34* | *3019* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,34* | *1241* |
| 77 | 37 | 23-070204-1320 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1327,13 | 1327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,70* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,31* | *98* |
| 78 | 38 | 23-070204-1317 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А (4А) 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1384,19 | 1384 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,54* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,53* | *103* |
| 79 | 39 | 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 427,81 | 428 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,76* | *14* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,69* | *32* |
| 80 | 40 | 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 3345,78 | 13383 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,65* | *431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,84* | *991* |
| 81 | 41 | 13-080303-1011 РСНБ РК 2015 | Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне | пускатель | 1,000 | 4624,35 | 4624 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *873,83* | *874* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *342,54* | *343* |
| 82 | 42 | ПРАЙС | Пускатель магнитный с кнопками "Пуск-Стоп" и сигнальной лампой ПМЛ 113002В | шт | 1,000 | 14135,85 | 14136 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *454,82* | *455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1047,10* | *1047* |
| 83 | 43 | 13-100104-0206 РСНБ РК 2015 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 2333,10 | 2333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *677,20* | *677* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *172,82* | *173* |
| 84 | 44 | 23-070216-0109 РСНБ РК 2015 | Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК (РТЛ-1005) | шт. | 1,000 | 2249,44 | 2249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,38* | *72* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *166,63* | *167* |
| | | | **Раздел: Оборудование светотехническое** | | | | |
| 85 | 45 | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 188,000 | 2417,21 | 454435 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *600,43* | *112881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,05* | *33662* |
| 86 | 46 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 51,000 | 1853,66 | 94537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *453,28* | *23117* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *137,31* | *7003* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | |
| 87 | 47 | 13-080305-0403<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 29,000 | 3384,26 | 98144 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *862,86* | *25023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *250,69* | *7270* |
| 88 | 48 | 13-080305-0306<br>РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 29,000 | 1897,66 | 55032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *484,01* | *14036* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140,57* | *4076* |
| 89 | 50 | 13-080305-0310<br>РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 30,000 | 1328,92 | 39867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *354,98* | *10649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,44* | *2953* |
| 90 | 51 | 23-070102-1504<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 42,000 | 3928,09 | 164980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,39* | *5308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *290,97* | *12221* |
| 91 | 52 | 23-070102-1502<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 19,000 | 3126,22 | 59398 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *1911* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,57* | *4400* |
| 92 | 53 | 23-070102-1503<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3,000 | 2834,95 | 8505 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,21* | *274* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *210,00* | *630* |
| 93 | 54 | 23-070102-1408<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА ГОСТ 17677-82 | шт. | 29,000 | 5431,39 | 157510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *174,76* | *5068* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *402,33* | *11667* |
| 94 | 55 | 23-070102-1406<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ЭПРА ГОСТ 17677-82 | шт. | 27,000 | 4588,66 | 123894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,64* | *3986* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *339,90* | *9177* |
| 95 | 56 | 23-070102-1321<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 LuXE ГОСТ 17677-82 | шт. | 7,000 | 3313,23 | 23193 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *106,60* | *746* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *245,42* | *1718* |
| 96 | 57 | 23-070102-1323<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 | шт. | 116,000 | 7493,41 | 869235 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,10* | *27968* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *555,07* | *64388* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 58 | 23-070101-0325 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 29,000 | 1879,04 | 54492 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,46* | *1753* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,19* | *4036* |
| 98 | 59 | ПРАЙС | Светильник для подсветки зон школьной доски ASM/S136 | шт | 14,000 | 15776,21 | 220867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *507,60* | *7106* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1168,61* | *16361* |
| 99 | 60 | ПРАЙС | Светильник для люминесцентных ламп BAT.U136-1x36 | шт | 9,000 | 6893,10 | 62038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *221,79* | *1996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *510,60* | *4595* |
| 100 | 61 | ПРАЙС | Светильник для компактных люминесцентных ламп К200/109 | шт | 2,000 | 12448,54 | 24897 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *400,53* | *801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *922,11* | *1844* |
| 101 | 63 | ПРАЙС | Светильник "Выход" с автономным источником питания Молния-220 РИП | шт | 30,000 | 4655,34 | 139660 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *149,79* | *4494* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,84* | *10345* |
| 102 | 64 | 13-080105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 2929,03 | 2929 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *810,89* | *811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *216,97* | *217* |
| 103 | 65 | ПРАЙС | Блок аварийного питания STABILAR BS-58-3 | шт | 1,000 | 17882,10 | 17882 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *575,36* | *575* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1324,60* | *1325* |
| 104 | 66 | ПРАЙС | Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 BAsiC | шт | 541,000 | 128,87 | 69719 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,15* | *2243* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,55* | *5164* |
| 105 | 67 | ПРАЙС | Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865 | шт | 358,000 | 527,19 | 188735 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,96* | *6073* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,05* | *13980* |
| 106 | 68 | ПРАЙС | Лампа люминесцентная мощн. 18 Вт L 18W/860 | шт | 183,000 | 402,33 | 73626 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,94* | *2369* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,80* | *5454* |
| 107 | 70 | ПРАЙС | Лампа светодиодная PARATHOM CLASSIC F 75 12W/827E27 | шт | 29,000 | 1168,83 | 33896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,61* | *1091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,58* | *2511* |
| 108 | 71 | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 2,000 | 1544,80 | 3090 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *435,78* | *872* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,43* | *229* |
| 109 | 72 | 23-070203-0607 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2,000 | 8067,37 | 16135 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *259,57* | *519* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *597,58* | *1195* |
| 110 | 73 | 23-070101-2203 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 2,000 | 2641,97 | 5284 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,01* | *170* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,70* | *391* |
| 111 | 74 | 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0,200 | 615,14 | 123 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,79* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,57* | *9* |
| | | | **Раздел: Электроустановочные изделия** | | | | |
| 112 | 75 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 90,000 | 416,18 | 37456 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,82* | *10874* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,83* | *2775* |
| 113 | 76 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 90,000 | 224,95 | 20246 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,24* | *651* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,66* | *1500* |
| 114 | 77 | 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 32,000 | 1081,85 | 34619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *286,77* | *9177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,14* | *2564* |
| 115 | 78 | 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1- | шт. | 32,000 | 473,69 | 15158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,24* | *488* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,09* | *1123* |
| 116 | 79 | 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 8,000 | 416,18 | 3329 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,82* | *967* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,83* | *247* |
| 117 | 80 | 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 8,000 | 256,92 | 2055 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,27* | *66* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,03* | *152* |
| 118 | 81 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 19,000 | 494,43 | 9394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,80* | *2694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,62* | *696* |
| 119 | 82 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 19,000 | 381,24 | 7243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,27* | *233* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,24* | *537* |
| 120 | 83 | 13-080305-0110<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 9,000 | 1079,82 | 9718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *286,87* | *2582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,99* | *720* |
| 121 | 84 | 23-070220-0508<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 9,000 | 358,42 | 3226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,53* | *104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,55* | *239* |
| 122 | 85 | 23-070202-0901<br>РСНБ РК 2015 | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 158,000 | 36,53 | 5772 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,18* | *186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,71* | *428* |
| 123 | 86 | 23-070202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 150,000 | 41,36 | 6205 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,33* | *200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,06* | *460* |
| | | | **Раздел: Кабельные изделия, труба** | | | | |
| 124 | 104 | 13-080206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 206,000 | 271,92 | 56016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,68* | *12087* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,14* | *4149* |
| 125 | 105 | 13-080206-2003<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола | м | 51,000 | 305,22 | 15566 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *67,67* | *3451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,61* | *1153* |
| 126 | 106 | 23-011305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 87,720 | 58,28 | 5113 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,88* | *164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,32* | *379* |
| 127 | 107 | 23-011305-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 122,400 | 77,72 | 9513 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,50* | *306* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,76* | *705* |
| 128 | 108 | 23-011305-0107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 52,020 | 358,77 | 18663 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,54* | *600* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,58* | *1382* |
| 129 | 109 | 13-080201-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 448,800 | 259,09 | 116278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,66* | *24531* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,19* | *8613* |
| 130 | 110 | ПРАЙС | Тепловой двухжильный кабель для системы "теплый пол" EnErgУ CABIE-2600 (комплект 149,6 м) | шт | 3,000 | 125514,36 | 376543 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4038,43* | *12115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9297,36* | *27892* |
| | | | ИТОГО: | | | | 16604726 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 1950358 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 1229980 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г. | | | | 16 349 584 |
| | | | Оборудование | | | | 255 142 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 196 195 |
| | | | Итого | | | | 16 545 779 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 % | | | | 364 007 |
| | | | Итого | | | | 16 909 786 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 1кв. 2017 год-100%, К=1 | | | | 17 164 928 |
| | | | НДС - 12% | | | | 2 059 791 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | 19 224 720 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента** | **0,90** | | | **17 302 248** |

**СДАЛ:**

**Врем.и.о.директора**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

_____ **Громченко О.Л.**

**ПРИНЯЛ:**

**Заведующая**

**ГККП "Ясли-сад "Айголек"**

**ГУ"Аппарат акима села Аулиеколь"**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Стройсервис КНК"**

**Кундыбаев Е.К.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20191106-44587171
1.1. Номер учетной системы 39
2. Дата выписки 06.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010140000311
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгелек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 20
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ766010221000018895
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек"
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 37
27.4. Дата 23.07.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" "Айгелек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь" | | | Одна услуга | | | 17809089.89 | | | 17809089.89 | 12% | 2137090.79 | 19946180.68 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 17809089.89 | | 0.00 | 17809089.89 | | 2137090.79 | 19946180.68 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

bRoGoUTayAXsG/sRHjOedi8qufvwfxh2t0iLIRaQgf6ZQo4VyXJvAQsZNil/KIpqyqFTpTElUUI/IIKeoIoa+g==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
**Наименование строительства:** Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад Айгөлек» ГУ «Аппарат акимата села Аулиеколь»

**АКТ**

выполненных работ и затрат за **октябрь 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 37 | 23.07.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (октябрь) без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад Айгөлек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь» | 67 647 847,68 | 17 809 090 | | | | | | | 2 137 090,68 | 19 946 180,68 |

**Заказчик:**

**Заведующая**
**ГККП «Ясли-сад» «Айголек»**
**ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Подрядчик:**

**Врем.и.о.директора**
**ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»**

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад Айгөлек» государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова,20; тел.8-71453-21184**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания детского сада**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **23.07.2019**

## Акт приемки выполненных работ № 5

**за октябрь 2019 года**

на Общестроительные работы (№2-1-2), Сантехнические работы ВК (№2-1-3), Электрооборудование. Электроосвещение (№2-1-4), Пожарная сигнализация №2-1-5), Телефонизация №2-1-6), Видеонаблюдение №2-1-7), Корректировочная лок.смета №1.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Лок.ресурсная смета №2-1-2 Общестроительные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | |
| 1 | 22 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1286,298 | 444,97 | 572361 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128,44* | *165217* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,96* | *42397* |
| 2 | 23 | 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой | 302,200 | 674,44 | 203817 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *176,26* | *53265* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,96* | *15098* |
| | | | ***Откосы*** | | | | |
| 3 | 27 | 11-150203-0506 РСНБ РК 2015 | Откосы криволинейные оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 54,200 | 1488,50 | 80677 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *374,56* | *20301* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,26* | *5976* |
| 4 | 28 | 11-150405-0105<br>РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой | 54,200 | 444,97 | 24117 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128,44* | *6962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,96* | *1786* |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| 5 | 38 | 11-110101-4001<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 427,679 | 359,38 | 153699 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,25* | *27907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,62* | *11385* |
| | | | **Раздел: Отмостка, пандус, крыльца** | | | | |
| | | | ***Отмостка*** | | | | |
| 6 | 73 | 11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм) | м2 покрытия | 210,000 | 1799,08 | 377806 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *213,55* | *44845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,26* | *27986* |
| 7 | 74 | 11-110101-1903<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 210,000 | 1189,85 | 249869 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *124,80* | *26207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,14* | *18509* |
| 8 | 75 | 11-110101-1904<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 | м2 покрытия | 210,000 | 202,74 | 42575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,70* | *3717* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,02* | *3154* |
| | | | ***Пандус*** | | | | |
| 9 | 76 | 11-010205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 10,800 | 2298,39 | 24823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *837,01* | *9040* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,25* | *1839* |
| 10 | 77 | 11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,320 | 1318,79 | 422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *480,26* | *154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,69* | *31* |
| 11 | 78 | 11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм) | м2 покрытия | 23,460 | 1799,08 | 42206 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *213,55* | *5010* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,26* | *3126* |
| 12 | 79 | 12-020101-0601 | Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих | м2 щитов | 0,720 | 4333,81 | 3120 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *818,71* | *589* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *321,02* | *231* |
| 13 | 84 | 11-080201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 1,700 | 29857,48 | 50758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3090,35* | *5254* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2211,67* | *3760* |
| 14 | 85 | 11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего | 0,510 | 10630,75 | 5422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2304,29* | *1175* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *787,46* | *402* |
| 15 | 86 | 11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего | 0,900 | 7486,88 | 6738 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2061,54* | *1855* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *554,58* | *499* |
| 16 | 87 | 21-020101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,918 | 16940,75 | 15552 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *545,07* | *500* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1254,87* | *1152* |
| 17 | 88 | 11-060301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,029 | 18599,80 | 547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5802,87* | *171* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1377,76* | *41* |
| 18 | 89 | 11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,029 | 25319,97 | 744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7911,87* | *233* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,55* | *55* |
| 19 | 90 | 21-050301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,017 | 168458,70 | 2931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5420,16* | *94* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12478,42* | *217* |
| 20 | 91 | 21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012 | 182087,59 | 2185 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5858,67* | *70* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13487,97* | *162* |
| 21 | 92 | 11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 7,800 | 1447,52 | 11291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *436,23* | *3403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,22* | *836* |
| 22 | 93 | 21-040509-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 7,956 | 1706,86 | 13580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,92* | *437* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,43* | *1006* |
| 23 | 96 | 11-060101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 1,100 | 6388,77 | 7028 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1502,08* | *1652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *473,24* | *521* |
| 24 | 97 | 21-020101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,117 | 18620,28 | 20790 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *599,11* | *669* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1379,28* | *1540* |
| 25 | 98 | 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 11,640 | 872,42 | 10155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *287,00* | *3341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,62* | *752* |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-3 Сантехнические работы ВК** | | | | | | | |
| 26 | 1 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 9,000 | 3712,14 | 33409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1274,60* | *11471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *274,97* | *2475* |
| 27 | 2 | 23-030102-0933 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 9,000 | 8172,59 | 73553 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,95* | *2367* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *605,38* | *5448* |
| 28 | 3 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 20,000 | 4551,55 | 91031 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1465,54* | *29311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *337,15* | *6743* |
| 29 | 4 | 23-030102-0420 РСНБ РК 2015 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 | комплект | 20,000 | 12145,48 | 242910 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *390,78* | *7816* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *899,66* | *17993* |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-4 Электрооборудование.Электроосвещение** | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Электроустановочные изделия** | | | | |
| 30 | 87 | 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 3,000 | 1464,04 | 4392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,14* | *1314* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,45* | *325* |
| 31 | 88 | 23-070213-0302 РСНБ РК 2015 | Терморегулятор ТР 510, с датчиком (ТК-03) | шт. | 3,000 | 8661,04 | 25983 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *278,67* | *836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *641,56* | *1925* |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-5 Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| 32 | 1 | 13-100701-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 52928,81 | 52929 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15207,89* | *15208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3920,65* | *3921* |
| 33 | 2 | 23-080303-0106 РСНБ РК 2015 | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П | шт. | 1,000 | 19870,81 | 19871 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *639,34* | *639* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1471,91* | *1472* |
| 34 | 3 | 13-100701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 62,000 | 1366,45 | 84720 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *383,87* | *23800* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,22* | *6276* |
| 35 | 4 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 54,000 | 2732,54 | 147557 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *767,73* | *41458* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *202,41* | *10930* |
| 36 | 6 | 13-080103-3001 РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 22,000 | 1660,87 | 36539 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *445,32* | *9797* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123,03* | *2707* |
| 37 | 8 | 13-100701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 9,000 | 14889,09 | 134002 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4273,86* | *38465* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1102,90* | *9926* |
| 38 | 9 | 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт. | 1,000 | 2528,15 | 2528 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,34* | *81* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *187,27* | *187* |
| 39 | 10 | 23-080304-0507 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 8,000 | 458,91 | 3671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,77* | *118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,99* | *272* |
| 40 | 13 | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 1341,000 | 695,70 | 932937 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97,59* | *130866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,53* | *69106* |
| 41 | 14 | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 1,357 | 15297,25 | 20752 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *492,19* | *668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1133,13* | *1537* |
| 42 | 15 | 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,014 | 29572,37 | 422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *951,49* | *14* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2190,55* | *31* |
| 43 | 16 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 3,000 | 271,92 | 816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,68* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,14* | *60* |
| 44 | 17 | 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 3,060 | 44,58 | 136 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,43* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,30* | *10* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Лок.ресурсная смета №2-1-6 Телефонизация** | | | | | | | |
| 45 | 1 | 13-100408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт. | 3,000 | 1178,79 | 3536 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *338,99* | *1017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,32* | *262* |
| 46 | 2 | 23-070220-0703 РСНБ РК 2015 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 3,000 | 318,44 | 955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,25* | *31* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,59* | *71* |
| 47 | 3 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 100,000 | 273,70 | 27370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,43* | *5743* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,27* | *2027* |
| 48 | 4 | 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 (КРВПМ 1х2х0,4) | км | 0,102 | 10200,99 | 1041 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *328,22* | *33* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *755,63* | *77* |
| 49 | 5 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 100,000 | 428,86 | 42886 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,73* | *9173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,77* | *3177* |
| 50 | 6 | 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 102,000 | 44,58 | 4547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,43* | *146* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,30* | *337* |
| **Лок.ресурсная смета №2-1-7 Видеонаблюдение** | | | | | | | |
| 51 | 1 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 380,000 | 273,70 | 104007 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,43* | *21824* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,27* | *7704* |
| 52 | 2 | ПРАЙС | Кабель КВК-П-2-2х0,5 | м | 387,600 | 124,88 | 48402 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,02* | *1557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,25* | *3585* |
| 53 | 3 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 380,000 | 428,86 | 162969 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,73* | *34856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,77* | *12072* |
| 54 | 4 | 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 | кг | 56,590 | 1860,25 | 105271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *59,85* | *3387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,80* | *7798* |

# Корректировочная локальная смета №1

## Общестроительные работы /2-1-2/

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| 55 | 1 | 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 0,670 | 3691,75 | 2473 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *600,83* | *403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *273,46* | *183* |
| 56 | 4 | 21-090202-0601 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 0,670 | 23851,68 | 15981 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *767,43* | *514* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1766,79* | *1184* |
| 57 | 1 | 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 | шт. | 2,000 | 8153,56 | 16307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,34* | *525* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *603,97* | *1208* |
| 58 | 2 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,156 | 132673,35 | 20697 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47790,50* | *7455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9827,66* | *1533* |
| 59 | 3 | 21-090402-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 3,360 | 46929,73 | 157684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1509,97* | *5073* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3476,28* | *11680* |
| 60 | 4 | 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2,000 | 3010,60 | 6021 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *96,87* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,01* | *446* |
| 61 | 5 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2,000 | 5638,85 | 11278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *181,43* | *363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *417,69* | *835* |
| 62 | 6 | 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 | Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78 | шт. | 2,000 | 852,24 | 1704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,42* | *55* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63,13* | *126* |
| 63 | 7 | 11-100405-0201 РСНБ РК 2015 | Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов/обналичка на двери/ | м уголка | 287,900 | 394,54 | 113587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,53* | *41610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,23* | *8414* |
| 64 | 8 | 21-070503-0205 РСНБ РК 2015 | Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88 | м | 293,658 | 319,51 | 93826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,28* | *3019* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,67* | *6950* |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | |
| 65 | 9 | 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой пластиковыми листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 23,400 | 5438,54 | 127262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *714,85* | *16728* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *402,85* | *9427* |
| 66 | 10 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемо | 2628,280 | 1657,05 | 4355197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *249,16* | *654870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,74* | *322607* |
| 67 | 22 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 85,080 | 444,97 | 37858 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128,44* | *10928* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,96* | *2804* |
| 68 | 11 | 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами/оконные/ | м откоса | 266,700 | 2455,43 | 654864 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *252,13* | *67244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *181,88* | *48508* |
| 69 | 12 | 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клею гипсокартонными листами/дверные/ | м откоса | 246,550 | 716,96 | 176767 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *166,95* | *41162* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *13094* |
| 70 | 13 | 22-030201-0105 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 56,902 | 471,03 | 26802 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,16* | *862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,89* | *1985* |
| | | | ***Полы*** | | | | |
| 71 | 29 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 3,860 | 4872,19 | 18807 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *613,13* | *2367* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *360,90* | *1393* |
| 72 | 30 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 26,322 | 2996,25 | 78867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *224,15* | *5900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *221,94* | *5842* |
| 73 | 31 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 46,680 | 2531,96 | 118192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *280,00* | *13070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *187,55* | *8755* |
| 74 | 14 | 11-110101-3504 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство/под линолеум и частично ламинат/ | м2 покрытия | 896,380 | 1441,27 | 1291925 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,60* | *252423* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,76* | *95698* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 15 | 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения | м2 покрытия | 399,700 | 3988,86 | 1594349 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,13* | *95980* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *295,47* | *118100* |
| 76 | 16 | 11-090306-0501 РСНБ РК 2015 | Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж/порожки металлические/ | м | 36,800 | 219,34 | 8072 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *79,85* | *2938* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,25* | *598* |
| 77 | 17 | РЫНОЧНАЯ | Порожки металлические | м | 37,536 | 1098,90 | 41248 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,36* | *1327* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,40* | *3055* |
| 78 | 18 | 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм | 1000 шт. | 0,150 | 2040,85 | 306 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,66* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *151,17* | *23* |
| | | | ***Фасад*** | | | | |
| 79 | 59 | 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 7,000 | 3217,19 | 22520 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *695,17* | *4866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *238,31* | *1668* |
| 80 | 60 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 7,000 | 3113,93 | 21798 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *212,15* | *1485* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *230,66* | *1615* |
| 81 | 61 | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 7,000 | 901,55 | 6311 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,49* | *1375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,78* | *467* |
| 82 | 62 | ПРАЙС | Сайдинг МП СК-14х226 | м2 | 7,700 | 2247,75 | 17308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,32* | *557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *166,50* | *1282* |
| 83 | 66 | 11-150108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный нижний шириной 450 мм)/ширина 500 мм,К-2/ | м | 42,420 | 1655,51 | 70227 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,95* | *10263* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,63* | *5202* |
| 84 | 67 | 11-150108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный верхний шириной 400 мм)/ширина 500 мм,К-2/ | м | 69,640 | 1655,51 | 115290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,95* | *16849* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,63* | *8540* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68 | 11-150108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ширина 450 мм)/ширина 500 мм,К-2/ | м | 38,060 | 2295,41 | 87363 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,54* | *9992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,03* | *6471* |
| 86 | 19 | 11-120101-2002 РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/осн.здание,вход в подвалы/ | м планки | 228,000 | 1888,88 | 430664 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *277,00* | *63157* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,92* | *31901* |
| 87 | 20 | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 74,668 | 2199,20 | 164210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,76* | *5283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,90* | *12164* |
| 88 | 21 | 11-150108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/дверные откосы,ширина 500мм/ | м | 150,000 | 2295,41 | 344312 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,54* | *39380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,03* | *25505* |
| 89 | 22 | 11-150108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы вход в подвал,ширина 175мм/ | м | 10,500 | 2295,41 | 24102 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,54* | *2757* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,03* | *1785* |
| 90 | 23 | 11-120101-2001 РСНБ РК 2015 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство/примыкание к подвалам/ | м планки | 9,000 | 2087,21 | 18785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *380,58* | *3425* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,61* | *1391* |
| 91 | 24 | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 1,980 | 2199,20 | 4354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,76* | *140* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,90* | *323* |
| 92 | 25 | 11-150108-1701 РСНБ РК 2015 | Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе | м2 поверхности облицовки | 122,000 | 7863,00 | 959286 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1683,37* | *205372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *582,44* | *71058* |
| 93 | 26 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/тол.50мм/ | м2 | 122,000 | 1940,32 | 236719 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *174,39* | *21275* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *143,73* | *17535* |
| 94 | 27 | РЫНОЧНАЯ | Профлист с декоративным покрытием С8 | м2 | 134,200 | 2620,57 | 351680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *84,32* | *11315* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *194,12* | *26050* |
| 95 | 72 | 11-080701-0101 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 394,878 | 779,77 | 307914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,85* | *85235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,76* | *22808* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Отмостка, пандус. Крыльца* | | | | |
| 96 | 28 | ЦЕНОВОЕ | Ограждение из нержавеющей стали /трехуровневые перила для инвалидов,бортик на пандус в один уровень/ | м.п. | 11,640 | 32671,30 | 380294 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1051,20* | *12236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2420,10* | *28170* |
| 97 | 29 | 11-110101-2502 РСНБ РК 2015 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | м2 покрытия | 20,160 | 4307,58 | 86841 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *806,96* | *16268* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *319,08* | *6433* |
| | | | **Сантехнические работы ВК /2-1-3/** | | | | |
| 98 | 30 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 9,000 | 1240,84 | 11168 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *446,99* | *4023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,91* | *827* |
| 99 | 31 | 23-030102-1224 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 9,000 | 5198,72 | 46788 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *167,27* | *1505* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *385,09* | *3466* |
| 100 | 32 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 9,000 | 612,18 | 5510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,70* | *177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,35* | *408* |
| 101 | 33 | 21-130201-0515 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм ГОСТ 1759.0-87/крепление для раковины/ | т | 0,018 | 147290,17 | 2651 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4739,07* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10910,38* | *196* |
| 102 | 34 | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 22,800 | 917,55 | 20920 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *195,78* | *4464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,97* | *1550* |
| 103 | 35 | 23-020601-1403 РСНБ РК 2015 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 20,000 | 1309,50 | 26190 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,13* | *843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,00* | *1940* |
| 104 | 36 | 23-030102-0502 РСНБ РК 2015 | Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | 20,000 | 899,87 | 17997 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,95* | *579* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,66* | *1333* |
| | | | **Электрооборудование.Электроосвещение /2-1-4/** | | | | |
| | | | **Раздел: Оборудование светотехническое** | | | | |
| 105 | 46 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 2,000 | 1853,66 | 3707 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *453,28* | *907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,31* | *275* |
| 106 | 45 | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 58,000 | 2417,21 | 140198 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *600,43* | *34825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,05* | *10385* |
| 107 | 37 | 13-340108-0201 РСНБ РК 2015 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 2,000 | 12434,08 | 24868 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3606,21* | *7212* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *921,04* | *1842* |
| 108 | 52 | 23-070102-1502 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2,000 | 3126,22 | 6252 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,57* | *463* |
| 109 | 57 | 23-070102-1323 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 | шт. | 22,000 | 7493,41 | 164855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,10* | *5304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *555,07* | *12211* |
| 110 | 66 | ПРАЙС | Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 BAsiC | шт | 236,000 | 128,87 | 30414 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,15* | *979* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,55* | *2253* |
| 111 | 67 | ПРАЙС | Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865 | шт | 118,000 | 527,19 | 62209 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,96* | *2002* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,05* | *4608* |
| 112 | 38 | РЫНОЧНАЯ | Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 Генерис | шт | 2,000 | 23406,57 | 46813 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *753,11* | *1506* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1733,82* | *3468* |
| | | | **Раздел: Электроустановочные изделия** | | | | |
| 113 | 39 | 11-460302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 3076,000 | 287,71 | 884987 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,24* | *249904* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,31* | *65555* |
| 114 | 40 | 11-460302-0404 РСНБ РК 2015 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | отверстие | 357,000 | 398,19 | 142152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,79* | *39908* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,50* | *10530* |
| 115 | 41 | 11-460303-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 1,552 | 101212,83 | 157052 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23068,77* | *35796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7497,25* | *11633* |
| | | | **Пожарная сигнализация /2-1-5/** | | | | |
| 116 | 42 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования | шт. | 42,000 | 819,76 | 34430 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *230,32* | *9673* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,72* | *2550* |
| 117 | 43 | 13-080103-3001 РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования | шт. | 14,000 | 498,26 | 6976 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,60* | *1870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,91* | *517* |
| 118 | 44 | 13-100701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования | шт. | 9,000 | 4466,73 | 40201 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1282,16* | *11539* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330,87* | *2978* |
| 119 | 45 | РЫНОЧ.ЦЕНА | Извещатель пожарный ИП 114 | шт | 62,000 | 519,48 | 32208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,71* | *1036* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,48* | *2386* |
| 120 | 46 | 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | шт. | 54,000 | 815,04 | 44012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,22* | *1416* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,37* | *3260* |
| 121 | 47 | 23-080302-0104 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11/прим.ИПР 513-10/ | шт. | 22,000 | 2801,97 | 61643 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,15* | *1983* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *207,55* | *4566* |
| 122 | 16 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 22,000 | 271,92 | 5982 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,68* | *1291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,14* | *443* |
| 123 | 17 | 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 22,440 | 44,58 | 1000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,43* | *32* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,30* | *74* |
| 124 | 48 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 420,000 | 271,92 | 114207 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,68* | *24644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,14* | *8460* |
| 125 | 49 | РЫНОЧ.ЦЕНА | Кабель-канал 16х16мм | м | 428,400 | 104,89 | 44937 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,38* | *1446* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,77* | *3329* |
| 126 | 50 | 13-080201-1502 РСНБ РК 2015 | Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам | м уложенного кабеля | 25,000 | 13,38 | 334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,01* | *100* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,99* | *25* |
| 127 | 51 | 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 | Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,001 | 189220,45 | 263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6088,17* | *8* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14016,33* | *19* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | 19132327 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 2955760 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 1417284 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г. | | | | **19 132 327** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 229 588 |
| | | | Итого | | | | 19 361 915 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 % | | | | 425 962 |
| | | | Итого | | | | 19 787 877 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 1кв. 2017 год-100%, К=1 | | | | 19 787 877 |
| | | | НДС - 12% | | | | 2 374 545 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | 22 162 422 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента** | **0,90** | | | **19 946 180,68** |

**СДАЛ:**

**Врем.и.о.директора**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

_____ **Громченко О.Л.**

**ПРИНЯЛ:**

**Заведующая**

**ГККП "Ясли-сад "Айголек"**

**ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"**

_____ **Жумабаева Г.К.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Стройсервис КНК"**

_____ **Кундыбаев Е.К.**