Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с.Есиль Осакаровского района
Договор №12 от 22.04.2019г.

Акт выполненных работ №1 (1)

за август 2019 года

Составлен(а) в ценах 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-04-01 (на РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 1э(21))										
1	**Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**12**		**12332,84**	**4614,50**	**147994**	**55374**	**68350**	**36055**	**198773**
		НР - 85% СП - 8%				**2022,52**	**1512,27**	**24270**	**18147**		**14724**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,8	21,55	1125,99		24270,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7768	9,32							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0336	0,4032		4199,00		1693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,4032		1608,00		648,35			
1.4	454 С	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,4046	4,8552		1491,00		7239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4046	4,8552		1126,00		5466,96			
1.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04088	0,49056		4370,00		2144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04088	0,49056		1608,00		788,82			
1.6	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,5019	6,0228		6719,00		40467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5019	6,0228		1608,00		9684,66			
1.7	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,04522	0,54264		3671,00		1992,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04522	0,54264		1345,00		729,85			
1.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06132	0,73584		2499,00		1839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06132	0,73584		1126,00		828,56			
1.9	239796 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,0146	0,175204	386252,00				67673,00		
1.10	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0126	0,1512	2635,00				398,00		
1.11	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00126	0,01512	18432,00				279,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-040101-0204 1104-0101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	20		19936,77	7007,43	398735	140149	196760	91292	529230
		НР - 85%, СП - 8%				3091,32	2278,81	61826	45576		39202	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,75	54,91	1125,99		61826,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	23,39							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0336	0,672		4199,00		2822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,672		1608,00		1080,58			
2.4	454 С	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,60676	12,1352		1491,00		18094,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,60676	12,1352		1126,00		13664,24			
2.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06916	1,3832		4370,00		6045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06916	1,3832		1608,00		2224,19			
2.6	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,77896	15,5792		6719,00		104677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77896	15,5792		1608,00		25051,35			
2.7	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,04522	0,9044		3671,00		3320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04522	0,9044		1345,00		1216,42			
2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,10388	2,0776		2499,00		5192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10388	2,0776		1126,00		2339,38			
2.9	239796 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,025301	0,50601	386252,00				195447,00		
2.10	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0161	0,322	2635,00				848,00		
2.11	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00126	0,0252	18432,00				464,00		
3	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	33		16122,52	8207,53	532043	270848	138574	173797	762308
		НР - 85%, СП - 8%				3715,80	2480,18	122621	81846		56467	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,3	108,9	1126,00		122621,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	47,61							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0288	0,9504		4199,00		3991,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0288	0,9504		1608,00		1528,24			
3.4	454 С	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,52008	17,16264		1491,00		25589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52008	17,16264		1126,00		19325,13			
3.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0594	1,9602		4370,00		8566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0594	1,9602		1608,00		3152,00			
3.6	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,99516	32,84028		6719,00		220654,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99516	32,84028		1608,00		52807,17			
3.7	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,03876	1,27908		3671,00		4696,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03876	1,27908		1345,00		1720,36			
3.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08916	2,94228		2499,00		7353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08916	2,94228		1126,00		3313,01			
3.9	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,020499	0,676473	200591,00				135694,00		
3.10	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,018	0,594	2635,00				1565,00		
3.11	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,07128	18432,00				1314,00		
4	Е11-040201-0204 1104-0201-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м закрепленной скважины**	**32**		**4582,22**	**2724,15**	**146631**	**87173**	**1086**	**67572**	**231339**
		НР - 85%; СП - 8%				**1824,12**	**660,13**	**58372**	**21124**		**17136**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,62	51,84	1126,00		58372,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,349	11,17							
4.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,132	4,224		544,00		2298,00			
4.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0192	0,6144		4370,00		2685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0192	0,6144		1608,00		987,96			
4.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,372	11,904		6719,00		79983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,372	11,904		1608,00		19141,63			
4.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0276	0,8832		2499,00		2207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0276	0,8832		1126,00		994,48			
4.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00096	218211,00				209,00		
4.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00352	249113,00				877,00		
5	С123-010303-0163 2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм**	**м**	**32,64**		**28709,00**	**--**	**937062**	**--**	**937062**	**--**	**1012027**
						--	**--**	**--**	**--**		**74965**	
6	Е11-040201-0402 1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м спуска или подъема труб**	**25,5**		**1363,06**	**824,42**	**34758**	**21023**	**929**	**14984**	**53721**
		НР - 85%; СП - 8%				**502,20**	**189,10**	**12806**	**4822**		**3979**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,446	11,37	1126,00		12806,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	3,06							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,117	2,9835		544,00		1623,00			
6.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1275		4370,00		557,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1275		1608,00		205,02			
6.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,107	2,7285		6719,00		18333,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,107	2,7285		1608,00		4387,43			
6.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,204		2499,00		510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,204		1126,00		229,70			
6.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,000765	218211,00				167,00		
6.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00306	249113,00				762,00		
7	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN219, толщина стенки 7,7 мм**	м	26,265		13610,00	--	357467	--	357467	--	386064
						--	--	--	--		28597	
8	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	м труб	40		988,55	639,43	39542	25577	1321	16193	60194
		НР - 85%; СП - 8%				316,10	160,16	12644	6407		4459	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	11,6	1090,00		12644,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	4,2							
8.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,07	2,8		544,00		1523,00			
8.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,48		4370,00		2098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,48		1608,00		771,84			
8.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,075	3		6719,00		20157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,075	3		1608,00		4824,00			
8.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,72		2499,00		1799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,72		1126,00		810,72			
8.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0024	218211,00				524,00		
8.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0032	249113,00				797,00		
9	Е11-090701-0106 1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой**	т конструкций	1,664		83163,06	17703,63	138383	29459	6060	77311	232950
		НР - 69%; СП - 8%				61817,40	5517,58	102864	9181		17256	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	54,9	91,35	1126,00		102864,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,83	6,37							
9.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,3328		14,00		5,00			
9.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,5	4,16		4728,00		19668,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5	4,16		1608,00		6689,28			
9.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1	1,664		29,00		48,00			
9.6	1567 С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,83	1,38112		1251,00		1728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83	1,38112		1126,00		1555,14			
9.7	1695 С	Станки сверлильные	маш.-ч	3,3	5,4912		52,00		286,00			
9.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,5	25,792		190,00		4900,00			
9.9	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,832		3347,00		2785,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,832		1126,00		936,83			
9.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,4976		26,00		39,00			
9.11	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,5	5,824	258,00				1503,00		
9.12	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,9984	147,00				147,00		
9.13	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	0,021299	207096,00				4411,00		
10	**С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**41,4**		**13610,00**	**--**	**563454**	**--**	**563454**	**--**	**608530**
						--	**--**	**--**	**--**		**45076**	
11	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса из прута диам. 10мм**	**м2 поверхности**	**32**		**496,47**	**5,93**	**15887**	**190**	**8183**	**6066**	**23709**
		НР - 80%, СП - 8%				**234,82**	**2,13**	**7514**	**68**		**1756**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,223	7,14	1052,97		7514,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0672							
11.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0256		4274,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0256		1126,00		28,83			
11.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0416		1931,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0416		942,00		39,19			
11.5	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,416	286,00				119,00		
11.6	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	115,2	70,00				8064,00		
12	**Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Обмотка фильтра металлической сеткой. Устройство**	**м2**	**32**		**2198,95**	**3,28**	**70367**	**105**	**49686**	**14849**	**92032**
		НР - 72%, СП - 8%				**643,01**	**1,46**	**20576**	**47**		**6817**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,816	26,11	787,99		20576,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0416							
12.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,032		28,00		0,90			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0416		2499,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0416		1126,00		46,84			
12.5	128485 С	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,1	35,2	1361,00				47907,00		
12.6	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0025	0,08	22207,00				1777,00		
12.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,0018	0,0576	29,00				2,00		
13	**Е11-040201-0806 1104-0201-0806 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Резка**	**резка**	**1**		**384,96**	**80,95**	**385**	**81**	**66**	**231**	**665**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%				238,05	33,78	238	34		49	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,23	0,23	1034,78		238,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03		2499,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		1126,00		33,78			
13.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23		26,00		6,00			
13.5	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,23	258,00				59,00		
13.6	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045	0,045	147,00				7,00		
14	**Е11-040201-0706 1104-0201-0706 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка**	**сварка**	**5**		**2634,25**	**811,58**	**13171**	**4058**	**1868**	**6254**	**20979**
		НР - 85%; СП - 8%				**1449,00**	**22,52**	**7245**	**113**		**1554**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,4	7	1035,00		7245,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1							
14.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,4	7		544,00		3808,00			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1		2499,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1		1126,00		112,60			
14.5	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0075	249113,00				1868,00		
15	**Е11-040201-0802 1104-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка**	**резка**	**2**		**292,69**	**54,66**	**585**	**109**	**103**	**355**	**1016**
		НР - 85%; СП - 8%				**186,30**	**22,52**	**373**	**45**		**75**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,18	0,36	1036,11		373,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04		2499,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1126,00		45,04			
15.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18	0,36		26,00		9,00			
15.5	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,18	0,36	258,00				93,00		
15.6	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,036	0,072	147,00				11,00		
16	**Е11-040201-0702 1104-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка**	**сварка**	**10**		**1726,78**	**525,47**	**17268**	**5255**	**2491**	**8189**	**27494**
		НР - 85%; СП - 8%				**952,20**	**11,26**	**9522**	**113**		**2037**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,92	9,2	1035,00		9522,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1							
16.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,92	9,2		544,00		5005,00			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1		2499,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1		1126,00		112,60			
16.5	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,01	249113,00				2491,00		
17	**Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**0,69**		**302528,70**	**229299,30**	**208745**	**158217**	**--**	**80770**	**312676**
		НР - 85%; СП - 8%				**73229,40**	**64485,86**	**50528**	**44495**		**23161**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	57,3	39,54	1277,99		50528,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	32,78							
17.3	867 С	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	24	16,56		3014,00		49912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24	16,56		1126,00		18646,56			
17.4	1772 С	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	0,4899		5310,00		2601,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,4899		1126,00		551,63			
17.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	22,8	15,732		6719,00		105703,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	15,732		1608,00		25297,06			
18	Ц13-120108-0301 1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	**Водомерная трубка, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**2,067**		**1170,84**	**21,80**	**2420**	**45**	**48**	**1425**	**4153**
		НР - 61% СП - 8%				**1126,00**	**4,37**	**2327**	**9**		**308**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	2,07	1125,79		2327,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0066							
18.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,003307		4728,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,003307		1608,00		5,32			
18.4	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0928	0,191818		60,00		12,00			
18.5	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0232	0,047954		12,00		0,58			
18.6	1644 С	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,0154	0,031832		197,00		6,00			
18.7	1695 С	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0093	0,019223		52,00		1,00			
18.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0046	0,009508		190,00		2,00			
18.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,003307		2499,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,003307		1126,00		3,72			
18.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,033	0,068211	29,00				2,00		
18.11	280187 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,014	0,028938	1577,00				46,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**3624897**	**797662**	**2333508**	**595343**	**4557860**
								493728	**232026**	--	**337618**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**2420**				
	Материалы		Тенге					**48**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2336**			
		Накладные расходы	Тенге					**1425**				
		Сметная прибыль	Тенге					**308**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**4153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2336**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3484094**				
	Материалы		Тенге					**469417**				
	Всего заработная плата		Тенге						**611372**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1857982**				
		Накладные расходы	Тенге					**516606**				
		Сметная прибыль	Тенге					**320056**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4320756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**611372**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**138383**				
	Материалы		Тенге					**6060**				
	Всего заработная плата		Тенге						**112045**			
		Накладные расходы	Тенге					**77311**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17256**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**232950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**98**
		Сметная заработная плата	Тенге						**112045**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4557859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					725754			
		Строительно-монтажных работ	Тенге				4557859				
		Оборудования	Тенге				0				
		Прочие	Тенге				0				
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				47 402				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**4 605 260**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,96%	Тенге				182 368				
		Итого в сметных ценах 2018 года	**Тенге**				**4 787 629**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				95 753				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**				**4 883 381**				
		Договорная скидка 10%	**Тенге**				**488 337**				
		ИТОГО С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**				**4 395 044**				
		НДС 12%	Тенге				527 405				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**4 922 449,28**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

_____ **В. Тихомиров**
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс Сапасы"

_____ **С. Рассказов**
М.П. **KZ52VJE00018176 от 13.06.2016г.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "КОНЕС"

_____ **В. Нем**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.