Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области

Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц **2023** года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3-14-10	20.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)	244 652,61	218 439,83							26 212,78	244 652,61
ИТОГО К ОПЛАТЕ		218 439,83							26 212,78	244 652,61

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ Ахметов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3-14-10** от **20.01.2023**

Акт выполненных работ №1

от 28 декабря 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		135,0000144	113,07	107,77	15264	14549	0	2799	4244	**Казахстан**
				м3 грунта		5,3	23,5	716	3173		1445		
			Укладка трубопроводов и фасонных частей										
2	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,6	344809,41	105607,41	206886	63364	0	116138	141980	**Казахстан**
				км трубопровода		239202	29635,21	143521	17781		25842		
			Водопроводные колодцы мокрые D=1500мм /2 шт./										
3	72	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		0,47	19127,79	9151,43	8990	4301	0	4611	5699	**Казахстан**
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	4689	1715		1088		
			Водопроводные колодцы D=1500мм /31 шт./										
4	82	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		3,705	19127,79	9151,43	70868	33906	0	36348	44925	**Казахстан**
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	36962	13521		8577		
5	1	Е11-040101-0103 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		5,2	4817,07	3317,07	25049	17249	0	9747	12530	**Казахстан**
				м бурения		1500	1103,25	7800	5737		2784		
			Раздел: 1. СЕТИ 0,4кВ										
			Трансформаторная подстанция										
6	23	Е11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,15	33801,61	14304,51	5070	2146	0	2727	3350	**Казахстан**
				км линии		19497,1	5749,8	2925	862		624		
7	25	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		11	275,02	132,57	3025	1458	0	1445	1802	**Казахстан**
				м кабеля		142,45	39,96	1567	440		358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		11	253,73	124,23	2791	1367	0	1323	1652	Казахстан
				м кабеля		129,5	37,57	1425	413		329		
9	27	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		2	573,7	392,4	1147	785	0	446	574	Казахстан
				м кабеля		181,3	128,63	363	257		127		
10	2	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,137	105232,65	53076,75	14417	7272	0	6950	8659	Казахстан
				км линии		52155,9	18298,35	7145	2507		1709		

Итого	**225 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 406
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	182 533
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 883

Всего	**225 428**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 509**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**229 937**
Генподрядные усл 0,95	**218 439,83**
НДС (12 %)	26 212,78
Итого по акту:	**244 652,61**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**