Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Доп. соглашение №1 от 10.12.2015г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	902618757							
	В том числе за отчетный месяц		105726967	40880455	91308474		3090604	11327889	105726967

Сумма к оплате: Сто пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г. Доп.согл.№1 от 10.12.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1251,05	7,91	7,91	9896	9896	--	--
					--	2,57	--	3213	0,01	12
2.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11924,34	44,07	41,46	525505	494383	0,02	217
					2,61	11,40	31122	135995	0,04	472
3.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,83	791,10	--	291783	--	4,27	1576
					791,10	--	291783	--	--	--
4.	E0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	245,94	659,25	--	162138	--	3,56	876
					659,25	--	162138	--	--	--
5.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	2,32	659,25	--	1527	--	3,56	8
					659,25	--	1527	--	--	--
6.	E0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	452,19	483,56	6,82	218660	3084	0,26	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	18418	1149	0,01	6
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	402,37	289,15 --	289,15 186,62	116345 --	116345 75089	-- 0,86	-- 345
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной150мм	м3	450,14	936,50 153,68	152,52 57,15	421556 69178	68655 25726	1,02 0,28	459 126
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	1993,43	936,50 153,68	152,52 57,15	1866844 306350	304037 113924	1,02 0,28	2033 556
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8383,22	7,57 --	7,57 2,46	63484 --	63484 20611	-- 0,01	-- 79
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	931,47	190,58 190,58	-- --	177519 177519	-- --	1,38 --	1285 --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8383,22	25,65 20,27	5,38 --	214998 169928	45070 --	0,13 --	1081 --
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	3226,75	50,82 2,39	48,38 14,07	163978 7712	156112 45396	0,02 0,05	54 155
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 3 км, класс груза 1	т	6421,14	32,30 6,46	-- --	207403 41481	-- --	0,14 --	871 --
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3226,75	3,76 0,48	3,24 1,12	12140 1549	10468 3614	0,00 0,00	11 12
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	1251,05	5,55 --	5,55 1,80	6950 --	6950 2256	-- 0,01	-- 9
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковыых труб д.600мм	км	2,50	232668,15 117000,00	79821,07 30152,25	581670 292500	199553 75381	693,00 147,27	1733 368
18.	С130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	2500,00	9170,00	--	22925000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 90" DN600 PN10/SN5000	шт	1,00	42988,13	--	42988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 45" DN600 PN10/SN5000	шт	9,00	31454,73	--	283093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	10,00	18051,89	--	180519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Втулка под фланец SDR 17 Д110мм	шт	2,00	737,01	--	1474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	7,00	647596,87	--	4533178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Обратный клапан д600мм FAF2350	шт	3,00	128839,73	--	386519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	231,52	33,52	926	134	0,90	4
					180,00	2,25	720	9	0,01	0
27.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	757,00	--	3028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	22,00	4570,00	--	100540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,051	536094,58	217692,68	74501	10558	464,00	23
					78975,00	82235,25	3830	3988	401,64	19

33575638

Итого по разделу: ВОДОВОД

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130806-1 49	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм	м	31,61	16700,00 -- --	-- --	527887 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								527887
ИТОГО:								34103525 1575755	1488729 506351	10347 2160

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	2419521
Всего накладных расходов:	2419521
Итого с накладными	36523046
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2191383
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38714429
Итого с временными, 2,4 %	39643575
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	40880455
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41039029
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41435465
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	92548116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1850962
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94399078
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11327889
Итого с НДС	105726967

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки по смете проверены

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Доп.соглашение №1 от 10.12.15г

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	924354958							
	В том числе за отчетный месяц		21736201	8404533	18815309		592013	2328879	21736201

Сумма к оплате: Двадцать один миллион семьсот тридцать шесть тысяч двести один тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г. Доп.соглашение №1 от 10.12.15г

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД									
1.	Наименова-ние прейс-курантов, ценников и: NN позиций									
1.	E0101-24-1 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	75,06	7,91 --	7,91 2,57	594 --	594 193	-- 0,01	-- 1
2.	E0101-12-16 Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	715,46	44,07 2,61	41,46 11,40	31531 1867	29664 8160	0,02 0,04	13 28
3.	E0101-164-4 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	22,13	791,10 791,10	-- --	17507 17507	-- --	4,27 --	95 --
4.	E0101-164-4 Рытье приямков для стыков труб	м3	14,76	659,25 659,25	-- --	9731 9731	-- --	3,56 --	53 --
5.	E0101-164-4 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,14	659,25 659,25	-- --	92 92	-- --	3,56 --	0 --
6.	E0101-171 Крепление инвентарными щитами	м2	27,13	483,56	6,82	13119	185	0,26	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	1105	69	0,01	0
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	24,14	289,15 --	289,15 186,62	6980 --	6980 4505	-- 0,86	-- 21
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	27,01	936,50 153,68	152,52 57,15	25295 4151	4120 1544	1,02 0,28	28 8
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	119,61	936,50 153,68	152,52 57,15	112015 18382	18243 6836	1,02 0,28	122 33
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	502,99	7,57 --	7,57 2,46	3809 --	3809 1237	-- 0,01	-- 5
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	55,89	190,58 190,58	-- --	10652 10652	-- --	1,38 --	77 --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	502,99	25,65 20,27	5,38 --	12900 10196	2704 --	0,13 --	65 --
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	193,60	50,82 2,39	48,38 14,07	9838 463	9367 2724	0,02 0,05	3 9
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	385,27	32,30 6,46	-- --	12444 2489	-- --	0,14 --	52 --
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	193,60	3,76 0,48	3,24 1,12	728 93	628 217	0,00 0,00	1 1
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	75,06	5,55 --	5,55 1,80	417 --	417 135	-- 0,01	-- 1
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	0,15	232668,15 117000,00	79821,07 30152,25	34900 17550	11973 4523	693,00 147,27	104 22
18.	С130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	150,00	9170,00	--	1375500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
										1678052
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								
19.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44 488,46	360,98 138,60	849 488	361 139	2,70 0,56	3 1
20.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	2,35 0,39	2 0
21.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	61,00	831,43 49,84	781,34 63,92	50718 3040	47661 3899	0,28 0,30	17 18
22.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	61,00	1089,57 64,08	1024,24 86,68	66464 3909	62479 5288	0,36 0,41	22 25
23.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром	м	61,00	1823,56 106,80	1713,61 145,97	111237 6515	104530 8904	0,60 0,68	37 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
24.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	61,00	3251,24 192,24	3053,05 255,54	198326 11727	186236 15588	1,08 1,20	66 73
25.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	61,00	6381,44 377,36	5994,48 501,96	389268 23019	365663 30619	2,12 2,35	129 143
26.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ до 900мм	м	61,00	6381,44 377,36	5994,48 501,96	389268 23019	365663 30619	2,12 2,35	129 143
27.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	61,00	5063,58 299,04	4756,84 399,26	308878 18241	290167 24355	1,68 1,87	102 114
28.	С130806-149	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной	м	30,00	16700,00	--	501000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм			--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	км	0,062	344330,70 119700,00	400274,35 151206,75	143004 7302	24417 9224	703,00 738,49	43 45
30.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	67,00	5063,58 299,04	4756,84 399,26	339260 20036	318708 26751	1,68 1,87	113 125
31.	С130804-961	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	67,00	14608,00 --	-- --	978736 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубопроводы толщиной 150мм	м3	1,40	936,50 153,68	152,52 57,15	1311 215	214 80	1,02 0,28	1 0
33.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87 --	-- --	1295194 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00 --	-- --	12939 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								4787128
		Раздел: СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3								
35.	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	м2	540,00	1130,00 --	-- --	610200 --	-- --	-- --	-- 610200
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3								
		ИТОГО:					7075381 212214	1855036 185706		1284 859
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	433321
Всего накладных расходов:	433321
Итого с накладными	7508702
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	450522
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7959224
Итого с временными, 2,4 %	8150245
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	8404533
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8437134
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8518636
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19026786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	380536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19407322
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2328879
Итого с НДС	21736201

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Расценки по смете проверил

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2015г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	994458092							
	В том числе за отчетный месяц		70103134	27106121	60542833		2049251	7511050	70103134

Сумма к оплате: Семьдесят миллионов сто три тысячи сто тридцать четыре тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г. Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	500,42	7,91	7,91	3959	3959	--	--
					--	2,57	--	1285	0,01	5
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4769,74	44,07	41,46	210208	197759	0,02	87
					2,61	11,40	12449	54398	0,04	189
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	147,53	791,10	--	116711	--	4,27	630
					791,10	--	116711	--	--	--
4.	Е0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	98,38	659,25	--	64857	--	3,56	350
					659,25	--	64857	--	--	--
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,93	659,25	--	613	--	3,56	3
					659,25	--	613	--	--	--
6.	Е0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	204,46	483,56	6,82	98867	1394	0,26	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	8328	519	0,01	2
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	195,95	289,15 --	289,15 186,62	56658 --	56658 36567	-- 0,86	-- 168
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	180,06	936,50 153,68	152,52 57,15	168626 27672	27463 10290	1,02 0,28	184 50
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	797,37	936,50 153,68	152,52 57,15	746737 122540	121615 45570	1,02 0,28	813 222
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3353,29	7,57 --	7,57 2,46	25394 --	25394 8244	-- 0,01	-- 32
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	372,59	190,58 190,58	-- --	71008 71008	-- --	1,38 --	514 --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3353,29	25,65 20,27	5,38 --	85999 67971	18028 --	0,13 --	433 --
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1290,70	50,82 2,39	48,38 14,07	65591 3085	62445 18159	0,02 0,05	21 62
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2568,46	32,30 6,46	-- --	82961 16592	-- --	0,14 --	348 --
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1290,70	3,76 0,48	3,24 1,12	4856 620	4187 1446	0,00 0,00	4 5
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	500,42	5,55 --	5,55 1,80	2780 --	2780 903	-- 0,01	-- 3
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	1,00	232668,15 117000,00	79821,07 30152,25	232668 117000	79821 30152	693,00 147,27	693 147
18.	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной	м	48,69	11500,00	--	559981	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
20.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	382,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,13	801,00	--	10517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	12939,00	--	51756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130902-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	22036,00	--	44072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	26,00	1062,55	140,05	27626	3641	3,44	89
					722,25	9,00	18778	234	0,04	1
25.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,84	8264,15	95,97	31734	369	4,90	19
					771,75	36,25	2964	139	0,18	1
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,84	106,00	--	407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								2767478
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								
27.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
28.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	468,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
30.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
31.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
32.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
34.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Втулка под фланец Д630мм	шт	2,00	41888,62	--	83777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,11	204796,82	39324,82	21913	4208	147,70	16
					30375,00	14854,50	3250	1589	72,55	8
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								150415
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №2								
38.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №2								16294
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								
39.	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубопроводы толщиной 150мм	м3	1,11	936,50	152,52	1040	169	1,02	1
					153,68	57,15	171	63	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
41.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	468,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
44.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3 19468

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С130804-991	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 630х46,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	160,09	17848,00	--	2857286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
48.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87	--	1295194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
50.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Втулка под фланец Д630мм	шт	4,00	41888,62	--	167554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	2,00	18051,89	--	36104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,44	204796,82	39324,82	90315	17342	147,70	65
					30375,00	14854,50	13395	6551	72,55	32
54.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
55.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	382,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
57.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
59.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								4503553
		Раздел: ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								
61.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	920,00	35,29	33,19	32467	30535	0,01	13
					2,10	9,13	1932	8399	0,03	29
62.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	2984,00	44,07	41,46	131508	123720	0,02	54
					2,61	11,40	7788	34032	0,04	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
63.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	121,00	791,10 791,10	-- --	95723 95723	-- --	4,27 --	517 --
64.	Е0101-164 -4	Рытье приямков для стыков труб	м3	108,00	659,25 659,25	-- --	71199 71199	-- --	3,56 --	384 --
65.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	4,00	659,25 659,25	-- --	2637 2637	-- --	3,56 --	14 --
66.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	12,30	936,50 153,68	152,52 57,15	11519 1890	1876 703	1,02 0,28	13 3
67.	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	м	335,34	11500,00 --	-- --	3856364 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	236,94	9520,00 --	-- --	2255707 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130804-901	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 560х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	69,69	9401,00 --	-- --	655156 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,24	1308092,51 66150,00	181410,91 68530,50	308710 15611	42813 16173	388,00 334,70	92 79
71.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,33	1536094,58 78975,00	217692,68 82235,25	513056 26378	72709 27467	464,00 401,64	155 134
72.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,09	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	24235 3022	2587 977	205,00 56,14	17 5
73.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином	шт	5,00	457987,61	--	2289938	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д500мм FAF600			--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д60мм FAF600	шт	1,00	647596,87	--	647597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0122-40-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	фланец	4,00	1273,88	173,63	5096	695	4,30	17
					868,50	18,00	3474	72	0,07	0
77.	С130809-23	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 700 мм	шт	4,00	7090,00	--	28360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	6,00	4570,00	--	27420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	20,00	986,32	133,57	19726	2671	3,30	66
					695,25	6,75	13905	135	0,03	1
80.	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	20,00	3120,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
82.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Втулка под фланец Д500мм	шт	3,00	25930,55	--	77792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								11130845
		Раздел: КОЛОДЦЫ								
84.	Е0101-12-	Разработка грунта 4 группы в отвал	м3	325,56	44,07	41,46	14348	13498	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			2,61	11,40	850	3713	0,04	13
85.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,52	791,10	--	19399	--	4,27	105
					791,10	--	19399	--	--	--
86.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	232,44	7,57	7,57	1760	1760	--	--
					--	2,46	--	571	0,01	2
87.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	25,83	190,58	--	4922	--	1,38	36
					190,58	--	4922	--	--	--
88.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	232,44	25,65	5,38	5961	1250	0,13	30
					20,27	--	4711	--	--	--
89.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	91,83	50,82	48,38	4666	4443	0,02	2
					2,39	14,07	219	1292	0,05	4
90.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	182,73	32,30	--	5902	--	0,14	25
					6,46	--	1180	--	--	--
91.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	91,83	3,76	3,24	345	298	0,00	0
					0,48	1,12	44	103	0,00	0
92.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	14,56	7885,14	1879,87	114839	27378	8,86	129
					1435,50	538,43	20907	7842	2,06	30
93.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,49	2660,00	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	3,29	2980,00	--	9804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	11,14	6250,00 --	-- --	69650 --	-- --	-- --	-- --
96.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	4,64	7840,00 --	-- --	36401 --	-- --	-- --	-- --
97.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	5,43	24600,00 --	-- --	133603 --	-- --	-- --	-- --
98.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,56	106,00 --	-- --	1650 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	112,33	245,44 37,35	3,82 1,44	27570 4195	429 162	0,21 0,01	24 1
100.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,03	16021,00 2362,50	2104,76 623,48	32555 4801	4277 1267	13,90 2,48	28 5
101.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,13	2660,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
102.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,99	2980,00 --	-- --	2950 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	4,88	3920,00 --	-- --	19114 --	-- --	-- --	-- --
104.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,51	24600,00 --	-- --	12571 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,03	106,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	15,83	10070,21 1410,75	369,93 139,73	159411 22332	5856 2212	8,01 0,68	127 11
107.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,04	2660,00 --	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --
108.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,53	2980,00 --	-- --	1579 --	-- --	-- --	-- --
109.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,68	18800,00 --	-- --	31584 --	-- --	-- --	-- --
110.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,83	106,00 --	-- --	1678 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,23	245,44 37,35	3,82 1,44	11591 1764	180 68	0,21 0,01	10 0
112.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,20	8918,85 915,75	296,60 110,25	1811 186	60 22	5,95 0,54	1 0
113.	С12021-267	Стремянка	т	0,18	133700,00 --	-- --	23665 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	6,62	1143,41 477,00	-- --	7571 3158	-- --	2,99 --	20 --
115.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,38	7254,61 567,00	-- --	24528 1917	-- --	3,66 --	12 --
116.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "Т"	шт	6,00	3471,29	--	20828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "С"	шт	4,00	2923,19	--	11693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОЛОДЦЫ								815915
		Раздел: УЗЕЛ ДЛЯ ВЫПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА								
118.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	360,00	4
					66375,00	12071,25	664	121	58,95	1
119.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	10,04	1200,00	--	12048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130902-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	22036,00	--	44072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	Обратный клапан д150мм FAF2350	шт	4,00	8133,78	--	32535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	12,00	231,52	33,52	2778	402	0,90	11
					180,00	2,25	2160	27	0,01	0
123.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12,00	757,00	--	9084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6 мм	шт	2,00	1290,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ ДЛЯ ВЫПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА								104254
		Раздел: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
125.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	18,00	10723,23	954,99	193018	17190	6,51	117
					1075,50	330,44	19359	5948	1,34	24
126.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	18,00	106,00	--	1908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за применение сульфатостойкого цемента			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
127.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	18,00	151,00 --	-- --	2718 --	-- --	-- --	-- --
128.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,00	352,00 --	-- --	6336 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,00	53600,00 --	-- --	107041 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,11	52400,00 --	-- --	372465 --	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,78	50900,00 --	-- --	294011 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,53	48300,00 --	-- --	122423 --	-- --	-- --	-- --
133.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,00	45800,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
134.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,34	64400,00 --	-- --	343935 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,25	93997,62 33075,00	304,24 114,75	23462 8256	76 29	198,00 0,56	49 0
136.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,94	70437,87 9675,00	304,24 114,75	66564 9143	288 108	58,00 0,56	55 1
137.	Е0122-33-5	Установка сальников	т	0,11	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	28222 7144	5621 2123	312,70 91,12	36 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0106-18-3	Устройство конструкции рам из бетона кл. В25	м3	47,30	13385,04	367,51	633112	17383	12,00	568
					2058,75	138,83	97379	6567	0,68	32
139.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	47,30	151,00	--	7142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	47,30	352,00	--	16650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,52	53600,00	--	81568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	52400,00	--	11595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,73	50900,00	--	87809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,28	45800,00	--	241833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	3114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,54	50900,00	--	27567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,63	2660,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	25,15	2980,00	--	74947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
149.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	13,59	6250,00	--	84938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С11011-88	Шурупы	кг	1,08	92,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	10,80	83,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								2835535
		Раздел: Смета 2-2-Резервуар для воды емк.5000м3.МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ								
153.	С12021-237	Крепления	т	0,04	154400,00	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12021-267	Стремянки	т	0,76	133700,00	--	101077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12021-88	Металлоконструкции	т	0,05	124800,00	--	5803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 2-2-Резервуар для воды емк.5000м3.МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ								112655
		ИТОГО:					22456406	1032260		7191
							1170023	345846		1479
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1760499		
		Всего накладных расходов:						1760499		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	24216905
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1453015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25669920
Итого с временными, 2,4 %	26285998
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	27106121
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27211265
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27474125
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	61364788
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1227296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62592084
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7511050
Итого с НДС	70103134

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Расценки по месту проверки

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1				НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	219 613 232							
	В том числе за отчетный месяц		29674074			25975205	519504	3179365	29674074

Сумма к оплате: Двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58от 11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Замена существующих насосов в насосной станции II подъемав Тамдинского водозабора

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								
1.	ТПрайс	Насос двухстороннего всаса HS350-250-498/466/1 №97673059	шт	2	5814784,43	--	11629569	--	--	--
					--	--	--	--	--	11629569
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								
		ИТОГО:					11629569	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	11629569

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11629569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25975205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	519504
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26494709
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3179365
Итого с НДС	29674074

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	1016505022							
	В том числе за отчетный месяц		22046930	8524679	19040283		644476	2362171	22046930

Сумма к оплате: Двадцать два миллиона сорок шесть тысяч девятьсот тридцать тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: РПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								
1.	СПрайс	Задвижки с обрезиненнымклином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87	--	1295194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: РПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								1295194
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХВОС								
2.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,30	412519,50	181879,25	124168	54746	997,00	300
					189675,00	68706,00	57092	20681	335,56	101
3.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	85,34	714,00	--	60933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХВОС								185101
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	1,397	2660,00 --	-- --	3716 --	-- --	-- --	-- --
5.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	9,32	2980,00 --	-- --	27774 --	-- --	-- --	-- --
6.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	31,58	6250,00 --	-- --	197350 --	-- --	-- --	-- --
7.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	13,16	7840,00 --	-- --	103151 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	15,39	24600,00 --	-- --	378569 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	40,27	106,00 --	-- --	4269 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,36	2660,00 --	-- --	963 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	2,84	2980,00 --	-- --	8463 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	13,81	3920,00 --	-- --	54151 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,45	24600,00 --	-- --	35645 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,76	106,00 -- --	-- -- --	610 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,10	2660,00 -- --	-- -- --	274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,50	2980,00 -- --	-- -- --	4470 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	4,76	18800,00 -- --	-- -- --	89488 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	44,85	106,00 -- --	-- -- --	4754 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "Т"	шт	17,00	3471,29 -- --	-- -- --	59012 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "С"	шт	13,00	2923,19 -- --	-- -- --	38001 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: КОЛОДЦЫ 1010661

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК. 5000 М3:БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ

21.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	269,50	10723,23 1075,50	954,99 330,44	2889912 289847	257369 89054	6,51 1,34	1754 360
22.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	269,50	106,00 -- --	-- -- --	28567 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	м3	269,50	151,00 -- --	-- -- --	40694 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	269,50	352,00	--	94864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
25.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	30,00	1385,25 344,25	387,22 115,02	41558 10328	11617 3451	2,06 0,46	62 14
26.	С143017-1 1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	м2	702,00	1130,00 --	-- --	793260 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,40	11294,54 4941,34	6353,20 2542,82	4518 1977	2541 1017	23,80 10,27	10 4
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК. 5000 М3:БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								3893373
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
28.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	651,00	187,00 --	-- --	121737 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс	Пеностекло	м3	3,40	4202,09 --	-- --	14287 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс	Пеностекло	м3	0,74	4202,09 --	-- --	3110 --	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс	Пеностекло	м3	0,25	4202,09 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								140184
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСА								
32.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,008	47400,00	--	379	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,035	65000,00	--	2275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСА								2654
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ЛЕСТНИЦА Л-1								
34.	С12021-26 7	Лестница Л-1 с ограждением	т	0,66	133700,00	--	88456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12021-22 4	Стоимость площадки	т	0,057	147100,00	--	8473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ЛЕСТНИЦА Л-1								96929
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
36.	С130806-1 35	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	1,30	12700,00	--	16510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-9 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 600 из стали марки 20, 630x10 мм	шт	1,00	18400,00	--	18400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								34910
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
38.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,20	1060,00	--	1272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1272
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39.	Ц0112-2-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 530 мм	т	0,50	9773,00 7605,00	1388,00 247,99	4903 3816	696 124	41,00 1,44	21 1
40.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	2,50	8330,00 --	-- --	20825 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-95	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм	шт	2,00	9860,00 --	-- --	19720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								45448
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПРОМЫВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	32,00	714,00 --	-- --	22848 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	27,00	279,00 --	-- --	7533 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	338,00 --	-- --	676 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПРОМЫВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								31057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-2-3 Резервуар для воды емк.5000м3.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
45.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	33,00	1710,00 --	-- --	56430 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	12,00	1610,00 --	-- --	19320 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130806-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	12,00	9940,00 --	-- --	119280 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадьюв свету до 0,5 м2	м2	12,00	894,00 --	-- --	10728 --	-- --	-- --	-- --
49.	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	т	0,14	50400,00 --	-- --	7122 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-45	Стандартные изделия для крепления	кг	30,72	200,00 --	-- --	6144 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-3 Резервуар для воды емк.5000м3.ВЕНТИЛЯЦИЯ								219024
		Раздел: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								
51.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00 --	-- --	4540 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	2,00	8980,00 --	-- --	17960 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130810-132	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 426х10-377х10 мм	шт	2,00	2360,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	6,00	1480,00 -- --	--	8880 -- --	-- --	-- --	-- --
55.	С130809-18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	2,00	2020,00 -- --	--	4040 -- --	-- --	-- --	-- --
56.	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	шт	8,00	2790,00 -- --	--	22320 -- --	-- --	-- --	-- --
57.	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	7,00	9940,00 -- --	--	69580 -- --	-- --	-- --	-- --
										132040
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								
		Раздел: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4 КВ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
58.	С143008-92	Песок природный	м3	5,76	593,00 -- --	--	3416 -- --	-- --	-- --	-- --
										3416
		Итого по разделу: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4 КВ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИТОГО:					7091263 363060	326969 114327		2146480

Накладные расходы :

На монтажные работы	3546
На общестроительные работы	521233
Всего накладных расходов:	524779
Итого с накладными	7616042

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	456962
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8073004
Итого с временными, 2,4 %	8266756
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	8524679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8557746
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8640414
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19298783
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	385976
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19684759
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2362171
Итого с НДС	22046930

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО[illegible]»

[illegible] Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Рецензия по смете проверил

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1				НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	219613232							
	В том числе за отчетный месяц		28226143	10913938	24376809		825104	3024230	28226143

Сумма к оплате: Двадцать восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч сто сорок три тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	С130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	970,24	9170,00	--	8897123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								8897123
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								
2.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,24	309142,18	115368,43	72958	27227	857,00	202
					162000,00	55530,00	38232	13105	271,21	64
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								72958
		Раздел: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
3.	Е0107-13-1 1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания	шт	108,00	1385,25	387,22	149607	41820	2,06	222
					344,25	115,02	37179	12422	0,46	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 м								
4.	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка из бетона кл.В25	м3	7,20	12261,39	241,10	88282	1736	8,06	58
					1282,50	91,08	9234	656	0,44	3
5.	Е0106-11-10	Укладка арматуры д8 AIII для усиления плит	1т	0,14	58839,08	327,33	8237	46	11,60	2
					1890,00	123,75	265	17	0,60	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								246126
		Раздел: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	845,00	245,44	3,82	207397	3228	0,21	179
					37,35	1,44	31561	1217	0,01	6
7.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	410,00	213,01	1,52	87334	623	0,70	288
					111,38	0,56	45666	230	0,00	1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								294730
		ИТОГО:					9510938	74681		951
							162137	27647		124

Накладные расходы :

На общестроительные работы	239694
Всего накладных расходов:	239694
Итого с накладными	9750632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	585038
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10335670
Итого с временными, 2,4 %	10583726
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	10913938
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10956273
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11062110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 24707758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 494155
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 25201913
Налог на добавленную стоимость, 12 % 3024230
Итого с НДС 28226143

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Выписки по смете прилагаю

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:								
	В том числе за отчетный месяц	286213449	19175575	9149655	20436197		690898	2535251	23662346

Сумма к оплате: Двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи триста сорок шесть тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	432,36	7,91	7,91	3420	3420	--	--
					--	2,57	--	1110	0,01	4
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4121,05	44,07	41,46	181620	170864	0,02	75
					2,61	11,40	10756	47000	0,04	163
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127,47	791,10	--	100842	--	4,27	545
					791,10	--	100842	--	--	--
4.	Е0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	85,00	659,25	--	56036	--	3,56	303
					659,25	--	56036	--	--	--
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,80	659,25	--	527	--	3,56	3
					659,25	--	527	--	--	--
6.	Е0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	156,28	483,56	6,82	75570	1066	0,26	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	6365	397	0,01	2
7.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	139,06	289,15	289,15	40209	40209	--	--
					--	186,62	--	25951	0,86	119
8.	E0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	155,57	936,50	152,52	145691	23728	1,02	159
					153,68	57,15	23908	8891	0,28	43
9.	E0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	688,93	936,50	152,52	645183	105076	1,02	703
					153,68	57,15	105875	39372	0,28	192
10.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2897,24	7,57	7,57	21940	21940	--	--
					--	2,46	--	7123	0,01	27
11.	E0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	321,92	190,58	--	61352	--	1,38	444
					190,58	--	61352	--	--	--
12.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2897,24	25,65	5,38	74303	15576	0,13	374
					20,27	--	58727	--	--	--
13.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1115,16	50,82	48,38	56671	53952	0,02	19
					2,39	14,07	2665	15689	0,05	54
14.	C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2219,15	32,30	--	71679	--	0,14	301
					6,46	--	14336	--	--	--
15.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1115,16	3,76	3,24	4195	3618	0,00	4
					0,48	1,12	535	1249	0,00	4
16.	E0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	432,36	5,55	5,55	2402	2402	--	--
					--	1,80	--	780	0,01	3
17.	E0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	0,86	232668,15	79821,07	201025	68965	693,00	599
					117000,00	30152,25	101088	26052	147,27	127
18.	E0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	1,00	8146,92	4120,54	8147	4121	14,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2610,00	1557,00	2610	1557	7,60	8
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								1750812
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								
19.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								411
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 6 .ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								
20.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1453,40	7,57	7,57	11006	11006	--	--
					--	2,46	--	3573	0,01	14
21.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	161,10	190,58	--	30702	--	1,38	222
					190,58	--	30702	--	--	--
22.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1453,40	25,65	5,38	37274	7814	0,13	187
					20,27	--	29460	--	--	--
23.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	76,50	50,82	48,38	3888	3701	0,02	1
					2,39	14,07	183	1076	0,05	4
24.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	184,07	32,30	--	5946	--	0,14	25
					6,46	--	1189	--	--	--
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	92,50	3,76	3,24	348	300	0,00	0
					0,48	1,12	44	104	0,00	0
26.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	412519,50	181879,25	13613	6002	997,00	33
					189675,00	68706,00	6259	2267	335,56	11
27.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	2,00	5254,33	2482,33	10509	4965	11,10	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1957,50	938,25	3915	1876	4,58	9
28.	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	6,00	1062,55	140,05	6375	840	3,44	21
					722,25	9,00	4334	54	0,04	0
29.	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,44	204796,82	39324,82	295317	56706	147,70	213
					30375,00	14854,50	43801	21420	72,55	105
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 6 .ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								414978
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 7 .КОЛОДЦЫ								
30.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	156,00	44,07	41,46	6875	6468	0,02	3
					2,61	11,40	407	1779	0,04	6
31.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,75	791,10	--	9295	--	4,27	50
					791,10	--	9295	--	--	--
32.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	111,38	7,57	7,57	843	843	--	--
					--	2,46	--	274	0,01	1
33.	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	12,37	190,58	--	2357	--	1,38	17
					190,58	--	2357	--	--	--
34.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	111,38	25,65	5,38	2856	599	0,13	14
					20,27	--	2258	--	--	--
35.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	44,00	50,82	48,38	2236	2129	0,02	1
					2,39	14,07	105	619	0,05	2
36.	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	87,56	32,30	--	2828	--	0,14	12
					6,46	--	566	--	--	--
37.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	44,00	3,76	3,24	166	143	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	21	49	0,00	0
38.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,98	7885,14	1879,87	55038	13121	8,86	62
					1435,50	538,43	10020	3758	2,06	14
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,82	245,44	3,82	13210	206	0,21	11
					37,35	1,44	2010	78	0,01	0
40.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	0,97	16021,00	2104,76	15540	2042	13,90	13
					2362,50	623,48	2292	605	2,48	2
41.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	7,58	10070,21	369,93	76332	2804	8,01	61
					1410,75	139,73	10693	1059	0,68	5
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,63	245,44	3,82	5554	86	0,21	5
					37,35	1,44	845	33	0,01	0
43.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,09	8918,85	296,60	803	27	5,95	1
					915,75	110,25	82	10	0,54	0
44.	С12021-26-7	Стремянка	т	0,08	133700,00	--	10696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	3,17	1143,41	--	3625	--	2,99	9
					477,00	--	1512	--	--	--
46.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,62	7254,61	--	11752	--	3,66	6
					567,00	--	919	--	--	--

Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 7 .КОЛОДЦЫ 220008

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

47.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	58,61	7,57	7,57	444	444	--	--
					--	2,46	--	144	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	9,51	190,58	--	1812	--	1,38	13
					190,58	--	1812	--	--	--
49.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	85,60	25,65	5,38	2195	460	0,13	11
					20,27	--	1735	--	--	--
50.	Е0101-12-14	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	703,00	40,36	37,95	28374	26681	0,02	12
					2,41	10,44	1692	7339	0,04	25
51.	Е0101-145 -7	Разравнивание грунта вручную	м2	703,00	32,63	--	22939	--	0,21	146
					32,63	--	22939	--	--	--
52.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	703,00	25,65	5,38	18029	3780	0,13	91
					20,27	--	14250	--	--	--
53.	Е0101-27-3	Обвалование резервуара бульдозерами	м3	118,50	7,57	7,57	897	897	--	--
					--	2,46	--	291	0,01	1
54.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1342,63	50,82	48,38	68230	64957	0,02	22
					2,39	14,07	3209	18889	0,05	65
55.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1335,92	32,30	--	43150	--	0,14	181
					6,46	--	8630	--	--	--
56.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	971,31	3,76	3,24	3654	3151	0,00	3
					0,48	1,12	466	1088	0,00	4
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								189726
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
57.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	58,60	702,46	14,05	41164	823	0,20	12
					31,05	5,31	1820	311	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0106-10-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-175,80	67,84	1,42	-11927	-250	0,01	-2
					1,96	0,54	-345	-95	0,00	-0
59.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4734	15	198,00	10
					33075,00	114,75	1666	6	0,56	0
60.	С12068-33	Вычитается позиция: Щиты из досок	м2	-3,27	1230,00	--	-4022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12061-30	Щиты из досок	м2	6,54	6440,00	--	42118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12069-33	Стоимость бруса	м3	0,05	57600,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	Плиты из пенеостеклам3		0,27	4202,09	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-88	Шурупы	кг	4,00	92,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 76161

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 4.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0113-31-6	Гидроизоляция внутренних поверхностей стен и днища:Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	831,46	781,88	7,55	650100	6278	0,30	247
					53,10	2,84	44151	2361	0,01	11
66.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	822,00	213,01	1,52	175093	1249	0,70	577
					111,38	0,56	91554	460	0,00	2

Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 4.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 825193

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами шир.200мм и по периметру шириной 900мм	м2	314,20	612,02	1,57	192297	493	0,67	211
					130,50	--	41003	--	--	--
68.	Е0112-17-3	Изоляция "Хамаст"	м2	1388,00	230,72	9,23	320241	12811	0,14	201
					24,08	3,47	33423	4816	0,02	23
69.	Е0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	20820,00	15,26	0,62	317734	12908	0,01	196
					1,60	0,23	33312	4789	0,00	23
70.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1388,00	145,23	15,94	201578	22125	0,24	337
					34,65	5,96	48094	8272	0,03	40
71.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек по уклону до толщины 20-110мм	м2	69400,00	5,16	0,14	357840	9716	0,00	62
					0,11	0,05	7634	3470	0,00	21
72.	Е0112-13-1	Утепление покрытий пеностеклом	м2	1317,00	148,03	4,93	194949	6493	0,19	245
					29,25	1,85	38522	2436	0,01	12
73.	СПрайс	Пеностекло	м3	65,85	4202,09	--	276708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1388,00	145,23	15,94	201578	22125	0,24	337
					34,65	5,96	48094	8272	0,03	40
75.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек по уклону до толщины 20мм	м2	6940,00	5,16	0,14	35784	972	0,00	6
					0,11	0,05	763	347	0,00	2
76.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,23	5239,08	327,33	6444	403	11,60	14
					1890,00	123,75	2325	152	0,60	1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								2105152
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
77.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст	2,00	370,78	181,26	742	363	0,93	2
					174,38	106,77	349	214	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
78.	Е0146-26-28	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-26,00	7,69 3,42	3,61 2,12	-200 -89	-94 -55	0,02 0,00	-0 -0
79.	Е0106-13-1	Усиление стены в камере приборов в месте прохода труб	м3	0,10	8214,07 490,50	86,60 32,72	821 49	9 3	3,06 0,16	0 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								1363
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 .ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 1.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
80.	Ц0112-2-16	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	т	0,34	8596,00 6570,00	1294,00 248,00	2904 2219	437 84	35,00 1,44	12 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 .ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 1.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								2904
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 2. СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
81.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,02	23181,00 20090,00	1862,00 248,00	425 369	34 5	118,00 1,44	2 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 2. СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								425
		Раздел: СМЕТА 2-2-3 .ВЕНТИЛЯЦИЯ .РАЗДЕЛ 1 .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	12,00	266,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С131305-6 0	Узлы прохода вытяжных шахт , d патрубка 630 мм	шт	12,00	10300,00	--	123600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-25 0	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали 650х650	т	0,38	154200,00	--	59213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11011-90 9	Швеллеры для опор осадочной камеры	т	0,21	75600,00	--	16057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С131309-6	Фильтры воздушные	шт	12,00	2300,00	--	27600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-29- 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-81041	м2	31,50	157,64	0,07	4966	2	0,01	0
					2,72	0,02	86	1	0,00	0
88.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	24,00	72,96	16,85	1751	404	0,21	5
					38,59	4,33	926	104	0,03	1
89.	С11031-52 9	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-FlEX, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 32 мм, Dв 114 мм	м	26,40	4620,00	--	121968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11031-54 2	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ECO, цвет зеленый, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	2,40	2140,00	--	5136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0126-17- 8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	24,00	340,33	24,42	8168	586	1,47	35
					267,75	9,23	6426	222	0,05	1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-3 .ВЕНТИЛЯЦИЯ .РАЗДЕЛ 1 .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								371651
		Раздел: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ								
92.	ТЦена	Прибор управления электроприводом	шт	2,00	6032,94	--	12066	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САУ-М6								
93.	ТЦена	Гильза фторопластовая ДС.2	шт	5,00	1864,57	--	9323	--	--	--
94.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	0,10	542,25	--	54	--	--	--
95.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	4,20	542,25	--	2277	--	--	--
96.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	1,00	542,25	--	542	--	--	--
97.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	1,30	542,25	--	705	--	--	--
98.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	3,20	542,25	--	1735	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ								26703
		Раздел: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
99.	С12041-6	Сталь круглая д-6мм	т	0,00	45800,00	--	202	--	--	--
100.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм	т	0,00	48400,00	--	229	--	--	--
101.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	6,00	193,00	--	1158	--	--	--
102.	С151802-4	Рукава металлические РЗ-ЦХ-25,длиной 929мм	шт	4,00	418,00	--	1672	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								3261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-3-1 Замена существующих насосов в насосной станции II подъемав Тамдинского водозабора.РАЗДЕЛ2.УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ ДЛЯ ВВОДА ВОДОПРОВОДА								
103.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,00	175,98 85,05	88,16 52,04	880 425	441 260	0,45 0,08	2 0
104.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	200,00	2,88 1,35	1,40 0,83	576 270	280 165	0,01 0,00	1 0
105.	Е0146-4-3	Усиление стены стальными швеллерами	т	0,06	31517,42 29882,25	477,54 180,00	1749 1658	27 10	186,17 0,88	10 0
106.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,05	69700,00 --	-- --	3346 --	-- --	-- --	-- --
107.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,40	9649,24 4083,75	5565,49 2101,50	3860 1634	2226 841	23,80 10,27	10 4
109.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,22	26118,46 11301,75	355,81 135,00	5746 2486	78 30	75,58 0,66	17 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-1 Замена существующих насосов в насосной станции II подъемав Тамдинского водозабора.РАЗДЕЛ2.УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ ДЛЯ ВВОДА ВОДОПРОВОДА								17276
		Раздел: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
110.	СПрайс	Задвижки с обрезинненым клином PN10/FAF6110/д-400 мм	шт	2,00	151311,78	--	302624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Компенсатор диам. PN10/FAF5000/д250 мм	шт	2,00	20235,80	--	40472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Компенсатор диам. PN10/FAF5000/д400 мм	шт	2,00	37369,37	--	74739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								417834
		Раздел: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4КВ. РАЗДЕЛ 1								
		==========								
113.	С151603-205	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией	1000м	0,33	287000,00	--	93562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4КВ. РАЗДЕЛ 1								93562
ИТОГО:							6517419	836082		7604
							1172680	279044		1202

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	2409
На общестроительные работы	1657420
Всего накладных расходов:	1659829
Итого с накладными	8177248

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	489033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8666281
Итого с временными, 2,4 %	8873631
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	9149655
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9185043
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9273512
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20712838
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	414257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

21127095
2535251
23662346

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Расценки по смете проверил