Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Ыдырыс Даурен Дулатұлы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 1 этажного бани и мойки по адресу: улица Т. Сапарбеков, №1А, поселок Шалхия, Жанакорганский район, Кызылординская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 1 этажного бани и мойки по адресу: улица Т. Сапарбеков, №1А, поселок Шалхия, Жанакорганский район, Кызылординская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№59** от **6.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	**Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³**	м³ грунта	27,022633	237,34 0,00	237,34 57,50	6414,00 0,00	6414,00 1554,00		1119,00 603,00	8136,00	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	3,002515	2291,63 2291,63	0,00 0,00	6881,00 6881,00	0,00 0,00		4954,00 947,00	12782,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/**	м³ грунта	11,47347	1184,71 1184,71	0,00 0,00	13593,00 13593,00	0,00 0,00		9787,00 1870,00	25250,00	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м³	11,47347	1440,00		16522,00		16522,00	1322,00	17844,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /подсыпка под полы/**	м³ грунта	7,041579	1184,71 1184,71	0,00 0,00	8342,00 8342,00	0,00 0,00		6006,00 1148,00	15496,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					51752,00 28816,00	6414,00 1554,00	16522,00 0,00	21866,00 5890,00	79508,00	
			Раздел 2: Фундаменты (АС-13)										
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м³ основания	11,510098	4316,76 1199,13	1531,38 612,05	49686,00 13802,00	17627,00 7045,00	18258,00	19388,00 5526,00	74600,00	
7	7	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	11	4743,24 2226,86	2516,38 984,31	52176,00 24495,00	27680,00 10827,00		41681,00 7508,00	101365,00	
8	8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	16	3251,97 1464,28	1787,69 692,66	52032,00 23428,00	28603,00 11083,00		40723,00 7420,00	100175,00	
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	12,886365	38830,00		500378,00		500378,00	40030,00	540408,00	
10	10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/**	м³	0,100725	34595,14 4820,51	2099,29 456,10	3485,00 486,00	212,00 46,00	2788,00	484,00 317,00	4286,00	
11	11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	4,495989	52001,68 14917,57	7353,91 1455,17	233799,00 67069,00	33063,00 6542,00	133667,00	66987,00 24063,00	324849,00	
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13748	349794,00		48090,00		48090,00	3847,00	51937,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,036673	376202,00		13796,00		13796,00	1104,00	14900,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	15,969459	2279,68	6,71	36405,00	107,00	33409,00	2711,00	42245,00	
						180,91	1,63	2889,00	26,00		3129,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты (АС-13)					989847,00	107292,00	750386,00	171974,00	1254765,00	
								132169,00	35569,00	0,00	92944,00		
			Раздел 3: Стены, перегородки										
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/	м³ кладки	45,784	43869,79	4158,73	2008534,00	190403,00	1526992,00	308275,00	2502154,00	
						6358,97	881,07	291139,00	40339,00		185345,00		
16	16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,156911	103644,79	3540,99	16263,00	556,00		14766,00	33511,00	
						100103,80	1081,32	15707,00	170,00		2482,00		
17	17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018057	455717,00		8229,00		8229,00		8887,00	
											658,00		
18	18	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,138854	353220,00		49046,00		49046,00		52970,00	
											3924,00		
19	19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	6,684464	43174,90	4476,67	288601,00	29925,00	197436,00	63626,00	380405,00	
						9161,63	1073,31	61241,00	7175,00		28178,00		
20	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,609688	47370,73	4476,67	123623,00	11683,00	86739,00	26042,00	161638,00	
						9656,64	1073,31	25201,00	2801,00		11973,00		
21	21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,208698	47370,73	4476,67	57257,00	5411,00	40174,00	12061,00	74863,00	
						9656,64	1073,31	11672,00	1297,00		5545,00		
22	22	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	4,83479	805,42	4,29	3894,00	21,00	2031,00	1480,00	5804,00	
						381,13	1,46	1843,00	7,00		430,00		
23	23	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	0,761479	17627,00		13423,00		13423,00		14497,00	
											1074,00		
24	24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	869,87	377,12	6959,00	3017,00	1881,00	3186,00	10957,00	
						257,58	79,90	2061,00	639,00		812,00		
25	25	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,300343	107031,00		32146,00		32146,00		34718,00	
											2572,00		
26	26	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусков. Устройство	м² покрытия	1,007248	5995,11	88,33	6039,00	89,00	4956,00	975,00	7575,00	
						986,18	43,32	993,00	44,00		561,00		
27	27	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	55,215504	3602,35	40,18	198906,00	2219,00	94602,00	92698,00	314933,00	
						1848,85	16,53	102085,00	913,00		23329,00		
28	28	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	98,838499	741,00		73239,00		73239,00		79098,00	
											5859,00		
29	29	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	17,114059	853,00		14598,00		14598,00		15766,00	
											1168,00		
30	30	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	м³	2,274879	19969,00		45427,00		45427,00		49061,00	
											3634,00		
			Итого по разделу 3: Стены, перегородки					2946184,00	243324,00	2190919,00	523109,00	3746837,00	
								511942,00	53385,00	0,00	277544,00		
			Раздел 4: Перекрытие										
31	31	1110-0104-0104 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м² перекрытия	62,72408	3459,85	214,87	217016,00	13477,00	90994,00	106390,00	349278,00	
						1794,28	90,34	112545,00	5666,00		25872,00		
32	32	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		1,877144	125144,00		234913,00		234913,00		253706,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							18793,00		
33	33	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	2,04475	19969,00		40832,00		40832,00		44099,00	
											3267,00		
34	34	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,09926	22383,00		2222,00		2222,00		2400,00	
											178,00		
35	35	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм /10 мм/	$м^2$	49,629856	2791,00		138517,00		138517,00		149598,00	
											11081,00		
			Итого по разделу 4: Перекрытие					633500,00	13477,00	507478,00	106390,00	799081,00	
								112545,00	5666,00	0,00	59191,00		
			Раздел 5: Крыша										
36	36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,322242	181061,95	1652,76	239408,00	2185,00	189075,00	44191,00	306287,00	
						36413,55	720,88	48148,00	953,00		22688,00		
37	37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,954139	202283,61	1175,63	193007,00	1122,00	157663,00	31176,00	242118,00	
						35866,70	438,69	34222,00	419,00		17935,00		
38	38	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,095153	165822,76	1983,98	181601,00	2172,00	150915,00	26500,00	224749,00	
						26036,60	849,58	28514,00	930,00		16648,00		
39	39	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,944672	12669,50	39,98	62647,00	198,00	50597,00	10747,00	79265,00	
						2396,82	18,02	11851,00	89,00		5871,00		
40	40	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство фронтонов	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	29,796227	5073,90	46,44	151183,00	1384,00	115839,00	31128,00	196896,00	
						1139,75	21,03	33960,00	627,00		14585,00		
41	41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	4,019835	1421,77	88,10	5715,00	354,00	1,00	4962,00	11531,00	
						1333,33	38,33	5360,00	154,00		854,00		
42	42	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	160,793408	418,00		67212,00		67212,00		72589,00	
											5377,00		
43	43	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	105,083437	1137,29	30,73	119510,00	3230,00	8678,00	100149,00	237232,00	
						1023,98	11,93	107603,00	1254,00		17573,00		
44	44	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	120,845952	6272,00		757946,00		757946,00		818582,00	
											60636,00		
45	45	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8,790528	1162,44	13,42	10218,00	118,00	5732,00	4054,00	15414,00	
						496,90	4,43	4368,00	39,00		1142,00		
46	46	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,790528	1989,00		17484,00		17484,00		18883,00	
											1399,00		
47	47	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18,3136	2472,38	1746,85	45278,00	31991,00	5609,00	13124,00	63074,00	
						419,24	359,68	7678,00	6587,00		4672,00		
48	48	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,3136	1177,00		21555,00		21555,00		23279,00	
											1724,00		
			Итого по разделу 5: Крыша					1872764,00	42754,00	1548306,00	266031,00	2309899,00	
								281704,00	11052,00	0,00	171104,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Проемы (АС-5)										
49	49	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	10,793578	3271,47	249,56	35311,00	2694,00	17259,00	15025,00	54363,00	
						1422,91	123,78	15358,00	1336,00		4027,00		
50	50	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м²	10,793578	38517,00		415736,00		415736,00	33259,00	448995,00	
51	51	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	5,1507	4332,57	253,39	22316,00	1306,00	11028,00	9558,00	34424,00	
						1938,06	123,78	9982,00	638,00		2550,00		
52	52	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м²	5,1507	34956,00		180048,00		180048,00	14404,00	194452,00	
53	53	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,61464	1496,76	7,27	14391,00	70,00	11188,00	2849,00	18619,00	
						325,83	3,47	3133,00	33,00		1379,00		
54	54	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	9,61464	1486,00		14287,00		14287,00	1143,00	15430,00	
55	55	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	2,1	4445,79	69,94	9336,00	147,00	1351,00	5452,00	15971,00	
						3732,69	30,11	7839,00	63,00		1183,00		
56	56	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	2,1	55181,00		115880,00		115880,00	9270,00	125150,00	
57	57	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	12,19819	2455,95	122,31	29958,00	1492,00	7734,00	19227,00	53120,00	
						1699,65	51,73	20733,00	631,00		3935,00		
58	58	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	4,78401	9366,00		44807,00		44807,00	3585,00	48392,00	
59	59	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	7,41418	7373,00		54665,00		54665,00	4373,00	59038,00	
60	60	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	527,00		7378,00		7378,00	590,00	7968,00	
61	61	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	6	3218,00		19308,00		19308,00	1545,00	20853,00	
62	62	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1575,00		1575,00		1575,00	126,00	1701,00	
63	63	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,5	485,06	1,76	17220,00	62,00	12889,00	3867,00	22774,00	
						120,22	0,80	4268,00	28,00		1687,00		
64	64	1120-0302-0105 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м². Установка	решетка	2	1164,51	11,70	2329,00	23,00	7,00	2260,00	4956,00	
						1149,37	3,58	2299,00	7,00		367,00		
65	65	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм	шт.	2	18928,00		37856,00		37856,00	3028,00	40884,00	
66	66	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022	Ворота секционные площадью 9 м². Монтаж	м²	18	1707,81	6,36	30741,00	114,00		21132,00	56023,00	
						1701,45	0,00	30626,00	0,00		4150,00		
67	67	223-401-0101 РСНБ РК 2022	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м²	м²	18	74377,00		1338786,00		1338786,00	107103,00	1445889,00	
68	68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,014496	5249,74	21,99	10576,00	44,00	7249,00	3029,00	14693,00	
						1629,17	5,41	3282,00	11,00		1088,00		
			Итого по разделу 6: Проемы (АС-5)					2402504,00	5952,00	2299031,00	82399,00	2683695,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								97520,00	2747,00	0,00	198792,00		
			Раздел 7: Внутренние отделочные работы (АС-5)										
69	69	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	105,120064	674,43	4,43	70896,00	465,00	23681,00	37572,00	117146,00	
						444,72	2,05	46749,00	215,00		8678,00		
70	70	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	42,57912	1609,41	102,82	68527,00	4378,00	15967,00	41419,00	118742,00	
						1131,59	84,35	48182,00	3592,00		8796,00		
71	71	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	42,57912	985,71	6,19	41971,00	263,00	18595,00	18564,00	65378,00	
						542,81	2,17	23112,00	92,00		4843,00		
72	72	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	209,782288	593,53	2,40	124512,00	504,00	36221,00	70361,00	210462,00	
						418,47	0,78	87788,00	164,00		15589,00		
73	73	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	189,08792	605,41	4,43	114476,00	838,00	38926,00	60081,00	188521,00	
						395,12	2,05	74712,00	388,00		13964,00		
74	74	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям. подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	63,273488	507,12	2,34	32087,00	148,00	11912,00	16078,00	52018,00	
						316,51	1,11	20027,00	70,00		3853,00		
75	75	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^3$ оштукатуриваемой поверхности	15,841264	4352,18	53,36	68944,00	845,00	16948,00	41335,00	119101,00	
						3228,98	32,66	51151,00	517,00		8822,00		
76	76	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,841264	2354,61	27,89	37300,00	442,00	14107,00	18322,00	60072,00	
						1436,18	9,61	22751,00	152,00		4450,00		
77	77	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,841264	430,18	1,09	6815,00	18,00	1331,00	4379,00	12090,00	
						345,04	0,54	5466,00	9,00		896,00		
			Итого по разделу 7: Внутренние отделочные работы (АС-5)					565528,00	7901,00	177688,00	308111,00	943530,00	
								379938,00	5199,00	0,00	69891,00		
			Раздел 8: Полы (АС-4)										
78	78	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	37,451312	486,83	45,54	18232,00	1705,00		16289,00	37283,00	
						441,29	21,42	16527,00	802,00		2762,00		
79	79	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	5,847532	41050,00		240041,00		240041,00	19203,00	259244,00	
80	80	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	46,287624	423,87	47,35	19620,00	2192,00	12603,00	5261,00	26871,00	
						104,25	16,67	4825,00	772,00		1990,00		
81	81	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	46,287624	259,78	0,83	12025,00	39,00	9454,00	2397,00	15575,00	
						54,71	0,38	2532,00	18,00		1153,00		
82	82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,70301	30041,81	12,60	111245,00	47,00	91489,00	18527,00	140154,00	
						5322,56	0,00	19709,00	0,00		10382,00		
83	83	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		46,287624	1255,49	20,63	58114,00	955,00	33229,00	22754,00	87337,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		516,97	5,98	23929,00	277,00		6469,00		
84	84	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109		46,287624	888,05	19,69	41106,00	911,00	32984,00	7036,00	51993,00	
				м² стяжки		155,77	5,94	7210,00	275,00		3851,00		
85	85	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		46,287624	2057,31	51,65	95228,00	2391,00	73322,00	18974,00	123338,00	
				м² покрытия		421,60	14,48	19515,00	670,00		9136,00		
86	86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		49,527758	300,81	3,08	14898,00	153,00	8695,00	5745,00	22294,00	
				м плинтусов		122,17	1,23	6051,00	61,00		1651,00		
87	87	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		5,420826	423,87	47,35	2298,00	256,00	1476,00	616,00	3147,00	
				м² площади уплотнения		104,25	16,67	565,00	90,00		233,00		
88	88	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		5,420826	259,78	0,83	1408,00	4,00	1107,00	281,00	1824,00	
				м² изолируемой поверхности		54,71	0,38	297,00	2,00		135,00		
89	89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,433666	30041,81	12,60	13028,00	5,00	10714,00	2170,00	16414,00	
				м³ подстилающего слоя		5322,56	0,00	2308,00	0,00		1216,00		
90	90	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		5,420826	4624,21	27,27	25067,00	148,00	12685,00	11556,00	39553,00	
				м² покрытия		2256,80	11,01	12234,00	60,00		2930,00		
91	91	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		12,068662	423,87	47,35	5116,00	571,00	3286,00	1372,00	7007,00	
				м² площади уплотнения		104,25	16,67	1258,00	201,00		519,00		
92	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,965493	30041,81	12,60	29005,00	12,00	23854,00	4831,00	36543,00	
				м³ подстилающего слоя		5322,56	0,00	5139,00	0,00		2707,00		
93	93	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		12,068662	1422,30	140,57	17165,00	1696,00	9462,00	6227,00	25263,00	
				м² покрытия		497,69	51,23	6006,00	618,00		1871,00		
94	94	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		12,068662	285,44	-10,27	-3445,00	-124,00	-2975,00	-394,00	-4146,00	
				м² покрытия		-28,69	-6,02	-346,00	-73,00		-307,00		
95	95	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство/прокладка по балкам/		43,677936	767,10	10,47	33505,00	458,00	30552,00	2549,00	38938,00	
				м² пола		57,14	4,96	2496,00	217,00		2884,00		
96	96	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		43,677936	781,59	49,73	34138,00	2172,00	1526,00	29637,00	68877,00	
				м² покрытия		696,93	24,92	30440,00	1088,00		5102,00		
97	97	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм		44,85724	5581,00		250348,00		250348,00		270376,00	
				м²							20028,00		
98	98	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		43,677936	1259,42	5,11	55009,00	223,00	19276,00	28492,00	90181,00	
				м² окрашиваемой поверхности		813,00	2,40	35510,00	105,00		6680,00		
99	99	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство/прокладка по балкам/		5,95192	767,10	10,47	4566,00	63,00	4163,00	347,00	5306,00	
				м² пола		57,14	4,96	340,00	30,00		393,00		
100	100	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		5,95192	3007,86	35,85	17903,00	214,00	17110,00	639,00	20025,00	
				м² изолируемой поверхности		97,28	16,93	579,00	101,00		1483,00		
101	101	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /технониколь/		5,95192	259,78	0,83	1546,00	5,00	1216,00	308,00	2002,00	
				м² изолируемой поверхности		54,71	0,38	326,00	2,00		148,00		
102	102	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		5,95192	4624,21	27,27	27523,00	163,00	13928,00	12688,00	43428,00	
				м² покрытия		2256,80	11,01	13432,00	66,00		3217,00		
103	103	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		41,2056	300,81	3,08	12395,00	127,00	7234,00	4780,00	18549,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		122,17	1,23	5034,00	51,00		1374,00		
104	104	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /сапожок/	м² поверхности облицовки	1,60244	5861,36	24,47	9392,00	39,00	3673,00	4562,00	15070,00	
						3544,80	13,79	5680,00	22,00		1116,00		
			Итого по разделу 8: Полы (АС-4)					1146476,00	14425,00	910452,00	207644,00	1462446,00	
								221596,00	5455,00	0,00	108326,00		
			Раздел 9: Отделка фасада (АС-3)										
105	105	1115-0212-0306 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м²	163,998288	1653,57	9,43	271183,00	1546,00	85277,00	148022,00	452741,00	
						1124,15	4,07	184359,00	667,00		33536,00		
106	106	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	163,998288	430,18	1,09	70549,00	179,00	13784,00	45339,00	125159,00	
						345,04	0,54	56586,00	89,00		9271,00		
107	107	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	5,49408	939,87	5,10	5164,00	28,00	3867,00	1025,00	6684,00	
						230,90	2,27	1269,00	12,00		495,00		
108	108	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	30,400576	619,27	2,34	18826,00	71,00	5976,00	10250,00	31402,00	
						420,37	1,11	12779,00	34,00		2326,00		
109	109	1115-0404-0104 РСНБ РК 2022	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	7,966416	794,01	0,68	6325,00	6,00	5430,00	715,00	7603,00	
						111,76	0,35	890,00	3,00		563,00		
110	110	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	1,83136	708,78	205,95	1298,00	377,00		954,00	2432,00	
						502,83	63,48	921,00	116,00		180,00		
111	111	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 /ПЖ-10/	м³	0,282945	15739,00		4453,00		4453,00		4809,00	
											356,00		
112	112	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	2,197632	10102,95	2655,25	22203,00	5835,00	13496,00	4945,00	29320,00	
						1306,75	1112,66	2872,00	2445,00		2172,00		
113	113	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м²	14,65088	1490,96	102,11	21844,00	1496,00	17086,00	3593,00	27472,00	
						222,67	38,26	3262,00	561,00		2035,00		
114	114	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м²	14,65088	254,09	5,53	3723,00	81,00	3183,00	465,00	4523,00	
						31,30	2,46	459,00	36,00		335,00		
115	115	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/	т металлических изделий	0,025273	582994,79	3540,99	14734,00	89,00	12115,00	2378,00	18481,00	
						100103,80	1081,32	2530,00	27,00		1369,00		
116	116	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,138359	181061,95	1652,76	25052,00	229,00	19785,00	4624,00	32050,00	
						36413,55	720,88	5038,00	100,00		2374,00		
117	117	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство /обрешетка/	м² покрытия	7,58183	781,59	49,73	5926,00	377,00	265,00	5145,00	11957,00	
						696,93	24,92	5284,00	189,00		886,00		
118	118	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	м²	7,78654	5581,00		43457,00		43457,00		46934,00	
											3477,00		
119	119	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	9,1568	1137,29	30,73	10414,00	281,00	756,00	8727,00	20672,00	
						1023,98	11,93	9376,00	109,00		1531,00		
120	120	224-103-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м²	10,53032	5725,00		60286,00		60286,00		65109,00	
											4823,00		
121	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1,648224	5249,74	21,99	8653,00	36,00	5931,00	2479,00	12023,00	
						1629,17	5,41	2685,00	9,00		891,00		
			Итого по разделу 9:					594090,00	10631,00	295147,00	238661,00	899371,00	
								288310,00	4397,00	0,00	66620,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: Водопровод В1										
122	122	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2292,27 638,35	31,36 11,74	50430,00 14044,00	690,00 258,00	35696,00	14016,00 5156,00	69602,00	
123	123	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2389,74 638,35	31,36 11,74	23897,00 6384,00	313,00 117,00	17200,00	6371,00 2422,00	32690,00	
124	124	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2765,37 638,35	31,36 11,74	110615,00 25534,00	1255,00 470,00	83826,00	25484,00 10888,00	146987,00	
125	125	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	124,69 120,10	1,65 0,00	8978,00 8647,00	119,00 0,00	212,00	8474,00 1396,00	18848,00	
126	126	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15(15ч8р2)	шт.	18	1051,00		18918,00		18918,00 1513,00		20431,00	
127	127	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20(15ч8р2)	шт.	4	1247,00		4988,00		4988,00 399,00		5387,00	
128	128	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25(15ч8р2)	шт.	2	1665,00		3330,00		3330,00 266,00		3596,00	
129	129	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	3984,00		7968,00		7968,00 637,00		8605,00	
130	130	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	2630,26 1888,99	157,22 18,94	10521,00 7556,00	629,00 76,00	2336,00	7479,00 1440,00	19440,00	
131	131	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм (+ свободный на приварном кольце)	шт.	2	1105,00		2210,00		2210,00 177,00		2387,00	
132	132	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543,00		1086,00		1086,00 87,00		1173,00	
133	133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	6,6	114,41 63,47	3,19 0,38	755,00 419,00	22,00 3,00	315,00	291,00 84,00	1130,00	
134	134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	6,6	190,67 74,17	4,64 0,76	1258,00 490,00	31,00 5,00	738,00	341,00 128,00	1727,00	
135	135	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	813,30 752,08	41,72 18,94	813,00 752,00	42,00 19,00	20,00	756,00 126,00	1695,00	
136	136	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23662,00		23662,00		23662,00 1893,00		25555,00	
137	137	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1668,50 1417,03	232,41 71,07	1669,00 1417,00	232,00 71,00	19,00	1458,00 250,00	3377,00	
138	138	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1195,00		1195,00		1195,00 96,00		1291,00	
			Итого по разделу 10: Водопровод В1					272293,00	3333,00	203719,00	64670,00	363921,00	
								65243,00	1019,00	0,00	26958,00		
			Раздел 11: Канализация К1										
139	139	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	5,46	1909,69 1909,69	0,00 0,00	10427,00 10427,00	0,00 0,00		7507,00 1435,00	19369,00	
140	140	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	5,46	1184,71 1184,71	0,00 0,00	6469,00 6469,00	0,00 0,00		4657,00 890,00	12016,00	
141	141	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	1154,08 1149,14	1,98 0,65	9810,00 9768,00	17,00 6,00	25,00	9578,00 1551,00	20939,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	1115,09	4,85	25647,00	111,00	192,00	24871,00	54559,00	
						1101,91	1,49	25344,00	34,00		4041,00		
143	143	1116-0101-0103 РСНБ РК 2022	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	4,2	1307,57	108,34	5492,00	455,00	124,00	5007,00	11339,00	
						1169,78	46,70	4913,00	196,00		840,00		
144	144	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	8,415	314,00		2642,00		2642,00		2853,00	
											211,00		
145	145	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4.2 ГОСТ 22689-2014	м	26,928	1784,00		48040,00		48040,00		51883,00	
											3843,00		
146	146	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00		976,00		976,00		1054,00	
											78,00		
147	147	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	583,00		1749,00		1749,00		1889,00	
											140,00		
148	148	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	162,00		486,00		486,00		525,00	
											39,00		
149	149	241-212-0504 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	1	425,00		425,00		425,00		459,00	
											34,00		
150	150	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	94,00		188,00		188,00		203,00	
											15,00		
151	151	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	79,00		553,00		553,00		597,00	
											44,00		
152	152	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	260,00		3120,00		3120,00		3370,00	
											250,00		
153	153	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00		846,00		846,00		914,00	
											68,00		
154	154	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	125,00		500,00		500,00		540,00	
											40,00		
155	155	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	44,00		88,00		88,00		95,00	
											7,00		
156	156	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	931,76	110,25	1864,00	220,00	765,00	743,00	2816,00	
						438,91	50,06	878,00	100,00		209,00		
157	157	234-303-0621 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 114 мм	м	2,2	8349,00		18368,00		18368,00		19837,00	
											1469,00		
			Итого по разделу 11: Канализация К1					137690,00	803,00	79087,00	52363,00	205257,00	
								57799,00	336,00	0,00	15204,00		
			Раздел 12: Отопление										
158	158	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогренные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	91446,53	16221,59	91447,00	16221,00	4373,00	75897,00	180731,00	
						70851,77	6594,22	70852,00	6594,00		13387,00		
159	159	513-104-0101 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м² (Navien Deluxe S-16K, 16 кВт)	комплект	1	297501,00		297501,00		297501,00		297501,00	
160	160	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	17	406,25	0,85	6906,00	15,00	166,00	6598,00	14584,00	
						395,65	0,39	6726,00	7,00		1080,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатический регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	17	10071,00		171207,00		171207,00	13697,00	184904,00	
162	162	242-207-3002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (П-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20(типа Giacomini)	шт.	7	3463,00		24241,00		24241,00	1939,00	26180,00	
163	163	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3441,46 2921,17	437,86 192,31	6883,00 5842,00	876,00 385,00	165,00	6102,00 1039,00	14024,00	
164	164	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744,00		7488,00		7488,00	599,00	8087,00	
165	165	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	комплект	25	602,79 252,29	0,00 0,00	15070,00 6307,00	0,00 0,00	8763,00	6181,00 1700,00	22951,00	
166	166	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	25,5	989,42 968,44	20,98 7,93	25230,00 24695,00	535,00 202,00		24399,00 3970,00	53599,00	
167	167	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	25,5	3065,00		78158,00		78158,00	6253,00	84411,00	
168	168	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,42	7391,00		3104,00		3104,00	248,00	3352,00	
169	169	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2186,81 579,46	28,22 10,34	54670,00 14487,00	706,00 259,00	39478,00	14450,00 5530,00	74650,00	
170	170	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружным диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	150	720,35 706,65	1,91 0,14	108053,00 105998,00	287,00 21,00	1768,00	103898,00 16956,00	228907,00	
171	171	241-205-2102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	173,25	401,00		69473,00		69473,00	5558,00	75031,00	
172	172	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	42,00		2016,00		2016,00	161,00	2177,00	
173	173	241-208-2907 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	401,00		14436,00		14436,00	1155,00	15591,00	
174	174	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	55,00		1540,00		1540,00	123,00	1663,00	
175	175	1116-0401-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /коллектор труба д-38х2,2мм/	м трубопровода	0,8	2576,56 743,85	27,88 9,75	2061,00 595,00	23,00 8,00	1444,00	591,00 212,00	2864,00	
176	176	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160,8	128,34 123,70	1,70 0,00	20637,00 19891,00	273,00 0,00	473,00	19494,00 3211,00	43342,00	
177	177	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,68	1229,69 1084,60	1,51 0,73	2066,00 1822,00	2,00 1,00	241,00	1459,00 282,00	3807,00	
178	178	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	140	931,76 438,91	110,25 50,06	130446,00 61447,00	15435,00 7008,00	53564,00	52027,00 14598,00	197071,00	
179	179	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 28 мм	м	154	231,00		35574,00		35574,00	2846,00	38420,00	
			Итого по разделу 12: Отопление					1168207,00	34373,00	517672,00	311096,00	1573847,00	
								318662,00	14485,00	297501,00	94544,00		
			Раздел 13: Вентиляция										
180	180	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2543,38 1921,69	48,87 19,89	10174,00 7687,00	196,00 80,00	2291,00	7611,00 1423,00	19208,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	181	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,2	9199,74	75,72	11040,00	91,00	7750,00	3170,00	15347,00	
						2665,62	30,29	3199,00	36,00		1137,00		
			Итого по разделу 13: Вентиляция					21214,00	287,00	10041,00	10781,00	34555,00	
								10886,00	116,00	0,00	2560,00		
			Раздел 14: Силовое оборудование										
182	182	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9631,21	336,85	9631,00	336,00	2994,00	4636,00	15408,00	
						6300,19	138,37	6300,00	138,00		1141,00		
183	183	247-201-0409 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18895,00		18895,00		18895,00		20407,00	
											1512,00		
184	184	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2141,38	0,00	12848,00	0,00	98,00	9181,00	23791,00	
						2125,12	0,00	12751,00	0,00		1762,00		
185	185	247-204-1632 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1273,00		1273,00		1273,00		1375,00	
											102,00		
186	186	247-204-1628 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1302,00		5208,00		5208,00		5625,00	
											417,00		
187	187	247-204-3602 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	1	2757,00		2757,00		2757,00		2978,00	
											221,00		
188	188	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	876,73	116,93	877,00	117,00	37,00	556,00	1548,00	
						722,54	49,68	723,00	50,00		115,00		
189	189	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Ормая СО-Э701. 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9224,00		9224,00		9224,00		9962,00	
											738,00		
190	190	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника /розетка потолочная с крюком РП-1/	10 шт.	0,7	607,00		425,00		425,00		459,00	
											34,00		
191	191	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	5	1170,40	12,99	5852,00	65,00	274,00	3988,00	10627,00	
						1102,66	5,10	5513,00	26,00		787,00		
192	192	247-102-0323 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65 /НПП03-60-003/	шт.	5	6456,00		32280,00		32280,00		34862,00	
											2582,00		
193	193	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	10	666,40	18,42	6664,00	185,00	300,00	4504,00	12062,00	
						617,94	7,65	6179,00	77,00		894,00		
194	194	247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	9	104,00		936,00		936,00		1011,00	
											75,00		
195	195	247-213-0304 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	1	158,00		158,00		158,00		171,00	
											13,00		
196	196	247-106-0103 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча. E14/E27, BS. 4W /лампа накаливания/	шт.	10	461,00		4610,00		4610,00		4979,00	
											369,00		
197	197	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB.A60, E27, 11W /15W/	шт.	5	646,00		3230,00		3230,00		3488,00	
											258,00		
198	198	1308-0201-0501 РСНБ РК 2022	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	1	245,49	0,00	245,00	0,00		177,00	456,00	
						245,49	0,00	245,00	0,00		34,00		
199	199	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /колодка клемная СОВ-2,5-103/	шт.	1	1787,00		1787,00		1787,00		1930,00	
											143,00		
200	200	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	11	402,65	0,51	4429,00	6,00	14,00	3177,00	8214,00	
						400,86	0,23	4409,00	3,00		608,00		
201	201	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	438,00		876,00		876,00		946,00	
											70,00		
202	202	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		9	390,00		3510,00		3510,00		3791,00	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата		зарплата	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							281,00		
203	203	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1324,84 1300,57	2,73 1,23	1325,00 1301,00	3,00 1,00	22,00	937,00 181,00	2443,00	
204	204	248-304-0306 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE /Звонок электрический с кнопкой, ЗП-220/	шт.	1	1499,00		1499,00		1499,00 120,00		1619,00	
205	205	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка монтажная, тип II-У/	шт.	35	112,00		3920,00		3920,00 314,00		4234,00	
206	206	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	402,65 400,86	0,51 0,23	10469,00 10422,00	13,00 6,00	33,00	7508,00 1438,00	19415,00	
207	207	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	364,84 351,62	0,45 0,19	5108,00 4923,00	7,00 3,00	179,00	3546,00 692,00	9346,00	
208	208	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	23	500,00		11500,00		11500,00 920,00		12420,00	
209	209	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	14	418,00		5852,00		5852,00 468,00		6320,00	
210	210	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	3	691,00		2073,00		2073,00 166,00		2239,00	
211	211	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	504,74 485,67	4,88 0,14	3028,00 2914,00	29,00 1,00	85,00	2099,00 410,00	5537,00	
212	212	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6,06	111,00		673,00		673,00 54,00		727,00	
213	213	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	559,87 463,86	5,69 1,92	3359,00 2783,00	35,00 12,00	542,00	2012,00 430,00	5801,00	
214	214	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	585,00		3580,00		3580,00 286,00		3866,00	
215	215	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	12	161,86 145,98	1,78 0,14	1942,00 1752,00	22,00 2,00	169,00	1263,00 256,00	3461,00	
216	216	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	247,2	326,66 274,79	2,68 0,09	80750,00 67928,00	662,00 22,00	12160,00	48923,00 10375,00	140048,00	
217	217	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85. марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,001236	413650,00		511,00		511,00 41,00		552,00	
218	218	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ. для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,002472	283466,00		701,00		701,00 56,00		757,00	
219	219	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113832	372858,00		42443,00		42443,00 3395,00		45838,00	
220	220	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14688	574495,00		84382,00		84382,00 6751,00		91133,00	
221	221	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой У194/	шт.	38,4	112,00		4301,00		4301,00 344,00		4645,00	
222	222	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	2,16	2616,93 2616,93	0,00 0,00	5653,00 5653,00	0,00 0,00		4070,00 778,00	10501,00	

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
											Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	223	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2.16	1366,24 1366,24	0,00 0,00	2951,00 2951,00	0,00 0,00		2125,00 406,00	5482,00	
224	224	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,6	4907,00 1386,77	235,70 69,55	17665,00 4992,00	848,00 250,00	11824,00	3775,00 1715,00	23155,00	
225	225	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1003,76 277,36	34,60 10,93	12045,00 3328,00	415,00 131,00	8302,00	2491,00 1163,00	15699,00	
226	226	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 /80 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	12	779,34 316,97	31,74 9,44	9352,00 3804,00	381,00 113,00	5168,00	2820,00 974,00	13146,00	
227	227	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу	м	52,8	249,65 209,09	1,50 0,09	13182,00 11040,00	79,00 5,00	2062,00	7952,00 1691,00	22825,00	
228	228	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,042024	283466,00		11912,00		11912,00 953,00		12865,00	
229	229	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,01236	1182558,00		14616,00		14616,00 1169,00		15785,00	
			Итого по разделу 14: Силовое оборудование					480507,00 159911,00	3203,00 840,00	317395,00 0,00	115740,00 47702,00	643949,00	
			Раздел 15: Газопровод внутренний										
230	230	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1,2	4262,10 2102,14	377,62 175,76	5115,00 2523,00	453,00 211,00	2139,00	2679,00 623,00	8417,00	
231	231	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1,2	103946,00		124735,00		124735,00		124735,00	
232	232	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,4	1089,96 1062,56	0,00 0,00	2616,00 2550,00	0,00 0,00	66,00	1913,00 362,00	4891,00	
233	233	Т Прайс 1 п.1	Система автоматического контроля загазованности (С3-1, С3-2) с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2-1А бытовая КЗЭУГ 15	к-т	1,2	27500,00		33000,00		33000,00 2640,00		35640,00	
234	234	Т Прайс 1 п.2	Система автоматического контроля загазованности (СО, СН4) с электромагнитным клапаном DN20. САКС МК-2-1А бытовая КЗЭУГ 20	к-т	1,2	29316,96		35180,00		35180,00 2814,00		37994,00	
235	235	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1,2	6099,58 4708,62	21,09 0,00	7319,00 5650,00	25,00 0,00	1644,00	5537,00 1029,00	13885,00	
236	236	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4T, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1,2	7842,00		9410,00		9410,00 753,00		10163,00	
237	237	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	2368,89 558,88	35,46 12,33	20846,00 4918,00	313,00 109,00	15616,00	4926,00 2062,00	27834,00	
238	238	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2425,36 558,88	35,46 12,33	13339,00 3074,00	195,00 68,00	10071,00	3079,00 1313,00	17731,00	
239	239	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14,3	824,95 807,32	0,00 0,00	11797,00 11545,00	0,00 0,00	252,00	11314,00 1849,00	24960,00	
240	240	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д 15, 20 мм)	км трубопровода	0,0143	41398,94 6774,94	33975,74 8155,98	592,00 97,00	486,00 117,00	9,00	194,00 63,00	849,00	
241	241	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15	шт.	1	1100,00		1100,00		1100,00 88,00		1188,00	
242	242	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 20	шт.	1	1722,00		1722,00		1722,00 138,00		1860,00	
243	243	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	708,00		850,00		850,00 68,00		918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. коэффициента	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	244	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,75	1284,00	1,59	963,00	2,00	108,00	684,00	1779,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1138,83	0,77	854,00	1,00		132,00		
			Итого по разделу 15: Газопровод внутренний					268584,00	1474,00	111167,00	30326,00	312844,00	
								31211,00	506,00	124735,00	13934,00		
			Раздел 16: Газопровод ввод										
245	245	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		14,433333	2425,36	35,46	35006,00	512,00	26428,00	8080,00	46533,00	
				м трубопровода		558,88	12,33	8067,00	178,00		3447,00		
246	246	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		10,833333	2058,99	35,46	22306,00	385,00	15867,00	6064,00	30640,00	
				м трубопровода		558,88	12,33	6055,00	134,00		2270,00		
247	247	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		25,266667	824,95	0,00	20844,00	0,00	445,00	19990,00	44101,00	
				м газопровода		807,32	0,00	20398,00	0,00		3267,00		
248	248	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д25мм)		0,025267	41398,94	33975,74	1046,00	858,00	16,00	343,00	1500,00	
				км трубопровода		6774,94	8155,98	171,00	206,00		111,00		
249	249	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 20		1	1722,00		1722,00		1722,00		1860,00	
				шт.							138,00		
250	250	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,613333	2666,48	0,00	1635,00	0,00		1178,00	3038,00	
				м³ грунта		2666,48	0,00	1635,00	0,00		225,00		
251	251	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,613333	1243,95	0,00	763,00	0,00		549,00	1417,00	
				м³ грунта		1243,95	0,00	763,00	0,00		105,00		
252	252	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,076667	10365,45	2788,01	795,00	214,00	476,00	181,00	1054,00	
				м³ основания		1372,09	1168,29	105,00	90,00		78,00		
253	253	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,226667	38928,71	1891,62	47753,00	2320,00	34854,00	10096,00	62477,00	
				м³		8623,53	420,87	10578,00	516,00		4628,00		
254	254	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,083493	164443,32	11259,82	13730,00	940,00	915,00	8232,00	23719,00	
				т конструкций		142224,57	666,79	11875,00	56,00		1757,00		
255	255	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,083493	1018274,00		85019,00		85019,00		91821,00	
				т							6802,00		
256	256	1119-1001-0205 РСНБ РК 2022	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400х300 мм. Установка		1	12950,64	808,33	12951,00	808,00	7558,00	4805,00	19176,00	
				устройство		4584,39	318,22	4584,00	318,00		1420,00		
257	257	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,38	117,74	3,35	45,00	1,00	18,00	18,00	68,00	
				м²		66,64	0,40	25,00	0,00		5,00		
258	258	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,38	194,61	4,87	74,00	2,00	43,00	21,00	103,00	
				м²		77,88	0,80	30,00	0,00		8,00		
259	259	1124-0203-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления		1	9880,96	1761,97	9881,00	1762,00	917,00	7130,00	18372,00	
				врезка		7201,67	0,00	7202,00	0,00		1361,00		
260	260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,8	235,51	6,70	2779,00	79,00	1127,00	1092,00	4181,00	
				м²		133,30	0,80	1573,00	9,00		310,00		
261	261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,8	194,61	4,87	2296,00	57,00	1320,00	641,00	3172,00	
				м²		77,88	0,80	919,00	9,00		235,00		
			Итого по разделу 16: Газопровод ввод					258645,00	7938,00	176725,00	68420,00	353232,00	
								73980,00	1516,00	0,00	26167,00		
			ИТОГО по акту					13809785,00	503581,00	10111735,00	2579581,00	17666737,00	
								2772232,00	143842,00	422236,00	1277371,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							422236,00			

					Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%								344 890	
			Сметная прибыль 5%								862 225	
			ИТОГО								18 451 616	
			Непредвиденные работы и затраты-2%								369 032	
			ИТОГО								18 820 648	
			Оборудование								422 236	
			Итого с оборудованием								19 242 884	
			Скидка подрядчика, К=0,927986807691031								17 857 143	
			НДС, 12 %								2 142 857	
			Итого к оплате с НДС								**20 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертнадзор"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "GeoProKz"

Принял (Заказчик)

Ыдырыс Даурен Дулатұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ыдырыс Д. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сисенбеков К.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жусупов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)