Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, дом 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Алматы", жилой массив Интернациональный, район улицы №135 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67 от 10.09.21**

А К Т №3

приёмки выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Озеленение										
			Газон										
1	11	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	7014,1	795,23	13,64	5577812	95672	2570317	2587402	8818432	
			НР - 88%; СП - 8%			415,14	4,05	2911823	28407		653217		
2	12	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	7014,1	414,24	0,34	2905535	2385	1713545	1046853	4268579	
			НР - 88%; СП - 8%			169,60	--	1189605	--		316191		
3	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	350,705	4236,33	1320,16	1485701	462987	942975	225490	1848087	
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	367,97	79739	129049		136895		
			Деревья										
4	16	1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	265	15210,15	658,04	4030691	174380	1593676	2062963	6581146	
			НР - 88%; СП - 8%			8538,24	308,08	2262635	81641		487492		
			Цветники										

5	20	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	96,8	1212,55	--	117375	--	47297	61669	193367
			НР - 88%; СП - 8%			723,95	--	70078	--		14323	
6	21	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	м2	96,8	547,08	79,94	52957	7738	--	42981	103614
			НР - 88%; СП - 8%			467,14	37,43	45219	3623		7675	
7	22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,84	4236,33	1320,16	20504	6390	13014	3112	25505
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	367,97	1100	1781		1889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14190575	749552	6880824	6030470	21838730
								6560199	244501	--	1617682	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14190575				
		Материалы		Тенге				6880824				
		Всего заработная плата		Тенге					6804700			
			Накладные расходы	Тенге				6030470				
			Сметная прибыль	Тенге				1617682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21838727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5046
			Сметная заработная плата	Тенге					6804700			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21838727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5046
			Сметная заработная плата	Тенге					6804700			

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

Асфальтобетонное покрытие

8	45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	156,56	4493,89	1370,58	703563	214578	453389	103293	871405
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	383,53	35596	60045		64548	
9	46	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	782,8	1203,36	318,59	941993	249392	650327	142863	1171645
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	42274	90006		86789	
10	47	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	782,8	127,69	25,18	99956	19711	80245	7922	116508
			НР - 108%; СП - 8%			--	9,37	--	7335		8630	
11	48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,62624	115235,82	2709,35	72165	1697	70468	999	79017
			НР - 108%; СП - 8%			--	1476,74	--	925		5853	

12	49	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	782,8	1781,43	235,36	1394502	184240	1182184	63067	1574175
			НР - 108%; СП - 8%			35,87	38,73	28078	30318		116606	
13	50	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306									
				м2 покрытия	782,8	1115,12	0,14	872913	110	858003	15984	960008
			НР - 108%; СП - 8%			18,91	--	14800	--		71112	
14	51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	782,8	1891,16	248,36	1480399	194416	1257905	62264	1666076
			НР - 108%; СП - 8%			35,87	37,78	28078	29574		123413	
15	52	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
				м2 покрытия	782,8	404,79	0,05	316871	39	311899	5328	347975
			НР - 108%; СП - 8%			6,30	--	4933	--		25776	
						Покрытие из брусчатки						
16	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
				м3 материала основания в плотном теле	115,952	4493,89	1370,58	521075	158921	335790	76501	645383
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	383,53	26364	44471		47806	
17	54	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
				м2 основания	1449,4	1140,80	318,59	1653481	461764	1113444	264519	2071441
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	78273	166652		153440	
18	55	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=6	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103									
				м2 основания	1449,4	-383,07	-75,53	-555222	-109474	-445748	-44002	-647162
			НР - 108%; СП - 8%			--	-28,11	--	-40743		-47938	
19	56	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
				м3 материала основания в плотном теле	72,47	4236,33	1320,16	307007	95672	194858	46596	381891
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	367,97	16477	26667		28288	
20	57	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком									
				м2 тротуара	373,55	676,98	52,28	252887	19530	455	261471	555507
			НР - 108%; СП - 8%			623,48	24,63	232902	9201		41149	

e get a

21	58	255-102-0210 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017										Казахстан
			СП - 8%	м2	381,025	7080,00	--	2697657	--	2697657	--		2913470
						--	--	--	--		215813		
			Покрытие из резиновой крошки										
22		1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
			НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	226	1140,80	318,59	257822	72001	173616	41246		322993
						54,00	114,98	12205	25985		23925		
23		1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103										
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	226	-319,22	-62,94	-72144	-14224	-57920	-5719		-84092
						--	-23,43	--	-5295		-6229		
24		1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	226	62,35	0,81	14090	183	--	13164		29435
						61,54	0,43	13907	97		2180		
25		ПрайсТОО ТЕХНОНИКОЛЬ	Плантер										
			СП - 8%	м2	226	1375,65	--	310897	--	310897	--		335769
						--	--	--	--		24872		
26		1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	226	4674,66	302,21	1056473	68299	876573	114027		1264140
						493,81	42,94	111601	9704		93640		
27		1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	226	233,95	8,88	52872	2007	44911	6398		64012
						26,35	3,77	5954	852		4742		
			Бортовой камень										
28	64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий										
			НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	706,46	2357,66	41,81	1665591	29537	772401	947562		2822205
						1222,51	19,42	863653	13719		209052		
29	65	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91										Казахстан
			СП - 8%	м3	7,22636	41894,00	--	302741	--	302741	--		326960
						--	--	--	--		24219		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14347589	1648399	11184095	2123483		17788761
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1515095	469513	--	1317686		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310897					
		Сметная прибыль		Тенге				310897					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24872					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				335769					
		Материалы		Тенге				14036692					
		Всего заработная плата		Тенге				7872802					
									1984608				

e get a

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3000398				
	Накладные расходы	Тенге				2123483				
	Сметная прибыль	Тенге				1292814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17452989				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
	Сметная заработная плата	Тенге					1984608			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17788758				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
	Сметная заработная плата	Тенге					1984608			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39627482
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8075294				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397951			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					714014			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18064921		
	- Накладные расходы	Тенге							8153953	
	- Сметная прибыль	Тенге							2935368	

			СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге		39 627 482	0	39 627 482
	Временные здания и сооружения	1,3%	515 157		40 142 639
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,9%	1 565 563		41 708 202
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%	834 164		42 542 366
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				42 542 366
	Итого с учетом договорной скидки	10%	4 254 237		38 288 130
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%	4 594 576		4 594 576
	Всего по акту				**42 882 705**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" _____ **Кенжебаев Е.К.**
ИИН 630310302191, приказ №03-п от 09.03.22, аттестат №KZ48VJE00048512 от 07.08.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Мунай Интер курылыс" _____ **Валиев Ч.С.**
ИИН 891209350415, приказ №10 от 15.03.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ **Бегимбеков А. К.**
Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства
и перспективного планирования _____ *Бижанов Б.Д.*

Главный специалист отдела строительства
и перспективного планирования _____ *Жиенали К.А.*