Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Умай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Байконыр", улица А.Пушкина №8"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65 от 10.09.21**

А К Т №1

приёмки выполненных работ за март месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ поз. сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	62,468	339,49	339,49	21207	21207	--	3369	26542	
			НР - 72%, СП - 8%			--	74,91	--	4679		1966		
2	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3 грунта	1,932	2121,17	--	4098	--	--	2951	7613	
			НР - 72%, СП - 8%			2121,17	--	4098	--		564		
3	3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	59,892	34,07	34,07	2041	2040	--	660	2917	
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,30	--	916		216		
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,003	1095,63	--	3290	--	--	2369	6112	
			НР - 72%, СП - 8%			1095,63	--	3290	--		453		
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	39,897	206,54	89,25	8240	3561	--	4766	14047	

			НР - 72%, СП - 8%			117,29	48,64	4680	1941		1041		
6	6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,5	2443,00	--	52524	--	52524	--	56726	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4202		
			Монтажные работы										
7	7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	330	591,07	479,89	195053	158364	--	79769	296808	
			НР - 72%, СП - 8%			111,18	224,55	36689	74102		21986		
8	8	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	55	299,86	244,27	16492	13434	--	6728	25077	
			НР - 72%, СП - 8%			55,59	114,30	3057	6286		1858		
9	9	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	330	518,94	407,76	171250	134561	--	71750	262440	
			НР - 72%, СП - 8%			111,18	190,80	36689	62964		19440		
10	10	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,76	51830,00	--	39391	--	39391	--	42542	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3151		
11	11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	437,44	179,80	41557	17081	5112	18558	64924	
			НР - 72%, СП - 8%			203,83	67,49	19364	6412		4809		
12	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	400,35	170,08	76066	32315	8544	34115	118996	
			НР - 72%, СП - 8%			185,30	64,08	35207	12175		8815		
13	13	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	775,17	442,13	3876	2211	553	1403	5702	
			НР - 72%, СП - 8%			222,36	167,50	1112	838		422		
14	14	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,3	337249,00	--	101175	--	101175	--	109269	
			СП - 8%			--	--	--	--		8094		

15	25	С1243-101-0308 243-101-0308 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,07	4619629,00	–	323374	–	323374	–	349244
			СП - 8%			–	–	–	–		25870	
16	26	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	33257,96	19786,14	133032	79144	2004	59559	207998
			НР - 72%; СП - 8%			12971,00	7709,04	51884	30836		15407	
17	27	С1243-903-4501 243-903-4501 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUSJ-01/4x16-95	шт.	4	61516,00	–	246064	–	246064	–	265749
			СП - 8%			–	–	–	–		19685	
			Опора уличного освещения- 14 шт /RETRO/									
18	28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3816	26358,74	1270,54	36417	1755	24162	10021	50153
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	10500	512		3715	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1475147	465673	802903	296018	1912859
			Стоимость монтажных работ	Тенге				206570	201661	–	141694	
			Материалы	Тенге				637326				
			Всего заработная плата	Тенге				16212				
			Накладные расходы	Тенге					377615			
			Сметная прибыль	Тенге				271882				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				72737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				981945				
			Сметная заработная плата	Тенге					377615			189
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				837821				
			Материалы	Тенге				24162				
			Всего заработная плата	Тенге					30616			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				762528				
			Накладные расходы	Тенге				24136				
			Сметная прибыль	Тенге				68957				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				930914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					30616			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1912859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					408231			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1912858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206570				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					465673			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201661			

	- Накладные расходы	Тенге							287499	
	- Сметная прибыль	Тенге							141693	

			СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге		1 912 858	0	**1 912 858**
	Временные здания и сооружения	1,3%	24 867		1 937 725
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,45%	28 097		1 965 822
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%	39 316		2 005 139
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2 005 139
	Итого с учетом договорной скидки	10%	200 514		1 804 625
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%	216 555		216 555
	Всего по акту				**2 021 180**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010

Менеджер проекта _____ **Д. Шотабаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ **Бегимбеков А. К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист отдела строительства
и перспективного планирования _____ *Жиенали К.А.*

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал" _____ **Ататаев А.Н.**
ИИН 840129350984, приказ №10 от 22.02.2022,
аттестат №KZ10VJE00026595 от 24.05.2017, KZ35VJE00034390 от 21.01.2018, KZ62VJE00034389 от 23.01.2018
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Корпорация "Асыл-Строй" _____ **Атамбаев Н.Б.,** ИИН 890201301946, приказ №02 от 09.03.22, аттестат №KZ28VJE00053043
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)