Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: "Благоустройство парка в микрорайон Омирузак в селе Айтей Карасайского района Алматинской области 1 очередь"
Договор: № 506/300 от 05.06.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	103 160 394,00	92 107 495,00						11 052 899,00	**103 160 394,00**
Итоге к оплате									**103 160 394,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РДМ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Благоустройство парка в микрорайон Омирузак в селе Айтей Карасайского района Алматинской области 1 очередь"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 506/300** от **05.06.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Срезка растительного грунта. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30 м в кучи) м	$м^3$ грунта	500	54,11	54,11	27055,00	27055,00		5765,00	35445,00	
						0,00	16,01	0,00	8005,00		2625,00		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	500	79,61	79,61	39805,00	39805,00		8480,00	52150,00	
						0,00	23,56	0,00	11780,00		3865,00		
3	3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	380	185,11	185,11	70342,00	70342,00		11392,00	88274,00	
						0,00	41,64	0,00	15823,00		6540,00		
4	4	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3496	40,00		139840,00				151027,00	
											11187,00		
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (вытесненный грунт для планировки до 50 м)	$м^3$ грунта	2143,43	66,99	66,99	143588,00	143588,00		30608,00	188128,00	
						0,00	19,83	0,00	42504,00		13932,00		
6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2143,43	212,10	212,10	454622,00	454622,00		96883,00	595617,00	
						0,00	62,78	0,00	134565,00		44112,00		
7	7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт для планировки до 50 м)	$м^3$ грунта	2,3	66,99	66,99	154,00	154,00		33,00	202,00	
						0,00	19,83	0,00	46,00		15,00		
8	8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2,3	212,10	212,10	488,00	487,00		104,00	639,00	
						0,00	62,78	0,00	144,00		47,00		
9	9	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ (недостающий грунт)	$м^3$ грунта	2995,67	214,89	214,89	643740,00	643740,00		104249,00	807842,00	
						0,00	48,33	0,00	144781,00		59853,00		
10	10	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	83878,76	27,00		2264727,00				2445905,00	
											181178,00		
11	11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2995,67	66,99	66,99	200680,00	200680,00		42778,00	262930,00	
						0,00	19,83	0,00	59404,00		19472,00		
12	12	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). #Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		13082	3,35	3,35	43825,00	43825,00		9288,00	57299,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,99	0,00	12951,00		4186,00		
13	13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30 м планировка из кучи) м	м³ грунта	120	54,11	54,11	6493,00	6493,00		1384,00	8507,00	
						0,00	16,01	0,00	1921,00		630,00		
14	14	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин- 0,85	м³ грунта	120	79,61	79,61	9553,00	9553,00		2035,00	12516,00	
						0,00	23,56	0,00	2827,00		928,00		
			Итого по разделу 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС					4044912,00	1640344,00	0,00	312999,00	4706481,00	
								0,00	434751,00	0,00	348570,00		
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из баллсата. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	28,05	6096,05	1455,19	170994,00	40818,00	124078,00	17699,00	203788,00	
						217,41	366,83	6098,00	10290,00		15095,00		
16	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	м³ материала основания в плотном теле	37,4	4868,73	1455,19	182091,00	54424,00	119535,00	23599,00	222145,00	
						217,41	366,83	8131,00	13719,00		16455,00		
17	17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м² основания или покрытия	187	597,37	246,48	111708,00	46092,00	49602,00	32583,00	155835,00	
						85,64	75,69	16015,00	14154,00		11544,00		
18	18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	187	1895,61	232,90	354479,00	43552,00	304507,00	14416,00	398407,00	
						34,33	37,05	6420,00	6928,00		29512,00		
19	19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	187	800,12	0,09	149622,00	17,00	147343,00	2444,00	164232,00	
						12,10	0,00	2263,00	0,00		12166,00		
20	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0561	192381,58	3059,34	10793,00	171,00	10621,00	86,00	11749,00	
						0,00	1413,16	0,00	79,00		870,00		
21	21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	187	1992,33	244,08	372566,00	45643,00	320503,00	14233,00	417744,00	
						34,33	36,14	6420,00	6758,00		30945,00		
22	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	м³ материала основания в плотном теле	465,04	4868,73	1455,19	2264154,00	676722,00	1486328,00	293431,00	2762193,00	
						217,41	366,83	101104,00	170591,00		204608,00		
23	23	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м² основания или покрытия	2325,2	597,37	246,48	1389005,00	573115,00	616759,00	405143,00	1937683,00	
						85,64	75,69	199130,00	175994,00		143535,00		
24	24	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70мм однослойные, толщиной 15(8) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	2325,2	1139,22	233,34	2648914,00	542563,00	1986256,00	322598,00	3209240,00	
						51,65	76,81	120097,00	178599,00		237728,00		
25	25	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		2325,2	457,40	-89,08	-1063546,00	-207129,00	-856418,00	-78801,00	-1233727,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² основания		0,00	-31,38	0,00	-72965,00		-91380,00		
26	26	1127-0402-0105 РСНБ РК 2022	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27(7) см. Устройство		2325,2	45,47	38,78	105727,00	90172,00	23,00	30693,00	147325,00	
				м² дорожного основания		6,68	5,54	15532,00	12882,00		10905,00		
27	27	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		2325,2	2740,71	249,16	6372699,00	579347,00	16555,00	5292504,00	12598422,00	
				м²		2484,43	102,10	5776797,00	237403,00		933219,00		
28	28	255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		2371,704	6989,00		16575839,00		16575839,00		17901906,00	
				м²							1326067,00		
29	29	211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм		20,9268	1422,00		29758,00		29758,00		32139,00	
				м³							2381,00		
30	30	216-101-1001 РСНБ РК 2022	Шлакопортландцемент ГОСТ10178-85 ШПЦ 400		2,3252	26494,00		61604,00		61604,00		66532,00	
				т							4928,00		
31	31	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство		230	597,37	246,48	137395,13	56690,51	61007,63	40074,99	191668,26	
				м² основания или покрытия		85,64	75,69	19696,99	17408,62		14198,14		
32	32	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20(15) см. Устройство		230	3063,60	57,48	704628,00	13220,51	683373,89	12146,11	774115,49	
				м² покрытия		34,93	13,97	8034,14	3213,13		57341,38		
33	33	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		230,688364	12211,91	34,16	2817145,62	7880,53	2578184,83	252663,69	3315393,25	
				м² покрытия		1001,70	12,43	231080,80	2867,43		245583,94		
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					33395575,75	2563298,54	24315459,35	6675512,79	43276790,00	
								6516818,93	777921,18	0,00	3205701,46		
			Раздел 4: ОЗЕЛЕНЕНИЯ										
34	61	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		9285	703,46	13,85	6531626,00	128597,00	2715863,00	3276305,00	10592606,00	
				м²		397,11	3,87	3687166,00	35933,00		784675,00		
35	62	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		9285	178,77	0,16	1659879,00	1486,00	905288,00	662763,00	2508435,00	
				м²		81,11	0,00	753106,00	0,00		185793,00		
36	63	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,9285	669168,40	6566,00	621323,00	6097,00	614110,00	3197,00	674482,00	
				га		1202,40	2710,49	1116,00	2517,00		49962,00		
37	64	1147-0102-0205 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%		447	7377,79	317,03	3297872,00	141713,00	1313653,00	1669326,00	5364572,00	
				яма		4121,94	121,82	1842507,00	54454,00		397374,00		
38	65	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка		447	5253,60	1326,05	2348359,00	592745,00	68503,00	1671002,00	4340910,00	
				шт.		3774,30	473,72	1687112,00	211753,00		321549,00		
39	66	254-101-1201 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		447	16870,00		7540890,00		7540890,00		8144161,00	
				шт.							603271,00		
			Итого по разделу 4: ОЗЕЛЕНЕНИЯ					21999949,00	870638,00	13158307,00	7282593,00	31625166,00	
								7971007,00	304657,00	0,00	2342624,00		
			Раздел 5: МАФы										
40	67	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая		35	64485,00	196,00	2256975,00	6860,00	2150050,00	92843,00	2537803,00	
				шт.		2859,00	56,00	100065,00	1960,00		187985,00		
41	68	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		35	41004,00	35,00	1435140,00	1225,00	1428875,00	4905,00	1555249,00	
				шт.		144,00	10,00	5040,00	350,00		115204,00		
			Итого по разделу 5: МАФы					3692115,00	8085,00	3578925,00	97748,00	4093052,00	
								105105,00	2310,00	0,00	303189,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: ОГРАЖДЕНИЯ										
42	**82**	**8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2021**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16**	**секция**	**25**	**76378,00** **19410,00**	**6966,00** **2727,00**	**1909450,00** **485250,00**	**174150,00** **68175,00**	**1250050,00**	**503617,00** **193045,00**	**2606112,00**	
			Итого по разделу 6: ОГРАЖДЕНИЯ					**1909450,00** **485250,00**	**174150,00** **68175,00**	**1250050,00** **0,00**	**503617,00** **193045,00**	**2606112,00**	
			ИТОГО по акту					**65042001,75** **15078180,93**	**5256515,54** **1587814,18**	**42302741,35** **0,00**	**14872469,79** **6393129,46**	**86307601,00**	
			ВСЕГО по акту									**86307601,00**	
			Временные здания - 1,04%									**897599,00**	
			ИТОГО									**87205200,00**	
			Зимнее удорожание - 1,02%									**889493,00**	
			ИТОГО									**88094693,00**	
			Непредвиденные работы - 2%									**1761894,00**	
			ИТОГО									**89856587,00**	
			Перевод цен К=1,079									**96955257,00**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,95									**92107495,00**	
			НДС - 12%									**11052899,00**	
			ИТОГО к оплате									**103160394,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РДМ Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Есимкулов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Жуматаев Б. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.