Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: "Благоустройство парка в микрорайон Омирузак в селе Айтей Карасайского района Алматинской области 2 очередь"
Договор: № 507/200 от 05.06.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	122 381 172,75	109 268 904,32						13 112 269,00	**122 381 172,75**
Итоге к оплате									**122 381 172,75**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____**Есимкулов А. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РДМ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Благоустройство парка в микрорайон Омирузак в селе Айтей Карасайского района Алматинской области 2 очередь"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 507/200** от **05.06.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Срезка растительного грунта. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30 м в кучи) м	$м^3$ грунта	665	54,11	54,11	35983,00	35984,00		7667,00	47141,00	
						0,00	16,01	0,00	10647,00		3491,00		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	665	79,61	79,61	52941,00	52940,00		11278,00	69359,00	
						0,00	23,56	0,00	15667,00		5140,00		
3	3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	515	185,11	185,11	95332,00	95332,00		15440,00	119635,00	
						0,00	41,64	0,00	21445,00		8863,00		
4	4	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	4738	40,00		189520,00				204682,00	
											15162,00		
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (вытесненный грунт для планировки до 50 м)	$м^3$ грунта	3146,27	66,99	66,99	210769,00	210769,00		44929,00	276149,00	
						0,00	19,83	0,00	62391,00		20451,00		
6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3146,27	212,10	212,10	667324,00	667324,00		142211,00	874285,00	
						0,00	62,78	0,00	197523,00		64750,00		
7	7	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ (недостающий грунт)	$м^3$ грунта	5238,73	214,89	214,89	1125751,00	1125751,00		182308,00	1412729,00	
						0,00	48,33	0,00	253188,00		104670,00		
8	8	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	146684,44	27,00		3960480,00				4277318,00	
											316838,00		
9	9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5238,73	66,99	66,99	350943,00	350943,00		74809,00	459804,00	
						0,00	19,83	0,00	103884,00		34052,00		
10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). #Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	18764	3,35	3,35	62859,00	62859,00		13322,00	82185,00	
						0,00	0,99	0,00	18576,00		6004,00		
11	11	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30 м планировка из кучи) м	$м^3$ грунта	150	54,11	54,11	8117,00	8117,00		1730,00	10635,00	
						0,00	16,01	0,00	2402,00		788,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	150	79,61	79,61	11942,00	11942,00		2544,00	15646,00	
						0,00	23,56	0,00	3534,00		1160,00		
			Итого по разделу 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС					6771961,00	2621961,00	0,00	496238,00	7849568,00	
								0,00	689257,00	0,00	581369,00		
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
13	13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из баллсата. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	324,84	6096,05	1455,19	1980241,00	472704,00	1436913,00	204968,00	2360025,00	
						217,41	366,83	70623,00	119161,00		174816,00		
14	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	433,12	4868,73	1455,19	2108744,00	630271,00	1384308,00	273290,00	2572598,00	
						217,41	366,83	94165,00	158881,00		190564,00		
15	15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2165,6	597,37	246,48	1293664,00	533777,00	574425,00	377334,00	1804680,00	
						85,64	75,69	185462,00	163914,00		133682,00		
16	25	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1200	2740,71	249,16	3288851,81	298991,88	8544,22	2731380,03	6501851,65	
						2484,43	102,10	2981316,14	122519,94		481619,81		
17	26	255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1280,240726	6989,00		8947602,49		8947602,49		9663410,75	
											715808,26		
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					17619103,30	1935743,88	12351792,71	3586972,03	22902565,40	
								3331566,14	564475,94	0,00	1696490,07		
			Раздел 3: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЗА ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИИ)										
18	40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из баллсата. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	92,25	6096,05	1455,19	562361,00	134241,00	408063,00	58208,00	670214,00	
						217,41	366,83	20056,00	33840,00		49645,00		
19	41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	123	4868,73	1455,19	598854,00	178988,00	393124,00	77611,00	730583,00	
						217,41	366,83	26741,00	45120,00		54118,00		
20	42	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	615	597,37	246,48	367383,00	151585,00	163129,00	107158,00	512505,00	
						85,64	75,69	52669,00	46549,00		37964,00		
21	43	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	615	1895,61	232,90	1165800,00	143234,00	1001454,00	47410,00	1310269,00	
						34,33	37,05	21113,00	22786,00		97059,00		
22	44	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	615	800,12	0,09	492074,00	55,00	484577,00	8038,00	540124,00	
						12,10	0,00	7442,00	0,00		40012,00		
23	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1845	192381,58	3059,34	35494,00	565,00	34930,00	282,00	38638,00	
						0,00	1413,16	0,00	261,00		2862,00		
24	46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	615	1992,33	244,08	1225283,00	150109,00	1054061,00	46808,00	1373861,00	
						34,33	36,14	21113,00	22226,00		101770,00		
25	47	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство		39,89	8020,72	2153,70	319947,00	85911,00	220784,00	37779,00	386344,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ материала основания в плотном теле		332,19	544,74	13251,00	21730,00		28618,00		
26	48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	491,8	4006,38	44,28	1970338,00	21777,00	1373543,00	630886,00	2809324,00	
						1169,21	18,58	575017,00	9138,00		208100,00		
27	49	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	20,71	18553,00		384233,00		384233,00		414972,00	
											30739,00		
			Итого по разделу 3: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЗА ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИИ)					7121767,00	866465,00	5517898,00	1014180,00	8786834,00	
								737402,00	201650,00	0,00	650887,00		
			Раздел 4: ОЗЕЛЕНЕНИЯ										
28	50	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	12130,45	703,46	13,85	8533286,00	168007,00	3548157,00	4280351,00	13838781,00	
						397,11	3,87	4817123,00	46945,00		1025144,00		
29	51	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	12130,45	178,77	0,16	2168561,00	1941,00	1182719,00	865872,00	3277163,00	
						81,11	0,00	983901,00	0,00		242730,00		
30	52	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	1,213045	669168,40	6566,00	811731,00	7965,00	802308,00	4177,00	881181,00	
						1202,40	2710,49	1459,00	3288,00		65273,00		
31	53	1147-0102-0205 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	541	7377,79	317,03	3991384,00	171514,00	1589902,00	2020370,00	6492692,00	
						4121,94	121,82	2229970,00	65905,00		480938,00		
32	54	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	541	5253,60	1326,05	2842198,00	717394,00	82908,00	2022399,00	5253765,00	
						3774,30	473,72	2041896,00	256283,00		389168,00		
33	55	254-101-1201 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	541	16870,00		9126670,00		9126670,00		9856804,00	
											730134,00		
			Итого по разделу 4: ОЗЕЛЕНЕНИЯ					27473830,00	1066821,00	16332664,00	9193169,00	39600386,00	
								10074349,00	372421,00	0,00	2933387,00		
			Раздел 5: МАФы										
34	56	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	56	64485,00	196,00	3611160,00	10976,00	3440080,00	148548,00	4060485,00	
						2859,00	56,00	160104,00	3136,00		300777,00		
35	57	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	56	41004,00	35,00	2296224,00	1960,00	2286200,00	7848,00	2488398,00	
						144,00	10,00	8064,00	560,00		184326,00		
36	58	8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600м)	комплект	2	740429,00	7503,00	1480858,00	15006,00	1409112,00	56511,00	1660359,00	
						28370,00	2680,00	56740,00	5360,00		122990,00		
37	59	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	1114675,00	11282,00	2229350,00	22564,00	2124518,00	82206,00	2496480,00	
						41134,00	4034,00	82268,00	8068,00		184924,00		
38	60	8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577м)	комплект	1	1419619,00	1982,00	1419619,00	1982,00	1348928,00	63161,00	1601402,00	
						68709,00	699,00	68709,00	699,00		118622,00		
39	61	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	159239,00	248,00	477717,00	744,00	445986,00	28417,00	546625,00	
						10329,00	80,00	30987,00	240,00		40491,00		
40	62	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	2	188800,00	333,00	377600,00	666,00	343186,00	30920,00	441202,00	
						16874,00	115,00	33748,00	230,00		32682,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	63	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	275361,00	550,00	275361,00	550,00	246030,00	26331,00	325827,00	
				комплект		28781,00	154,00	28781,00	154,00		24135,00		
42	64	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)		1	757898,00	999,00	757898,00	999,00	727302,00	27275,00	847987,00	
				комплект		29597,00	376,00	29597,00	376,00		62814,00		
43	65	8601-0104-0510 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"		2	191022,00	361,00	382044,00	722,00	361658,00	18098,00	432153,00	
				комплект		9832,00	112,00	19664,00	224,00		32011,00		
44	66	8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"		1	154528,00	352,00	154528,00	352,00	145996,00	7542,00	175036,00	
				комплект		8180,00	108,00	8180,00	108,00		12966,00		
45	67	8601-0106-0111 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"		2	375419,00	607,00	750838,00	1214,00	710178,00	36278,00	850085,00	
				комплект		19723,00	210,00	39446,00	420,00		62969,00		
46	68	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	607590,00	641,00	607590,00	641,00	584953,00	20224,00	678039,00	
				комплект		21996,00	228,00	21996,00	228,00		50225,00		
47	69	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)		2	253022,00	2141,00	506044,00	4282,00	485496,00	16196,00	564019,00	
				комплект		8133,00	766,00	16266,00	1532,00		41779,00		
			Итого по разделу 5: МАФы					15326831,00	62658,00	14659623,00	569555,00	17168097,00	
								604550,00	21335,00	0,00	1271711,00		
			Раздел 6: ОГРАЖДЕНИЯ										
48	70	8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16		58,333333	76378,00	6966,00	4455383,00	406350,00	2916783,00	1175106,00	6080928,00	
				секция		19410,00	2727,00	1132250,00	159075,00		450439,00		
			Итого по разделу 6: ОГРАЖДЕНИЯ					4455383,00	406350,00	2916783,00	1175106,00	6080928,00	
								1132250,00	159075,00	0,00	450439,00		
			ИТОГО по акту					78768875,30	6959998,88	51778760,71	16035220,03	102388378,40	
								15880117,14	2008213,94	0,00	7584283,07		
			ВСЕГО по акту									**102388378,40**	
			Временные здания - 1,04%									**1064839,00**	
			ИТОГО									**103453217,54**	
			Зимнее удорожание - 1,02%									**1055222,81**	
			ИТОГО									**104508440,35**	
			Непредвиденные работы - 2%									**2090168,80**	
			ИТОГО									**106598609,16**	
			Перевод цен К=1,079									**115019899,23**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,95									**109268904,32**	
			НДС - 12%									**13112269,00**	
			ИТОГО к оплате									**122381172,75**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РДМ Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Есимкулов А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Жуматаев Б. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.