ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
Договор № 138 от 12.10.2018 г.

Объект: "Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор № 138 12. 10 2018 г.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района Кызылординской области"	115073,764	78298,367	73080,000	56500,000	60534,452	56500,000	60534,452	56500,000	60534,452
	Всего:	**115073,764**	**78298,367**	**73080,000**	**56500,000**	**60534,452**	**56500,000**	**60534,452**	**56500,000**	**60534,452**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Абиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылу-XXI»
Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «ЮжКазЭксперт»
Анасов Р.

Объект: "Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор № 138 12. 10 2018 г.

АКТ
Выполненных работ за октябрь месяц 2018 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
		Сухой грунт						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		14842	129,91	1928065,7	59,1% / 308223,29
		Состав работ:						
		1. Разработка грунта навымет						
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков						
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	131,797	860,67	113433,7	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	286,451	1424,66	408094,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,14	521528,41	
1. 3	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	286,451	4520,59	1294925,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	286,451	1424,66	408095,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,25	1294925,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				94,89	1408359,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				115,66	1716582,7	
		НР второго уровня	%	4		4,63	68663,31	
		Накладные расходы	%	-		25,39	376886,6	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	142819,68	
		Мокрый грунт						
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		7840	142,9	1120309,8	59,1% 179094,3
		Состав работ:						
		1. Разработка грунта навымет						
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков						
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой						
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,009768	76,581	860,67	65911,08	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	166,443	1424,66	237124,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,65	303036,05	
2.3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	166,443	4520,59	752421,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	166,443	1424,66	237124,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,97	752421,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,38	818332,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				127,22	997426,84	
		НР второго уровня	%	4		5,09	39897,07	
		Накладные расходы	%	-		27,93	218991,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,58	82985,91	
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		701	3359,9	2355288,5	59,1% 778940,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки						
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,033	1424,993	924,92	1318004,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1880,18	1318004,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1880,18	1318004,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2991,36	2096944,9	
		НР второго уровня	%	4		119,65	83877,8	
		Накладные расходы	%	-		1230,84	862818,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,88	174465,82	
4	Е11-01О104-0106 11-0101L04-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		16368	36,04	589826,61	59,1% --- 93851,56
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением						
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	111,466	1424,66	158801,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,7	158801,27	
4. 2 (31-010101—0103)	2 58С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	111,466	3869,15	431278,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	111,466	1424,66	158801,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,35	431278,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,35	431278,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32,08	525130,53	
		НР второго уровня	%	4		1,28	21005,22	
		Накладные расходы	%	-		7,02	114856,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	43690,86	
5	Е11-01О205-0502 11-0102 05-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		7015	1460,52	10245534	59,1% --- 3388400,9
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	6818,58	840,84	5733334,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				817,3	5733334,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				817,3	5733334,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1300,32	9121735,7	
		НР второго уровня	%	4		52,01	364869,43	
		Накладные расходы	%	-		535,03	3753270,3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,19	758928,41	
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		16368	235,33	3851841,2	59,1% 1098437,7
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта						
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	1767,744	793,24	1402245,3	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	429,66	1062,15	456363,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,55	1858608,6	
6. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	429,66	2115,47	908932,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02625	429,66	1062,15	456363,37
6. 4 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1718,64	11,48	19729,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,74	928662,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				142,41	2330908,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				209,52	3429345,8	
		НР второго уровня	%	4		8,38	137173,83	
		Накладные расходы	%	-		75,49	1235611,5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,43	285321,57	
7	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		8541	1745,48	14908175	59,1% 3727507
		Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций						
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	7328,178	860,67	6307118,5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				738,45	6307118,5	
7. 2 (32-050101-0102)	1275С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	24427,26	390,77	9545440,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч		0,858	7328,178	860,67	6307118,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1117,6	9545440,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1117,6	9545440,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1554,03	13272947	
		НР второго уровня	%	4		62,16	530917,9	
		Накладные расходы	%	-		498,59	4258425	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,3	1104309,2	
8	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		488	4500,99	2196483,4	62,1% ---------- 291518,15
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением						
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	497,76	901,12	448541,49	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	17,08	1223,18	20891,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				961,95	469433,41	
8. 3 (31-050502-0204)	3015С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, 5 т	маш.-ч	0,035	17,08	3006,53	51351,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,035	17,08	1223,18	20891,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,23	51351,53	
8. 4 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	536,8	2168,68	1164147,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,55	1164147,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3409,92	1664040,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4007,29	1955558,6	
		НР второго уровня	%	4		160,29	78222,34	
		Накладные расходы	%	-		757,66	369740,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,41	162702,47	
9	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		8,002	389123,19	3113763,8	62,1% ---------- 969818,03
		Состав работ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см						
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	1384,346	1025,66	1419868,3	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	149,237	950,4	141835,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				195164,18	1561703,8	
9. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	140,035	2507,21	351097,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		17,5	140,035	940,78	131742,13
9. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,88022	3467,46	3052,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,88022	1424,66	1254,01
9. 5 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	64,016	125,12	8009,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 6 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	7,442	1411,05	10500,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,93	7,442	1062,15	7904,52
9. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,88022	2019,85	1777,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,88022	1062,15	934,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46793,02	374437,71	
9. 8 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	1,28	215,22	275,55	
9. 9 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	40,01	195,6	7825,96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1012,44	8101,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				225244,63	1802407,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				346441,59	2772225,6	
		НР второго уровня	%	4		13857,66	110889,02	
		Накладные расходы	%	-		135054,62	1080707,1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28823,94	230649,17	
10	С123-010501	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения	м		7681,05	112,19	861700,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,132 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				99,88	767183,27	
		НР второго уровня	%	4		4	30687,33	
		Накладные расходы	%	-		4	30687,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,31	63829,65	
11	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		64,64	247,51	15998,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				220,36	14244,07	
		НР второго уровня	%	4		8,81	569,76	
		Накладные расходы	%	-		8,81	569,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,33	1185,11	
12	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,456 КГ	м		336,33	407,52	137061,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				362,82	122027,25	
		НР второго уровня	%	4		14,51	4881,09	
		Накладные расходы	%	-		14,51	4881,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,19	10152,67	
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 (90) мм. Укладка	км трубопровода		0,117	459808,69	53797,62	62,1% --- 16319,19

Состав работ:
1. Торцовка концов труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Сварка труб в плети						
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею						
		4. Гидравлическое испытание						
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см						
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	22,698	1025,66	23280,43	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	3,139	955,19	2998,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				224605,83	26278,88	
13. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,878	2507,21	7216,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		24,6	2,878	940,78	2707,56
13. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,32	0,03744	3467,46	129,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,32	0,03744	1424,66	53,34
13. 5 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,404	125,12	175,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 6 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,16263	1411,05	229,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,39	0,16263	1062,15	172,74
13. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,06084	2019,85	122,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,52	0,06084	1062,15	64,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67300,07	7874,11	
13. 8 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,05148	215,22	11,08	
13. 9 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,106	195,6	411,93	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3615,5	423,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				269893,61	31577,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				409373,83	47896,74	
		НР второго уровня	%	4		16374,95	1915,87	
		Накладные расходы	%	-		155855,17	18235,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34059,9	3985,01	
14	С123-010501 -1312	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ	м		118,17	1291,24	152586,06	

18	С123-010201 -0103 23-010201- 0103 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80 1,22 КГ	м	105	288,39	30281,25
19	С123-010201 -0116 23-010201- 0116 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 1,48 КГ	м	26	359,81	9354,95
20	С123-010201 -0145 23-010201- 0145 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 4,62 КГ	м	20	1120,91	22418,17
22	С123-010201 -0186 23-010201- 0186 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 10,26 КГ	м	32	2495,47	79855,03
23	С123-010201 -0213 23-010201- 0213 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 14,6 КГ	м	32	3661,85	117179,05
34	С123-020103 -0210 23-020103-	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	84	2072,51	174090,52
45	С123-040502 -1401 23-040502- 1401 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005 3,6 КГ	шт.	672	10353,85	6957786,2
53	С123-010201 -0216 23-010201- 0216 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 11,54 КГ	м	14,7	2895,23	42559,85
54	С123-010201 -0229 23-010201- 0229 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 /193/мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 21,21 КГ	м	14,7	5072	74558,41

64	С12 1-040302 -01 02 21- 040302- 010 2 РСНБ РК 2015 в ценах	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.	47	22743,71	1068954,4
65	С12 1-040301 -01 10 21- 040301- 011 0 РСНБ	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 по 1 шт. и КС15.6а по 2 шт. 0,66 Т	шт.	141	14003,57	1974504
66	С12 1-040302 -01 09 21- 040302- 010 9 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.	47	19062,66	895944,94
67	С12 1-040301 -02 01 21- 040301-	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.	47	3901,79	183384,35

68	С121-0 40301 -0101 21-040 301-	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	шт.	47	4707,86	221269,38
69	С123-0 30101 -0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект	47	14907,93	700672,73
74	С121-0 50301 -3202 21-050 301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	13,4232	211867,06	2843933,9
77	С121-0 50106 -2403 21-050 106-2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т	5,915	248095,03	1467476,13
79	С123-0 30301 -0209 23-030 301-0209 РСНБ	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 0,63 КГ	шт.	225	2854,43	642247,44
80	С123-0 30301 -0210 23-030 301-	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 0,83 КГ	шт.	6	6127,79	36766,72
82	С123-0 41013 -0101 23-041 013-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 2 КГ	шт.	225	6492,37	1460782,3

Итого				45874488		
Итого				**60534451,61**		
Глава 2. всего				**60534451,61**		
Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%				**786947,87**		
Всего по глава 2-8:				**61321399,48**		
Глава 9.						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%				1269352,97		
Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье				12351651,41		
Всего по глава 9.				**13621004,38**		
Всего по глава 2-9:				**74942403,86**		
Всего базисная стоимость в ценах 2017 г.				**74942403,86**		
итого текущая стоимость в ценах 2018 г. К – 1,0599383				**79434324,14**		
Итого с понижаюший коэф-0,6350709107				**50446428,57**		
Стоимость в текущем уровне цен:				**50446428,57**		
НДС-12%				6053571,43		
Всего				**56 500 000,00**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
_____Абиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылу-XXI»
_____«ЖЫЛУ-XXI»_____Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «ЮжКазЭксперт»
_____Анасов Р.