Счет-фактура № 27 20 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970340000010, 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022008, от 29.06.2012

ИИК поставщика: KZ988210839812184499, в банке АО "BANK RBK" , БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 05.06.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003609, Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

ИИК получателя: KZ1094809KZT22030386, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области согласно справки № 1 за июль 2017г.	усл	1	28 207 971,05	28 207 971,05	12%	3 384 956,53	31 592 927,58		
Всего по счету:					**28 207 971,05**		**3 384 956,53**	**31 592 927,58**		

Директор: Шакиров М.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер Мухамбетова Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Мухамбетова Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района,Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1** — **061240003609**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 05.06.2017 г

Номер документа	Дата составления
23	20.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области			усл	1	31 592 927,58	31 592 927,58
				Итого	1	x	31 592 927,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кимбаев Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2017

М.П.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 года

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова

БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО

Договор № 37 от 05.06.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**31 592 927,58**									
Акт выполненных работ № **1 за июль 2017 г**	**31 592 927,58**	28 207 971,05	16 724 141,73	16 724 141,73	0,00	11 483 829,32			3 384 956,53	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	9 477 878,27									
Всего к оплате:	22 115 049,31									**22 115 049,31**

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Килыбаев А. Х.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

Тойкенов С. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

М. А. Шакиров

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова
БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО

Договор № 37 от 05.06.2017 год

АКТ № 1 от 20.07.2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1								
		Наружный водопровод В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4122,30	18,51	17,5	76304	72140	21673	0,00703	29
		м3 грунта		1,01	4,41	4164	18179	97	0,0153	63
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	106,93	20,36	19,25	2177	2058	619	0,00773	1
		м3 грунта		1,11	4,85	119	519	97	0,01683	2
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16932,73	23,36	22,08	395549	373875	112345	0,00888	150
		м3 грунта		1,28	5,56	21674	94146	97	0,0193	327

4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	150,55	25,7	24,29	3869	3657	1098	0,00977	1
		м3 грунта		1,41	6,11	212	920	97	0,02123	3
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	399,56	262,72	0	104972	0	118618	1,848	738
		м3 грунта		262,72	0	104972	0	113	0	0
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	7,98	302,12	0	2411	0	2724	2,1252	17
		м3 грунта		302,12	0	2411	0	113	0	0
7	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	251,59	467,1	0	117518	0	132795	2,976	749
		м3 грунта		467,1	0	117518	0	113	0	0
8	Е1-189-8	Рыхление скального грунта 6 группы клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	1397,35	153,3	153,3	214214	214214	52306	0	0
		м3 грунта		0	38,59	0	53924	97	0,134	187
9	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1355,43	65,7	62,12	89052	84199	25269	0,0249	34
		м3 грунта		3,58	15,64	4852	21199	97	0,0543	74
10	Е1-170-4	Доработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	41,93	2519,64	1129,14	105649	47345	65884	8,4	352
		м3 грунта		1390,5	0	58304	0	113	0	0
11	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	134,10	289,15	289,15	38775	38775	24275	0	0
		м3 мокрого грунта		0	186,62	0	25026	97	0,858	115
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	84,91	1791,2	152,52	152091	12950	23273	1,02	87
		м3 основания								

			153,68	57,15	13049	4853	130	0,279	24
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками в основании трубопроводов (просадочный грунт)	96,38	21,55	4,52	2077	436	1592	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	1641	0	97	0	0
14	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами в основании колодцев (просадочный грунт)	3,07	27,88	27,88	86	86	15	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,94	0	15	97	0,01982	0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1175,48	134,1	0	157632	0	178124	0,972	1143
		м3 грунта		134,1	0	157632	0	113	0	0
16	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1397,35	7,57	7,57	10578	10578	3334	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	3437	97	0,00942	13
17	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16135,78	6,48	6,48	104560	104560	32868	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	33885	97	0,00806	130
18	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4360,02	5,55	5,55	24198	24198	7613	0	0
		м3 грунта		0	1,8	0	7848	97	0,00691	30
19	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	300,44	7,86	7,86	2361	2361	743	0	0
		м3 грунта		0	2,55	0	766	97	0,00978	3
20	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	600,88	6,23	6,23	3743	3743	1178	0	0
		м3 грунта		0	2,02	0	1214	97	0,00774	5

79	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	3,2	1070065 41850	36133,62 9612,9	3424208 133920	115628 30761	214085 130	247 37,3	790 119

Локальная смета № 4-5-1

Сети электроснабжения 10 кВ.

Раздел 1 Воздушная линия 10кВ

4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=11,000; *шт*	11	19700		216700				
6	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=8,000; *м3*	0,4	18100		7240				
7	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=8,000; *м3*	0,4	221		88				
8	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=8,000; *м3*	0,4	119		48				
9	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=8,000; *м3*	0,4	119		48				
10	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок на опоры *т*	0,25284	80500		20354				
12	99-4-30(пл)ТОО "Е	Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1 *шт*	2	15438		30876				
13	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок для установки разъединителя *т*	0,0996	80500		8018				
15	99-4-50(пл)ИП "Эле	Ограничитель перенапряжений ОПН-РС 10/12 УХЛ1 *шт*	6	3847		23082				
16	99-4-17(пл)ТОО "Е	Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Д *шт*	32	863		27616				
17	99-4-19(пл)ТОО "Е	Колпачок К-6 *шт*	32	14		448				

18	1-1-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм. Крепление провода	кг	3,696	39	144	
19	99-4-20(пл)ТОО "Е	Зажим плашечный ПС-2	шт	11	105	1155	
20	99-4-21(пл)ТОО "Е	Зажим плашечный ПА-2-2	шт	47	123	5781	
21	99-4-18(пл)ТОО "Е	Изолятор подвесной линейный фарфоровый ПС 70Д (аналог ПС 70Е 212W)	шт	30	980	29400	
22	99-4-22(пл)ТОО "Е	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	15	303	4545	
23	99-4-23(пл)ТОО "Е	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б	шт	15	435	6525	
24	99-4-26(пл)ТОО "Е	Звено промежуточное ПРТ-7 (аналог 2ПР-7-1)	шт	4	267	1068	
25	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	17	145	2465	
26	99-4-25(пл)ТОО "Е	Серьга СРС-7-17 (аналог СРС-7-16)	шт	17	154	2618	
27	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2. Ошиновка	т	0,00273	165875	453	
29	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	334	4008	
31	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1365	165875	22642	
		Всего прямые затраты				**5447346**	**1110803**
						620468	**296692**
		Стоимость: материалов, тенге				3716075	
		Накладные расходы, тенге				1020431	
		- заработная плата, тенге				153065	
		- трудоемкость, чел-ч				510	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				388066	

4101

1095

	Всего по смете	**6855843**
	Сметная заработная плата, тенге	1070225
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	5706
	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	186479
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	232397
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70423
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28169
Смета ТОО "ВК ГИИИз"	Бурение водозаборной скважины хозяйственно-питьевого назначения (2шт)	4093604
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 466 915,00**
	2014 г. - 87%	9 976 216,05
	2015 г. - 13%	1 490 698,95
	- в текущих ценах	**27 654 873,58**
	2014 г. - МРП=1852 тенге (Имрп = 2,390)	23 843 156,36
	2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	3 811 717,22
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**553 097,47**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**28 207 971,05**
	в том числе: СМР	16 724 141,73
	в том числе: оборудование	0,00
	в том числе: прочие	11 483 829,32
	Налог на добавленную стоимость	**3 384 956,53**
	Стоимость строительства	**31 592 927,58**

2,0793
2,411771

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Килыбаев А. Х.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

Тойкенов С. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

М. А. Шакиров