Счет-фактура № 34 от 15 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 15.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970340000010, 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022008, от 29.06.2012

ИИК поставщика: KZ988210839812184499, в банке АО "BANK RBK" , БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 05.06.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003609, Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

ИИК получателя: KZ1094809KZT22030386, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области	усл	1	24 617 913,97	24 617 913,97	12%	2 954 149,68	27 572 063,65		
Всего по счету:					**24 617 913,97**		**2 954 149,68**	**27 572 063,65**		

Директор: Шакиров М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер
Мухамбетова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мухамбетова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района,Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1**	**061240003609**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 37 от 05.06.2017 г	

Номер документа	Дата составления
30	15.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области			усл	1	27 572 063,65	27 572 063,65
				Итого	1	x	27 572 063,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2017

М.П.

замкнуть экз ЮКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова

БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО

Договор № 37 от 05.06.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**59 164 991,23**									
Акт выполненных работ № 2 **за август 2017 г**	**27 572 063,65**	24 617 913,97	23 786 298,50	23 786 298,50	0,00	831 615,47			2 954 149,68	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	8 271 619,09									
Всего к оплате:	19 300 444,55									**19 300 444,55**

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный"
акимата Уланского района

_____ **Килыбаев А. Х.**

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Тойкенов С. Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма
БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"
Подрядчик: ТОО "ЮКО"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО
Договор № 37 от 05.06.2017 год

АКТ № 2 от 15.08.2017 года
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	3993,47	18,51 1,01	17,5 4,41	73919 4033	69886 17611	20995 97	0,00703 0,0153	28 61
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	103,59	20,36 1,11	19,25 4,85	2109 115	1994 502	599 97	0,00773 0,01683	1 2
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	16403,58	23,36 1,28	22,08 5,56	383188 20997	362191 91204	108834 97	0,00888 0,0193	146 317
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	145,85	25,7	24,29	3748	3543	1064	0,00977	1

			1,41	6,11	206	891	97	0,02123	3
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	387,08	262,72	0	101693	0	114913	1,848	715
		м3 грунта								
				262,72	0	101693	0	113	0	0
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	7,73	302,12	0	2334	0	2638	2,1252	16
		м3 грунта								
				302,12	0	2334	0	113	0	0
7	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	243,72	467,1	0	113844	0	128643	2,976	725
		м3 грунта								
				467,1	0	113844	0	113	0	0
8	Е1-189-8	Рыхление скального грунта 6 группы клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	1353,68	153,3	153,3	207520	207520	50672	0	0
		м3 грунта								
				0	38,59	0	52239	97	0,134	181
9	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1313,07	65,7	62,12	86269	81568	24480	0,0249	33
		м3 грунта								
				3,58	15,64	4701	20536	97	0,0543	71
10	Е1-170-4	Доработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40,62	2519,64	1129,14	102336	45860	63817	8,4	341
		м3 грунта								
				1390,5	0	56476	0	113	0	0
11	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	129,91	289,15	289,15	37564	37564	23517	0	0
		м3 мокрого грунта								
				0	186,62	0	24244	97	0,858	111
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	82,26	1791,2	152,52	147346	12546	22546	1,02	84
		м3 основания								
				153,68	57,15	12642	4701	130	0,279	23
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками в основании трубопроводов (просадочный грунт)	93,37	21,55	4,52	2012	422	1542	0,108	10
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	0	1590	0	97	0	0
14	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами в основании колодцев (просадочный грунт)	2,98	27,88	27,88	83	83	14	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,94	0	15	97	0,01982	0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1138,74	134,1	0	152705	0	172557	0,972	1107
		м3 грунта		134,1	0	152705	0	113	0	0
16	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1353,68	7,57	7,57	10247	10247	3230	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	3330	97	0,00942	13
17	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15631,54	6,48	6,48	101292	101292	31841	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	32826	97	0,00806	126
18	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4223,77	5,55	5,55	23442	23442	7375	0	0
		м3 грунта		0	1,8	0	7603	97	0,00691	29
19	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	291,05	7,86	7,86	2288	2288	720	0	0
		м3 грунта		0	2,55	0	742	97	0,00978	3
20	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	582,11	6,23	6,23	3627	3627	1141	0	0
		м3 грунта		0	2,02	0	1176	97	0,00774	5
21	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1586	68	130	0,07	0

22	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,4	28
		задвижка или клапан		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
24	99-2-4(пл)ТО	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=150 мм	15	7358		110370				
		шт								
25	99-2-2(пл)ТО	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=100 мм	30	4201		126030				
		шт								
29	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	20	1112,52	33,52	22250	670	4739	0,9	18
		фланец		180	2,25	3600	45	130	0,01	0
30	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	40	728,43	21,43	29137	857	6552	0,6	24
		фланец		126	0	5040	0	130	0	0
31	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	404,06	9,93	808	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
34	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Заглушка	5	399,43	21,43	1997	107	819	0,6	3
		фланец		126	0	630	0	130	0	0
38	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник d100x100мм, d150x150мм	0,04	121294,13	49389,75	4852	1976	4234	312,7	13
		т фасонных частей		62775	18657	2511	746	130	91,12	4
39	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	8	741		5928				
		шт								
40	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	2	1290		2580				
		шт								
41	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник по месту	0,09	247994,13	49389,75	22319	4445	9528	312,7	28
		т фасонных частей		62775	18657	5650	1679	130	91,12	8

42	E22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм. Тройники ППТФ	0,33348718	17757,36	3488,98	5922	1164	2718	32,7	11
		т фасонных частей		4950	1318,5	1651	440	130	6,44	2
43	99-3-1(пл)ТО	Тройник ППТФ d=100х100мм	5	17957		89785				
		шт								
44	99-3-2(пл)ТО	Тройник ППТФ d=150х100мм	2	36945		73890				
		шт								
46	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Крест стальной приварной d=100х100мм, 150х100мм, 150х150мм по месту	0,035	247994,13	49389,75	8680	1729	3705	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2197	653	130	91,12	3
50	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход d=150х100 мм, 100х50 мм	0,0162	121294,13	49389,75	1965	800	1715	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	1017	302	130	91,12	1
51	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	3	444		1332				
		шт								
54	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	80	300,56	225,63	24045	18050	13365	0,414	33
		шт		69,53	58,98	5562	4718	130	0,226	18
55	99-2-5(пл)ТО	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм серия SDR 17 d=150мм (прим.d=160мм)	30	411		12330				
		шт								
56	99-3-6(пл)ТО	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм серия SDR 17 d=100мм (прим.d=110мм)	50	240		12000				
		шт								
69	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2000мм	55	29183,32	1879,87	1605083	103393	141136	8,86	487
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	78953	29614	130	2,061	113
70	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм	75	27292,12	1879,87	2046909	140990	192458	8,86	665
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	107663	40382	130	2,061	155
81	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3,1	531561,69	25695,31	1647841	79655	160750	194	601
		км трубопровода								

			33075	6813,45	102533	21122	130	26,38	82
91 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,56	225,63	6011	4513	3341	0,414	8
	шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,226	5
92 8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004. Отвод по месту	7	982		6874				
	м								
93 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004. Отвод по месту	13	468		6084				
	м								
	Всего прямые затраты				**7443748**	**1322981**			**5153**
					796079	**358704**			**1337**
	Стоимость: материалов, тенге				5324688				
	Накладные расходы, тенге				**1334714**				
	- заработная плата, тенге				200207				
	- трудоемкость, чел-ч				667				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				526708				
	Всего по смете				**9305170**				
	Сметная заработная плата, тенге				8065621				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				42999				
	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8				253101				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				315423				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				95583				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				38233				
	- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**10 007 509,10**				
	2014 г. - 87%				8 706 532,92				
	2015 г. - 13%				1 300 976,18				
	- **в текущих ценах**				**24 135 209,77**				
	2014 г. - МРП=1852 тенге (Имрп = 2,390)				20 808 613,67				
	2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)				3 326 596,10				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**482 704,20**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**24 617 913,97**				
	в том числе: СМР				23 786 298,50				

в том числе: оборудование	0,00
в том числе: прочие	831 615,47
Налог на добавленную стоимость	**2 954 149,68**
Стоимость строительства	**27 572 063,65**

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Килыбаев А. Х.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

Тойкенов С. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

М. А. Шакиров