Счет-фактура № 39 от 23 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970340000010, 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022008, от 29.06.2012

ИИК поставщика: KZ988210839812184499, в банке АО "BANK RBK" , БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 05.06.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003609, Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

ИИК получателя: KZ1094809KZT22030386, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области	усл	1	36 452 756,86	36 452 756,86	12%	4 374 330,82	40 827 087,68		
Всего по счету:					**36 452 756,86**		**4 374 330,82**	**40 827 087,68**		

Директор: Шакиров М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер
Мухамбетова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мухамбетова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района,Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1** — **061240003609**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 05.06.2017 г

Номер документа	Дата составления
34	23.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области			усл	1	40 827 087,68	40 827 087,68
				Итого	1	x	40 827 087,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2017

М.П.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова

БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО

Договор № 37 от 05.06.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**99 992 078,90**									
Акт выполненных работ № 3 **за август 2017 г**	**40 827 087,68**	36 452 756,85	35 454 698,65	35 454 698,65	0,00	998 058,21			4 374 330,82	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	12 248 126,30									
Всего к оплате:	28 578 961,37									**28 578 961,37**

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный"
акимата Уланского района

Килыбаев А. Х.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

Тойкенов С. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

М. А. Шакиров

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова
БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО

Договор № 37 от 05.06.2017 год

АКТ № 3 от 23.08.2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1								
		Наружный водопровод В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10342,45	18,51	17,5	191439	180993	54374	0,00703	73
		м3 грунта		1,01	4,41	10446	45610	97	0,0153	158
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	268,285	20,36	19,25	5462	5164	1551	0,00773	2
		м3 грунта		1,11	4,85	298	1301	97	0,01683	5
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42482,635	23,36	22,08	992394	938017	281864	0,00888	377
		м3 грунта		1,28	5,56	54378	236203	97	0,0193	820
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	377,725	25,7	24,29	9708	9175	2755	0,00977	4
		м3 грунта								

			1,41	6,11	533	2308	97	0,02123	8
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1002,47	262,72	0	263369	0	297607	1,848	1853
		м3 грунта		262,72	0	263369	0	113	0	0
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	20,01	302,12	0	6045	0	6831	2,1252	43
		м3 грунта		302,12	0	6045	0	113	0	0
7	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	631,205	467,1	0	294836	0	333165	2,976	1878
		м3 грунта		467,1	0	294836	0	113	0	0
8	Е1-189-8	Рыхление скального грунта 6 группы клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	3505,825	153,3	153,3	537443	537443	131231	0	0
		м3 грунта		0	38,59	0	135290	97	0,134	470
9	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3400,635	65,7	62,12	223422	211247	63399	0,0249	85
		м3 грунта		3,58	15,64	12174	53186	97	0,0543	185
10	Е1-170-4	Доработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	105,185	2519,64	1129,14	265028	118769	165274	8,4	884
		м3 грунта		1390,5	0	146260	0	113	0	0
11	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	336,45	289,15	289,15	97285	97285	60905	0	0
		м3 мокрого грунта		0	186,62	0	62788	97	0,858	289
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	170,436	1791,2	152,52	305285	25995	46713	1,02	174
		м3 основания		153,68	57,15	26193	9740	130	0,279	48
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками в основании трубопроводов (просадочный грунт)	193,448	21,55	4,52	4169	874	3196	0,108	21
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	3294	0	97	0	0

14	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами в основании колодцев (просадочный грунт) *м3 уплотненного грунта*	6,172	27,88 0	27,88 4,94	172 0	172 30	30 97	0 0,01982	0 0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2359,328	134,1 134,1	0 0	316386 316386	0 0	357516 113	0,972 0	2293 0
16	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2804,66	7,57 0	7,57 2,46	21231 0	21231 6899	6692 97	0 0,00942	0 26
17	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	32386,528	6,48 0	6,48 2,1	209865 0	209865 68012	65971 97	0 0,00806	0 261
18	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	8751,112	5,55 0	5,55 1,8	48569 0	48569 15752	15279 97	0 0,00691	0 60
19	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	753,78	7,86 0	7,86 2,55	5925 0	5925 1922	1864 97	0 0,00978	0 7
20	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1507,56	6,23 0	6,23 2,02	9392 0	9392 3045	2954 97	0 0,00774	0 12
79	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,962	1070065 41850	36133,62 9612,9	1029244 40254	34755 9246	64350 130	247 37,3	238 36

Локальная смета № 2-3-4

Водопровод хозяйственно-питьевой В9

2	80-6-4(пл)ТС	Скважинный насос SP 14А-7 (1-резервный на складе) *шт*	2	120608		241216				

Локальная смета № 2-4-4

Водопровод хозяйственно-питьевой В9

2	80-6-4(пл)ТС	Скважинный насос SP 14А-7 (1-резервный на складе) *шт*	2	120608		241216				

Локальная смета № 2-9-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

2	80-6-1(пл)ТС	Насосная установка вертикальных многоступенчатых цнтробежных насосов Grundfos Hydro MPC-E 3 CRIE 15-3 (2-рабочих; 1-резервный) со шкафом управления *компл*	1	1687550		1687550				
4	80-13-1(пл) Т	Насосная установка вертикальных многоступенчатых цнтробежных насосов Grundfos Hydro MPC-S 3 CR 45-4 (2-рабочих; 1-резервный) со шкафом управления *компл*	1	2978326		2978326				
41	80-6-11(пл)Т	Установка УФ-обеззараживания питьевой воды n=1,2кВ с УФ-датчиком и блоком промывки ОДВ-100 *компл*	2	703582		1407164				
43	80-6-6(пл)ТС	Дренажный насос Grundfos Unilift AP 12.40.08.A3 (1-рабочий; 1-резервный) *шт*	2	68734		137468				

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка. Площадка водозаборных сооружений

1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного слоя в бурт *м3 грунта*	273	7,91 –	7,91 2,57	2159 –	2159 702	681 97	– 0,00984	– 3
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	273	7,32 –	7,32 2,38	1998 –	1998 650	631 97	– 0,00911	– 2
3	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1229	7,91	7,91	9721	9721	3064	–	–

			–	2,57	–	3159	97	0,00984	12
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1229	7,32	7,32	8996	8996	2837	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2925	97	0,00911	11
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ktрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	1229	22,48	21,27	27628	26141	8249	0,008	10
		м3 грунта		1,15	5,77	1413	7091	97	0,01972	24
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1474,8	45	45	66366	66366	13273	–	–
		т		–	9	–	13273	100	0,0189	28
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Разработка грунта с перемещением в насыпь	2457	9,24	9,24	22703	22703	7150	–	–
		м3 грунта		–	3	–	7371	97	0,0115	28
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	2457	7,91	7,91	19435	19435	6125	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	6314	97	0,00984	24
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Привозной грунт для устройства насыпи	837	32,27	30,77	27010	25754	7925	0,00984	8
		м3 грунта		1,42	8,34	1189	6981	97	0,02853	24
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1506,6	45	45	67797	67797	13559	–	–
		т		–	9	–	13559	100	0,0189	28
11	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи из привозного грунта	837	9,24	9,24	7734	7734	2436	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2511	97	0,0115	10
		Всего прямые затраты				**11791155**	**2713674**			**7941**

Стоимость: материалов, тенге	**1177067** 7900414 6692940	**715870**	**2578**
Накладные расходы, тенге	**2029451**		
- заработная плата, тенге	304418		
- трудоемкость, чел-ч	1015		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	427660		
Всего по смете	**14248266**		
Сметная заработная плата, тенге	8065621		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	42999		
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	205505		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	256107		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77608		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31043		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14 818 529,97**		
2014 г. - 87%	12 892 121,07		
2015 г. - 13%	1 926 408,90		
- в текущих ценах	**35 737 996,92**		
2014 г. - МРП=1852 тенге (Имрп = 2,390)	30 812 169,37		
2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	4 925 827,55		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**714 759,94**		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**36 452 756,85**		
в том числе: СМР	35 454 698,65		
в том числе: оборудование	0,00		
в том числе: прочие	998 058,21		
Налог на добавленную стоимость	**4 374 330,82**		
Стоимость строительства	**40 827 087,68**		

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный" акимата Уланского района

_____ **Килыбаев А. Х.**

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Гойкенов С. Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**