ЗАКАЗЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон, дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района

Договор: № 540/20 от 04.08.2023 года

СПРАВКА №1

за август 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа	111 026 231,14	99 130 563,52	99 130 563,52					11 895 668	**111 026 231,14**
Итоге к оплате	**111 026 231,14**	**99 130 563,52**						**11 895 667,62**	**111 026 231,14**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РДМ Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон, дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района
(наименование, адрес)

Объект : Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 540/20 от 04.08.2023 года

Акт выполненных работ
за август 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения									
			Раздел 1: Ведомость демонтажных работ									
1	1	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки подвесного потолка из гипсовых плит	м2 подшивки	395,06	150,46	2,12	59441,00	838,00		42502,00	110098,00
						148,34	1,08	58603,00	427,00		8155,00	
2	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11736,47	228,88	0,00	2686243,00	0,00		2256444,00	5338102,00
						228,88	0,00	2686243,00	0,00		395415,00	
3	3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	276,12	357,31	20,30	98660,00	5605,00		69047,00	181124,00
						337,01	10,30	93055,00	2844,00		13417,00	
4	4	1207-0101-0206 РСНБ РК 2015	Полы из мраморной крошки. Разборка покрытия	м2	583,24	359,03	3,07	209401,00	1791,00		150134,00	388298,00
						355,96	1,56	207610,00	910,00		28763,00	
5	5	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	167,9	817,55	58,20	137267,00	9771,00		95142,00	251002,00
						759,35	27,68	127495,00	4647,00		18593,00	
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	100,69	871,04	34,00	87705,00	3424,00		61933,00	161609,00
						837,04	17,25	84282,00	1737,00		11971,00	
7	7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	117	2200,76	120,88	257489,00	14143,00		179998,00	472486,00
						2079,88	56,85	243346,00	6651,00		34999,00	
8	8	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	36,58	891,00		32593,00				35200,00
											2607,00	
9	9	411-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	548,7	106,00		58162,00				62815,00
											4653,00	
			Итого по разделу 1: Ведомость демонтажных работ					3626961,00	35572,00	0,00	2855200,00	7000734,00
								3500634,00	17216,00	0,00	518573,00	
			Раздел 2: Наружная отделка									
10	10	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1732,5	311,72	0,65	540055,00	1126,00	254989,00	227553,00	829017,00
						163,89	0,29	283939,00	502,00		61409,00	
11	11	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	104,1	14854,89	493,59	1546394,00	51383,00	1024692,00	377153,00	2077431,00
						4517,96	10,78	470320,00	1122,00		153884,00	
12	12	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 50 х3 мм		0,737375	369084,00		272153,00		272153,00		293925,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							21772,00	
13	13	217-107-0104 РСНБ РК 2015	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ1147-80 размерами 6,3 мм х 85-130 мм	шт.	10,4	115,00		1196,00		1196,00		1292,00
											96,00	
14	14	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х200	шт.	696	33,00		22968,00		22968,00		24805,00
											1837,00	
15	15	1115-0112-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	293,9	9499,44	200,38	2791885,00	58892,00	422228,00	1867963,00	5032636,00
						7862,42	82,30	2310765,00	24188,00		372788,00	
16	16	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1732	970,09	53,77	1680196,00	93130,00	602892,00	926330,00	2815048,00
						568,23	13,11	984174,00	22707,00		208522,00	
17	17	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	86,6	33855,00		2931843,00		2931843,00		3166390,00
											234547,00	
18	18	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Анкер IDP 10/12	шт.	4330	33,00		142890,00		142890,00		154321,00
											11431,00	
19	19	232-302-0101 РСНБ РК 2015	Стеклотканевая сетка	м2	1732,4	115,00		199226,00		199226,00		215164,00
											15938,00	
20	20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	37,4	275,38	34,04	10299,00	1273,00	6079,00	3213,00	14593,00
						78,79	12,60	2947,00	471,00		1081,00	
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	48,1	25285,79	1118,59	1216246,00	53804,00	1097313,00	70632,00	1389828,00
						1354,05	259,62	65130,00	12488,00		102950,00	
			Итого по разделу 2: Наружная отделка					11355351,00	259608,00	6978469,00	3472844,00	16014450,00
								4117275,00	61478,00	0,00	1186255,00	
			Раздел 3: Экспликация полов									
22	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	705,62	834,64	31,35	588939,00	22121,00	305315,00	255901,00	912427,00
						370,60	15,21	261503,00	10732,00		67587,00	
23	23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	705,62	235,59	10,61	166237,00	7486,00	152287,00	9412,00	189701,00
						9,16	5,03	6463,00	3549,00		14052,00	
24	24	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	488	1548,95	1,86	755888,00	908,00	592593,00	153038,00	981640,00
						332,76	0,86	162387,00	420,00		72714,00	
25	25	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1013,66	1804,89	147,01	1829545,00	149018,00	524883,00	1147563,00	3215277,00
						1140,07	64,29	1155643,00	65168,00		238169,00	
26	27	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	1013,66	1818,69	15,09	1843533,00	15296,00	1138411,00	651305,00	2694425,00
						680,53	3,01	689826,00	3051,00		199587,00	
27	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	1013,66	834,64	31,35	846041,00	31778,00	438601,00	367615,00	1310749,00
						370,60	15,21	375662,00	15418,00		97093,00	
28	29	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	566	1548,95	1,86	876706,00	1053,00	687311,00	177499,00	1138541,00
						332,76	0,86	188342,00	487,00		84336,00	
29	30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	276,12	834,64	31,35	230461,00	8657,00	119474,00	100138,00	357047,00
						370,60	15,21	102330,00	4200,00		26448,00	
30	31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,12	706,79	31,84	195159,00	8792,00	178779,00	11049,00	222705,00
						27,48	15,09	7588,00	4167,00		16497,00	
31	32	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		276,12	746,43	23,76	206104,00	6561,00	79509,00	115779,00	347634,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		434,72	11,35	120035,00	3134,00		25751,00	
32	34	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		70,8	345,52	0,93	24463,00	65,00	15111,00	8758,00	35879,00
				м плинтусов		131,16	0,43	9286,00	30,00		2658,00	
33	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		586,08	834,64	31,35	489166,00	18373,00	253591,00	212549,00	757852,00
				м2 стяжки		370,60	15,21	217201,00	8914,00		56137,00	
34	36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		586,08	706,79	31,84	414235,00	18661,00	379469,00	23452,00	472702,00
				м2 стяжки		27,48	15,09	16105,00	8844,00		35015,00	
35	37	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		586,08	746,43	23,76	437468,00	13925,00	168762,00	245747,00	737872,00
				м2 покрытия		434,72	11,35	254781,00	6652,00		54657,00	
36	39	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		332,2	345,52	0,93	114782,00	309,00	70901,00	41091,00	168343,00
				м плинтусов		131,16	0,43	43571,00	143,00		12470,00	
37	40	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		583,24	1804,89	147,01	1052684,00	85742,00	302008,00	660285,00	1850007,00
				м2 покрытия		1140,07	64,29	664934,00	37496,00		137038,00	
38	41	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя		583,24	1818,69	15,09	1060733,00	8802,00	655019,00	374748,00	1550319,00
				м2 изолируемой поверхности		680,53	3,01	396912,00	1756,00		114838,00	
39	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		583,24	834,64	31,35	486795,00	18284,00	252362,00	211519,00	754179,00
				м2 стяжки		370,60	15,21	216149,00	8871,00		55865,00	
40	43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		462	1548,95	1,86	715615,00	859,00	561020,00	144884,00	929339,00
				м плинтусов		332,76	0,86	153735,00	397,00		68840,00	
41	44	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		100,69	746,43	23,76	75158,00	2393,00	28994,00	42220,00	126768,00
				м2 покрытия		434,72	11,35	43772,00	1143,00		9390,00	
42	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		100,69	834,64	31,35	84040,00	3156,00	43568,00	36516,00	130201,00
				м2 стяжки		370,60	15,21	37316,00	1531,00		9645,00	
43	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		100,69	706,79	31,84	71167,00	3206,00	65194,00	4029,00	81212,00
				м2 стяжки		27,48	15,09	2767,00	1519,00		6016,00	
44	48	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		40,6	345,52	0,93	14028,00	37,00	8665,00	5022,00	20574,00
				м плинтусов		131,16	0,43	5325,00	17,00		1524,00	
45	49	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		945,19	746,43	23,76	705518,00	22458,00	272167,00	396324,00	1189989,00
				м2 покрытия		434,72	11,35	410893,00	10728,00		88147,00	
46	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		945,19	834,64	31,35	788893,00	29631,00	408974,00	342784,00	1222211,00
				м2 стяжки		370,60	15,21	350287,00	14376,00		90534,00	
47	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		945,19	706,79	31,84	668051,00	30095,00	611982,00	37823,00	762344,00
				м2 стяжки		27,48	15,09	25974,00	14263,00		56470,00	
48	53	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		612,2	345,52	0,93	211527,00	569,00	130662,00	75726,00	310233,00
				м плинтусов		131,16	0,43	80296,00	263,00		22980,00	
			Итого по разделу 3: Экспликация полов					14952936,00	508235,00	8445612,00	5852776,00	22470170,00
								5999083,00	227269,00	0,00	1664458,00	
			Раздел 4: Заполнение дверных проемов									
49	54	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		1,89	2830,10	54,28	5349,00	102,00	842,00	3069,00	9091,00
				м2		2330,14	22,93	4404,00	43,00		673,00	
50	55	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		3,3	2979,37	55,14	9832,00	182,00	1471,00	5696,00	16770,00
				м2		2478,55	22,93	8179,00	76,00		1242,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	57	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	11	1362,41	2,04	14987,00	22,00		10325,00	27337,00
						1360,37	0,00	14964,00	0,00		2025,00	
52	63	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	157,29	1809,28	85,49	284582,00	13447,00	80146,00	177127,00	498646,00
						1214,25	36,99	190989,00	5818,00		36937,00	
53	66	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	52,36	1541,48	119,34	80712,00	6248,00	20262,00	51296,00	142569,00
						1035,16	53,37	54201,00	2794,00		10561,00	
			Итого по разделу 4: Заполнение дверных проемов					395462,00	20001,00	102721,00	247513,00	694413,00
								272737,00	8731,00	0,00	51438,00	
			Раздел 5: Отделка помещений									
54	68	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	211,686	844,37	4,94	178741,20	1045,80	57485,40	96445,80	297201,90
						567,87	1,64	120210,00	347,10		22014,90	
55	69	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	211,686	392,58	0,86	83103,60	182,10	17047,20	52769,10	146742,60
						311,19	0,41	65874,60	86,70		10869,90	
56	70	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	211,686	202,65	0,36	42898,20	76,20	6646,80	28968,90	77616,60
						170,89	0,17	36174,90	36,00		5749,50	
57	71	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	456,36	1218,36	19,32	556010,70	8816,70	217186,20	266317,20	888114,00
						723,13	6,33	330007,50	2888,70		65786,10	
58	72	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	456,36	342,10	0,86	156120,90	392,70	36750,60	95331,90	271569,00
						260,71	0,41	118977,60	187,20		20116,20	
59	73	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	456,36	168,70	0,36	76987,80	164,40	14329,80	50057,10	137208,60
						136,94	0,17	62493,90	77,70		10163,70	
60	74	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	71,298	1581,22	160,57	112737,90	11448,30		85291,80	213872,10
						1420,65	74,69	101289,60	5325,30		15842,40	
61	76	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	491,46	844,37	4,94	414974,10	2427,90	133461,00	223913,10	689998,20
						567,87	1,64	279085,50	806,10		51111,00	
62	77	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	491,46	1681,05	10,86	826168,80	5337,30	198564,60	499803,00	1432049,40
						1266,16	5,06	622266,90	2486,70		106077,60	
63	78	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1032,84	1218,36	19,32	1258371,00	19954,50	491538,90	602732,40	2009991,60
						723,13	6,33	746877,60	6537,90		148888,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	79	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	900,72	342,10	0,86	308136,30	774,60	72534,90	188156,70	535996,50
						260,71	0,41	234826,80	369,30		39703,50	
65	80	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	900,72	168,70	0,36	151951,50	324,00	28282,50	98798,10	270809,70
						136,94	0,17	123344,70	153,00		20060,10	
66	81	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание грунтовкой акриловой. Толщина намета до 5 мм	м2	105,24	345,53	7,56	36363,60	795,60	142,20	25796,70	67133,10
						336,62	3,83	35425,80	403,20		4972,80	
67	82	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	105,24	342,10	0,86	36002,70	90,60	8475,00	21984,30	62625,90
						260,71	0,41	27437,10	43,20		4638,90	
68	83	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	105,24	1062,45	0,86	111812,10	90,60	89568,60	17757,00	139934,70
						210,50	0,41	22152,90	43,20		10365,60	
69	84	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цем ентно-известковым раствором по камню	м2 оштукатури ваемой поверхности	26,88	1359,92	32,93	36554,70	885,30	12150,90	19433,10	60466,80
						874,95	28,75	23518,80	772,80		4479,00	
70	85	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном ра створе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	26,88	4856,33	21,66	130538,10	582,30	57971,40	57811,80	203418,00
						2678,00	10,42	71984,70	280,20		15068,10	
71	86	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	47,22	1581,22	160,57	74665,20	7582,20		56487,90	141645,30
						1420,65	74,69	67083,00	3526,80		10492,20	
72	88	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смеся ми на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	735,825	844,37	4,94	621308,50	3635,00	199820,50	335248,00	1033081,00
						567,87	1,64	417853,00	1207,00		76524,50	
73	89	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	735,825	392,58	0,86	288870,00	632,50	59256,00	183426,50	510080,00
						311,19	0,41	228981,50	301,50		37783,50	
74	90	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульс ионными составами. Добавлять на следующий слой к н орме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	735,825	202,65	0,36	149115,00	265,00	23105,00	100696,00	269796,00
						170,89	0,17	125745,00	125,00		19985,00	
75	91	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемо й поверхности	1523,3	1218,36	19,32	1855928,00	29430,00	724953,50	888949,00	2964467,00
						723,13	6,33	1101544,00	9642,50		219590,00	
76	92	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1480,4	342,10	0,86	506445,00	1273,00	119216,50	309249,50	880950,00
						260,71	0,41	385955,00	607,00		65255,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	93	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1480,4	168,70	0,36	249743,50	533,00	46484,50	162382,00	445095,50
						136,94	0,17	202726,00	251,50		32970,00	
78	94	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание грунтовкой акриловой. Толщина намета до 5 мм	м2	42,9	345,53	7,56	14823,00	324,50	58,00	10516,00	27366,00
						336,62	3,83	14441,00	164,50		2027,00	
79	95	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	42,9	342,10	0,86	14676,00	37,00	3454,50	8961,50	25528,50
						260,71	0,41	11184,50	17,50		1891,00	
80	96	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	42,9	1062,45	0,86	45579,00	37,00	36512,00	7238,50	57043,00
						210,50	0,41	9030,50	17,50		4225,50	
81	97	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,15	1359,92	32,93	53241,00	1289,00	17697,50	28304,00	88068,50
						874,95	28,75	34254,50	1125,50		6523,50	
82	98	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	39,15	4856,33	21,66	190125,50	848,00	84433,50	84201,50	296273,00
						2678,00	10,42	104843,50	408,00		21946,00	
			Итого по разделу 5:					8581992,90	99275,10	2757127,50	4607028,40	14244142,50
								5725590,40	38238,60	0,00	1055121,20	
			ИТОГО по смете 2-1-1					38912702,90	922691,10	18283929,50	17035361,40	60423909,50
								19615319,40	352932,60	0,00	4475845,20	
			Локальная смета 7-1-1. Генеральный план									
			Раздел 1: Проезды, тротуары, дорожки и площадки									
82	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	81,05	3047,77	1283,87	247022,00	104058,00		203841,00	486932,00
						1763,90	564,81	142964,00	45778,00		36069,00	
83	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	324,2	379,04	261,69	122885,00	84839,00		61887,00	199554,00
						117,35	59,40	38045,00	19257,00		14782,00	
84	3	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	5271	652,58	11,10	3439749,00	58508,00	1911792,00	1305732,00	5125120,00
						278,78	2,72	1469449,00	14337,00		379639,00	
85	4	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	5271	301,75	179,61	1590524,00	946724,00	318368,00	468394,00	2223631,00
						61,74	39,24	325432,00	206834,00		164713,00	
86	5	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	37,825	63,76	63,76	2412,00	2412,00		718,00	3380,00
						0,00	26,38	0,00	998,00		250,00	
87	6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1513	890,53	210,58	1347372,00	318608,00	973888,00	163290,00	1631515,00
						36,27	63,66	54877,00	96318,00		120853,00	
88	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9078	161337,60	2069,73	146462,00	1879,00	144583,00	973,00	159230,00
						0,00	992,38	0,00	901,00		11795,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1513	1966,36	197,29	2975103,00	298500,00	2640140,00	81898,00	3301561,00
						24,10	26,02	36463,00	39368,00		244560,00	
90	9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1513	873,86	0,08	1322150,00	121,00	1309199,00	13857,00	1442888,00
						8,48	0,00	12830,00	0,00		106881,00	
91	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4539	161337,60	2069,73	73231,00	939,00	72292,00	486,00	79614,00
						0,00	992,38	0,00	450,00		5897,00	
92	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1513	2062,22	208,76	3120139,00	315854,00	2767822,00	80869,00	3457089,00
						24,10	25,39	36463,00	38415,00		256081,00	
93	12	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные . Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	650	1766,69	32,62	1148348,00	21202,00	593593,00	585398,00	1872446,00
						820,85	13,05	533552,00	8482,00		138700,00	
94	14	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	29,475	63,76	63,76	1879,00	1880,00		560,00	2634,00
						0,00	26,38	0,00	778,00		195,00	
95	15	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	1179	318,04	213,02	374969,00	251151,00	57406,00	152569,00	569741,00
						56,33	63,49	66413,00	74855,00		42203,00	
96	16	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	1179	375,61	-98,66	-442844,00	-116320,00	-326524,00	-38200,00	-519528,00
						0,00	-30,00	0,00	-35370,00		-38484,00	
97	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,16	3855,07	1078,39	181805,00	50857,00	123743,00	20373,00	218352,00
						152,78	247,22	7205,00	11659,00		16174,00	
98	18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1179	1922,53	174,37	2266663,00	205582,00	4669,00	1884074,00	4482796,00
						1744,20	71,74	2056412,00	84581,00		332059,00	
99	20	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	406	1766,69	32,62	717276,00	13243,00	370767,00	365648,00	1169558,00
						820,85	13,05	333265,00	5298,00		86634,00	
100	22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	192,15	3855,07	1078,39	740752,00	207212,00	504182,00	83009,00	889662,00
						152,78	247,22	29357,00	47503,00		65901,00	
101	23	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1281	689,67	151,31	883467,00	193828,00	627985,00	125426,00	1089604,00
						48,13	42,53	61655,00	54481,00		80711,00	
102	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	192,15	27529,79	1118,59	5289849,00	214937,00	4814731,00	282161,00	6017771,00
						1354,05	259,62	260181,00	49886,00		445761,00	
103	25	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1281	140,36	2,66	179801,00	3407,00	91848,00	58593,00	257466,00
						66,00	0,29	84546,00	371,00		19072,00	
104	26	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1281	4205,19	25,56	5386848,00	32742,00	4453243,00	985024,00	6881622,00
						703,25	8,74	900863,00	11196,00		509750,00	
105	28	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		508	1766,69	32,62	897479,00	16571,00	463916,00	457511,00	1463389,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бортового камня		820,85	13,05	416992,00	6629,00		108399,00	
106	30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		120	3855,07	1078,39	462608,00	129406,00	314868,00	51840,00	555604,00
				м3 материала основания в плотном теле		152,78	247,22	18334,00	29666,00		41156,00	
107	31	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		800	674,47	151,31	539576,00	121048,00	380024,00	78330,00	667338,00
				м2 основания или покрытия		48,13	42,53	38504,00	34024,00		49432,00	
108	32	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		800	736,16	151,31	588928,00	121048,00	429376,00	78330,00	720639,00
				м2 основания или покрытия		48,13	42,53	38504,00	34024,00		53381,00	
109	33	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		800	259,78	34,04	207824,00	27232,00	117560,00	68725,00	298673,00
				м2 площади уплотнения		78,79	12,60	63032,00	10080,00		22124,00	
110	36	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		120	1766,69	32,62	212003,00	3914,00	109586,00	108073,00	345682,00
				м бортового камня		820,85	13,05	98502,00	1566,00		25606,00	
111	38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		12	3855,07	1078,39	46261,00	12941,00	31487,00	5184,00	55561,00
				м3 материала основания в плотном теле		152,78	247,22	1833,00	2967,00		4116,00	
			Итого по разделу 1: Проезды, тротуары, дорожки и площадки					34070541,00	3644323,00	23300544,00	7734573,00	45149524,00
								7125673,00	895332,00	0,00	3344410,00	
			ИТОГО по смете 7-1-1					34070541,00	3644323,00	23300544,00	7734573,00	45149524,00
								7125673,00	895332,00	0,00	3344410,00	
			ИТОГО по акту					72983243,90	4567014,10	41584473,50	24769934,40	105573433,50
			В том числе:					26740992,40	1248264,60	0,00	7820255,20	
			Временные здания и сооружения	%	2,00			2111468,67				
			Итого с временными									107684902,17
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2153698,04				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									109838600,21
			в том числе в текущих ценах на 2022 года-100% к =1,0500514	%	100,00			1,0500514				115336175,93
			Итого в текущих ценах									115336175,93
			НДС 12%	%	12,00							13840341,11
			Итого с НДС									129176517,04
			Рыночный коэфицент К=0,8595					0,8595				111026231,14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РДМ Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Есимкулов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жуматаев Б. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.