Счет-фактура № 50 от 16 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 16.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970340000010, 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022008, от 29.06.2012

ИИК поставщика: KZ808560000000004470, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 05.06.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003609, Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1

ИИК получателя: KZ1094809KZT22030386, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области	усл	1	28 699 798,16	28 699 798,16	12%	3 443 975,78	32 143 773,94		
Всего по счету:					**28 699 798,16**		**3 443 975,78**	**32 143 773,94**		

Директор: Шакиров М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Мухамбетова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Жудеубаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие "Молодежный" акимата Уланского района,Республика Казахстан, ВКО, Уланский, с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова, дом № 1**	**061240003609**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮКО",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 37 от 05.06.2017 г

Номер документа	Дата составления
42	16.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыра Уланского района Восточно-Казахстанской области			усл	1	32 143 773,94	32 143 773,94
				Итого	1	x	32 143 773,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кенгебаев М.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2017

М.П.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова

БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО

Договор № 37 от 05.06.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**239 781 703,82**									
Акт выполненных работ № 6 **за октябрь 2017 г**	**32 143 773,94**	28 699 798,16	27 730 292,93	27 730 292,93	0,00	969 505,23			3 443 975,78	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	9 643 132,18									
Всего к оплате:	22 500 641,76									**22 500 641,76**

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный"
акимата Уланского района

Килыбаев А. Х.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

Ойкенов С. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

Шакиров М. А.

Заказчик -КГП "Молодежный" акимата Уланского района
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район,с.о. Касыма Кайсенова, с. Касыма Кайсенова
БИН 061240003609 ИИК KZ1094809KZT22030386 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"
Подрядчик: ТОО "ЮКО"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамай Батыр Уланского района ВКО
Договор № 37 от 05.06.2017 год

АКТ № 6 от 16.10.2017 года
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений										
		Локальная смета № 2-1-1								
		Водопровод В9								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	237	18,51	17,5	4387	4148	1246	0,00703	2
				1,01	4,41	239	1045	97	0,0153	4
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	397,1	23,36	22,08	9276	8768	2635	0,00888	4
				1,28	5,56	508	2208	97	0,0193	8
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	7,3	262,72	0	1918	0	2167	1,848	13
				262,72	0	1918	0	113	0	0
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12,3	467,1	0	5745	0	6492	2,976	37
				467,1	0	5745	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	28	134,1	0	3755	0	4243	0,972	27

			134,1	0	3755	0	113	0	0
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	244,3	5,55 0	5,55 1,8	1356 0	1356 440	427 97	0 0,00691	0 2
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	365,7	6,48 0	6,48 2,1	2370 0	2370 768	745 97	0 0,00806	0 3
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	15,7	6,72 0	6,72 2,18	106 0	106 34	33 97	0 0,00836	0 0
9	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	15,7	7,32 0	7,32 2,38	115 0	115 37	36 97	0 0,00911	0 0
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,063	701669,47 48825	10674,97 4032	44205 3076	673 254	4329 130	270 19,69	17 1
11	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,063	8287,75 8032,5	0 0	522 506	0 0	658 130	51,5 0	3 0
12	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,063	285120,61 35550	30429,76 11495,25	17963 2240	1917 724	3853 130	205 56,14	13 4
13	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,003	313566,88 45675	6788,5 2565	941 137	20 8	188 130	253 12,52	1 0
14	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,003	8097,13	0	24	0	31	51,5	0

			8032,5	0	24	0	130	0	0
15	E22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,003	180453,4 35325	29493,95 11142	541 106	88 33	181 130	203 54,42	1 0
16	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник *т фасонных частей*	0,0066	121294,13 62775	49389,75 18657	801 414	326 123	699 130	312,7 91,12	2 1
17	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм *шт*	3	741		2223				
18	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Крест стальной сварной по месту *т фасонных частей*	0,0044	247994,13 62775	49389,75 18657	1091 276	217 82	466 130	312,7 91,12	1 0
19	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 0
20	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	8	411,46 231,75	17,71 6,75	3292 1854	142 54	2480 130	1,4 0,03	11 0
21	99-2-1(пл)ТС	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=50мм *шт*	1	2434		2434				
22	99-2-2(пл)ТС	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=100мм *шт*	8	4201		33608				
23	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход *т фасонных частей*	0,0009	121294,13 62775	49389,75 18657	109 56	44 17	95 130	312,7 91,12	0 0
24	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм *шт*	1	338		338				
25	E22-36-2	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	8	497,61 342	28,48 11,25	3981 2736	228 90	3674 130	2,03 0,05	16 0

26	Е22-36-1	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 0
27	99-2-7(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=100мм *шт*	8	4406		35248				
28	99-2-6(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=50мм *шт*	1	2280		2280				
29	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	26	156,43 126	21,43 0	4067 3276	557 0	4259 130	0,6 0	16 0
30	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	26	572		14872				
31	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	2	74,06 63	9,93 0	148 126	20 0	164 130	0,32 0	1 0
32	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	330		660				
33	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Отвод d=100мм *т фасонных частей*	0,015	121294,13 62775	49389,75 18657	1819 942	741 280	1588 130	312,7 91,12	5 1
34	8-10-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	6	340,7		2044				
35	Е22-8-7	Укладка стальных гильз диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0006	3648064,44 83025	71861,81 27146,25	2189 50	43 16	86 130	441 132,58	0 0
36	Е22-8-8	Укладка стальных гильз диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,0024	4423768,79 95850	85907,16 32451,75	10617 230	206 78	400 130	504 158,5	1 0
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	5,245	27292,12 1435,5	1879,87 538,43	143147 7529	9860 2824	13459 130	8,86 2,061	46 11
38	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины кирпичом *м3 кладки*	0,08229	9437,25	296,6	777	24	100	5,95	0

				915,75	110,25	75	9	118	0,54	0
39	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянки	*т*	0,08022	151200		12129			
40	99-2-3(пл)ТС	Люк полимерный композитный типа Т с замком	*шт*	3	4451		13353			
41	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкам. Отмостка горловины колодцев	*м3 подстилающего слоя*	1,71	1291,08 474,75	0 0	2208 812	0 0	999 123	3,1 0	5 0
42	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	*м2 покрытия*	17,1	420,23 24,75	0 0	7186 423	0 0	563 133	0,144 0	2 0

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод В1

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	545,1	18,51 1,01	17,5 4,41	10090 551	9539 2404	2866 97	0,00703 0,0153	4 8
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	902,3	23,36 1,28	22,08 5,56	21078 1155	19923 5017	5987 97	0,00888 0,0193	8 17
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	*м3 грунта*	16,9	262,72 262,72	0 0	4440 4440	0 0	5017 113	1,848 0	31 0
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	*м3 грунта*	27,9	467,1 467,1	0 0	13032 13032	0 0	14726 113	2,976 0	83 0
5	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции. Утепление труб	*м3 изоляции*	34,7	6657,36 499,5	261,86 99	231010 17333	9087 3435	25545 123	3,44 0,48	119 17
6	Е8-5-1	Устройство глиняного замка	*м3 изолирующего слоя*	5,8	2119,57	274,19	12294	1590	7515	6,93	40

			994,5	103,5	5768	600	118	0,5	3
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	37,8	134,1 134,1	0 0	5069 5069	0 0	5728 113	0,972 0	37 0
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	853,7	6,48 0	6,48 2,1	5532 0	5532 1793	1739 97	0 0,00806	0 7
9	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	524,1	5,55 0	5,55 1,8	2909 0	2909 943	915 97	0 0,00691	0 4
10	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта взону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	76,5	7,86 0	7,86 2,55	601 0	601 195	189 97	0 0,00978	0 1
11	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	153	6,72 0	6,72 2,18	1028 0	1028 334	324 97	0 0,00836	0 1
12	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,008	313566,88 45675	6788,5 2565	2509 365	54 21	502 130	253 12,52	2 0
13	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,008	8097,13 8032,5	0 0	65 64	0 0	84 130	51,5 0	0 0
14	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,008	180453,4 35325	29493,95 11142	1444 283	236 89	483 130	203 54,42	2 0
15	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,109	701669,47	10674,97	76482	1164	7490	270	29

	км трубопровода		48825	4032	5322	439	130	19,69	2
16 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,109	8287,75	0	903	0	1138	51,5	6
	км трубопровода		8032,5	0	876	0	130	0	0
17 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,109	285120,61	30429,76	31078	3317	6666	205	22
	км трубопровода		35550	11495,25	3875	1253	130	56,14	6
18 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник	0,0044	121294,13	49389,75	534	217	466	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	276	82	130	91,12	0
19 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	2	741		1482				
	шт								
20 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
	задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
21 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
	задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	0
22 99-2-4(пл)ТС	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=150мм	2	7358		14716				
	шт								
23 99-2-1(пл)ТС	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=50мм	3	2434		7302				
	шт								
24 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переходы	0,0064	121294,13	49389,75	776	316	678	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	402	119	130	91,12	1
25 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
	шт								
26 8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478		956				
	шт								

27	Е22-36-1	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
		задвижка или клапан		186,75	6,75	560	20	130	0,03	0
28	Е22-36-2	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		задвижка или клапан		342	11,25	1368	45	130	0,05	0
29	Е22-36-3	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 150 мм	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
		задвижка или клапан		398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
30	99-2-6(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=50мм	3	2280		6840				
		шт								
31	99-2-7(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=100мм	4	4406		17624				
		шт								
32	99-2-8(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=150мм	2	7227		14454				
		шт								
33	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63	0	378	0	130	0	0
34	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	330		1980				
		шт								
35	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,6	7
		фланец		126	0	1512	0	130	0	0
36	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	12	572		6864				
		шт								
37	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	14	231,52	33,52	3241	469	3317	0,9	13
		фланец		180	2,25	2520	32	130	0,01	0
38	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	14	881		12334				
		шт								
39	Е22-8-7	Укладка стальных гильз диаметром 250 мм	0,0018	3648064,44	71861,81	6567	129	258	441	1
		км трубопровода		83025	27146,25	149	49	130	132,58	0
40	Е22-8-8	Укладка стальных гильз диаметром 300 мм	0,0018	4423768,79	85907,16	7963	155	300	504	1

	км трубопровода		95850	32451,75	173	58	130	158,5	0
		0,0006	5937491,88	115634,5	3562	69	132	662	0
41 E22-8-10	Укладка стальных гильз диаметром 400 мм								
	км трубопровода		126000	43681,5	76	26	130	213,34	0
42 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм	7,34	27292,12	1879,87	200324	13798	18835	8,86	65
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	10537	3952	130	2,061	15
43 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах d=1500мм	1,895	43670,87	2104,76	82756	3989	7356	13,9	26
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4477	1181	130	2,475	5
44 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2000мм	2,39	37223,32	1879,87	88964	4493	6133	8,86	21
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3431	1287	130	2,061	5
45 E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины кирпичом	0,20573	9437,25	296,6	1942	61	249	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	188	23	118	0,54	0
46 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянки	0,154	151200		23285				
	т	6	3766		22596				
47 99-3-31(пл)Т	Люк полимерный композитный типа Т								
	шт								
48 E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкам. Отмостка горловины колодцев	3,42	1291,08	0	4415	0	1997	3,1	11
	м3 подстилающего слоя		474,75	0	1624	0	123	0	0
49 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	34,2	420,23	0	14372	0	1126	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	0	846	0	133	0	0
50 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Отвод d=50,100, 150 мм	0,0177	121294,13	49389,75	2147	874	1874	312,7	6
	т фасонных частей		62775	18657	1111	330	130	91,12	2

51	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	1	88,41		88				
52	8-10-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	2	340,7		681				
53	8-10-301	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	2	1386,89		2774				
54	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	2	300,56 69,53	225,63 58,98	601 139	451 118	334 130	0,414 0,226	1 0
55	99-2-5(пл)ТС	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм серия SDR 17 d=150мм *шт*	2	411		822				
56	Е22-36-2	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	2	497,61 342	28,48 11,25	995 684	57 23	918 130	2,03 0,05	4 0
57	99-2-9(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=80мм *шт*	2	3502		7004				
58	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	118,85 96,75	16,47 0	475 387	66 0	503 130	0,46 0	2 0
59	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	4	458		1832				
60	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	2	405,4 227,25	16,15 6,75	811 455	32 14	608 130	1,36 0,03	3 0
61	99-3-18(пл)Т	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=80мм *шт*	2	3338		6676				
62	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход *т фасонных частей*	0,0015	121294,13 62775	49389,75 18657	182 94	74 28	159 130	312,7 91,12	0 0
63	8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408				

		шт								
64	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник d150х150мм *т фасонных частей*	0,0048	121294,13 62775	49389,75 18657	582 301	237 90	508 130	312,7 91,12	2 0
65	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм *шт*	1	1290		1290				
66	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Крест стальной приварной d=150х150мм *т фасонных частей*	0,0096	247994,13 62775	49389,75 18657	2381 603	474 179	1016 130	312,7 91,12	3 1
67	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,034	575285,36 45900	8122,48 3069	19560 1561	276 104	2164 130	254 14,99	9 1
68	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм *км трубопровода*	0,034	8170,63 8032,5	0 0	278 273	0 0	355 130	51,5 0	2 0
69	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,034	219036,47 35550	29727,34 11229,75	7447 1209	1011 382	2068 130	204 54,85	7 2

Локальная смета № 2-1-3

Канализация К13, К14, К15

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	321,6	18,51 1,01	17,5 4,41	5953 325	5628 1418	1691 97	0,00703 0,0153	2 5
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	477,2	23,36 1,28	22,08 5,56	11147 611	10537 2653	3166 97	0,00888 0,0193	4 9
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	10	262,72 262,72	0 0	2627 2627	0 0	2969 113	1,848 0	18 0

4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	14,8	467,1 467,1	0 0	6913 6913	0 0	7812 113	2,976 0	44 0
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	2	1791,2 153,68	152,52 57,15	3582 307	305 114	548 130	1,02 0,279	2 1
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	48,7	167,18 167,18	0 0	8142 8142	0 0	9200 113	1,21 0	59 0
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	413,4	6,48 0	6,48 2,1	2679 0	2679 868	842 97	0 0,00806	0 3
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	331,6	5,55 0	5,55 1,8	1840 0	1840 597	579 97	0 0,00691	0 2
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	29,9	7,86 0	7,86 2,55	235 0	235 76	74 97	0 0,00978	0 0
10	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	29,9	6,72 0	6,72 2,18	201 0	201 65	63 97	0 0,00836	0 0
11	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,028	701669,47 48825	10674,97 4032	19647 1367	299 113	1924 130	270 19,69	8 1
12	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,028	285120,61 35550	30429,76 11495,25	7983 995	852 322	1712 130	205 56,14	6 2

13	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,053	1058806,75 48375	90794,12 19582,83	56117 2564	4812 1038	4682 130	286 84,07	15 4
14	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм *км трубопровода*	0,018	509151,26 40500	30144,88 8009,55	9165 729	543 144	1135 130	236 31,06	4 1
15	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,4 0,03	3 0
16	99-2-2(пл)ТС	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 d=100мм *шт*	2	4201		8402				
17	E22-36-2	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	4	497,61 342	28,48 11,25	1990 1368	114 45	1837 130	2,03 0,05	8 0
18	99-2-7(пл)ТС	Компенсатор антивибрационный фланцевый FAF 5000 d=100мм *шт*	4	4406		17624				
19	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	8,37	21277,9 2286	2308,84 864,68	178096 19134	19325 7237	34283 130	13,869 4,223	116 35
20	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,84	27292,12 1435,5	1879,87 538,43	132094 6948	9099 2606	12420 130	8,86 2,061	43 10
21	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины кирпичом *м3 кладки*	0,18516	9437,25 915,75	296,6 110,25	1747 170	55 20	224 118	5,95 0,54	1 0
22	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянки *т*	0,1974	151200		29847				
23	99-3-31(пл)Т	Люк полимерный композитный типа Т *шт*	10	3766		37660				
24	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка горловины колодцев *м3 подстилающего слоя*	5,7	1291,08	0	7359	0	3328	3,1	18

				474,75	0	2706	0	123	0	0
25	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	57	420,23	0	23953	0	1876	0,144	8
		м2 покрытия		24,75	0	1411	0	133	0	0
26	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	0	504	0	130	0	0
27	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	4	572		2288				
		шт								
28	Е22-8-8	Укладка стальных гильз диаметром 300 мм	0,0012	4423768,79	85907,16	5309	103	200	504	1
		км трубопровода		95850	32451,75	115	39	130	158,5	0
29	Е22-8-10	Укладка стальных гильз диаметром 400 мм	0,0003	5937491,88	115634,5	1781	35	66	662	0
		км трубопровода		126000	43681,5	38	13	130	213,34	0

Наименование объекта: Наружный водопровод В1

Локальная смета № 2-2-1

Наружный водопровод В1

65	Е34-108-4	Установка указателя на стене	43	109,13	0	4693	0	4470	0,61	26
		шт		94,5	0	4064	0	110	0	0
67	Е14-13-1	Установка деревянной крышки КД-1	16,53995	1446,25	15,01	23921	248	1124	0,404	7
		м2 щитов		58,5	5,63	968	93	106	0,0274	0
68	Е10-3-8	Обивка крышки КД-1 оцинкованной кровельной сталью по войлоку	16,53995	632,95	1,72	10469	28	1022	0,334	6
		м2 стен (за вычетом проемов)		50,85	0,65	841	11	120	0,0032	0
78	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	1134,3	420,23	0	476667	0	37338	0,144	163
		м2 покрытия		24,75	0	28074	0	133	0	0
80	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	5,797	10216,13	0	59223	0	72573	61,8	358
		км трубопровода		9630	0	55825	0	130	0	0

82	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	7,454	8287,75 8032,5	0 0	61777 59874	0 0	77837 130	51,5 0	384 0
84	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм *км трубопровода*	0,033	8170,63 8032,5	0 0	270 265	0 0	345 130	51,5 0	2 0
86	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,243	8097,13 8032,5	0 0	1968 1952	0 0	2537 130	51,5 0	13 0
90	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50 мм *км трубопровода*	5,731	8097,13 8032,5	0 0	46405 46034	0 0	59845 130	51,5 0	295 0

Наименование объекта: Насосная станция на водозаборной скважине (поз.1)

Локальная смета № 2-3-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. *м3 грунта*	9,2	23,36 1,28	22,08 5,56	215 12	203 51	61 97	0,00888 0,0193	0 0
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,3	467,1 467,1	0 0	140 140	0 0	158 113	2,976 0	1 0
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5,3	6,48 0	6,48 2,1	34 0	34 11	11 97	0 0,00806	0 0
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	0,6	167,18 167,18	0 0	100 100	0 0	113 113	1,21 0	1 0
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5,3	21,55 17,03	4,52 0	114 90	24 0	88 97	0,108 0	1 0

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Подсыпка под полы *м3 грунта*	1,2	134,1 134,1	0 0	161 161	0 0	182 113	0,972 0	1 0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Подсыпка под полы *м3 уплотненного грунта*	1,2	21,55 17,03	4,52 0	26 20	5 0	20 97	0,108 0	0 0
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	2,5	7,86 0	7,86 2,55	20 0	20 6	6 97	0 0,00978	0 0
9	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	5	7,91 0	7,91 2,57	40 0	40 13	12 97	0 0,00984	0 0
	Раздел 2 Фундаменты									
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,81	8419,57 195,75	66,01 24,93	6820 159	53 20	188 105	1,35 0,1218	1 0
11	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	7,1	9488,65 441	311,32 117,61	67369 3131	2210 835	4164 105	2,82 0,5744	20 4
12	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 . Вокруг скважины *м3*	2,8	9892,34 695,25	98,32 37,15	27699 1947	275 104	2153 105	4,41 0,1814	12 1
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	2,8	170		476				
14	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	6,47184	401,69 58,05	4,19 1,58	2600 376	27 10	455 118	0,382 0,0076	2 0
15	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг. Гильза *т*	0,0783	3792,87 3330	304,24 114,75	297 261	24 9	283 105	20 0,56	2 0
16	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	4	772		3088				

		м								
17	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х7 мм	0,5	4203		2102				
		м								
18	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм. Приямок	0,091	13405,71	1343,8	1220	122	311	16,06	1
		м3		2792,25	463,29	254	42	105	1,773	0
		Раздел 3 Стены								
19	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	18,6	9887,04	335,84	183899	6247	18124	4,54	84
		м3 кладки		699,75	126	13015	2344	118	0,61	11
20	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	110,26	66,43	331	199	200	0,148	0
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	0
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,085	25100		2134				
		м3								
		Раздел 4 Покрытие								
23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,85 см	4,4402	2890		12832				
		м2								
25	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,008	47400		379				
		т								
26	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02616	53600		1402				
		т								
27	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,07488	50900		3811				
		т								
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1	0,0108	93997,62	304,24	1015	3	376	198	2
		т		33075	114,75	357	1	105	0,56	0

Наименование объекта: Насосная станция на водозаборной скважине (поз.2)

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. *м3 грунта*	6,6	23,36 1,28	22,08 5,56	154 8	146 37	44 97	0,00888 0,0193	0 0
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,2	467,1 467,1	0 0	93 93	0 0	106 113	2,976 0	1 0
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3,5	6,48 0	6,48 2,1	23 0	23 7	7 97	0 0,00806	0 0
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	0,4	167,18 167,18	0 0	67 67	0 0	76 113	1,21 0	0 0
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3,5	21,55 17,03	4,52 0	75 60	16 0	58 97	0,108 0	0 0
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Подсыпка под полы *м3 грунта*	1,8	134,1 134,1	0 0	241 241	0 0	273 113	0,972 0	2 0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Подсыпка под полы *м3 уплотненного грунта*	1,8	21,55 17,03	4,52 0	39 31	8 0	30 97	0,108 0	0 0
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1,1	7,86 0	7,86 2,55	9 0	9 3	3 97	0 0,00978	0 0
9	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	2,2	7,91 0	7,91 2,57	17 0	17 6	5 97	0 0,00984	0 0
	Раздел 2 Фундаменты									
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,81	8419,57	66,01	6820	53	0	1,35	1

11	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	7,1	195,75 9488,65 441	24,93 311,32 117,61	0 67369 3131	0 2210 835	105 4164 105	0,1218 2,82 0,5744	0 20 4
12	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 . Вокруг скважины *м3*	2,8	9892,34 695,25	98,32 37,15	27699 1947	275 104	2153 105	4,41 0,1814	12 1
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	2,8	170		476				
14	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	6,47184	401,69 58,05	4,19 1,58	2600 376	27 10	455 118	0,382 0,0076	2 0
15	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг. Гильза *т*	0,0783	3792,87 3330	304,24 114,75	297 261	24 9	283 105	20 0,56	2 0
16	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм *м*	4	772		3088				
17	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х7 мм *м*	0,5	4203		2102				
18	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм. Приямок *м3*	0,091	13405,71 2792,25	1343,8 463,29	1220 254	122 42	311 105	16,06 1,773	1 0
	Раздел 3 Стены									
19	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	18,6	9887,04 699,75	335,84 126	183899 13015	6247 2344	18124 118	4,54 0,61	84 11
20	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	3	110,26 23,85	66,43 23,85	331 72	199 72	200 140	0,148 0,1051	0 0
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,085	25100		2134				
	Раздел 4 Покрытие									
23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,85 см	4,4402	2890		12832				

		м2								
25	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,008	47400		379				
26	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,02616	53600		1402				
27	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,07488	50900		3811				
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1 *т*	0,0108	93997,62 33075	304,24 114,75	1015 357	3 1	376 105	198 0,56	2 0

Наименование объекта: Насосная станция II подъема (поз.7)

Локальная смета № 2-9-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	386	23,36 1,28	22,08 5,56	9017 494	8523 2146	2561 97	0,00888 0,0193	3 7
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	9	467,1 467,1	0 0	4204 4204	0 0	4750 113	2,976 0	27 0
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение грунта во временный отвал ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	395	7,86 0	7,86 2,55	3105 0	3105 1007	977 97	0 0,00978	0 4
4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение грунта для засыпки из временного отвала ктрм1=0,8; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	285	7,86 0	7,86 2,55	2240 0	2240 727	705 97	0 0,0092	0 3

5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	266	6,48 0	6,48 2,1	1724 0	1724 559	542 97	0 0,00806	0 2
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	19	167,18 167,18	0 0	3176 3176	0 0	3589 113	1,21 0	23 0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	266	21,55 17,03	4,52 0	5732 4530	1202 0	4394 97	0,108 0	29 0
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону обваловки резервуаров ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	110	7,86 0	7,86 2,55	865 0	865 281	272 97	0 0,00978	0 1
9	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	220	7,91 0	7,91 2,57	1740 0	1740 565	548 97	0 0,00984	0 2
		Раздел 2 Фундаменты **2.1 Фундаменты**								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,34	8419,57 195,75	66,01 24,93	19702 458	154 58	542 105	1,35 0,1218	3 0
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,34	83		194				
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	43,56	9813,45 441	311,32 117,61	427474 19210	13561 5123	25550 105	2,82 0,5744	123 25
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	43,56	83		3615				
14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	45,9	236		10832				

15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	45,9	274		12577				
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	12,74	282,96 58,05	4,19 1,58	3605 740	53 20	896 118	0,382 0,0076	5 0
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	91	245,44 37,35	3,82 1,44	22335 3399	348 131	4165 118	0,212 0,007	19 1
18	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Фом-1 *м3*	0,56	8826,62 146,25	100,65 38,03	4943 82	56 21	108 105	0,97 0,1857	1 0
19	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Фом 2 *м3*	0,75	8500,22 146,25	100,65 38,03	6375 110	75 29	145 105	0,97 0,1857	1 0
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,31	83		109				
21	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов. Подушки *м3*	0,13	9977,75 771,75	95,97 36,25	1297 100	12 5	110 105	4,9 0,1771	1 0
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,13	83		11				
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,44	236		340				
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,44	274		395				
25	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф1 *м3*	0,34	10580,5 1021,5	112,36 42,44	3597 347	38 14	380 105	6,34 0,2073	2 0
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,34	83		28				

27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,34	236		80				
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,34	274		93				
29	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00144	41200		59				
30	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-1 *т*	0,02608	70437,87 9675	304,24 114,75	1837 252	8 3	268 105	58 0,56	2 0
31	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Приямок *м3*	0,3	12682,55 2137,5	1327,03 456,24	3805 641	398 137	817 105	12,49 1,7166	4 1
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,3	83		25				
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,3	236		71				
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,3	274		82				
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Обрамление приямка *т стальных элементов*	0,01624	72510,1 8100	1826,1 690,75	1178 132	30 11	200 140	42,7 3,37	1 0
36	Е7-20-1	Перекрытие приямка сеткой *т стальных элементов*	0,0048	101508,57 31950	2434,57 920,25	487 153	12 4	221 140	170 4,49	1 0
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Арматура над отверстиями *т*	0,00494	86697,62 33075	304,24 114,75	428 163	2 1	172 105	198 0,56	1 0
	Раздел 3 Стены									
38	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	43,5	9918,24	335,84	431443	14609	42386	4,54	197

39	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	1	699,75 110,26 23,85	126 66,43 23,85	30439 110 24	5481 66 24	118 67 140	0,61 0,148 0,1051	27 0 0
40	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	3	398,04 130,73	250,96 88,22	1194 392	753 265	920 140	0,813 0,3715	2 1
41	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,731	25100		18348				
42	Е6-18-9	Устройство опорных подушек ОП-1 *м3*	0,096	15846,12 2202,75	367,51 138,83	1521 211	35 13	236 105	13,1 0,678	1 0
43	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,04563	164837,87 9675	304,24 114,75	7522 441	14 5	469 105	58 0,56	3 0
44	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании *т*	0,00204	147801,76 19800	587,63 222,75	302 40	1 0	43 105	118 1,08	0 0
45	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00183	65000		119				
		Раздел 4 Покрытие								
49	30-17-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 *м2*	35,5812	1010		35937				
		Раздел 5 Металлические конструкции								
50	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Б-1, МР т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; *т конструкций*	0,55282	151257,75 2499,75	2020,02 502,43	83618 1382	1117 278	1494 90	15,51 1,79	9 1
51	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; *т*	0,55282	2549,48 1353,83	545,76 0	1409 748	302 0	674 90	5,775 0	3 0
52	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	16,03178	21,8	0,05	349	1	84	0,0295	0

				5,81	0,02	93	0	90	0,0001	0
53	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	м2	32,06356	20,35 4,16	0,02 0	652 133	1 0	120 90	0,0213 0	1 0
54	E9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т конструкций	1,01191	139181,66 6075	5522,03 1322,37	140839 6147	5588 1338	6737 90	35,9 4,73	36 5
55	E13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитнойК=3,000;	м2	133,57212	1145,73 116,55	99,18 37,15	153038 15568	13248 4962	18477 90	0,589 0,1814	79 24

Локальная смета № 2-9-6

Силовое электрооборудование

2	80-10-1(пл)А	Шкаф силовой распределительный ПР8501-1-072-2УХЛ2	шт	1	79288	79288
4	80-10-2(пл)А	Шкаф силовой распределительный ПР8501-1-022-2УХЛ2	компл.	1	62008	62008
6	80-10-3(пл)А	Щиток распределительный ЩРН-12з-074У2	компл	1	10462	10462
8	80-10-4(пл)А	Ящик силовой ЯРВ1-250	шт	2	9227	18454
10	99-30-35(пл)	Выключатель автоматический 2-хполюсний Ін.р.=10А, АП50Б-2МТ	шт	2	1134	2268
19	8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 мм	м	11	354	3894
20	8-6-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм	м	10	230	2300
21	8-6-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 25х2,8 мм	м	13	181	2353
24	99-40-2(пл)Т	Металлорукав РЗ-ЦХ-25	м	6	52	312
25	99-40-3(пл)Т	Металлорукав РЗ-ЦХ-32	м	2	77	154
26	99-40-4(пл)Т	Металлорукав РЗ-ЦХ-50	м	2	120	240

		м				
27	16-1-363	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 185 мм2	0,011	922300		10145
		1000м				
28	99-30-35(пл)*	Кабель ВВГ -0.66 5х4мм2	12	156		1872
		м				
29	16-1-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,015	84200		1263
		1000м				
30	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,04	26000		1040
		1000м				
31	99-30-36(пл)*	Кабель ВВГ-0,66 4х120мм2	40	3657		146280
		м				
32	99-30-18(пл)*	Кабель АВВГ 5х2,5	8	27		216
		м				
33	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	74900		1124
		1000м				
34	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. Скобы К 144, К142	0,01038	80500		836
		т				
36	99-30-37(пл)*	Наконечник кабельный медный Т 120	32	153		4896
		шт				
37	99-30-38(пл)*	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 35	8	15		120
		шт				
38	99-30-39(пл)*	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 10 (прим. ТА 16)	8	12		96
		шт				

Наименование объекта: Сторожка (поз.8)

Локальная смета № 3-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,4	23,36	22,08	220	208	62	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	12	52	97	0,0193	0
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	467,1	0	140	0	158	2,976	1

	м3 грунта		467,1	0	140	0	113	0	0
3 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	9,7	7,86 0	7,86 2,55	76 0	76 25	24 97	0 0,00978	0 0
4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Из резерва для обратной засыпки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	9,7	7,86 0	7,86 2,55	76 0	76 25	24 97	0 0,00978	0 0
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5,9	6,48 0	6,48 2,1	38 0	38 12	12 97	0 0,00806	0 0
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5,9	21,55 17,03	4,52 0	127 100	27 0	97 97	0,108 0	1 0
7 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	0,7	167,18 167,18	0 0	117 117	0 0	132 113	1,21 0	1 0
8 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт *м3 грунта*	4,2	32,27 1,42	30,77 8,34	136 6	129 35	40 97	0,00984 0,02853	0 0
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	7,77	45 0	45 9	350 0	350 70	70 100	0 0,0189	0 0
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы и крыльцо *м3 грунта*	7,3	134,1 134,1	0 0	979 979	0 0	1106 113	0,972 0	7 0
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7,3	21,55 17,03	4,52 0	157 124	33 0	121 97	0,108 0	1 0

Раздел 2 Фундаменты

12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,2	8419,57 195,75	66,01 24,93	10103 235	79 30	278 105	1,35 0,1218	2 0
13	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	11	9488,65 441	311,32 117,61	104375 4851	3425 1294	6452 105	2,82 0,5744	31 6
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Под перегородку *м3*	0,5	8802,36 272,25	196,62 74,27	4401 136	98 37	182 105	1,79 0,3628	1 0
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00286	50600		145				
16	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00926	53000		491				
17	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	11,24	401,69 58,05	4,19 1,58	4515 652	47 18	791 118	0,382 0,0076	4 0
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	43,5	245,44 37,35	3,82 1,44	10677 1625	166 63	1991 118	0,212 0,007	9 0
	Раздел 3 Стены									
19	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	19,5	10146,26 769,5	337,41 126	197852 15005	6579 2457	20605 118	4,76 0,62	93 12
20	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	11	110,26 23,85	66,43 23,85	1213 262	731 262	735 140	0,148 0,1051	2 1
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,216	25100		5422				

Локальная смета № 7-2-1

Благоустройство площадки водозаборных и водопроводных сооружений

	Раздел 1 Проезды, площадки. Тип покрытия 1.									
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	274,2	1644,88 21,38	73,75 11,67	451026 5862	20222 3200	12053 133	0,144 0,041	39 11

2	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов *м2 покрытия и основания*	914	665,01 4,61	32,27 5,79	607819 4214	29495 5292	12642 133	0,0298 0,02078	27 19
3	Е27-51-1	Добавлять к расценке 27-50-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000; *м2 покрытия и основания*	1828	79,92 0	1,78 0,34	146094 0	3254 622	827 133	0 0,00124	0 2
4	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 22 см *м2 покрытия полосы и обочин*	300	371,65 4,79	20,36 5,38	111495 1437	6108 1614	4058 133	0,0317 0,02033	10 6
		Раздел 2 Поезды.Тип покрытия 2.								
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	55,35	1644,88 21,38	73,75 11,67	91044 1183	4082 646	2433 133	0,144 0,041	8 2
		Раздел 3 Нагорная канава								
6	Е1-37-1	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 1 группы *м3 грунта*	195	121,12 108,23	12,89 3,42	23618 21105	2514 667	21119 97	0,689 0,01176	134 2
7	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Разравнивание грунта на месте *м3 грунта*	195	5,55 0	5,55 1,8	1082 0	1082 351	340 97	0 0,00691	0 1
8	Е1-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем *м2 мощения*	460	984,09 402,75	1,02 0,38	452681 185265	469 175	179877 97	2,55 0,0018	1173 1

Локальная смета № 7-3-1

Ограждение

		Раздел 1 Железобетонное ограждение с кирпичными вставками								
1	Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-2 – строительные работы *м*	149,4	9699,87 661,65	395,76 118,72	1449161 98851	59127 17737	163222 140	4 0,58	598 87
2	Т1-31-21	Добавлять при строительстве железобетонных оград на местности с уклоном к расценке 1-31-16 – строительные работы *м*	149,4	1259,26	65,32	188133	9759	39366	1	149

			168,3	19,91	25144	2975	140	0,097	14
3	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	343,41	31,27	0	10738	0	5832	0,074	25
		м ограды		12,13	0	4166	0	140	0	0
4	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	343,41	29,27	0,05	10052	17	1045	0,02	7
		м ограды		3,36	0,02	1154	7	90	0	0
14	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,6	9813,45	311,32	25515	809	1525	2,82	7
		м3		441	117,61	1147	306	105	0,5744	1
		Всего прямые затраты				9027715	410358			5954
						895639	**119770**			**541**
		Стоимость: материалов, тенге				7721718				
		Накладные расходы, тенге				1206300				
		- заработная плата, тенге				180945				
		- трудоемкость, чел-ч				603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				614041				
		Всего по смете				**10848055**				
		Сметная заработная плата, тенге				1196354				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7098				
		Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8				295067				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				367723				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				111431				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				44572				
		- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**11 666 849,26**				
		2014 г. - 87%				10 150 158,85				
		2015 г. - 13%				1 516 690,40				
		- **в текущих ценах**				**28 137 057,02**				
		2014 г. - МРП=1852 тенге (Имрп = 2,390)				24 258 879,66				
		2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)				3 878 177,36				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**562 741,14**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**28 699 798,16**				
		в том числе: СМР				27 730 292,93				
		в том числе: оборудование				0,00				
		в том числе: прочие				969 505,23				

Налог на добавленную стоимость **3 443 975,78**
Стоимость строительства **32 143 773,94**

Заказчик:

Директор КГП "Молодежный" акимата Уланского района

_____ **Килыбаев А. Х.**

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Тойкенов С. Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

_____ **Шакиров М. А.**