ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №76 от 19.03.2024г.

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" май 2024г

Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	386,06	379	146 317	
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	11,94	9575	114 326	
3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	32,03	3793	121 490	
4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	288,27	56	16 143	
5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	288,27	28	8 072	

6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	288,27	659	189 970	
7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	77,7	83	6 449	
8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс= 0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	77,7	72	5 594	
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6),					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4),					
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	10481	80 704	
		неучтенные ресурсы					
9.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,854	29055	228 198	
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,3	31101	600 249	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	19,5895	38480	753 804	
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,00733	315375	317 687	Казахстан
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,456	368779	168 163	Казахстан
13	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	89	510	45 390	
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,13	4848	339 990	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2),					
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	17450	1 571	
16	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130335	59 954	
17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан

19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
22	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
23	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6),					
25	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5610	22 440	
26	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	6253	106 301	
27	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	8327	124 905	
28	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	57	13503	769 671	
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	51,776	40361	2 089 731	Казахстан
30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	316645	15 281	
		неучтенные ресурсы					
30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	362730	17 505	Казахстан
31	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,566	21464	12 149	
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,57449	29055	16 692	
32	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	231,84	4848	1 123 960	
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11),					

33	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10908	345 784	
34	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	87135	46 443	
35	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	175562	97 612	
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	368779	35 403	Казахстан
37	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,46	315375	145 072	Казахстан
38	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	6,22	11845	73 676	
		неучтенные ресурсы					
38.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,3133	30792	194 399	
39	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	6673	211 534	
40	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)	м2	62,2	6035	375 377	
		неучтенные ресурсы					
40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	143,06	1699	243 059	
		Локальная смета № 2-01-02-03					
		Раздел 2. Полы /АР л.18/,					
		Подраздел 2.1. Тип А ,					
12	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	413	32 677	
		неучтенные ресурсы					
12.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	6938	27 996	
13	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	54439	344 577	
14	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
		неучтенные ресурсы					
14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	31032	50 087	

15	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**316,48**	**33**	**10 444**	
		неучтенные ресурсы					
15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	31032	50 087	
		Подраздел 2.2. Тип Б,					
20	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**50,97**	**413**	**21 051**	
		неучтенные ресурсы					
20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	6938	18 035	
21	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,0776**	**54439**	**221 980**	
22	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**50,97**	**1593**	**81 195**	
		неучтенные ресурсы					
22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	31032	32 267	
		Подраздел 2.3. Тип В,					
25	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,25**	**413**	**5 059**	
		неучтенные ресурсы					
25.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	6938	4 335	
26	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,225**	**54439**	**66 688**	
27	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**12,25**	**1593**	**19 514**	
		неучтенные ресурсы					
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	31032	7 755	

Итого **10 462 010**

в том числе оборудование 0

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) 763 727

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	106 385
Сметная прибыль (5)%	561 287
Непредвиденные работы и затраты (2)%	226 642
Итого в текущих ценах	**12 120 051**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**13 029 055**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**12 768 473**
НДС (12 %)	1 532 217
Итого	**14 300 690**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Строительство медицинского пункта

Договор №76 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за июнь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
1	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	71,35	37432	2 670 773	
			неучтенные ресурсы					
2	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	15,4116	27812	428 627	Казахстан
3	1.2 ТР№1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	20,877	97940	2 044 693	Казахстан
4	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	2,6	35899	93 337	
			неучтенные ресурсы					
5	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,5616	27812	15 619	Казахстан
6	2.2 ТР№1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,76076	97940	74 509	Казахстан
7	4	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,5955	316645	188 562	
			неучтенные ресурсы					
8	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5955	310546	184 930	Казахстан

Итого	**5 701 052**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	416 177
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	57 972
Сметная прибыль (5)%	305 861
Непредвиденные работы и затраты (2)%	123 504
Итого в текущих ценах	**6 604 566**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**7 099 908**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**6 957 910**
НДС (12 %)	834 949
Итого	**7 792 860**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№55 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор №76 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за июль 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
1	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**71,35**	**37432**	**2 670 773**	
			неучтенные ресурсы					
2	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	15,4116	27812	428 627	Казахстан
3	1.2 ТР№ 1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	20,87702	97940	2 044 695	Казахстан

4	**2**	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**2,6**	**35899**	**93 337**	
			неучтенные ресурсы					
5	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,5616	27812	15 619	Казахстан
6	2.2 ТРN№ 1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,76076	97940	74 509	Казахстан
7	**3 трN№ 1**	**1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$**	**110,8**	**8677**	**961 412**	
8	**4**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,5955**	**316645**	**188 562**	
			неучтенные ресурсы					
9	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5955	310546	184 930	Казахстан
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
10	**5**	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**31101**	**195 936**	
			неучтенные ресурсы					
11	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	30091	192 417	
12	**6**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**315723**	**63 460**	**Казахстан**
13	**7**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,2**	**6035**	**91 732**	
			неучтенные ресурсы					
14	7.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	34,96	1771	61 914	

15	8	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	311705	15 560	
16	9	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,03584	1093929	39 206	
17	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	326643	4 599	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
18	11	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1756	112 384	
19	12	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7854	15 708	
20	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	124765	32 938	Казахстан
21	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	131040	88 583	Казахстан
22	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	133176	28 500	Казахстан
23	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	141488	62 255	Казахстан
24	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	147214	33 565	Казахстан
25	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	176637	100 153	Казахстан
26	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	160883	36 520	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					

27	20	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	10063	211 323	
28	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11443	1 717 420	Казахстан
29	22	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1485450	52 199	
30	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	33992	6 458	
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
31	24	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	83766	123 974	
32	25	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
33	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан
34	27	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан

Итого	**10 071 594**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	735 226
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	102 415
Сметная прибыль (5)%	540 341
Непредвиденные работы и затраты (2)%	218 185
Итого в текущих ценах	**11 667 760**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**12 542 842**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**12 291 986**

НДС (12 %)	1 475 038
Итого	**13 767 024**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____Торгаев Д.Б.
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор №76 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за август 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-5)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**41**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**5,7**	**17450**	**99 465**	
2	**42**	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,10488**	**68359**	**7 169**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	310546	32 570	Казахстан
5	**43**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**6,84**	**10481**	**71 690**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9768	31724	221 332	Казахстан
			Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-15)					
8	**28**	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**2,515**	**234015**	**588 548**	
9	**29**	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**2,653**	**135446**	**359 338**	
10	**30**	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**5,168**	**4318**	**22 315**	
11			**неучтенные ресурсы**					
12	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	
13	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 408	

14	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
15	31	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	м2	**152,328**	**166**	**25 286**	
16			**неучтенные ресурсы**					
17	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	120106	1 098	
18	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	1629070	57 075	
19	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	107485	655	
20	32	**6105-0201-0602 Кклим = 1,12**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	м3	**0,26**	**46624**	**12 122**	
21			**неучтенные ресурсы**					
22	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,05148	27812	1 432	Казахстан
23	32.2 тр№1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0808808	97940	7 921	Казахстан
24	33	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	**197**	**5858**	**1 154 026**	
25			**неучтенные ресурсы**					
26	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
27	34	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	1 кг	**13,44**	**1590**	**21 370**	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-16)					
28	35	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м3	**0,048**	**234015**	**11 233**	
29	36	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	м3	**0,29**	**135446**	**39 279**	
30	37	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м3	**0,338**	**4318**	**1 459**	
31			**неучтенные ресурсы**					
32	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
33	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
34	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-14)					
35	38	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	**6**	**1756**	**10 536**	
36	39	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	**0,156**	**131040**	**20 442**	Казахстан
37	40	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	***Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали***	м2	**67,05**	**5142**	**344 771**	
38	41	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	1 м2	**67,05**	**3353**	**224 819**	Казахстан
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
39	42	**6103-0101-0212 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м3	**2,7**	**32199**	**86 937**	
40			**неучтенные ресурсы**					

41	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,7405	30792	84 385	Казахстан
42	43	214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	1 т	0,075	328793	24 659	Казахстан
43	44	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,17642	364193	64 251	
44	45	222-509-1401	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	1 т	0,17642	1158981	204 467	
45	46	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	4,58692	274	1 257	
46	47	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	м2	9,17384	209	1 917	
47	48	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	4,1	5858	24 018	
48			**неучтенные ресурсы**					
49	48.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	Казахстан
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 19.1,21)					
50	59	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м3	18,47	32199	594 716	
51			**неучтенные ресурсы**					
52	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	30792	577 259	Казахстан
53	60	214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
54	61	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,112	332404	37 229	
55			**неучтенные ресурсы**					
56	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
57	62	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,36742	364193	133 812	
58	63	222-509-1401	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий *масса сборочной единицы до 0,1 т***	1 т	0,36742	1158981	425 833	
59	64	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	12,8597	274	3 524	
60	65	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	м2	25,7194	209	5 375	
61	66	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м3	0,11	234015	25 742	
62	67	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м3	0,11	4318	475	

63			неучтенные ресурсы					
64	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
65	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
66	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
67	68	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
68			неучтенные ресурсы					
69	68.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
			Локальная смета №2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
70	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	2033	322 434	
71	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	37	146 705	
72	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29182	68359	19 949	
73	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29182	310546	90 625	Казахстан
74	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	158,6	2550	404 430	
75	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	Казахстан
76	7	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	158,6	1297	205 704	
77	8	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	158,6	971	154 001	
78	9	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
79	16	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	
80	17	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
81	18	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
82			неучтенные ресурсы					

83	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	31032	50 087	Казахстан
84	19	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
85			неучтенные ресурсы					
86	19.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80,7024	3147	253 970	Казахстан
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
87	32	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	
88	33	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
89	34	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	
90	35	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
91	36	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
92	37	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
93	38	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
94	39	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	
95	40	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
96	41	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
97	42	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
98	43	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
99	44	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан

100	45	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
101	46	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.2. Стены					
102	71	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,85	4536	979 096	
103	72	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
104			неучтенные ресурсы					
105	72.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
106	73	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	
107			неучтенные ресурсы					
108	73.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	27311	73 633	Казахстан
109	74	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	138,99	8532	1 185 863	
110			неучтенные ресурсы					
111	74.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 685	Казахстан

Итого	**17 624 865**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 286 615
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	179 221
Сметная прибыль (5)%	945 574
Непредвиденные работы и затраты (2)%	381 814
Итого в текущих ценах	**20 418 089**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**21 949 446**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**21 510 457**
НДС (12 %)	2 581 255
Итого	**24 091 712**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ Торгаев Д.Б.
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор №76 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	49	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
2	50	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	8,7	967	8 413	
3	51	*232-104-0103*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	8,7	3250	28 275	Казахстан
4	52	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
5			неучтенные ресурсы					
6	52.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	Казахстан
7	53	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	31032	2 793	Казахстан
8	54	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и *металлических профилей типа М8х85*	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
9	55	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
10	56	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	
11	57	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
12	58	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	

13			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 19.1,21)					
14	69	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
15	70	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	37,7	967	36 456	
16	71	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	37,7	3250	122 525	Казахстан
17	72	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
18			неучтенные ресурсы					
19	72.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
20	73	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	31032	18 930	Казахстан
21	74	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
22	75	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
23	76	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
24	77	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
25	78	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
26			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					
27	79	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
28	80	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
29	81	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
30	82	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
31	83	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
32			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)					
33	84 тр№1	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,54	56360	143 154	
34	85	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	375727	13 038	
35	86	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06395	1485450	94 997	
36	87	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	

37	88	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	Казахстан
38	89	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,1	38291	42 120	
39	90	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	Казахстан
40	91	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	8365	204 106	
41			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
42	92	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
43	93	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
44	94	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
			Локальная смета №2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
45	10	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.11/	м		400	5 304	
46	11	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м		1099	14 573	
47			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
48			Подраздел 2.2. Тип Б					
49	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
50			неучтенные ресурсы					
51	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	31032	32 267	Казахстан
52	24	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
53			неучтенные ресурсы					
54	24.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
55			Подраздел 2.3. Тип В					
56	28	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,25	2632	32 242	
57	29	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	103	-2 524	
58			неучтенные ресурсы					

59	29.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 120	Казахстан
60			**Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/**					
61	30	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	610	50 020	
62	31	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
63								
64			**Раздел 3. Проемы /АР л.15/**					
65			**Подраздел 3.1. Окна и витражи**					
66	47	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3855	17 495	
67	48	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	Казахстан
68	49	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,9201	3503	6 726	
69	50	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	123845	237 795	Казахстан
70	51	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
71			неучтенные ресурсы					
72	51.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	Казахстан
73	52	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	Казахстан
74			**Подраздел 3.2. Дверные блоки, ИТОГО**					
75	53	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
76			неучтенные ресурсы					
77	53.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70068	364 354	Казахстан
78	54	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
79			неучтенные ресурсы					
80	54.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
81	55	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	

82	56	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12320	33 634	Казахстан
83	57	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	Казахстан
84	58	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
85	59	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
86	60	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
87	61	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
88	62	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
89			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
90			Подраздел 4.1. Потолок					
91	63	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
92			неучтенные ресурсы					
93	63.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан
94	64	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
95			неучтенные ресурсы					
96	64.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6 115	Казахстан
97	65	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
98			неучтенные ресурсы					
99	65.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	
100	66	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
101			неучтенные ресурсы					
102	66.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	
103	67	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7168	54 548	
104	68	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	56845	21 630	Казахстан
105	69	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7177	54 617	
106			неучтенные ресурсы					

107	69.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
108	69.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	Казахстан
109	70	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1192	105 969	
110			неучтенные ресурсы					
111	70.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
112			Подраздел 4.2. Стены					
113	75	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7168	260 557	
114	76	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,8175	56845	103 316	Казахстан
115	77	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8365	304 068	
116	78	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
117			неучтенные ресурсы					
118	78.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	
119	79	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
120			неучтенные ресурсы					
121	79.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250310	6 238	
122	80	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8532	12 798	
123			неучтенные ресурсы					
124	80.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	1,53	3147	4 815	Казахстан
125	81	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	967	3 307	
126	82	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	22,8	1510	34 428	Казахстан
127	83	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,69	8141	282 411	
128	84	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	34,69	1413	49 017	

129			неучтенные ресурсы					
130	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	95,36281	112	10 681	Казахстан
131	85	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	34,69	1223	42 426	
132			неучтенные ресурсы					
133	85.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	21,8547	275	6 010	
134			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
135			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
136	86	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	186	3775	702 150	
137	87	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	20,1552	56845	1 145 722	Казахстан
138	88	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	46522	161 338	Казахстан
139	89	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	
140			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
141	90	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.3,19 узлы1,2, 2 слоя)	м2	838,34	2754	2 308 788	
142	91	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	419,17	646	270 784	
143	92	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	440,1285	82	36 091	
144	93	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	419,17	3528	1 478 832	
145			неучтенные ресурсы					
146	93.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569	715 523	Казахстан
147	94	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	33,1	3684	121 940	
148			неучтенные ресурсы					
149	94.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,62559	27311	17 085	Казахстан
150	95	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	452,27	719	325 182	
151			неучтенные ресурсы					

152	95.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	607	107 066	
153	96	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. л.3,19 узел 3)	м2	9,384	3528	33 107	
154			неучтенные ресурсы					
155	96.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16 018	Казахстан
156	97	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	9,384	719	6 747	
157			неучтенные ресурсы					
158	97.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2 221	
159			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
160	98	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,68	576	75 848	
161	99	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	39,1	3921	153 311	
162	100	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	92,5	3360	310 800	
163			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
164	101	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9,47	4502	42 634	
165			неучтенные ресурсы					
166	101.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	Казахстан
			Локальная смета №2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
167	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
168	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
169	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
170	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	

171	5	6114-0103-0901 Кклим = 1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	2078	1 247	
172			Раздел 2. Оборудование					
173	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47209	47 209	
174	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
175	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19212	19 212	
176	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	
177			Раздел 3. Водомерный узел					
178	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64851	64 851	
179	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
180	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
181	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
182	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
183	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
184	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
185	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
186	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
187			Раздел 4. Приборы КиП и А					
188	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
189			Раздел 5. Арматура					
190	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
191	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	

192			Раздел 6. Трубопроводы В1					
193	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
194	23	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	10	1707	17 070	
195	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6815	13 630	
196	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	213	422	
197	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
198	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
199	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
200			Раздел 7. Арматура Т3					
201	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
202			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
203	30	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
204	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
205	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	
			Локальная смета №2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
206	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12399	61 995	
207	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	
208	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
209	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9960	9 960	

210			неучтенные ресурсы					
211	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
212	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
213	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	
214	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
215	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
216	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
217	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
218	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
219	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	
220			Подраздел 1.2. Трубы					
221	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3533	95 391	
222	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
223	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3659	91 475	
224	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
225			Подраздел 1.3. Фасонные части					
226	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
227	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
228	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	
229	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
230	21	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
231	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	2	176	352	
232	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	

233	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
234			Раздел 2. Канализация К4					
235			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
236	25	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
237	26	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
238			Подраздел 2.2. Оборудование					
239	27	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
240			Подраздел 2.3. Трубы					
241	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
242	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
243			Подраздел 2.4. Фасонные части					
244	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета №2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
245	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3110	57 473	
246			неучтенные ресурсы					
247	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1056	50 739	
248	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	112	3264	365 568	
249	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	14	824	11 536	
250	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480	
251	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединений осевых (угловых)	шт.	14	1231	17 234	
252	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
253	7	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	

254	8	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
255	9	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4501	292 565	
256			неучтенные ресурсы					
257	9.1	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22 008	
258	10	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4481	161 316	
259			неучтенные ресурсы					
260	10.1	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35,64	535	19 067	
261	11	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4475	93 975	
262			неучтенные ресурсы					
263	11.1	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1469	30 541	
264	12	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	385	46 970	
265	13	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1268	136 944	
266	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,16	65	7 160	
267	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	
268	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
269	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
270	18	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	8	3113	24 904	
271	19	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	10	3348	33 480	
272	20	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	2	4645	9 290	
273	21	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1852	41 485	
274	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
275	23	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	

276	24	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
277	25	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	385	10 549	
278	26	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	2012	55 129	
279	27	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,64	434	10 694	
280	28	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
281	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	708	19 399	
282	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
283	31	6112-0305-0102 Кклим = 1,06	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	1	608	608	
284	32	236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	1 кг	0,273	759	207	
285	33	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	14	8309	116 326	
286			Раздел 2. Котельная					
287	34	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31193	62 386	
288	35	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
289	36	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78259	156 518	
290	37	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
291	38	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4918	9 836	
292			неучтенные ресурсы					
293	38.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16553	33 106	

294	39	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
295			неучтенные ресурсы					
296	39.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
297	40	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	2	13801	27 602	
298	41	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	
299	42	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
300	43	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
301	44	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
302			неучтенные ресурсы					
303	44.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
304	45	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
305	46	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
306	47	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	6689	13 378	
			Локальная смета №2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
307	1	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1 трм=1,05;К1экс=1,05;	*Установка воздухораспределителей, предназначенных для* подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9318	27 954	
308	2	580-101-0553 (кпл)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4	1 комплект	3	172662,86	517 989	
309			Подраздел 1.2. Система В1					

310	3	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
311			неучтенные ресурсы					
312	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
313	4	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	1 шт.	1	13348	13 348	
314	5	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1530	1 530	
315	6	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	12996	12 996	
316			Подраздел 1.3. Система В2					
317	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
318			неучтенные ресурсы					
319	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
320	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	9041	21 698	
321			неучтенные ресурсы					
322	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	
323	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5448	11 441	
324	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8802	20 333	
325	11	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2,4	775	1 860	
326			Подраздел 1.4. Система В3					
327	12	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
328			неучтенные ресурсы					
329	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
330	13	6118-0101-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	9041	11 355	
331			неучтенные ресурсы					
332	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	

333	14	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5448	5 993	
334	15	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8802	10 650	
335	16	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1,3	775	1 008	
336			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
337	17	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1530	12 240	
338	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	
339	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	
340	20	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	9041	198 902	
341			неучтенные ресурсы					
342	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	
343	21	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5448	87 985	
344	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8802	156 368	
345	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	
346	24	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1530	3 060	
347	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	
348			Раздел 2. Кондиционирование					

349	26	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
350	27	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
351	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	4438	8 876	
352	29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
		Локальная смета №2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение						
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
353	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
354	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	
355	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
356	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
357	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
358	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
359	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6634	152 582	
360	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
361	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
362	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
363	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
364	12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	10	3982	39 820	
365	13	247-211-1401	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	4501	4 501	
366	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
367	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
368			Раздел 2. Провода, кабели					
369	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
370	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	

371	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	554723	68 564	
372	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
373	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	
374	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
375	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
376	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
377			Раздел 3. Световое оборудование					
378	24	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3401	149 644	
379	25	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	
380	26	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
381	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
382	28	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	
383	29	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
384	30	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
385	31	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6634	26 536	
386	32	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	2	2819	5 638	
387	33	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
388	34	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15981	95 886	
389	35	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
390	36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3909	23 454	
391	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
392			неучтенные ресурсы					

393	37.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
394			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
395	38	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1215	51 030	
396	39	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1076	7 532	
397	40	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	503	8 722	
398	41	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
399	42	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	389	1 587	
400	43	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
401	44	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	537	2 739	
402	45	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
403	46	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
404	47	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	672	5 484	
405	48	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	
406			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
407	49	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1486	508 955	
408	50	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	912	312 360	
409	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
410	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
411			Раздел 6. Прочие изделия					
412	53	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	
413	54	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
414	55	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	
415			Раздел 7. Заземление и молниезащита					

416	56	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
417	57	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
418	58	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
419	59	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
420	60	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
421	61	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1334	20 010	
422	62	252-301-1566	Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	
423	63	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni	1 шт.	19	6920	131 480	
424	64	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
425	65	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
426	66	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
427	67	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
428	68	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1520	152 000	
429	69	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	
430	70	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета №2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
431	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042	
432	2	291-101-0055 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
433	3	291-101-0054 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
434	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
435	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
436	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
437	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
438	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,5 мм2	1 км	0,06	72362	4 342	

439			Раздел 2. Видеонаблюдение					
440	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
441	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
442	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
443	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17148	51 444	
444	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	
445	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
446	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
447	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
448	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
449	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	1	870	870	
450	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
451	20	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200	
452	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
453	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1297	25 940	
454			неучтенные ресурсы					
455	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5 047	
456	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310	
457			неучтенные ресурсы					
458	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2 966	
459			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
460	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
461	25	581-101-0056 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
462	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
463	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
464	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	

465	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
466	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
467	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
468	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
469	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
470	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
471			Раздел 4. Телефонизация					
472	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
473	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
474	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
475	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
476	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
477	40	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4198	12 594	
478	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
479	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	
480	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
481	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	
482	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
483	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
		Локальная смета №2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация						
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
484	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
485	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	

486	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
487	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
488	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
489	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
490	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
491			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
492	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
493	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
494	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
495	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
496			Раздел 3. Кабели и трубы					
497	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	
498	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,06489	98588	6 397	
499	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,06695	67796	4 539	
500	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
501	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	
			Локальная смета №7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
502	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	55,2	14760	814 752	
503	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	93,84	254	23 835	
504	3	412-102-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	187,68	162	30 404	
505			Раздел 2. Вертикальная планировка					
506	4	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	19	121	2 299	
507	5	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	19	81	1 539	

508	6	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	19	67	1 273	
509	7	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	19	30	570	
510	8	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	19	273	5 187	
511	9	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	95	19	1 805	
512	10	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /лишний грунт/	м3	1554	611	949 494	
513	11	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	2641,8	278	734 420	
514	12	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	1554	80	124 320	
515	13	6101-0103-0209 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 /плодороный слой/	м3	616	509	313 544	
516	14	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	739,2	278	205 498	
517	15	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	616	56	34 496	
518	16	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	616	28	17 248	
519	17	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3895	20	77 900	
520			Раздел 3. Покрытия					
521			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
522	25	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	168	4027	676 536	
523	26	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	25,2	8113	204 448	
524	27	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	4,536	24399	110 674	
525	28	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	171,36	4583	785 343	
526	29	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	75	5406	405 450	
527	30	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,2	69888	83 866	
528			Раздел 5. Малые архитектурные формы					

529	39	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	76	80097	6 087 372	
530	40	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
531	41	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
532	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	
533	43	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	

Итого	**44 224 658**
в том числе оборудование	2 104 488
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 074 772
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	428 306
Сметная прибыль (5)%	2 259 747
Непредвиденные работы и затраты (2)%	954 555
Итого в текущих ценах	**50 942 038**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**54 762 691**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**53 667 437**
НДС (12 %)	6 440 092
Итого	**60 107 530**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Наизабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ Торгаев Д.В.
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор №76 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за ноябрь 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
1	**18**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**490**	**2253**	**1 103 970**	
2	**19**	**7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;**	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**490**	**5234**	**2 564 660**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	19.1	*216-201-0202*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01715343	164356	2 819	
5	**20**	**7101-0602-0306 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**490**	**491**	**240 590**	
6			**неучтенные ресурсы**					

7	20.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	46,991	23984	1 127 032	Казахстан
8	21	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м2	1960	9	17 640	
9			**неучтенные ресурсы**					
10	21.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	22,736	23984	545 300	Казахстан
11	22	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	490	504	246 960	
12			**неучтенные ресурсы**					
13	22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,824	26083	1 247 393	Казахстан
14	23	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	130	5666	736 580	
15	24	255-101-0102	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	1 м3	5,59	69888	390 674	Казахстан
16			**Раздел 5. Малые архитектурные формы**					
17	36	8601-0307-0403	**Контейнер для ТБО "Евро"**	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
18	37	8601-0302-0309	**Скамейка "Вдохновение"**	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
19	38	8601-0303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
20	44	8601-0307-0107	**Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**9 132 719**
в том числе оборудование	398 654
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	637 587
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	88 814
Сметная прибыль (5)%	468 583
Непредвиденные работы и затраты (2)%	197 182
Итого в текущих ценах	**10 524 885**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**11 314 251**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**11 087 966**
НДС (12 %)	1 330 556
Итого	**12 418 522**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор №76 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №7 за ноябрь 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Салкынтобе, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	50	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-8,7	967	-8 413	
2	51	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-8,7	3250	-28 275	Казахстан
3	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	8,7	6855	59 638	
4	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	19,14	355	6 795	
5	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	9,57	3089	29 562	Казахстан
6			**Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 19.1,21)**					
7	70	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-37,7	967	-36 456	
8	71	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-37,7	3250	-122 525	Казахстан
9	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	37,7	6855	258 434	
10	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	
11	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	41,47	3089	128 101	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.3 Тип В					

12	1	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,25	513	6 284	
13	2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,5	636	15 582	
	Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация							
14	1	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
15	2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
16	1	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
17	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
18	3	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
19	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
20	5	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
21	6	590-000-0016 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
22			Подраздел 1.2. Справочная					
23	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
24	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
25	9	590-000-0047 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
26	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
27	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
28	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HD MI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
29	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
30	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
31	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
32	16	522-101-0225-0003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	

33	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
34	18	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
35	19	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
36	20	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
37	21	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
38			Подраздел 1.3. Аптечный пункт					
39	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
40	23	590-000-0037 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	3	80935,71	242 807	
41	24	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
42	25	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
43	26	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
44	27	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
45	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HD MI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
46	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
47	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
48	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
49	32	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
50			Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель)					
51	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
52	34	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
53	35	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
54	36	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
55	37	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
56	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
57	39	590-000-0023 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
58	40	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
59	41	590-000-0026 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
60	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
61			Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование)					

62	43	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
63	44	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
64	45	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
65	46	590-000-0024 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
66	47	590-000-0020 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
67	48	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
68	49	590-000-0004 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360х180х300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
69	50	590-000-0018 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
70	51	590-000-0006 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
71	52	590-000-0010 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
72	53	590-000-0007 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
73	54	590-000-0008 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
74	55	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
75	56	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
76	57	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
77	58	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
78	59	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
79	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
80			Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование)					
81	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
82	62	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
83	63	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
84	64	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
85	65	590-000-0030 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	1 шт.	1	41849,16	41 849	
86	66	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
87	67	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
88	68	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
89	69	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
90	70	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HD MI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	

91	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
92	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
93	73	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
94	74	522-101-0225-0003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
95	75	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
96	76	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
97	77	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
98	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
99	79	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
100	80	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
101	81	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
102	82	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
103	83	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
104	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
105	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
106	86	590-000-0021 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
107	87	590-000-0050 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
108	88	590-000-0028 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
109	89	590-000-0035 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
110			Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование)					
111	90	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
112	91	590-000-0013 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
113	92	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
114	93	590-000-0022 (кпл)	Стеллаж 910x610x1800	1 шт.	1	74640,71	74 641	
115	94	590-000-0027 (кпл)	Тележка инструментальная 820x450x870	1 шт.	1	208634,29	208 634	
116	95	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
117	96	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
118	97	590-000-0011 (кпл)	Контейнер для утилизации инструментов	1 шт.	1	3777	3 777	
119			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель)					

120	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
121	99	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
122	100	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
123	101	590-000-0025 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	2	58093,86	116 188	
124	102	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
125	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
126	104	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
127			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)					
128	105	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
129	106	590-000-0003 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
130	107	590-000-0002 (кпл)	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34х11х28см	1 шт.	2	4546500,8	9 093 002	
131	108	590-000-0009 (кпл)	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	1 шт.	1	35975,17	35 975	
132	109	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
133	110	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
134	111	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
135	112	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
136	113	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
137	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
138	115	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
139			Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
140	116	590-000-0014 (кпл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	1 шт.	1	80935,71	80 936	
141			Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование)					
142	117	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	3	51981,59	155 945	
143	118	590-000-0038 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
144	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
145	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131 812	131812	
146	121	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	2	115108,57	230 217	
147	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
148	123	590-000-0049 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	

149	124	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
150	125	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
151	126	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
152	127	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
153	128	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
154	129	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
155	130	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
156	131	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
157	132	590-000-0042 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
158			Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел					
159	133	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
160	134	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
161	135	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
162	136	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
163	137	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
164	138	590-000-0052 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
165	139	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
166	140	590-000-0044 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
167	141	590-000-0039 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
168	142	590-000-0045 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
169	143	590-000-0046 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
170			Подраздел 1.13. Наружная отделка					
171	4 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	382421	382 421	
172			Подраздел 1.14. Окна					
173	5 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	34,3	5425	186 086	
			Локальная смета №7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 4. Озеленение					
174	31	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	12	1603	19 236	
175	32	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	12	5620	67 440	
176	33	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	12	2354	28 248	Казахстан
177	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	

178	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
179	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
180	34	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	3080	177	545 160	
181	35	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,308	1313567	404 579	

Итого	**28 454 126**
в том числе оборудование	25 415 239
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	221 839
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01016867)	30 901
Сметная прибыль (5)%	163 036
Непредвиденные работы и затраты (2)%	574 137
Итого в текущих ценах	**29 444 039**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**31 652 342**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**31 019 295,04**
Дополнительная скидка подрядчика на допработы	**25 944,64**
НДС (12 %)	3 719 202,05
Итого	**34 712 552,45**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артыкбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ **Торгаев Д.Б.**
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954