Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор №71 от 19.03.2024г.

Акт №1 Выполненных работ за июнь 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			**Локальная смета № 2-01-01-01**					
2			**Раздел 1. Земляные работы (АС-3),**					
3			**Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,**					
4	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	931,2	379	352 925	
5	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	28,8	9575	275 760	
6	3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	82,3	3793	312 164	

7	4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	740,7	56	41 479	
8	5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	740,7	28	20 740	
9	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	740,7	659	488 121	
10	7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	137	83	11 371	
11	8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	137	72	9 864	
12			Раздел 2. Фундамент,					
13			**Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5),**					
14	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	10,8	17450	188 460	
15	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	10,8	10481	113 195	
16			неучтенные ресурсы					
17	10.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	11,016	29055	320 070	
18	11	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	32,07	31101	997 409	
19			неучтенные ресурсы					
20	11.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	32,55105	38480	1 252 564	
21	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	2,946	315375	929 095	Казахстан
22	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,86368	368779	318 507	Казахстан
23	14	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	112,49	510	57 370	
24	15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	164,54	4848	797 690	
25			**Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7),**					

26	26	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**42**	**6253**	**262 626**	
27	27	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**43**	**8327**	**358 061**	
28	28	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**75**	**13503**	**1 012 725**	
29	29	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**84,546**	**40361**	**3 412 361**	Казахстан
30	30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	**Армирование при кладке стен и других конструкций /АС л.6,7/**	**т**	**0,09734**	**316645**	**30 822**	
31			**неучтенные ресурсы**					
32	30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	362730	35 308	
33	31	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**1,28**	**21464**	**27 474**	
34			***неучтенные ресурсы***					
35	31.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,2992	29055	37 748	
36	32	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**388,98**	**4848**	**1 885 775**	

Итого	**13 549 684**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	989 127
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0102178875)	138 449
Сметная прибыль (5)%	726 941
Непредвиденные работы и затраты (2)%	293 545
Итого в текущих ценах	**15 697 746**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**16 875 077**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**16 537 575**

НДС (12 %)	1 984 509
Итого	**18 522 084**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
договор №213 от 21.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№51 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00089954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор №71 от 19.03.2024г.

Акт №2 выполненных работ за август 2024 года

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
1	**16**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,09**	**17450**	**1 571**	
2	**17**	**1106-1301-0103 Кклим = 1,12**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,46**	**130335**	**59 954**	
3	**18**	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,053**	**362730**	**19 225**	**Казахстан**
4	**19**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0106**	**326643**	**3 462**	**Казахстан**
5	**20**	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0085**	**1133384**	**9 634**	
6	**21**	**214-201-0202**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**1 т**	**0,00754**	**495431**	**3 736**	**Казахстан**

7	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
8	23	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
9	24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
10	25	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС 13,14)					
11	33	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	39,816	10908	434 313	
12	34	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86	87135	74 936	
13	35	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,86	175562	150 983	
14	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,156	368779	57 530	Казахстан
15	37	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,728	315375	229 593	Казахстан
16	38	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	10,12	11845	119 871	
			неучтенные ресурсы					
17	38.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	10,2718	29055	298 447	Казахстан
18	39	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	39,816	6673	265 692	
19	40	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)	м2	79	6035	476 765	
			неучтенные ресурсы					
20	40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	181,7	1699	308 708	Казахстан
Локальная смета № 2-01-01-02								
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					

			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
21	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**192**	**37432**	**7 186 944**	
			неучтенные ресурсы					
22	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	41,472	27812	1 153 419	**Казахстан**
23	1.2 тр1	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	56,1792	107024	6 012 523	**Казахстан**
24	**2 тр1**	**1114-0301-0203 Кклим = 1,12**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**367**	**9029**	**3313643**	
25	**3**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,67947**	**316645**	**531 796**	
			неучтенные ресурсы					
26	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,67947	310546	521 553	**Казахстан**
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)					
27	**4**	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**9,74**	**31101**	**302 924**	
			неучтенные ресурсы					
28	*4.1*	*212-101-0401*	*Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок*	*м3*	*9,8861*	*30091*	*297 483*	***Казахстан***
29	**5**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,31062**	**315723**	**98 070**	**Казахстан**
30	**6**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**48,3**	**6035**	**291 491**	
			неучтенные ресурсы					
31	6.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	111,09	1699	188 742	**Казахстан**
32	**7**	**6104-0802-0403 Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,08496**	**311705**	**26 482**	

33	8	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05152	1093929	56 359	Казахстан
34	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03344	326643	10 923	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-12)					
35	10	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1756	159 796	
36	11	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7854	47 124	
37	12	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,234	124765	29 195	Казахстан
38	13	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,936	131040	122 653	Казахстан
39	14	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,715	133176	95 221	Казахстан
40	15	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	141488	62 255	Казахстан
41	16	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,456	147214	67 130	Казахстан
42	17	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,099	176637	194 124	Казахстан
43	18	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,454	160883	73 041	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-15), ИТОГО					
44	19	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	35	10063	352 205	
45	20	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	251,8032	11443	2 881 384	Казахстан
46	21	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04382	1485450	65 092	
47	22	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,22	33992	7 478	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-16), ИТОГО					

48	23	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	83766	123 974	
49	24	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
50	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан
51	26	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-01-03					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
52	11	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	163,11	413	67 364	
			неучтенные ресурсы					
53	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,31861	6938	57 715	Казахстан
54	12	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,0488	54439	710 364	
55	13	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
			неучтенные ресурсы					
56	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
57	14	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	652,44	33	21 531	
			неучтенные ресурсы					
58	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
59	19	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,47	413	25 387	
			неучтенные ресурсы					
60	19.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,13497	6938	21 750	Казахстан
61	20	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,9176	54439	267 709	

62	21	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м2	61,47	1593	97 922	
			неучтенные ресурсы					
63	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	31032	38 914	Казахстан
64	22	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м2	245,88	33	8 114	
			неучтенные ресурсы					
65	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	31032	38 914	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В					
66	24	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	14,23	413	5 877	
			неучтенные ресурсы					
67	24.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,72573	6938	5 035	Казахстан
68	25	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м3	1,423	54439	77 467	
69	26	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м2	14,23	1593	22 668	
			неучтенные ресурсы					
70	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,290292	31032	9 008	Казахстан

Итого	***28 886 958***
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 108 748
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0102178875)	295 164
Сметная прибыль (5)%	1 549 785
Непредвиденные работы и затраты (2)%	625 817
Итого в текущих ценах	**33 466 472**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**35 976 457**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**35 256 928**

НДС (12 %)	4 230 831
Итого	**39 487 760**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____Жиенбаева Г.Х.
договор №213 от 21.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____Торгаев Д.Б.
Приказ№51 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 №KZ10RTE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор №71 от 19.03.2024г.

Акт №3 выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-7)					
1	**41**	***6101-0108-0102*** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**7,2**	**17450**	**125 640**	
2	**42**	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,126**	**68359**	**8 613**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	310546	39 129	Казахстан
5	**43**	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**8,62**	**10481**	**90 346**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,7924	31724	278 930	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-01-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-18)					
8	**27**	**1114-0301-0301** **Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**4,062**	**234015**	**950 569**	

9	28	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	4,039	135446	547 066	
10	29	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	8,101	4318	34 980	
11			неучтенные ресурсы					
12	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0137717	120106	1 654	
13	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0542767	1629070	88 421	
14	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008101	107485	871	
15	30	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	255,552	166	42 422	
16			неучтенные ресурсы					
17	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01533312	120106	1 842	
18	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,05877696	1629070	95 752	
19	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01022208	107485	1 099	
20	31	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,43	46624	20 048	
21			неучтенные ресурсы					
22	31.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,08514	27812	2 368	Казахстан
23	31.2 тр№1	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1337644	107 024	14316	Казахстан
24	32	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	320	5858	1 874 560	
25			неучтенные ресурсы					
26	32.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	368	3799	1 398 032	Казахстан
27	33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	17,28	1590	27 475	
28			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-19)					
29	34	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
30	35	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
31	36	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
32			неучтенные ресурсы					
33	36.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
34	36.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
35	36.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
36			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-17.1)					
37	37	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1756	10 536	
38	38	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	131040	20 442	Казахстан

39	39	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	82,7	5142	425 243	
40	40	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	82,7	3353	277 293	Казахстан
41			Раздел 4. Разные работы					
42			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)					
43	41	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	8,5	32199	273 692	
44			неучтенные ресурсы					
45	41.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	8,6275	30792	265 658	Казахстан
46	42	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,25914	328793	85 203	Казахстан
47	43	6103-0701-0806 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,01196	332404	3 976	
48			неучтенные ресурсы					
49	43.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01196	479041	5 729	Казахстан
50	44	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,09084	364193	397 276	
51	45	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	1,09084	1158981	1 264 263	Казахстан
52	46	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	38,1794	274	10 461	
53	47	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	76,3588	209	15 959	
54	48	1114-0301-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,168	234015	39 315	
55	49	6107-0115-0104 Кклим = 1,12 Коб =2	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,168	4318	725	
56			неучтенные ресурсы					
57	49.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0002856	120106	34	
58	49.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	1629070	1 834	
59	49.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	107485	18	
60	50	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	16,4	5858	96 071	
61			неучтенные ресурсы					
62	50.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	18,86	3799	71 649	Казахстан
63	51	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	11,82	8216	97 113	

64			**Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)**					
65	61	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м3	18,47	32199	594 716	
66			**неучтенные ресурсы**					
67	61.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	30792	577 259	Казахстан
68	62	214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
69	63	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,112	332404	37 229	
70			**неучтенные ресурсы**					
71	63.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
72	64	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,36742	364193	133 812	
73	65	222-509-1401	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий *масса сборочной единицы до 0,1 т***	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан
74	66	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	12,8597	274	3 524	
75	67	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	м2	25,7194	209	5 375	
76	68	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м3	0,11	234015	25 742	
77	69	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м3	0,11	4318	475	
78			**неучтенные ресурсы**					
79	69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
80	69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
81	69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
82	70	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	14,4	5858	84 355	
83			**неучтенные ресурсы**					
84	70.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 *мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм*	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
85	71	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м2	9,6	8216	78 874	
86			**Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-23,24)**					
87	82	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,44466	364193	161 942	

88	83	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
89	84	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
90	85	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
91	86	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
92			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-25)					
93	87 тр№1	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,6	59018	212 465	
94	88	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0387	316645	12 254	
95			неучтенные ресурсы					
96	88.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0387	310546	12 018	Казахстан
97	89	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0619	1485450	91 949	
98	90	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,8	5142	189 226	
99	91	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	36,8	3353	123 390	Казахстан
100	92	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,2	38291	45 949	
101	93	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,152	56845	65 485	Казахстан
102	94	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,57	8365	213 893	
103			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)					
104	95	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
105	96	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
106	97	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
			Локальная смета № 2-01-01-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
107	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	267,35	2033	543 523	
108	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	6683,75	37	247 299	

109	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,49192	68359	33 627	
110	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,49192	310546	152 765	Казахстан
111	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	267,35	2550	681 743	
112	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	55,0741	63122	3 476 387	Казахстан
113	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	267,35	864	230 990	
114	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	64,83	510	33 063	
115	9	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	22,26	400	8 904	
116	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	22,26	1099	24 464	
117			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
118			Подраздел 2.1. Тип А					
119	15	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	5928	966 916	
120	16	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	3559	580 508	
121	17	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
122			неучтенные ресурсы					
123	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
124	18	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	163,11	6237	1 017 317	
125			неучтенные ресурсы					
126	18.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	166,3722	3147	523 573	Казахстан
127			Подраздел 2.2. Тип Б					
128	23	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	61,47	2135	131 238	
129			неучтенные ресурсы					
130	23.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	62,6994	3354	210 294	
131			Подраздел 2.3. Тип В					
132	27	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,23	2632	37 453	

133	28	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-28,46	103	-2 931	
134			неучтенные ресурсы					
135	28.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-54,074	110	-5 948	Казахстан
136			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
137	29	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
138			неучтенные ресурсы					
139	29.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
140	30	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	2042	12 252	
141			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
142			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
143	31	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	29,172	8158	237 985	
144	32	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	29,172	51836	1 512 150	Казахстан
145	33	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	15,334	9377	143 787	
146	34	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,334	54464	835 147	Казахстан
147	35	223-502-0307	Замок	1 шт.	20	2310	46 200	
148	36	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-4/	м2	0,6498	12861	8 357	
149	37	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	56816	36 919	Казахстан
150	38	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5/	м2	1,4168	12280	17 398	
151	39	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,4168	31092	44 051	Казахстан
152	40	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	1,144	12280	14 048	

153	41	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
154	42	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
155	43	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
156	44	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
157	45	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
158	46	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
159	47	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
160			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
161	58	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	2,6	11688	30 389	
162			неучтенные ресурсы					
163	58.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	70068	182 177	Казахстан
164	59	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2/	м2	5,928	12735	75 493	
165			неучтенные ресурсы					
166	59.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
167	67	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
168	68	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
169			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
170			Подраздел 4.1. Потолок					
171	69	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	210,99	3128	659 977	
172			неучтенные ресурсы					
173	69.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97 430	Казахстан
174	70	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	22,56	2368	53 422	
175			неучтенные ресурсы					
176	70.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6 946	Казахстан

177	73	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	8,33	7168	59 709	
178	74	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,4165	56845	23 676	Казахстан
179	75	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	8,33	7177	59 784	
180			неучтенные ресурсы					
181	75.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,26656	26885	7 166	Казахстан
182	75.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,9964	1069	9 617	Казахстан
183			Подраздел 4.2. Стены					
184	77	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4536	1 442 357	
185	78	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	352,58	1413	498 196	
186			неучтенные ресурсы					
187	78.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108 555	Казахстан
188	79	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	384,98	3777	1 454 069	
189			неучтенные ресурсы					
190	79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,813198	27311	158 764	Казахстан
191	80	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	272	8532	2 320 704	
192			неучтенные ресурсы					
193	80.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	277,44	2523	699 981	Казахстан
194	81	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	34,6	7168	248 013	
195			неучтенные ресурсы					
196	81.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	35,292	0	0	
197	82	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,73	56845	98 342	Казахстан
198	83	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	8365	289 429	

199	90	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	8141	436 195	
200			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
201			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
202	93	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	195	3775	736 125	
203	94	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	25,857	56845	1 469 841	Казахстан
204	95	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	4,4	113752	500 509	
205	96	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,488	46522	208 791	Казахстан
206	97	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,87	2749	2 028 405	
207			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
208	98	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	879,36	2754	2 421 757	
209	99	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	449,652	646	290 475	
210	100	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	472,1346	82	38 715	
211	101	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	449,652	3528	1 586 372	
212			неучтенные ресурсы					
213	101.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1348,956	569	767 556	
214	102	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	51,82	3684	190 905	
215			неучтенные ресурсы					
216	102.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,979398	27311	26 748	Казахстан
217	103	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	501,472	719	360 558	
218			неучтенные ресурсы					

219	103.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	195,57408	607	118 713	
220			**Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент**					
221	104	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	198,175	576	114 149	
222	105	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	41,55	3921	162 918	
223	106	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	156,625	3360	526 260	
224			**Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов, ИТОГО**					
225	107	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	13,46	4502	60 597	
226			неучтенные ресурсы					
227	107.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	172,5572	71	12 252	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
228	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	3110	83 130	
229			неучтенные ресурсы					
230	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	69,498	1056	73 390	
231	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	162	3264	528 768	
232	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	18	824	14 832	
233	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18	320	5 760	
234	5	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	18	2045	36 810	
235	6	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	18	7633	137 394	
236	7	245-405-2102	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком	1 шт.	18	12818	230 724	
237	8	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	

238	9	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
239	10	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	31	6311	195 641	
240	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	30,69	342	10 496	
241	12	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	63	6311	397 593	
242	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	62,37	475	29 626	
243	14	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	61	6815	415 715	
244	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	60,39	1469	88 713	
245	16	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	147	1268	186 396	
246	17	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	147	65	9 555	
247	18	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	
248	19	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
249	20	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
250	21	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
251	22	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
252	23	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
253	24	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	155	385	59 675	
254	25	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	1852	20 372	
255	26	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	11	1172	12 892	
256	27	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	
257	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	

258	29	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	16	2012	32 192	
259	30	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	12,1	434	5 251	
260	31	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
261	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16	385	6 160	
262	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	21,8	708	15 434	
263	34	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
264	35	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
265			Раздел 2. Котельная					
266	36	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31193	62 386	
267	37	513-108-0128	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	1 комплект	2	88976	177 952	
268	38	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78259	156 518	
269	39	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
270	40	6116-0605-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4888	9 776	
271			неучтенные ресурсы					
272	40.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20305	40 610	
273	41	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
274			неучтенные ресурсы					
275	41.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
276	42	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	6	13801	82 806	

277	43	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	6	22599	135 594	
278	44	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
279	45	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
280	46	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
281			неучтенные ресурсы					
282	46.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
283	47	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
284	48	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
285	49	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	7957	15 914	
Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение								
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
286	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
287	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	1 шт.	1	18982	18 982	
288	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
289	4	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	1 шт.	1	10485	10 485	
290	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
291	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
292	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	29	6634	192 386	
293	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	700	3 500	
294	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	617	1 851	

295	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2117	4 234	
296	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	3	5329	15 987	
297	12	247-204-5245	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	8	2905	23 240	
298	13	247-204-5246	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	3	3016	9 048	
299	14	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
300	15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2117	4 234	
301	16	247-204-8769	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	1 шт.	1	224640	224 640	
302	17	247-204-5272	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5719	5 719	
303			Раздел 2. Провода, кабели					
304	18	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	510	461	235 110	
305	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3502	419775	147 005	
306	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1751	554723	97 132	
307	21	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	680	556	378 080	
308	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,615	609368	374 761	
309	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
310	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
311	25	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	

312	26	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
313			Раздел 3. Световое оборудование					
314	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3401	241 471	
315	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	13	8422	109 486	
316	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	27	73266	1 978 182	
317	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	26	46221	1 201 746	
318	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	4	36745	146 980	
319	32	247-102-2305	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 19, мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	1	23935	23 935	
320	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	3	3248	9 744	
321	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
322	35	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
323	36	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	8	1763	14 104	
324	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6634	39 804	
325	38	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	3	2819	8 457	
326	39	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	3	4939	14 817	
327	40	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15981	111 867	
328	41	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	7	228822	1 601 754	
329	42	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	7	3909	27 363	
330	43	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
331			неучтенные ресурсы					
332	43.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
333			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
334	44	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	66	1215	80 190	
335	45	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1076	13 988	

336	46	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	27,54	503	13 853	
337	47	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
338	48	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
339	49	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	16,32	478	7 801	
340	50	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4,08	537	2 191	
341	51	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	2,04	434	885	
342	52	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	478	975	
343	53	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	537	1 095	
344	54	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	86,7	42	3 641	
345	55	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15,3	672	10 282	
346	56	247-214-0106 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1,02	557	568	
347			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
348	57	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1180	911	1 074 980	
349	58	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1191,8	54	64 357	
350	59	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	35	912	31 920	
351	60	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
352			Раздел 6. Прочие изделия					
353	61	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	15	208	3 120	
354	62	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	45	295	13 275	
355	63	247-202-0415	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	7	320	2 240	
356			Раздел 7. Заземление и молниезащита					

357	64	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
358	65	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
359	66	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
360	67	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
361	68	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
362	69	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
363	70	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
364	71	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1334	26 680	
365	72	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	40	1723	68 920	
366	73	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
367	74	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
368	75	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
369	76	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
370	77	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	150	1520	228 000	
371	78	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	225	858	193 050	
372	79	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
373	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	11014	44 056	
374	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	4	45178,57	180 714	
375	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	4	23402,5	93 610	
376	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
377	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
378	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
379	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	311	37 320	

380	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,12	72362	8 683	
381			Раздел 2. Видеонаблюдение					
382	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
383	10	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	1 шт.	1	48295	48 295	
384	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
385	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	17148	68 592	
386	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
387	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
388	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
389	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
390	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
391	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	4	870	3 480	
392	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	324	34 020	
393	20	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,10815	179638	19 428	
394	21	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
395			неучтенные ресурсы					
396	21.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	
397	22	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	65	1177	76 505	
398			неучтенные ресурсы					
399	22.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6 427	
400			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
401	23	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
402	24	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
403	25	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	1 шт.	1	52836	52 836	
404	26	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	

405	27	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
406	28	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1258	5 032	
407	29	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	4	504	2 016	
408	30	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	4	75	300	
409	31	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	8	62	496	
410	32	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	130	311	40 430	
411	33	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,13	179638	23 353	
412			Раздел 4. Телефонизация					
413	34	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
414	35	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
415	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
416	37	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
417	38	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
418	39	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	4198	20 990	
419	40	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	5	7221	36 105	
420	41	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1258	6 290	
421	42	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	5	457	2 285	
422	43	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	62	311	19 282	
423	44	243-304-0102	Кабель витая пара S901A	1 км	0,062	179638	11 138	
424	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	125	311	38 875	
425	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,125	179638	22 455	
Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация								

			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
426	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
427	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
428	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	29	1212	35 148	
429	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	29	2696	78 184	
430	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
431	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
432	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
433			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
434	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	15	3248	48 720	
435	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
436	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
437	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	12	1744	20 928	
438			Раздел 3. Кабели и трубы					
439	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	207	404	83 628	
440	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,103	98588	10 155	
441	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,11021	67796	7 472	
442	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	180	911	163 980	
443	16	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	181,8	120	21 816	
			Локальная смета № 7-01-00-01					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
444	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	2,1	14760	30 996	
445	2	6113-0101-0104 Кклим = 1,12	Очистка участка от мусора	м2	230	171	39 330	
446	3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,57	254	907	

447	4	412-102-0104 Коб=4	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	14,28	104	1 485	
448			Раздел 2. Вертикальная планировка					
449	5	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	110	121	13 310	
450	6	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	110	81	8 910	
451	7	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	110	67	7 370	
452	8	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	110	30	3 300	
453	9	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	110	273	30 030	
454	10	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	550	19	10 450	
455	11	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /выемка в отвал/	м3	458	611	279 838	
456	12	412-102-0204 Коб=4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	3480,8	83	288 906	
457	13	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	458	80	36 640	
458	14	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2337	20	46 740	
459	15	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	262	249	65 238	
460	16	412-102-0106 Коб=6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	1886,4	85	160 344	
461	17	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	262	56	14 672	
462	18	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	262	28	7 336	

Итого **63 134 257**

в том числе оборудование 570 413

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	4 567 161
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0102178875)	639 270
Сметная прибыль (5)%	3 356 550
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 366 814
Итого в текущих ценах	**73 064 052**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**78 543 856**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**76 972 979**
НДС (12 %)	9 236 757
Итого	**86 209 736**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик *ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор* _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
договор №213 от 21.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ **Торгаев Д.Б.**
Приказ№51 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор №71 от 19.03.2024г.

Акт №4 выполненных работ за декабрь 2024 года

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)					
1	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	30,36	6855	208 118	
2	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	66,792	355	23 711	Казахстан
3	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	33,396	3089	103 160	Казахстан
4	54	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	17,76	3850	68 376	
5			неучтенные ресурсы					
6	54.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	18,1152	2865	51 900	Казахстан
7	55	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,36	31032	11 172	Казахстан
8	56	6106-0304-0204 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,5	3112	20 228	

9	57	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05448	1145627	62 414	Казахстан
10	58	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,0321	274	557	
11	59	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	4,06421	209	849	
12	60	243-907-5103 Коб=2	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	76352	3 665	
13			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)					
14	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	37,7	6855	258 434	
15	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	Казахстан
16	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	41,47	3089	128 101	Казахстан
17	75	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
18			неучтенные ресурсы					
19	75.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
20	76	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	31032	18 930	Казахстан
21	77	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
22	78	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
23	79	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,01605	274	278	
24	80	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,0321	209	425	
25	81	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
			Локальная смета № 2-01-01-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.3. Тип В					
26	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	14,23	513	7 300	
27	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	28,46	636	18 101	
28			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					

29			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
30	48	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3855	19 719	
31	49	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	5,1151	111228	568 942	Казахстан
32	50	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
33	51	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,7641	123845	342 320	Казахстан
34	52	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,3383	3855	9 014	
35	53	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,3383	99470	232 591	Казахстан
36	54	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
37	55	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,7091	108480	185 403	Казахстан
38	56	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4396	118 252	
39			неучтенные ресурсы					
40	56.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2884	77 580	Казахстан
41	57	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	14,7834	4971	73 488	
42			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
43	60	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 3,4,5,6/	м2	33,6	6422	215 779	
44	61	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан

45	62	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	10,5	11629	122 104	Казахстан
46	63	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	9,45	14746	139 350	Казахстан
47	64	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	42	508	21 336	
48	65	261-107-0629	Ручка	1 шт.	16	1090	17 440	
49	66	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
50			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
51			Подраздел 4.1. Потолок					
52	71	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	219,32	1375	301 565	
53			неучтенные ресурсы					
54	71.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	151,3308	275	41 616	
55	72	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	14,23	1375	19 566	
56			неучтенные ресурсы					
57	72.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0098187	250310	2 458	
58	76	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	93,74	1192	111 738	
59			неучтенные ресурсы					
60	76.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433	
61			Подраздел 4.2. Стены					
62	80	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	68,45	8532	584 015	
63			неучтенные ресурсы					
64	80.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	69,819	2523	176 153	Казахстан
65	84	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	352,58	1223	431 205	
66			неучтенные ресурсы					
67	84.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	222,1254	275	61 084	
68	85	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	44,53	1223	54 460	
69			неучтенные ресурсы					
70	85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0280539	250310	7 022	
71	86	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	5,6	8532	47 779	
72			неучтенные ресурсы					
73	86.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм	м2	5,712	3147	17 976	Казахстан

74	87	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1337	82 894	
75			неучтенные ресурсы					
76	87.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3534	221 299	Казахстан
77	88	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	5,961	967	5 764	
78	89	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	39,74	1510	60 007	
79	3 тр№2	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов из ПВХ профилей с креплением на шурупе	м откоса	84,76	1980	167 825	
80	4 тр№2	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	73,30995	1377	100 948	Казахстан
81	5 тр№2	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	73,30995	680	49 851	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
82	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
83	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	14	5424	75 936	
84	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2	3735	7 470	
85	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
86	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	1,8	524	943	
87			**Раздел 2. Оборудование**					
88	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47209	47 209	
89	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
90	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	19212	57 636	
91	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	3	61193	183 579	
92			**Раздел 3. Водомерный узел**					
93	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64851	64 851	
94	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
95	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	

96	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
97	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
98	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
99	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
100	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
101	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
102			Раздел 4. Приборы КиП и А					
103	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
104			Раздел 5. Арматура					
105	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
106	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	10	1313	13 130	
107			Раздел 6. Трубопроводы В1					
108	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
109	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
110	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6815	149 930	
111	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	21,78	213	4 639	
112	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
113	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
114	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	62	385	23 870	
115			Раздел 7. Арматура Т3					
116	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	9	5513	49 617	
117			Раздел 9. Трубопроводы Т3					

118	30	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
119	31	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
120	32	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
121	33	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
122	34	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	385	28 875	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
123	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12399	173 586	
124	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	14	9998	139 972	
125	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	14	1553	21 742	
126	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
127			неучтенные ресурсы					
128	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
129	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
130	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
131	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
132	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
133	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
134	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	6004	18 012	
135	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	1 шт.	2	343750	687 500	
136	12	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	1 шт.	1	7333	7 333	

137	13	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1553	4 659	
138			Подраздел 1.2. Трубы					
139	14	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3533	187 249	
140	15	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	52,894	1390	73 523	
141	16	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3659	128 065	
142	17	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	34,93	551	19 246	
143			Подраздел 1.3. Фасонные части					
144	18	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	14	807	11 298	
145	19	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
146	20	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	164	820	
147	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	425	5 100	
148	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	425	1 275	
149	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	25	124	3 100	
150	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	6	176	1 056	
151	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
152	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	162	810	
153			Раздел 2. Канализация К4					
154			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
155	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
156	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
157			Подраздел 2.2. Оборудование					
158	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
159			Подраздел 2.3. Трубы					

160	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
161	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
162			Подраздел 2.4. Фасонные части					
163	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. ВЕ3,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8,ВЕ9 (на 5 систем)					
164	1	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	16	8296	132 736	
165			неучтенные ресурсы					
166	1.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16	6241	99 856	
167	2	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6	6632	39 792	
168	3	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	6	21921	131 526	
169			Подраздел 1.2. ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4,ВЕ7,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ12 (на 7 систем)					
170	4	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	16,8	9041	151 889	
171			неучтенные ресурсы					
172	4.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16,8	6241	104 849	
173	5	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6632	26 528	
174	6	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21921	43 842	
175			Подраздел 1.3. В1-В2					

176	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8357	16 714	
177			неучтенные ресурсы					
178	7.1	246-409-0203	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	шт.	2	8857	17 714	
179	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	4,8	9041	43 397	
180			неучтенные ресурсы					
181	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	
182	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	4,2	5448	22 882	
183	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	4,62	8802	40 665	
184	11	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	4,8	775	3 720	
185			Подраздел 1.4. ПЕ1,ПЕ2 (на 2 системы)					
186	12	290-000-1444 (кпл)	Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200P	1 комплект	2	368657,14	737 314	
187			Раздел 2. Кондиционирование					
188	13	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
189	14	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
190	15	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	15	65	975	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
191	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
192	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
			Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
193	1	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
194	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
195	3	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	

196	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
197	5	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
198	6	590-000-0007 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
199			**Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)**					
200	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
201	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
202	9	590-000-0055 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
203	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
204	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
205	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
206	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
207	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
208	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
209	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
210	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
211	18	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
212	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
213	20	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
214	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
215	22	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
216			**Подраздел 1.3. Кабинет информатизации (мебель)**					
217	23	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
218	24	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
219	25	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
220	26	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
221	27	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	

222	28	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
223			Подраздел 1.4. Кабинет информатизации (оборудование)					
224	29	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
225	30	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
226	31	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3H DMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
227	32	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
228	33	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
229	34	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
230	35	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
231	36	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
232	37	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
233	38	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
234	39	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
235	40	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
236	41	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
237	42	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
238	43	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
239			Подраздел 1.5. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
240	44	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
241	45	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
242	46	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
243	47	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
244	48	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
245	49	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
246	50	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
247	51	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

248	52	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
249	53	590-000-0045 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
250			Подраздел 1.6. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
251	54	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
252	55	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
253	56	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3H DMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
254	57	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
255	58	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
256	59	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
257	60	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
258	61	590-000-0022 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
259	62	590-000-0026 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
260	63	590-000-0028 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
261	64	590-000-0059 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
262	65	590-000-0036 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
263	66	590-000-0043 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
264	67	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
265	68	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
266	69	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
267	70	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
268	71	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
269	72	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
270			Подраздел 1.7. Кабинет забора макроты (мебель, оборудование)					
271	73	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	

272	74	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
273	75	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
274	76	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
275	77	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
276	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
277	79	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
278	80	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
279	81	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
280	82	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
281	83	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
282	84	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
283	85	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
284	86	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
285			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					
286	87	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
287	88	590-000-0034 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
288	89	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
289	90	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
290	91	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
291	92	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
292	93	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

293	94	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
294			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
295	95	590-000-0004 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
296	96	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
297	97	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
298	98	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
299	99	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
300	100	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
301	101	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
302	102	590-000-0005 (кпл)	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками 260x460x840	1 шт.	1	759116,57	759 117	
303	103	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
304	104	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
305	105	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
306	106	590-000-0018 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
307	107	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
308	108	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
309			Подраздел 1.10. Процедурный кабинет(мебель)					
310	109	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
311	110	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
312	111	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
313	112	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
314	113	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
315	114	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
316	115	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
317	116	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
318	117	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
319	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
320	119	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	

321	120	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
322	121	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
323	122	590-000-0040 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
324	123	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
325	124	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
326	125	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
327			Подраздел 1.11. Процедурный кабинет(оборудование)					
328	126	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
329	127	590-000-0006 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
330	128	590-000-0025 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
331	129	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
332	130	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
333	131	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
334	132	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
335	133	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
336	134	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
337	135	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
338	136	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
339	137	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
340	138	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
341			Подраздел 1.12. Стерилизационная (мебель)					
342	139	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
343	140	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
344	141	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200x650x850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
345	142	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
346			Подраздел 1.13. Стерилизационная (оборудование)					
347	143	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
348	144	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
349	145	590-000-0056 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
350	146	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	1 шт.	1	454139,29	454 139	

351	147	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
352	148	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
353	149	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
354	150	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
355	151	590-000-0012 (пл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14553,58	14 554	
356	152	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
357	153	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
358	154	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
359	155	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
360	156	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
361	157	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
362			Подраздел 1.14. Кабинет акушерки (мебель)					
363	158	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
364	159	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
365	160	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
366	161	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
367	162	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
368	163	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
369			Подраздел 1.15. Кабинет акушерки (оборудование)					
370	164	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
371	165	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
372	166	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
373	167	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
374	168	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
375	169	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	

376	170	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
377	171	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
378	172	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
379	173	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
380	174	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
381	175	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
382	176	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
383	177	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
384	178	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
385			Подраздел 1.16. Смотровая (мебель)					
386	179	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
387	180	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
388	181	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
389	182	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
390	183	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
391	184	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
392	185	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
393	186	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
394	187	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
395			Подраздел 1.17. Смотровая (оборудование)					
396	188	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
397	189	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
398	190	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
399	191	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
400	192	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
401	193	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
402	194	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
403	195	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
404	196	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	

405	197	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
406	198	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
407	199	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
408	200	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
409	201	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
410	202	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
411	203	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
412			Подраздел 1.18. Прививочный кабинет (мебель)					
413	204	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
414	205	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
415	206	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
416	207	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
417	208	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
418	209	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
419	4 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
420	211	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
421	212	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
422	213	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
423	214	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
424			Подраздел 1.19. Прививочный кабинет (оборудование)					
425	215	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
426	216	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
427	217	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
428	218	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
429	219	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
430	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	

431	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
432	222	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
433	223	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
434	224	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
435	225	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
436	226	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
437			Подраздел 1.20. Хозяйственно-бытовое помещение (оборудование)					
438	227	590-000-0039 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	6	51981,59	311 890	
439	228	590-000-0046 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
440	229	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
441	5 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
442	231	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
443	232	590-000-0058 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
444	233	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
445	234	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
446	235	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
447	236	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
448	237	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
449	238	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
450	239	590-000-0050 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
451			Подраздел 1.21. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
452	240	590-000-0021 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
453			Подраздел 1.22. Санузел для МГН					
454	241	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
455	242	590-000-0053 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
456	243	590-000-0054 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
457	244	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
458	245	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

459	246	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
460	247	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
461	248	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
462	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
463	250	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
464	251	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
465			Подраздел 1.23. Сан.узлы					
466	252	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1695	20 340	
467	253	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
468	254	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
469	255	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
470	256	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
471	257	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	2	23053,19	46 106	
472	258	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
473	259	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	2	7032,41	14 065	
474	260	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	2	13156,55	26 313	
475			Подраздел 1.24. Наружная отделка					
476	6 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	382421	382 421	Казахстан
477			Подраздел 1.25. Окна					
478	7 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
479	19	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	655	2253	1 475 715	
480	20	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	655	5234	3 428 270	
481			неучтенные ресурсы					
482	20.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,022929585	164356	3 769	
483	21	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	655	491	321 605	

484			неучтенные ресурсы					
485	21.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	62,8145	23984	1 506 543	Казахстан
486	22	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2620	9	23 580	
487			неучтенные ресурсы					
488	22.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30,392	23984	728 922	Казахстан
489	23	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	655	504	330 120	
490			неучтенные ресурсы					
491	23.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	63,928	26083	1 667 434	Казахстан
492	24	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	140	5666	793 240	
493	25	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	6,02	69888	420 726	Казахстан
494			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
495	26	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	125	4027	503 375	
496	27	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	18,75	8113	152 119	Казахстан
497	28	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	3,375	24399	82 347	Казахстан
498	29	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	127,5	4583	584 332	Казахстан
499	30	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	37	5406	200 022	
500	31	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,592	69888	41 374	Казахстан
501			Раздел 4. Озеленение					
502	32	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	10	1603	16 030	
503	33	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	10	5620	56 200	
504	34	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	10	2354	23 540	Казахстан
505	1 тр№2	6113-0102-0416 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
506	2 тр№2	6113-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
507	3 тр№2	254-101-0204 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан

508	35	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1139,09	177	201 619	
509	36	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,11391	1313567	149 627	
510			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
511	37	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
512	38	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
513	39	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
514	40	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	69	80097	5 526 693	Казахстан
515	41	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан
516	42	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
517	43	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	Казахстан
518	44	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	Казахстан
519	45	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**68 377 852**
в том числе оборудование	35 090 868
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 429 950
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0102178875)	340 123
Сметная прибыль (5)%	1 785 847
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 422 958
Итого в текущих ценах	**74 356 730**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**79 933 484**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**78 334 814,76**

Дополнительная скидка подрядчика на допработы	**154 614,00**
НДС (12 %)	9 381 624,09
Итого	**87 561 824,85**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
договор №213 от 21.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ **Торгаев Д.Б.**
Приказ№51 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 **№ KZ10VJE00069954**