Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

Жаңақорған кенті 2015 жылғы "25" маусым

Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда кірпіш зауыты» ЖШС-гі, Қызылорда қаласы, Оңтүстік Индустриялық Аймақ, М.Шоқай көшесі н/с**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Жанзаков Данияр Абдыкабылович –директор атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, МАИ бекеті, Саяжай, Ипподром, Алтықрант аумақтары
тапсырыс беруші «**Жаңақорған аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы Тажикулов Халмухамбет Жолмырзаевич** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: **жоқ**;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Қызылорда ВодГазПроект» ЖШС-гі, №12/07-12**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Жаңақорған ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 2013 жылдың 14 қаңтарында бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Тас жол құрылысы	метр	22704	22704	23826	23826
ВЛ-10кВ әуе электр желісі	метр	727	727	870	870
ВЛ-0,4кВ әуе электр желісі	метр	13481	13481	19100	19100
Көше жарықтары	дана	174	174	174	174
КТПН трансформатор	дана	3	3	3	3

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						

үш бөлмелі					
төрт бөлмелі және одан көп					

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Жол төсімі екі түрмен жобаланған: 1-ТҮР. Жолдың жабыны-өтпелі түрдегі қиыршық тас. Жолдың жиектері қиыршық таспен нығайтылған, қалыңдығы-8см. Жолдан жер үсті суларын бұру - бойлық және көлденең беткейлерге байланысты. 2- ТҮР. Жобаланатын көшелердің тұйықталу учаскелерінде бар автожолдарға асфальтбетон жабыны қолданылады. Жер төсемінің ені-10м, жүріс бөлігінің ені-7м, қозғалыс жолақтарының саны-2, жүріс бөлігінің еңісі -25%; Электрмен жабдықтаудың санаты - III. Жаңақорған кентінің көшелерін электрмен жабдықтаудың техникалық шарттарына сәйкес, көше жарығын есепке алғанда электр қабылдағыштардың қажетті қуаты 440 кВт құрайды. Трансформаторлық қосалқы станцияларды электрмен жабдықтау бір тізбекті 10 кВ әуе электр желісі арқылы қабылданады. Жобаланған 3 дана 160 кВА трансформаторлары бар 10/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станциялар: «Иппродром» шағын ауданында, № 5 көшеде, 10 кВ әуе электр желісінің тармақшасы, № 24 ф. ұяшықтан. «Су айдау станциясы» ПС-220/35/10 кВ «Жаңақорған», РЛНД-10 кВ-1 дана қондырғысы орнатылған; «Ипподром» шағын ауданындағы № 18 көшеде – 10 кВ электр желісінің тармақшасы, № 24 ф. ұяшықтан. «Су айдау станциясы» ПС-220/35/10 кВ «Жаңақорған», РЛНД-10 кВ-1 дана қондырғысы орнатылған; «МАИбекет» ықшам ауданындағы № 8 тұйықта – 10 кВ электр желісінен тармақшасы, № 24 ф ұяшықтан. «Су айдау станциясы» ПС-220/35/10 кВ «Жаңақорған», РЛНД-10 кВ-1 дана қондырғысы орнатылған; КТПН-нің барлық кірістері кабельдік типті, 10 кВ және 0,4 кВ. Электр энергиясын есепке алу үшін жобаланған КТПН 160/10/0,4кВ-тің РУ-0,4 кВ кірісіне электронды үлгідегі дәлдік класы 1 3-фазалы есептегіштерді орнатылған. 10 кВ сымдары бар әуе электр беру желілері қимасы 95 мм2 болатын қорғалған СИП-3 сымдарынан жасалған. 0,4 кВ сымдары бар әуе электр беру желілері қорғалған СИП-2А сымдарынан жасалған. Қабылданған тіректер аралық типті П10-2, күрделі типті УА10-1, А10-1, УОА10-1 т.ж. 3.407-143 в 2. СВ110-3,5 тіректерінде (ТУ бойынша)** ;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы **маусым 2014 жылы** ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **маусым 2015 жылы**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **8** ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8** ай; нақты **8** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Қызылорда электр тарату торабы компаниясы» АҚ-ның Жаңақорған аудандық электр торабы, Ахметов Нуржан Мейранбаевич

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
колы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру** объектісін

объектінің (кешеннің) атауы

қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Жанзаков Данияр Абдыкабылович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы, күні М.О.