НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с. Покровка, Пригородный с/о Мамлютский район, Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Шифр стройки 06Покровка

Наименование объекта -

Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2024г

на сети элетроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**158,583**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	136,173	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,027	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**158583**
	Раздел 1.	**КЛ - 0,4 кВ**				**105389**
		Подраздел без наименования				
1	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 914**	**5914**
2	**6124-0103-0301**	**Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, однофазного**	**шт.**	**3**	**6 798**	**20394**
3	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 208**	**5208**
4	**1308-0305-0905** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**1**	**19 254**	**19254**
5	**6124-0203-0308**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**3**	**2 095**	**6285**
6	**6101-0201-0102**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1,05**	**8 535**	**8962**
7	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,7**	**3 630**	**2541**

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0206-0102	Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,4	3 630	1452
9	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	746	5222
10	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	19	975	18525
11	6124-0201-1502	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	5 739	11478
12	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	7	22	154
	Раздел 2.	Провод СИП				53194
		Подраздел без наименования				
13	1133-0204-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,189	281 450	53194

Стоимость строительно-монтажных работ	*158583*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,4%	*13 321*
ИТОГО	*171 904*
Сметнаяя прибыль 5 %	*8 595*
Непредвиденные затраты 5%	*8 595*
Итого в ценах 2023г	*189 094*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*203 276,45*
НДС 12%	*24 393,17*
Итого с НДС	*227 669,62*

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с. Покровка, Пригородный с/о Мамлютский район, Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Шифр стройки 06Покровка

Наименование объекта -

Шифр объекта 05-01

Акт выполненных работ № 2

за июнь месяц 2024г

на сети связи

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**214,660**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	173,724	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,042	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**214660**
	Раздел 1.	**Раздел без наименования**				**214660**
		Подраздел без наименования				
1	**6125-0702-1001**	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**212**	**844**	**178928**
2	**6124-0201-0708**	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг /по опоре/**	**м**	**3**	**1 252**	**3756**
3	**6124-0201-0601**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг /по зданию ФАП/**	**м**	**20**	**1 474**	**29480**
4	**6125-0602-0501**	**Монтаж на стене коробки телефонной**	**шт.**	**1**	**2 496**	**2496**

Стоимость строительно-монтажных работ	***214660***
Оборудование	**-**
Затраты на управление строительством 8,4%	***18 031***
ИТОГО	***232 691***

1	2	3	4	5	6	7
	Сметнаяя прибыль 5 %					***11 635***
	Непредвиденные затраты 5%					***11 635***
	Итого в ценах 2023г					***255 961***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***275 157,63***
	НДС 12%					***33 018,92***
	Итого с НДС					***308 176,54***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с. Покровка, Пригородный с/о Мамлютский район, Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Шифр стройки 06Покровка

Наименование объекта -

Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ № 3

за июнь месяц 2024г

на сети ВК

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**144,096**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	106,598	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,024	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**144096**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**105761**
		Водопровод В1				
1	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0808	1 308 926	105761
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**38335**
		Подраздел без наименования				
2	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,025	1 533 407	38335
	Стоимость строительно-монтажных работ					***144096***
	Оборудование					-
	Затраты на управление строительством 8,4%					***12 104***

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО					***156 200***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***7 810***
	Непредвиденные затраты 5%					***7 810***
	Итого в ценах 2023г					***171 820***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***184 706,58***
	НДС 12%					***22 164,79***
	Итого с НДС					***206 871,36***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с. Покровка, Пригородный с/о Мамлютский район, Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Наименование объекта -

Акт выполненных работ № 4

за июнь месяц 2024г

на накопитель

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**178,783**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	141,505	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,03	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**178783**
	Раздел 1.	**Накопитель**				**178783**
		Подраздел без наименования				
1	6122-0401-0108	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, **диаметр 2 м**	$м^3$	2,69	66 462	178783
		Стоимость строительно-монтажных работ				***178783***
		Оборудование				***-***
		Затраты на управление строительством 8,4%				***15 018***
		ИТОГО				***193 801***
		Сметнаяя прибыль 5 %				***9 690***
		Непредвиденные затраты 5%				***9 690***
		Итого в ценах 2023г				***213 181***
		Итого в текущих ценах 2024г К=1,075				***229 169,41***
		НДС 12%				***27 500,33***
		Итого с НДС				***256 669,74***

1	2	3	4	5	6	7

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**
Субподрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с. Покровка, Пригородный с/о Мамлютский район, Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с. Покровка, Пригородный с/о Мамлютский район, Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)	999 387,26	892 310,05							107 077,21	999 387,26
ИТОГО к оплате	999 387,26	892 310,05							107 077,21	999 387,26

Генподрядчик:

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

БИН: 140840023342

Директор _____ **Жумаулов К.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор _____ **Колесников С.А.**