ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили-Малши, Кокпектинского района области Абай"(привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №77 от 20.03.2024г.

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" июнь 2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	366,466	528	193 494	
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	11,334	9575	108 523	
3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	23,98	3793	90 956	
4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	215,82	56	12 086	
5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	215,82	28	6 043	
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	215,82	659	142 225	

7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	138	83	11 454	
8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс= 0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	138	72	9 936	
		Раздел 2. Фундамент,					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5),					
9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	14,3	17639	252 238	
10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	14,3	10481	149 878	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,586	30091	438 907	
11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	36,8	24579	904 507	
		неучтенные ресурсы					
11.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,352	38437	1 435 699	
12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	3,41099	344489	1 175 047	Казахстан
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,86736	385266	334 164	Казахстан
14	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	86	510	43 860	
15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,554	4330	630 249	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС 6.1),					
16	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	17639	1 588	
17	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130335	59 954	
18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	356088	3 775	Казахстан

20	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
21	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	385266	370	Казахстан
23	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
25	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4330	14 809	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7),					
26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	17	5610	95 370	
27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	13	6253	81 289	
28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	78	8327	649 506	
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	49,114	45978	2 258 163	Казахстан
30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2838	316645	89 864	
		неучтенные ресурсы					
30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2838	362730	102 943	Казахстан
31	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	30091	12 217	
32	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	256,92	4330	1 112 464	
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 13),					
33	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	42,82	10913	467 295	

34	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86499	87135	75 371	
35	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,86499	176641	152 792	
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,26239	385266	101 091	Казахстан
37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6026	356088	214 577	Казахстан
38	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	8,7	11845	103 052	
		неучтенные ресурсы					
38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8305	33992	300 166	
39	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	42,82	6673	285 738	
40	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)	м2	49	6035	295 715	
		неучтенные ресурсы					
40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	112,7	1699	191 477	

Итого	**12 668 202**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	924 779
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007143448)	90 495
Сметная прибыль (5)%	679 649
Непредвиденные работы и затраты (2)%	273 670
Итого в текущих ценах	**14 636 794**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**15 734 553**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**15 419 862**

НДС (12 %)	1 850 383
Итого	**17 270 246**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили- Малши, Кокпектинского района области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: ФАП

Договор №77 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за июнь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**73,7**	**37432**	**2 758 738**	
			неучтенные ресурсы					
2	**1.1**	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,9	28823	458 286	Казахстан
3	**1.2 ТР№1**	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	21,565	83 158	1 793 302	Казахстан
4	**2**	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**10,25**	**35899**	**367 965**	
			неучтенные ресурсы					
5	**2.1**	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,214	28823	63 814	Казахстан
6	**2.2 ТР№1**	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	3	83 158	249 474	Казахстан
7	**4**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,2178**	**316645**	**68 965**	

			неучтенные ресурсы					
8	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2178	310546	67 637	Казахстан
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки (АС-10.1)					
9	5	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**9,19**	**31101**	**285 818**	
			неучтенные ресурсы					
10	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,32785	30091	280 684	Казахстан
11	6	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,2984**	**351229**	**104 807**	Казахстан
12	7	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**25,9**	**6035**	**156 307**	
			неучтенные ресурсы					
13	7.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	59,57	1771	105 498	Казахстан
14	25	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,708**	**316645**	**224 185**	
			неучтенные ресурсы					
15	25.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,708	310546	219 867	Казахстан

Итого	**7 205 346**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	525 990
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007143448)	51 471
Сметная прибыль (5)%	386 567
Непредвиденные работы и затраты (2)%	155 656
Итого в текущих ценах	**8 325 031**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**8 949 408**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**8 770 420**

НДС (12 %)	1 052 450
Итого	**9 822 870**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г, ИИН

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№49 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили- Малши, Кокпектинского района области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №77 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10.1),					
1	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**73,7**	**37432**	**2 758 738**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,9384	28823	459 393	Казахстан
1.2	1.2	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	21,56424	83158	1 793 239	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**10,25**	**35899**	**367 965**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,214	28823	63 814	Казахстан
2.2	2.2	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	2,9983	83158	249 333	Казахстан

3	3	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	202,7	8124	1 646 735	
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-12),					
4	8	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр7...Пр9/	м3	6,1155	112002	684 948	
			неучтенные ресурсы					
5	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2072325	33992	210 996	Казахстан
6	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08	356088	28 487	Казахстан
7	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,019	385266	7 320	Казахстан
8	11	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр4...Пр6/	м3	3,45	112002	386 407	
			неучтенные ресурсы					
9	11.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,50175	33992	119 031	Казахстан
10	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,054	356088	19 229	Казахстан
11	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,022	385266	8 476	Казахстан
			Подраздел 1.4. Монолитный пояс Мп-2 (АС 14.2),					
12	14	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	10913	207 784	
13	15	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,34491	96264	225 730	
14	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0444	356088	15 810	Казахстан
15	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,89851	344453	309 494	Казахстан
16	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,40199	385266	540 139	Казахстан

17	**19**	**6103-0401-0203 Кклим = 1,12**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**12,3**	**11845**	**145 694**	
			неучтенные ресурсы					
18	19.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,4845	33992	424 373	Казахстан
19	**20**	**6103-0401-0205 Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**19,04**	**6673**	**127 054**	
			Подраздел 1.5. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16),					
20	**21**	**6103-0101-0304 Кклим = 1,12**	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**м3**	**0,6**	**23414**	**14 048**	
			неучтенные ресурсы					
21	21.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	33992	20 803	Казахстан
22	**22**	**6103-0301-0402 Кклим = 1,12**	**Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке**	**т**	**0,0633**	**146851**	**9 296**	
23	**23**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0588**	**356088**	**20 938**	Казахстан
24	**24**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0045**	**385266**	**1 734**	Казахстан
			Подраздел 1.6. Узлы крепления перегородок (АС17), ИТОГО					
25	**25**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,70855**	**316645**	**224 359**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,70855	310546	220 037	Казахстан
26	**26**	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,25561**	**1133384**	**289 707**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,255612	1154557	295 119	Казахстан
27	**27**	**252-207-1187**	**Анкер-шпилька**	**1 шт.**	**84**	**475**	**39 900**	

			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-3 (АС 27), ИТОГО					
28	28	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	10913	207 784	
29	29	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	96264	23 103	
30	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,172	356088	61 247	Казахстан
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,068	385266	26 198	Казахстан
32	32	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,397	11845	28 392	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,432955	33992	82 701	Казахстан
33	33	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	6673	127 054	
			Подраздел 1.8. Монолитные сердечники (АС-28,29), ИТОГО					
34	34	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =54	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	171,72	5204	893 631	
35	35	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =54	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,6362	42786	70 006	
36	36	214-210-0201 Коб=54	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,0746	356088	382 652	Казахстан
37	37	214-210-0101 Коб=54	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5616	385266	216 365	Казахстан

38	38	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =54	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	9,72	19040	185 069	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8658	33992	335 358	Казахстан
39	39	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =54	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	171,72	2378	408 350	
40	40	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =8	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	36,48	5204	189 842	
41	41	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =8	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,58	42786	24 816	
42	42	214-210-0202 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,4312	344453	148 528	Казахстан
43	43	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1488	385266	57 328	Казахстан
44	44	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =8	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,52	19040	67 021	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5728	33992	121 447	Казахстан
45	45	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =8	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	36,48	2378	86 749	

46	46	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =17	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	18,768	5204	97 669	
47	47	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =17	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0918	42786	3 928	
48	48	214-210-0201 Коб=17	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0646	356088	23 003	Казахстан
49	49	214-210-0101 Коб=17	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0272	385266	10 479	Казахстан
50	50	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =17	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,85	19040	16 184	
			неучтенные ресурсы					
50.1	50.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,86275	33992	29 327	Казахстан
51	51	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =17	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,768	2378	44 630	
52	52	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
53	53	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
54	54	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	356088	5 484	Казахстан

55	55	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	385266	3 005	Казахстан
56	56	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
			неучтенные ресурсы					
56.1	56.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	33992	6 210	Казахстан
57	57	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-15), ИТОГО					
58	58	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	36	24029	865 044	
59	59	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	254,3892	12028	3 059 793	Казахстан
60	60	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03907	311705	12 178	
61	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03907	385266	15 052	Казахстан
62	5 ТР №1	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5530,4046	59	326 294	
63	6 ТР №1	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	99547,283	18	1 791 851	
			Итого				**22 015 247**	
			в том числе оборудование				0	

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 607 113
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007263295)	159 903
Сметная прибыль (5)%	1 181 118
Непредвиденные работы и затраты (2)%	475 645
Итого в текущих ценах	**25 439 027**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**27 346 954**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**26 800 015**
НДС (12 %)	3 216 002
Итого	**30 016 017**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили- Малши, Кокпектинского района области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №77 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за август 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-7),					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования,					
1	41	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7,2	17639	127 001	
2	42	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	68359	8 613	
3			неучтенные ресурсы					
4	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	310546	39 129	Казахстан
5	43	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	8,6	10481	90 137	
6			неучтенные ресурсы					
7	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,772	31724	278 283	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03					
			на Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля					
			Подраздел 1.1. Кровля					
8	тр№ 2	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	4,31	234015	1 008 605	
9	тр№ 2	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	4,287	135446	580 657	

10	3 трр№ 2	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	8,597	4318	37 122	
11			неучтенные ресурсы					
12	3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0146149	120106	1 755	
13	3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0575999	1629070	93 834	
14	3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008597	107485	924	
15	4 трр№ 2	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	271,2	166	45 019	
16			неучтенные ресурсы					
17	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,016272	120106	1 954	
18	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,062376	1629070	101 615	
19	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,010848	107485	1 166	
20	5 трр№ 2	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,43	46624	20 048	
21			неучтенные ресурсы					
22	5.1	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08514	28823	2454	Казахстан
23	5.2	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,1337644	83158	11124	Казахстан
24	6 трр№ 2	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	339,28	5858	1 987 502	
25			неучтенные ресурсы					
26	6.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	390,172	3799	1 482 263	Казахстан
27	7 трр№ 2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	18,32112	1590	29 131	
28	8 трр№ 2	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	282,73	2073	586 099	
29	9 трр№ 2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	7068,25	37	261 525	
30	10 трр№ 2	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,52022	68359	35 562	
31	11 трр№ 2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,52022	310546	161 553	Казахстан
32	12 трр№ 2	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	282,73	2550	720 962	
33	13 трр№ 2	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	43,68179	63122	2 757 282	Казахстан
34	14 трр№ 2	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	282,73	4123	1 165 696	

35	19 трN№ 2	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	282,73	1471	415 896	
36	18 трN№ 2	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	68,56	510	34 966	
37	19 трN№ 2	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	22,26	400	8 904	
38	18 трN№ 2	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	22,26	1099	24 464	
			Подраздел 1.2. Слуховое окно					
39	19 трN№ 2	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
40	20 трN№ 2	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
41	21 трN№ 2	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
42			неучтенные ресурсы					
43	21.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
44	21.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
45	21.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 1.3. Перемычки					
46	22 трN№ 2	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1756	10 536	
47	23 трN№ 2	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	131040	20 442	Казахстан
48	24 трN№ 2	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	82,7	5142	425 243	
49	25 трN№ 2	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	82,7	3353	277 293	Казахстан
			Раздел 2. Полы /АР л.18/,					
			Подраздел 2.1. Тип А ,					
50	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	163,11	413	67 364	
51			неучтенные ресурсы					
52	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,31861	7088	58 962	Казахстан
53	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,0488	54497	711 120	
54	22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
55			неучтенные ресурсы					
56	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан

57	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	652,44	33	21 531	
58			неучтенные ресурсы					
59	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
60	24	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	5928	966 916	
61	25	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	3559	580 508	
62	26	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
63			неучтенные ресурсы					
64	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
65	27	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	163,11	6237	1 017 317	
66			неучтенные ресурсы					
67	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	166,3722	3147	523 573	Казахстан
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/,					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи,					
68	40	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	29,172	8158	237 985	
69	41	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	29,172	51836	1 512 150	Казахстан
70	42	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	15,334	9377	143 787	
71	43	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,334	54464	835 147	Казахстан

72	44	223-502-0307	Замок	1 шт.	16	2310	36 960	
73	45	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-4/	м2	0,6498	12861	8 357	
74	46	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	56816	36 919	Казахстан
75	47	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5/	м2	1,4168	12280	17 398	
76	48	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,4168	31092	44 051	Казахстан
77	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	1,144	12280	14 048	
78	50	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
79	51	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
80	52	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
81	53	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
82	54	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
83	55	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
84	56	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
			Подраздел 4.2. Стены,					
85	82	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4536	1 442 357	

86	83	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	352,58	1413	498 196	
87			неучтенные ресурсы					
88	83.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108 555	Казахстан
89	84	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	384,98	3777	1 454 069	
90			неучтенные ресурсы					
91	84.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,813198	27311	158 764	Казахстан
92	85	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	340,45	8532	2 904 719	
93			неучтенные ресурсы					
94	85.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	347,259	2523	876 134	Казахстан
95	86	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	34,6	7168	248 013	
96	87	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,73	56845	98 342	
97	88	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	8365	289 429	

Итого	**28 751 215**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 098 839
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007143448)	205 383
Сметная прибыль (5)%	1 542 503
Непредвиденные работы и затраты (2)%	621 109
Итого в текущих ценах	**33 219 048**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**35 710 476**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**34 996 267**

НДС (12 %)	4 199 552
Итого	**39 195 819**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16" БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили- Малши, Кокпектинского района области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор №77 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)					
1	62	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,12	32199	68 262	
2			неучтенные ресурсы					
3	62.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,1518	30141	64 857	Казахстан
4	63	6103-0701-0806 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0069	332404	2 294	
5			неучтенные ресурсы					
6	63.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	479041	3 305	Казахстан
7	64	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,92406	364193	336 536	
8	65	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,92406	1158981	1 070 968	
9	66	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24,02556	274	6 583	
10	67	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	48,05112	209	10 043	
11	68	1114-0301-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,096	234015	22 465	
12	69	6107-0115-0104 Кклим = 1,12 Коб =2	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,096	4318	415	
13			неучтенные ресурсы					
14	69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	120106	20	

15	69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	1629070	1 048	
16	69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107485	10	
17	70	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	12	5858	70 296	
18			неучтенные ресурсы					
19	70.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,8	3799	52 426	Казахстан
20	71	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	7,04	8216	57 841	
21	72	6107-0102-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	12,24	967	11 836	
22	73	232-104-0103 Коб=2	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	12,24	3250	39 780	Казахстан
23	74	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	10,56	3850	40 656	
24			неучтенные ресурсы					
25	74.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	10,7712	2865	30 859	Казахстан
26	75	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,52	31032	16 137	
			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)					
27	76	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,16	17639	20 461	
28	77	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,32	32199	74 702	
29			неучтенные ресурсы					
30	77.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,3548	30353	71 475	Казахстан
31	78	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	
32	79	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
33			неучтенные ресурсы					
34	79.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
35	80	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,26239	364193	95 561	
36	81	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,26239	1158981	304 105	
37	82	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,18365	274	2 516	

38	83	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	18,3673	209	3 839	
39	84	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
40	85	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
41			неучтенные ресурсы					
42	85.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
43	85.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
44	85.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
45	86	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,7	5858	45 107	
46			неучтенные ресурсы					
47	86.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,855	3799	33 640	Казахстан
48	87	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	6,32	8216	51 925	
49	88	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	7,11	967	6 875	
50	89	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	7,11	3250	23 108	Казахстан
51	90	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	11,6	3850	44 660	
52			неучтенные ресурсы					
53	90.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	11,832	2865	33 899	Казахстан
54	91	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,11	31032	3 414	
			Подраздел 3.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-23,24)					
55	92	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
56	93	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
57	94	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
58	95	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
59	96	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 3.4. Вентканалы (АС-25)					
60	97	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,1	52254	109733	

61	98	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	375727	14 541	
62	99	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0619	1485450	91 949	
63	100	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,8	8216	302 349	
64	101	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	36,8	3353	123 390	Казахстан
65	102	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	0,88	38291	33 696	
66	103	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,8448	56845	48 023	Казахстан
67	104	6112-0202-0117 Кклим = 1,06	Устройство каркаса при оштукатуривании колонны	м2	25,8	1924	49 639	
68	105	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,012	356088	4 273	Казахстан
69	106	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,8	8365	215 817	
			Подраздел 3.5. Стремянка Ст-1 (АС-26)					
70	107	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
71	108	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	
72	109	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.2. Тип Б					
73	28	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	*Уплотнение грунта щебнем*	м2	61,47	413	25 387	
74			неучтенные ресурсы					
75	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,13497	7088	22 221	Казахстан
76	29	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,9176	54497	267 994	
77	30	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	61,47	1593	97 922	
78			неучтенные ресурсы					

79	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	31032	38 914	Казахстан
80	31	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	245,88	33	8 114	
81			неучтенные ресурсы					
82	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	31032	38 914	Казахстан
83	32	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	61,47	2135	131 238	
84			неучтенные ресурсы					
85	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	62,6994	3354	210 294	
86			Подраздел 2.3. Тип В					
87	33	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,23	413	5 877	
88			неучтенные ресурсы					
89	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,72573	7088	5 144	Казахстан
90	34	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,423	54497	77 549	
91	35	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	14,23	1593	22 668	
92			неучтенные ресурсы					
93	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,290292	31032	9 008	Казахстан
94	36	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,23	2632	37 453	
95	37	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-28,46	103	-2 931	
96			неучтенные ресурсы					
97	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-54,074	110	-5 948	Казахстан
98			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
99	38	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
100			неучтенные ресурсы					
101	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
102	39	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	2042	12 252	
103			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
104			Подраздел 3.1. Окна и витражи					

105	57	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,4364	3855	28 667	
106	58	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	7,4364	100363	746 339	Казахстан
107	59	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	4,4732	3503	15 670	
108	60	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	4,4732	112094	501 419	Казахстан
109	61	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4396	118 252	
110			неучтенные ресурсы					
111	61.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2884	77 580	
112	62	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	14,2158	4971	70 667	
113			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
114	63	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	2,6	11688	30 389	
115			неучтенные ресурсы					
116	63.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	70068	182 177	Казахстан
117	64	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2/	м2	5,928	12735	75 493	
118			неучтенные ресурсы					
119	64.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
120	72	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
121	73	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
122			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
123			Подраздел 4.1. Потолок					
124	74	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	210,99	3128	659 977	
125			неучтенные ресурсы					
126	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97 430	Казахстан

127	75	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	22,56	2368	53 422	
128			неучтенные ресурсы					
129	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6 946	Казахстан
130	76	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	219,32	1419	311 215	
131			неучтенные ресурсы					
132	76.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	151,3308	275	41 616	
133	77	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	14,23	1419	20 192	
134			неучтенные ресурсы					
135	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0098187	250310	2 458	
136	78	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	8,33	7168	59 709	
137	79	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,429	56845	24 386	
138	80	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	8,33	7177	59 784	
139			неучтенные ресурсы					
140	80.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,26656	26885	7 166	Казахстан
141	80.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,9964	1069	9 617	Казахстан
142	81	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	93,74	1192	111 738	
143			неучтенные ресурсы					
144	81.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433	
145			Подраздел 4.2. Стены					
146	89	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	176,18	1266	223 044	
147			неучтенные ресурсы					
148	89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	110,9934	275	30 523	
149	90	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	44,53	1266	56 375	

150			неучтенные ресурсы					
151	90.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0280539	250310	7 022	
152	91	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	176,4	1101	194 216	
153			неучтенные ресурсы					
154	91.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	44,1	275	12 128	
155	92	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	176,4	558	98 431	
156			неучтенные ресурсы					
157	92.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26,46	275	7 276	
158	93	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1337	82 894	
159			неучтенные ресурсы					
160	93.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3534	221 299	Казахстан
161	94	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	5,961	967	5 764	
162	95	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	39,74	1510	60 007	
163	96	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	8141	436 195	
164	97	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	23,3085	1413	32 935	
165			неучтенные ресурсы					
166	97.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	64,0750665	112	7 176	Казахстан
167	98	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	23,3085	1266	29 509	
168			неучтенные ресурсы					
169	98.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	14,684355	275	4 038	
170	1 тр№3	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов из ПВХ профилей шириной 350 мм /прим./	м откоса	86,49	1980	171 250	
171	2 тр№3	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 350 мм и более /прим./	м	90,8145	1377	125 052	Казахстан
172	3 тр№3	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	90,8145	680	61 754	Казахстан
173			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					

174			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
175	99	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	197,16	3775	744 279	
176	100	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	24,13238	56845	1 371 805	Казахстан
177	101	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки	м3	3,2576	113752	370 559	
178	102	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,32275	46522	154 581	Казахстан
179	103	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	352,9	2749	970 122	
180			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
181	104	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	570,884	2754	1 572 215	
182	105	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	429,942	646	277 743	
183	106	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	451,4391	82	37 018	Казахстан
184	107	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	429,942	3528	1 516 835	
185			неучтенные ресурсы					
186	107.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1289,826	569	733 911	Казахстан
187	108	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	51,82	3684	190 905	
188			неучтенные ресурсы					
189	108.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,979398	27311	26 748	Казахстан
190	109	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	481,762	719	346 387	
191			неучтенные ресурсы					
192	109.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	187,88718	607	114 048	Казахстан
193			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
194			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					

195	110	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	198,175	576	114 149	
196	111	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	41,55	3921	162 918	
197	112	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	156,625	3360	526 260	
198			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
199	113	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	13,46	4502	60 597	
200			неучтенные ресурсы					
201	113.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	172,5572	71	12 252	Казахстан
202			Раздел 6. Разные работы					
203			Подраздел 6.1. Подпольный канал П-1, П-2/АР л.9/					
204	114	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,89	129882	115 595	
205	115	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0051	310546	1 584	Казахстан
206	116	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00816	334958	2 733	
207			неучтенные ресурсы					
208	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00816	1154557	9 421	Казахстан
209			Подраздел 6.2. Подпольный канал /АР л.10/					
210	117	6109-0301-0201 Кклим = 1,06	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	17,92	4489	80 443	
211	118	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	14,7	129882	1 909 265	
212	119	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1955	310546	60 712	Казахстан
213	120	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2756	334958	92 314	
214			неучтенные ресурсы					
215	120.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2756	1154557	318 196	Казахстан
216	121	6104-0903-0101 Кклим = 1,12	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,216	37501	45 601	
217	122	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,216	100082	121 700	Казахстан
218			Подраздел 6.3. Приямок Пр-2 /АР л.10/					

219	123	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,88	4489	12 928	
220	124	1106-1301-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,94	129882	122 089	
221	125	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03572	310546	11 093	Казахстан
222	126	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	334958	14 752	
223			неучтенные ресурсы					
224	126.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
225			Подраздел 6.4. Крышка К-1,К-2 /АР л.10/					
226	127	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,07631	1434849	109 493	
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
227	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
228	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	14	5424	75 936	
229	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2	3735	7 470	
230	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
231	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	1,8	524	943	
232			Раздел 2. Оборудование, ИТОГО:					
233	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47204	47 204	
234	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
235	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	19212	57 636	
236	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	3	61193	183 579	
237			Раздел 3. Водомерный узел					

238	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64851	64 851	
239	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
240	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
241	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
242	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
243	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
244	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
245	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
246	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
247			Раздел 4. Приборы КиП и А					
248	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
249			Раздел 5. Арматура					
250	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
251	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	10	1313	13 130	
252			Раздел 6. Трубопроводы В1					
253	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
254	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
255	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6815	149 930	
256	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	21,78	213	4 639	

257	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
258	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
259	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	62	385	23 870	
260			Раздел 7. Арматура Т3					
261	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	9	5513	49 617	
262			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
263	30	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
264	31	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
265	32	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
266	33	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
267	34	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	385	28 875	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
268	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12399	173 586	
269	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	14	9998	139 972	
270	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	14	1553	21 742	
271	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
272			неучтенные ресурсы					
273	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
274	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	

275	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
276	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
277	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
278	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
279	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	6004	18 012	
280	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	2	343750	687 500	
281	12	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	1 шт.	1	7333	7 333	
282	13	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1553	4 659	
283			Подраздел 1.2. Трубы					
284	14	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3533	187 249	
285	15	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	52,894	1390	73 523	
286	16	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3659	128 065	
287	17	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	34,93	551	19 246	
288			Подраздел 1.3. Фасонные части					
289	18	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	14	807	11 298	
290	19	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
291	20	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	164	820	
292	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	425	5 100	
293	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	425	1 275	
294	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	25	124	3 100	
295	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	6	176	1 056	

296	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
297	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	162	810	
298			Раздел 2. Канализация К4					
299			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
300	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
301	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
302			Подраздел 2.2. Оборудование					
303	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
304			Подраздел 2.3. Трубы					
305	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
306	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
307			Подраздел 2.4. Фасонные части					
308	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
309	1	6116-0301-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03 ;К1экс=1,03;	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	24,5	3946	96 677	
310	2	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	1	15230	15 230	
311	3	245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	1 комплект	3	33720	101 160	
312	4	245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	1 комплект	1	41307	41 307	
313	5	245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	1 комплект	1	45341	45 341	
314	6	245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	1 комплект	2	49762	99 524	
315	7	245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	1 комплект	5	53533	267 665	

316	8	245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	1 комплект	2	62422	124 844	
317	9	245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	1 комплект	2	79719	159 438	
318	10	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	79	1852	146 308	
319	11	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	79	1569	123 951	
320	12	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	74,5	1852	137 974	
321	13	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	74,5	1172	87 314	
322	14	6114-0102-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	1851	17 585	
323	15	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	9,5	1406	13 357	
324	16	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	163	385	62 755	
325	17	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	12,4	2012	24 949	
326	18	234-305-2310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	13,64	1399	19 082	
327	19	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	18	1231	22 158	
328	20	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	18	5744	103 392	
329	21	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	18	8309	149 562	
330	22	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18	3807	68 526	
331	23	242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	4657	18 628	

332	24	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2350	9 400	
333	25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
334	26	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,84	274	3 518	
335	27	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	25,68	281	7 216	
336			Раздел 2. Котельная					
337	28	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31209	62 418	
338	29	513-108-0128	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	1 комплект	2	88976	177 952	
339	30	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03 ;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78225	156 450	
340	31	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
341	32	6116-0605-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03 ;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4888	9 776	
342			неучтенные ресурсы					
343	32.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20305	40 610	
344	33	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03 ;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
345			неучтенные ресурсы					
346	33.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
347	34	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	6	13801	82 806	
348	35	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	6	22599	135 594	
349	36	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03 ;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
350	37	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
351	38	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03 ;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	

352			неучтенные ресурсы					
353	38.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
354	39	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
355	40	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	10	9164	91 640	
356	41	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	7957	15 914	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
357	1	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05 ;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	12	6639	79 668	
358	2	6118-0202-0211 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05 ;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6763	13 526	
359	3	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05 ;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	24,996	9041	225 989	
360			неучтенные ресурсы					
361	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	24,996	6241	156 000	
362	4	6118-0101-0309 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05 ;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	4,392	8291	36 414	
363			неучтенные ресурсы					
364	4.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	4,392	7770	34 126	
365	5	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	14	775	10 850	
366	6	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8357	16 714	
367			неучтенные ресурсы					
368	6.1	246-409-0202	Вентилятор настенный, SOLO 120 SC	шт.	2	7863	15 726	
369	7	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	2	368657,14	737 314	

			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
370	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
371	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ФАП	1 шт.	1	140815	140 815	
372	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
373	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
374	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
375	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
376	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	27	6634	179 118	
377	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	700	3 500	
378	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	617	1 851	
379	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
380	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	2	5329	10 658	
381	12	247-204-5245	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	11	2905	31 955	
382	13	247-204-5272	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5719	5 719	
383	14	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
384	15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2117	4 234	
385	16	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
386			Раздел 2. Провода, кабели					
387	17	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	510	461	235 110	

388	18	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3502	419775	147 005	Казахстан
389	19	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1751	554723	97 132	Казахстан
390	20	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	600	556	333 600	
391	21	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,535	609368	326 012	Казахстан
392	22	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	Казахстан
393	23	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	Казахстан
394	24	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
395	25	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	Казахстан
396			Раздел 3. Световое оборудование					
397	26	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3401	241 471	
398	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	13	8422	109 486	
399	28	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	27	73266	1 978 182	
400	29	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	26	46221	1 201 746	
401	30	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	4	36745	146 980	
402	31	247-102-2305	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 19, мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	1	23935	23 935	
403	32	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3248	35 728	
404	33	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	

405	34	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	8	1763	14 104	—
406	35	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6634	39 804	—
407	36	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	3	2819	8 457	= 1 (2 есть)
408	37	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	3	4939	14 817	= 1 (2 есть)
409	38	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15981	111 867	
410	39	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	7	35974	251 818	
411	40	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	7	3909	27 363	
412	41	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	—
413			неучтенные ресурсы					
414	41.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	—
415			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
416	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	66	1215	80 190	
417	43	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	
418	44	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	27,54	503	13 853	
419	45	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
420	46	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
421	47	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	16,32	478	7 801	
422	48	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4,08	537	2 191	
423	49	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	2,04	434	885	
424	50	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	478	975	
425	51	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	537	1 095	
426	52	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	86,7	42	3 641	

427	53	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15,3	672	10 282	
428	54	247-214-0103 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1,02	410	418	
429			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
430	55	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1180	911	1 074 980	
431	56	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1191,8	54	64 357	Казахстан
432			Раздел 6. Прочие изделия					
433	57	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	15	208	3 120	Казахстан
434	58	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	45	295	13 275	Казахстан
435	59	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	7	973	6 811	Казахстан
436			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
437	60	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
438	61	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
439	62	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
440	63	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
441	64	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
442	65	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
443	66	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
444	67	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1334	26 680	
445	68	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	1 шт.	40	2582	103 280	
446	69	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
447	70	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
448	71	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
449	72	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
450	73	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	150	1535	230 250	
451	74	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	225	3792	853 200	

452	75	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
453	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	11014	44 056	
454	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	4	45178,57	180 714	
455	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	4	23402,5	93 610	
456	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
457	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
458	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
459	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	311	37 320	
460	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,12	72362	8 683	Казахстан
461			Раздел 2. Видеонаблюдение					
462	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
463	10	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	1 шт.	1	48295	48 295	
464	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
465	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	17148	68 592	
466	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
467	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
468	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
469	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
470	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
471	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	4	870	3 480	

472	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	324	34 020	—
473	20	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	20	311	6 220	—
474	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,12875	179638	23 128	Казахстан
475	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	—
476			неучтенные ресурсы					
477	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	Казахстан
478	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	65	1177	76 505	
479			неучтенные ресурсы					
480	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6 427	Казахстан
481			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
482	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
483	25	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
484	26	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	1 шт.	1	52836	52 836	
485	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
486	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
487	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1258	5 032	
488	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	4	504	2 016	
489	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	4	75	300	
490	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	8	62	496	
491	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	311	30 478	
492	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,098	179638	17 605	Казахстан
493			Раздел 4. Телефонизация					
494	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
495	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	

496	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
497	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
498	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
499	40	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1258	5 032	
500	41	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	4	457	1 828	
501	42	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	4198	16 792	
502	43	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	4	7221	28 884	
503	44	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	62	311	19 282	
504	45	243-304-0102	Кабель витая пара S901A	1 км	0,062	179638	11 138	Казахстан
505	46	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	311	30 478	
506	47	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,098	179638	17 605	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
507	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
508	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
509	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	29	1212	35 148	
510	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	29	2696	78 184	
511	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
512	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
513	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
514			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
515	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	15	3248	48 720	
516	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
517	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
518	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	12	1744	20 928	

519			Раздел 3. Кабели и трубы					
520	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	254	404	102 616	
521	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,1236	98588	12 185	Казахстан
522	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,13802	67796	9 357	Казахстан
523	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	250	911	227 750	
524	16	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	252,5	120	30 300	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
525	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс =0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	2,3	14760	33 948	
526	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,91	254	993	
527	3	412-102-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	7,82	162	1 267	
528	4	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	500	98	49 000	
529	5	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	255	72	18 360	
530	6	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	255	56	14 280	
531	7	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	255	28	7 140	
532	8	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	245	249	61 005	
533	9	412-102-0101 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	441	278	122 598	
534	10	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	245	65	15 925	
535			Раздел 2. Вертикальная планировка					

536	11	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	660	121	79 860	
537	12	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	660	81	53 460	
538	13	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	660	67	44 220	
539	14	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	660	30	19 800	
540	15	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	660	273	180 180	
541	16	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3300	19	62 700	
542	17	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	229	482	110 378	
543	18	412-102-0212 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	4671,6	39	182 192	
544	19	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	229	67	15 343	
545	20	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	229	30	6 870	
546	21	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	229	273	62 517	
547	22	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1145	19	21 755	
548	23	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2500	20	50 000	
549			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
550	46	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	64	80097	5 126 208	
551	47	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
552	48	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	

Итого 50 618 223

в том числе оборудование 1 723 834

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 569 290
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007143448)	349 275
Сметная прибыль (5)%	2 623 184
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 090 736
Итого в текущих ценах	**58 250 708**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**62 619 511**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**61 367 121**
НДС (12 %)	7 364 054
Итого	**68 731 175**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ Торгаев Д.Б
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VUE00069954

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили- Малши, Кокпектинского района области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор №77 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за октябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/, ИТОГО:					
			Подраздел 3.2. Дверные блоки, ИТОГО					
1	65	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 3,4,5,6/	м2	33,6	6422	215 779	
2	66	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
3	67	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	10,5	11629	122 104	Казахстан
4	68	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	9,45	14746	139 350	Казахстан
5	69	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	42	508	21 336	
6	70	261-107-0629	Ручка	1 шт.	16	1090	17 440	
7	71	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
8	24	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	610	2284	1 393 240	

9	25	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	610	5582	3 405 020	
10			неучтенные ресурсы					
11	25.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02135427	164356	3 510	

Итого	**5 491 397**
в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	400 872
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007143448)	39 228
Сметная прибыль (5)%	294 613
Непредвиденные работы и затраты (2)%	118 630
Итого в текущих ценах	**6 344 740**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**6 820 595**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**6 684 183**
НДС (12 %)	802 102
Итого	**7 486 285**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VEC00069954

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Улгили- Малши, Кокпектинского района области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор №77 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №7 за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1					
1	72	6107-0102-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-12,24	967	-11 836	
2	73	232-104-0103 Коб=2	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-12,24	3250	-39 780	
3	1 тр№4	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	12,24	6855	83 905	
4	2 тр№4	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	26,928	355	9 559	
5	3 тр№4	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	13,464	3089	41 590	
6			**Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2**					
7	88	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-7,11	967	-6 875	
8	89	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-7,11	3250	-23 108	
9	4 тр№4	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	7,11	6855	48 739	
10	5 тр№4	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	15,642	355	5 553	
11	6 тр№4	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	7,821	3089	24 159	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.3. Тип В					
12	1 тр№4	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	14,23	513	7300	

13	2 тр№4	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза.** *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	28,46	636	18101	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
14	1 тр№4	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
15	2 тр№4	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
			Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
16	1	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
17	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
18	3	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
19	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
20	5	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
21	6	590-000-0007 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
22			**Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)**					
23	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
24	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
25	9	590-000-0055 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
26	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
27	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
28	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
29	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
30	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
31	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
32	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
33	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
34	18	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
35	1 тр№4	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	

36	20	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
37	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
38	22	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
39			Подраздел 1.3. Кабинет информатизации (мебель)					
40	23	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
41	24	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
42	25	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
43	26	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
44	27	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
45	28	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
46			Подраздел 1.4. Кабинет информатизации (оборудование)					
47	29	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
48	30	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
49	31	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
50	32	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
51	33	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
52	34	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
53	35	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
54	36	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
55	37	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
56	38	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
57	39	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
58	40	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
59	41	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
60	42	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
61	43	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
62			Подраздел 1.5. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
63	44	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
64	45	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	

65	46	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
66	47	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
67	48	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
68	49	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
69	50	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
70	51	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
71	52	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
72	53	590-000-0045 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
73			Подраздел 1.6. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
74	54	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
75	55	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
76	56	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
77	57	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
78	58	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
79	59	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
80	60	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
81	61	590-000-0022 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
82	62	590-000-0026 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
83	63	590-000-0028 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
84	64	590-000-0059 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
85	65	590-000-0036 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
86	66	590-000-0043 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
87	67	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
88	68	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
89	69	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
90	70	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
91	71	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
92	72	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
93			Подраздел 1.7. Кабинет забора макроты (мебель, оборудование)					

94	73	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	
95	74	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
96	75	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
97	76	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
98	77	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
99	2 тр№4	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
100	79	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
101	80	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
102	81	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
103	82	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
104	83	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
105	84	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
106	85	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
107	86	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
108			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					
109	87	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
110	88	590-000-0034 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
111	89	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
112	90	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
113	91	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
114	92	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
115	93	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
116	94	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	

117			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
118	95	590-000-0004 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
119	96	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
120	97	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
121	98	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
122	99	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
123	100	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
124	101	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
125	102	590-000-0005 (кпл)	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками 260х460х840	1 шт.	1	759116,57	759 117	
126	103	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
127	104	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
128	105	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
129	106	590-000-0018 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
130	107	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
131	108	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
132			Подраздел 1.10. Процедурный кабинет(мебель)					
133	109	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
134	110	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
135	111	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
136	112	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
137	113	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
138	114	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
139	115	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
140	116	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
141	117	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
142	3 тр№4	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
143	119	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
144	120	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
145	121	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
146	122	590-000-0040 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
147	123	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	

148	124	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
149	125	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
150			Подраздел 1.11. Процедурный кабинет(оборудование)					
151	126	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
152	127	590-000-0006 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
153	128	590-000-0025 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
154	129	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
155	130	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
156	131	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
157	132	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
158	133	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
159	134	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
160	135	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
161	136	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
162	137	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
163	138	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
164			Подраздел 1.12. Стерилизационная (мебель)					
165	139	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
166	140	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
167	141	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200x650x850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
168	142	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
169			Подраздел 1.13. Стерилизационная (оборудование)					
170	143	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
171	144	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
172	145	590-000-0056 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
173	146	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
174	147	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
175	148	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
176	149	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
177	150	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	

178	151	590-000-0012 (пл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14553,58	14 554	
179	152	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
180	153	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
181	154	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
182	155	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
183	156	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
184	157	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
185			Подраздел 1.14. Кабинет акушерки (мебель)					
186	158	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
187	159	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
188	160	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
189	161	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
190	162	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
191	163	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
192			Подраздел 1.15. Кабинет акушерки (оборудование)					
193	164	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
194	165	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
195	166	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
196	167	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
197	168	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
198	169	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
199	170	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
200	171	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
201	172	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
202	173	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
203	174	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
204	175	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
205	176	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
206	177	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	

207	178	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
208			Подраздел 1.16. Смотровая (мебель)					
209	179	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
210	180	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
211	181	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
212	182	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
213	183	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
214	184	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
215	185	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
216	186	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
217	187	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
218			Подраздел 1.17. Смотровая (оборудование)					
219	188	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
220	189	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
221	190	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
222	191	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
223	192	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
224	193	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
225	194	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
226	195	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
227	196	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
228	197	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
229	198	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
230	199	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
231	200	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
232	201	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
233	202	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
234	203	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
235			Подраздел 1.18. Прививочный кабинет (мебель)					
236	204	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
237	205	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
238	206	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	

239	207	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
240	208	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
241	209	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
242	4 тр№4	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
243	211	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
244	212	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
245	213	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
246	214	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
247			Подраздел 1.19. Прививочный кабинет (оборудование)					
248	215	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
249	216	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
250	217	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
251	218	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
252	219	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
253	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
254	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
255	222	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
256	223	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
257	224	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
258	225	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
259	226	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
260			Подраздел 1.20. Хозяйственно-бытовое помещение (оборудование)					
261	227	590-000-0039 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	6	51981,59	311 890	
262	228	590-000-0046 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
263	229	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
264	5 тр№4	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
265	231	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
266	232	590-000-0058 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	

267	233	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
268	234	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
269	235	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
270	236	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
271	237	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
272	238	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
273	239	590-000-0050 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
274			Подраздел 1.21. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
275	240	590-000-0021 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
276			Подраздел 1.22. Санузел для МГН					
277	241	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
278	242	590-000-0053 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
279	243	590-000-0054 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
280	244	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
281	245	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
282	246	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
283	247	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
284	248	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
285	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
286	250	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
287	251	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
288			Подраздел 1.23. Сан.узлы					
289	252	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1695	20 340	
290	253	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
291	254	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
292	255	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
293	256	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
294	257	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	2	23053,19	46 106	
295	258	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
296	259	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	2	7032,41	14 065	
297	260	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	2	13156,55	26 313	
298			Подраздел 1.24. Наружная отделка					
299	6 тр№4	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	382421	382 421	Казахстан
300			Подраздел 1.25. Окна					

301	7 тр№4	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	34,3	5425	186 086	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
302	26	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	610	491	299 510	
303			неучтенные ресурсы					
304	26.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	58,499	28679	1 677 693	Казахстан
305	27	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2440	9	21 960	
306			неучтенные ресурсы					
307	27.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	28,304	28679	811 730	Казахстан
308	28	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	610	504	307 440	
309			неучтенные ресурсы					
310	28.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	59,536	27572	1 641 527	Казахстан
311	29	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	160	5666	906 560	
312	30	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	6,88	75307	518 112	Казахстан
313			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
314	1 тр№4	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	45	2284	102 780	
315	2 тр№4	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667; К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	45	5582	251 190	
316			неучтенные ресурсы					
317	2.1 тр№4	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,001575315	164356	259	
318	3 тр№4	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	45	491	22 095	
319			неучтенные ресурсы					
320	3.1 тр№4	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	4,3155	28679	123 764	Казахстан
321	4 тр№4	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	180	9	1 620	
322			неучтенные ресурсы					
323	4.1 тр№4	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2,088	28679	59 882	Казахстан

324	5 тр№4	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	45	504	22 680	
325			неучтенные ресурсы					
326	5.1 тр№4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,392	27572	121 096	Казахстан
327	6 тр№4	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	50	5666	283 300	
328	7 тр№4	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	2,15	75307	161 910	Казахстан
329			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
330	31	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	230	4027	926 210	
331	32	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	34,5	8299	286 316	Казахстан
332	33	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	6,21	24399	151 518	Казахстан
333	34	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	234,6	5017	1 176 988	Казахстан
334	35	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	73	5406	394 638	
335	36	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,168	75307	87 959	Казахстан
336	37	7101-0803-0102 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,2 м	км	0,0015	585918	879	
337			Раздел 4. Озеленение					
338	38	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	8	1603	12 824	
339	39	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	8	5620	44 960	
340	40	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	8	2354	18 832	Казахстан
341	1 тр№4	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
342	2 тр№4	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
343	3 тр№4	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
344	41	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1275,6	177	225 781	
345	42	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,12756	1313567	167 559	
346			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
347	43	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
348	44	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
349	45	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
350	49	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	444486	444 486	Казахстан
351			Раздел 6. Разные работы					

352	11 тр№4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4443,25	59	262 152	
353	12 тр№4	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	79978,5	18	1 439 613	

Итого	**49 144 813**
в том числе оборудование	33 670 464
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 129 627
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007143448)	107 902
Сметная прибыль (5)%	830 199
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 007 647
Итого в текущих ценах	**52 220 189**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	***56 136 703***
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**55 013 968,15**
НДС (12 %)	6 601 676,18
Итого	**61 615 644,32**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954