Акт государственной приемочной комиссии
о приемке капитального ремонта здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области

с. Байтерек «25» ноября 2015 г.
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района Алматинской области от « » 2015 года №
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии – **Кудайбергенов Н.К.** – первый заместитель акима Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

органов государственного архитектурно-строительного контроля – **Канаев Е.Н.** – инспектор ДГАСК и Л Алматинской области

местных исполнительных органов:

Смагулов А.М. – руководитель районного отдела строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Молдакасимов С. К. – главный архитектор района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Малибеков Д.С. – руководитель районного отдела ЖКХ
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Сабитов Т.И. – начальник районного отдела по ЧС
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Смагулов А.Б. – руководитель районного управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Нурланов А.Н.** – Аким Байтерекского сельского округа

представителей других заинтересованных органов контроля и надзора

Технический надзор – **Нурдаулетов А.Н.** – эксперт ТОО «УКС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Авторский надзор – **Мухаметжан С.А.** – директор ТОО «АС Сапа Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генеральный подрядчик **Абильдаев Т.Д.** - директора ТОО «Енбек»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с генеральным подрядчиком) ГУ «Аппарат Акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района
(наименование организаций)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области, по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Альмерек Абыз 32

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (постановления, распоряжения) о представлении соответствующего права на землю от «__»_____20___года №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «Енбек»

(наименование организаций)

выполнившим Капитальный ремонт здания аппарата акима

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «АС Сапа Курылыс»

(наименование проектных организаций)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Аппарат акима Байтерекского с/о Енбекшиказахского района»

6. Строительство осуществлялось по проекту по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«___»_____20___года №_____.

8. Строительно-монтажные работы осущестлены в сроки:

начало работ сентябрь 2015 года ;

(месяц и год)

окончание работ ноябрь 2015 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства,мес.:

по норме или по проекту организации строительства три

фактически три

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация

(перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощностью, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности,

провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответсвенно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: стены кирпичные, окна пластиковые, двери деревянные полотна, частично из ПВХ, кровля металлочерепица, полы из линолеума и керамической плитки

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении____к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристики мероприятий приведена в положении ___ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными организациями.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 30 986 250 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 30 986 250 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тыс.тенге. **по договору** 29 450 000 тенге

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29 450 000 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 29 450 000 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тенге;

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **хорошо**

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) согласно проекта

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района

(наименование объекта(комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Кудайбергенов Н.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Члены рабочей комиссии

Канаев Е.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Смагулов А.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Молдакасимов С.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Малибеков Д.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Сабитов Т.И.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Смагулов А.Б.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Нурланов А.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Нурдаулетов А.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Мухаметжан С.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Абильдаев Т.Д.

(фамилия, имя, отчество, подпись,дата, печать)

Акпас.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			28.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района									
Всего по объекту	13 332 681,00								
в том числе за сентябрь 2015г		13 332 681,00		11 904 179,46				1 428 501,54	
итого									13 332 681,00

Итого к оплате: 13332681 (Тринадцать миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот восемьдеять один) тенге 00 тиын

Заказчик: Аким Байтерекского с/о

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	47,91	59,88	6,55	2869	314	0,36	17
					53,33	1,04	2555	50	0,01	0
2.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	26,00	320,85	30,15	8342	784	1,96	51
					290,70	2,90	7558	75	0,19	5
3.	Е0156-2-2	Снятие оконных блоков остекленных	м2	94,12	74,90	6,81	7050	641	0,46	43
					68,09	1,08	6409	102	0,01	1
4.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	33,00	215,57	21,24	7114	701	1,29	42
					194,33	3,31	6413	109	0,03	1
5.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	91,00	38,60	--	3513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых	т	91,00	83,94	--	7639	--	0,39	36
					18,75	--	1706	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
22.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	14,00	74,17	4,98	1038	70	0,47	7
					69,19	0,79	969	11	0,01	0
32.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	94,12	371,23	23,59	34940	2220	0,94	88
					156,91	7,99	14768	752	0,04	4
33.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	94,12	4472,00	--	420905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-94,12	2800,00	--	-263536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-1361	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	94,12	2460,00	--	231535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0110-22-2	Установка м/п подоконных досок	м2	14,56	244,86	6,98	3565	102	0,67	10
					108,16	2,65	1575	39	0,01	0
37.	С12069-31	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 450 мм	м	36,45	1800,00	--	65610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	338,20	51,33	4,89	17360	1654	0,34	114
					46,44	0,83	15706	281	0,01	3
39.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	70,29	116,63	10,56	8198	742	0,70	49
					106,07	1,67	7456	117	0,01	1
45.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,03	24334,92	417,85	73735	1266	25,42	77
					3907,13	157,50	11839	477	0,78	2
46.	Е0110-5-1	Установка прогонов, стоек,	м3	5,56	23553,43	395,71	130957	2200	25,88	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкосов			4010,63	149,06	22299	829	0,73	4
47.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	23,70	833,33	9,43	19750	223	1,64	39
					246,85	3,57	5850	85	0,02	0
48.	Е0162-20-4	Простая масляная окраска карнизов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов	м2	23,70	57,50	0,06	1363	1	0,21	5
					34,47	0,03	817	1	0,00	0
49.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил	м3	8,59	599,34	35,14	5148	302	0,90	8
					142,31	13,23	1222	114	0,07	1
50.	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	м2	240,00	620,06	2,07	148814	497	0,22	53
					37,19	0,32	8926	77	0,00	1
51.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	0,09	14806,01	1133,15	1259	96	82,10	7
					12892,50	398,25	1096	34	1,95	0
52.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,09	147100,00	--	12504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12064-7	Люки утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	м2	1,00	13100,00	--	13100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	335,51	977,06	10,25	327817	3439	1,97	660
					313,89	3,85	105315	1292	0,02	6
55.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	44,00	85,79	6,23	3775	274	0,54	24
					79,57	0,99	3501	43	0,01	0
56.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	24,00	14,90	0,33	357	8	0,10	2
					14,57	0,06	350	2	0,00	0
59.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	376,28	25,70	--	9670	--	0,18	67
					25,70	--	9670	--	--	--
60.	Е61-32-1	Снятие сухой штукатурки	м2	60,00	15,97	4,45	958	267	18,70	1122
					11,52	1,34	691	80	0,74	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С	Клей под штукатурку фасада	кг	228,10	24,44	--	5575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	376,28	901,62	43,81	339263	16484	2,25	848
					396,91	31,25	149349	11757	0,14	54
63.	С11031-18 2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	18,00	18500,00	--	333000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	36,26	645,94	6,12	23422	222	0,81	29
					141,39	2,32	5127	84	0,01	0
65.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	376,28	228,98	1,96	86162	737	0,61	230
					108,90	0,45	40977	169	0,03	10
67.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	270,28	60,17	--	16263	--	0,38	102
					60,17	--	16263	--	--	--
68.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								2109558

ИТОГО:

	2109559	33243	3878
	448932	16580	139

Накладные расходы :

На общестроительные работы	487914
На металломонтажные работы	1017
Всего накладных расходов:	488931
Итого с накладными	2598490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	155909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2754399		
		Итого с временными, 2,72 %						2829319		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2867515		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2878832		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2907125		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						7434740		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						148695		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7583435		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						910012		
		Итого с НДС						8493447		

Заказчик:

Подрядчик:

Аким Талгарского с/о

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района , Алматинской области

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод, сантехнические работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	5,00	51,07	0,69	255	3	0,33	2
					50,38	0,11	252	1	0,00	0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	30,00	88,41	1,24	2652	37	0,57	17
					87,17	0,20	2615	6	0,00	0
3.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	5,00	439,78	12,19	2199	61	1,64	8
					292,50	4,57	1462	23	0,02	0
4.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,00	30,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30,00	310,32	5,28	9310	158	1,05	32
					188,55	1,98	5656	59	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130804-99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	66,00 ---	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	101,59 98,26	3,33 0,54	102 98	3 1	0,61 0,00	1 0
8.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	2910 144	12 5	0,81 0,02	1 0
9.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	244,84 238,39	6,45 1,04	245 238	6 1	1,43 0,01	1 0
10.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	2,22 0,07	2 0
11.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	143,32 126,00	1,57 --	143 126	2 --	0,70 --	1 --
12.	С131101-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом	компл	1,00	5190,00 --	-- --	5190 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
14.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25ч	шт	1,00	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,00	262,72 262,72	-- --	1576 1576	-- --	1,85 --	11 --
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10 134,10	-- --	670 670	-- --	0,97 --	5 --
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,00	21,55 17,03	4,52 --	151 119	32 --	0,11 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для канализационных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	2,00	954,04	666,83	1908	1334	1,89	4
					287,21	255,45	574	511	1,40	3
19.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20,00	748,88	1,43	14978	29	0,56	11
					102,38	0,54	2048	11	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод, сантехнические работы								63491
		Раздел: Отопление, пожарный гидрант, канализация								
20.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	20,00	51,07	0,69	1021	14	0,33	7
					50,38	0,11	1008	2	0,00	0
21.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	150,00	67,96	0,50	10194	75	0,44	65
					67,46	0,09	10119	14	0,00	0
22.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	10,00	100,07	1,00	1001	10	0,64	6
					99,07	0,16	991	2	0,00	0
23.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	343,48	3,96	6870	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
24.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	150,00	422,48	3,96	63372	594	0,30	45
					52,20	1,49	7830	224	0,01	1
25.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	606,31	7,95	6063	80	0,37	4
					65,48	2,97	655	30	0,01	0
26.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	185,00	10,99	--	2033	--	0,05	9
					10,69	--	1978	--	--	--
27.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
28.	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy	шт	2,00	5210,00	--	10420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
29.	С130901-15	Вентили разборные диам. 20 мм	шт	60,00	530,00	--	31800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130901-5	Вентили шаровые п 32	шт	4,00	1230,00	--	4920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
32.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1,00	64,62	--	65	--	0,32	0
					55,62	--	56	--	--	--
33.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	1,00	352,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,00	200,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	30,00	313,24	31,90	9397	957	1,91	57
					281,34	5,04	8440	151	0,04	1
36.	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	секция	120,00	134,85	0,15	16182	18	0,66	79
					105,30	0,02	12636	2	0,00	0
37.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	39,20	4331,44	35,77	169793	1402	0,70	28
					111,70	13,40	4379	525	0,07	3
38.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	35,00	62,81	--	2198	--	0,12	4
					23,18	--	811	--	--	--
39.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	28,00	158,06	0,07	4426	2	0,63	18
					102,15	0,02	2860	1	0,00	0
40.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	12,00	954,04	666,83	11448	8002	1,89	23
					287,21	255,45	3447	3065	1,40	17
41.	Е0118-2-9	Замена котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе или газе	котел	1,00	19713,12	3309,32	19713	3309	68,80	69
					11726,55	1239,86	11727	1240	6,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/								
42.	75-1-74	Котел отопительный чугунный водогрейной марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводителность 80 кВт, 1435x500x1150 мм	шт	1,00	93600,00	--	93600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	E0118-13-1	Замена насосов циркуляционных, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
44.	C131005-12	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	1,00	14960,00	--	14960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	408,49	6,08	--	2484	--	0,05	19
					6,08	--	2484	--	--	--
46.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,00	27,10	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомибялимя-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6,00	76,60	--	460	--	0,32	2
					15,32	--	92	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление, пожарный гидрант, канализация								502891

ИТОГО:

	566385	16466	553
	89425	5997	32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13070
На сантехнические работы	88301
Всего накладных расходов:	101371
Итого с накладными	667756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34449
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	702205
Итого с временными, 2,72 %	718759
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	727199
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	729700
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	735952
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1882138
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1919781
Налог на добавленную стоимость, 12 %	230374
Итого с НДС	2150155

Заказчик:

Подрядчик:

Акт расширенного с/о

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

А К Т N 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы								
1.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	370,00	3,69	--	1365	--	0,03	9
					3,69	--	1365	--	--	--
2.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	50,00	29,35	2,80	1468	140	0,18	9
					26,55	0,45	1328	22	0,00	0
3.	Е0167-7-6	Демонтаж щитов и электросчетчиков	шт	2,00	40,78	0,50	82	1	0,26	1
					40,28	0,09	81	--	0,00	0
4.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
5.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
6.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и	шт	1,00	106400,00	--	106400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100								
7.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00 ---	-- --	6960 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-573-1	Пульт управления	шт	1,00	710,00 306,00	230,00 49,50	710 306	230 50	2,00 0,29	2 0
9.	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	шт	1,00	14900,00 ---	-- --	14900 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	4,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	12356 9092	1988 440	13,00 0,64	52 3
11.	С151803-174	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-23, двухполюсный на 315 А	шт	4,00	8760,00 ---	-- --	35040 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
13.	С151801-12	Выключатель автоматический 4-х полосный	шт	8,00	156,00 ---	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
15.	С151801-12	Выключатель автоматический 2-х полосный	шт	2,00	156,00 ---	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	900,00	27,70 19,70	2,10 0,50	24930 17730	1890 450	0,10 0,00	90 3
17.	С151601-343	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	79105,00 ---	-- --	791 --	-- --	-- --	-- --
18.	С151601-342	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на	1000м	0,48	50586,00	--	24281	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
19.	С151601-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,41	106211,00 ---	-- ---	43547 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0121-24-9	Коробки распределительные	шт	24,00	507,09 427,50	41,34 16,38	12170 10260	992 393	2,46 0,08	59 2
21.	С151803-155	Коробки полиэтиленовые распределительные	шт	24,00	7930,00 ---	-- ---	190320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	313,00 119,00	131,00 36,90	1252 476	524 148	0,75 0,21	3 1
23.	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	4,00	338,00 ---	-- ---	1352 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	50,00	342,80 158,00	134,00 37,80	17140 7900	6700 1890	0,99 0,22	50 11
25.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	50,00	14,00 ---	-- ---	700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	50,00	2480,00 ---	-- ---	124000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	шт	50,00	70,00 ---	-- ---	3500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	50,00	29,13 27,00	-- --	1456 1350	-- --	0,17 --	9 --
29.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	50,00	46,00 ---	-- ---	2300 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,00	36,71 31,05	-- --	514 435	-- --	0,20 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10,00	156,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151801-18	Выключатель двухклавишный 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,06	16300,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								640601
		Раздел: Пожарная сигнализация								
34.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	350,00	13,94	0,06	4879	21	0,10	34
					13,88	--	4858	--	0,00	0
35.	Е0167-7-1	Демонтаж приборов пожарной сигнализации	шт	3,00	8,42	--	25	--	0,06	0
					8,42	--	25	--	--	--
36.	Е0167-7-3	Демонтаж извещателей ручных, дымовых, световых указателей, сирен	шт	50,00	9,32	0,23	466	12	0,06	3
					9,09	0,05	454	2	0,00	0
37.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
38.	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
39.	Ц0108-121-4	Аккумуляторная батарея	шт	1,00	596,40	--	596	--	3,00	3
					509,00	--	509	--	--	--
40.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой	шт	40,00	457,50	1,60	18300	64	2,00	80
					437,00	--	17480	--	--	--
41.	Ц0110-668-1	Извещатели ручные пожарные	шт	4,00	153,50	--	614	--	1,00	4
					144,00	--	576	--	--	--
42.	Ц0108-593	Световые настенные указатели	шт	4,00	241,70	91,00	967	364	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-11				131,00	25,70	524	103	0,15	1
43.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
44.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	6,00	85,50	0,20	513	1	0,23	1
					38,00	0,10	228	1	0,00	0
45.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	350,00	45,00	6,70	15750	2345	0,19	67
					32,20	1,60	11270	560	0,01	3
46.	С	Контрольная панель 16 шлейфа охранно-пожарной сигнализации Гранит-16	шт	1,00	4579,17	--	4579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Блок резервного питания РИП 12 /3А	шт	1,00	3741,83	--	3742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Аккумуляторная батарея	шт	1,00	993,07	--	993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Извещатель пожарной дымовой с индикацией	шт	40,00	645,99	--	25839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Извещатель пожарный ручной	шт	4,00	209,51	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Световой указатель "Выход" Молния 12	шт	4,00	210,91	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Пъезосирена	шт	2,00	158,18	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	6,00	59,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Кабельный канал	м	120,00	13,27	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Кабельный канал 4,0x1,6	м	70,00	41,20	--	2884	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Кабель пожарной сигнализации	м	350,00	5,88	--	2059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжении до 660 В	1000м	0,15	21720,00	--	3258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								98763

ИТОГО: 739363 15433 548

98993 4084 23

Накладные расходы :

На монтажные работы	98575
Всего накладных расходов:	98575
Итого с накладными	837938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	879601
Итого с временными, 2,72 %	899622
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	909829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	912853
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	920414
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2353885
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2400963
Налог на добавленную стоимость, 12 %	288116
Итого с НДС	2689079

Заказчик: Подрядчик:

Акимат Карасайского

А. Нурмаганов

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
			28.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района									
Всего по объекту	26 601 611,00								
в том числе за октябрь 2015г		13 268 930,00		11 847 258,93				1 421 671,07	
итого									13 268 930,00

Итого к оплате: 13 268 930 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) тенге 00 тиын

Заказчик: Аппарат акима Байтерекского
А. Нурманов

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик: "ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Общестроительные работы												
5.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,00	38,60	--	1505	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	39,00	83,94	--	3274	--	0,39	15				
					18,75	--	731	--	--	--				
7.	Е0115-36-1	Облицовка потолков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	408,49	648,58	6,06	264937	2474	1,48	605				
					256,29	1,76	104691	720	0,01	3				
8.	С11011-21 88	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	408,49	169,00	--	69035	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
9.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором	м2	408,50	74,87	1,91	30584	780	0,44	181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерцементным при толщине намета до 2 мм			69,10	0,29	28227	118	0,00	1
10.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	980,00	37,00 ---	-- --	36260 ---	-- --	-- --	-- --
11.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	408,49	304,08 93,41	2,91 1,10	124212 38159	1190 449	0,56 0,01	230 2
12.	Е0115-101 -1	Установка галтелей, высотой до 100 мм	м	420,00	51,62 50,46	0,78 0,31	21679 21194	326 131	0,30 0,00	126 1
13.	С	Галтель потолочный высотой 7 мм	м2	420,00	34,57 ---	-- --	14519 ---	-- --	-- --	-- --
14.	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	796,31	393,10 221,81	33,79 5,62	313029 176630	26907 4475	1,35 0,03	1077 25
15.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 2 мм	м2	763,92	60,96 55,46	1,83 0,29	46569 42367	1398 222	0,36 0,00	273 2
16.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1833,00	37,00 ---	-- --	67821 ---	-- --	-- --	-- --
17.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	763,92	306,50 65,03	2,10 0,79	234141 49678	1604 603	0,39 0,00	298 3
18.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	90,00	996,29 644,33	67,78 11,29	89666 57990	6100 1016	3,85 0,06	347 6
19.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	90,00	668,68 162,60	7,65 2,90	60181 14634	688 261	0,93 0,01	83 1
20.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных дверных и оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	90,00	316,78 74,78	2,63 0,99	28510 6731	236 89	0,45 0,00	40 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	32,39	1066,64	2,63	34548	85	2,30	74
					382,95	0,99	12404	32	0,00	0
23.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	14,00	4314,68	9,61	60405	135	2,00	28
					367,43	3,62	5144	51	0,02	0
24.	Е0162-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	м2	2,00	129,10	0,04	258	--	0,68	1
					106,35	0,01	213	--	0,00	0
25.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	49,80	448,56	128,16	22338	6382	1,03	51
					174,40	44,59	8685	2220	0,17	9
26.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	11,97	379,71	40,10	4545	480	1,71	21
					313,09	15,16	3748	181	0,07	1
27.	С12022-1	Двери распашные металлические огрунтованные и окрашенные	шт	6,00	25100,00	--	150600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	2,82	4472,00	--	12611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	35,01	5960,00	--	208660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	19,00	1380,00	--	26220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	19,00	844,00	--	16036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	408,49	221,81	12,44	90606	5081	0,41	167
					60,03	4,67	24522	1910	0,02	9
41.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной	м2	338,20	680,49	3,70	230142	1251	0,22	74
					45,55	1,15	15406	389	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения								
42.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	371,20	111,76	0,58	41486	213	0,09	33
					13,85	0,22	5140	84	0,00	0
43.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	70,29	950,08	14,65	66781	1030	1,22	86
					197,43	5,49	13877	386	0,03	2
44.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	102,00	143,73	0,40	14660	41	0,27	28
					47,87	0,14	4883	14	0,00	0
57.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	3,00	15836,43	6844,83	47509	20535	33,24	100
					5796,00	1941,09	17388	5823	6,83	20
58.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,00	133700,00	--	401100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	376,28	101,33	1,65	38127	621	0,09	35
					17,12	0,63	6442	237	0,00	1
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	8062,57	66,01	2419	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
70.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов лестниц и пандусов/В25/	м3	3,50	10367,57	353,46	36286	1237	3,60	13
					585,00	133,52	2048	467	0,65	2
71.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
					134,10	--	13	--	--	--
72.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,02	52102,00	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	3,00	245,44	3,82	736	11	0,21	1
					37,35	1,44	112	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений для пандусов	т	0,04	17597,38	287,70	721	12	86,50	4
					14197,50	101,25	582	4	0,49	0
76.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, пандусов	т	0,04	133700,00	--	5482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0162-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	м2	0,30	115,22	0,03	35	--	0,59	0
					92,48	0,01	28	--	0,00	0
78.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,10	14327,66	4594,36	1433	459	17,10	2
					2902,50	1541,87	290	154	5,95	1
79.	С130806-78	Трубы стальные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	12,00	474,00	--	5688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,20	23741,72	334,28	4748	67	22,10	4
					3397,50	126,00	680	25	0,62	0
81.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	18,28	934,07	8,20	17075	150	1,71	31
					272,95	3,08	4990	56	0,02	0
82.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	4,00	799,25	7,54	3197	30	1,43	6
					214,65	2,86	859	11	0,01	0
83.	Е0162-20-4	Простая масляная окраска карнизов с земли и лесов	м2	4,00	52,99	0,05	212	--	0,19	1
					29,97	0,02	120	--	0,00	0
84.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя	м2	20,60	1760,67	2,56	36270	53	2,70	56
					468,00	0,97	9641	20	0,00	0
85.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,40	2530,27	100,89	8603	343	0,85	3
					123,75	38,25	421	130	0,18	1
86.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,40	7940,17	66,01	11116	92	1,35	2
					195,75	24,93	274	35	0,12	0

Итого по разделу: Общестроительные работы 3011825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3011822	80029		4095
							679001	20324		94

Накладные расходы :

На общестроительные работы	661425
На металломонтажные работы	19729
Всего накладных расходов:	681154
Итого с накладными	3692976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221579
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3914555
Итого с временными, 2,72 %	4021031
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4075315
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4091399
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4131609
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10566259
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10777584
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1293310
Итого с НДС	12070894

Заказчик: Акимат Каратальского

Нурманов

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской област

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

А К Т N 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металическое ограждение								
1.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	72,00	1664,03	166,31	119810	11974	0,51	37
					84,25	54,99	6066	3959	0,27	19
2.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	72,00	1213,40	2,61	87365	188	0,94	68
					162,28	0,80	11684	58	0,00	0
3.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	47787,55	2553,01	47788	2553	28,75	29
					4781,70	750,82	4782	751	3,63	4
4.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	19256,27	42,15	19256	42	14,95	15
					2578,92	14,02	2579	14	0,05	0
		Итого по разделу: Металическое ограждение								274219
		Раздел: Благоустройство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	961,60	38,80	37,29	37310	35858	0,01	9
					1,51	6,38	1452	6135	0,04	34
8.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	447,64	--	2686	--	2,85	17
					447,64	--	2686	--	--	--
12.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,60	38,60	--	2571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза1	т	66,60	83,94	--	5591	--	0,39	26
					18,75	--	1248	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								48157

ИТОГО: 322377 50615 201
30497 10917 57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32539
На металломонтажные работы	11611
Всего накладных расходов:	44150
Итого с накладными	366527

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21992
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	388519
Итого с временными, 2,72 %	399087
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	404475
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	406071
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	410062
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1048701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1069675
Налог на добавленную стоимость, 12 %	128361
Итого с НДС	1198036

Заказчик: А. Нурлонов

Аким Бастеренского с/о

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			28.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района									
Всего по объекту									
в том числе за ноябрь 2015г	29 450 000,00	2 848 389,00		2 543 204,46				305 184,54	
итого									2 848 389,00

Итого к оплате: 2 848 389 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч триста восемьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Аким Байтерекского сельского округа

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа" Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской област

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания аппарата акима Байтерекского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металическое ограждение								
1.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	108,00	1664,03	166,31	179715	17962	0,51	55
					84,25	54,99	9099	5939	0,27	29
2.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	108,00	1213,40	2,61	131047	282	0,94	102
					162,28	0,80	17526	86	0,00	0
3.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	47787,55	2553,01	47788	2553	28,75	29
					4781,70	750,82	4782	751	3,63	4
4.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	19256,27	42,15	19256	42	14,95	15
					2578,92	14,02	2579	14	0,05	0
		Итого по разделу: Металическое ограждение								377806
		Раздел: Благоустройство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,00	40182,49	424,49	40182	424	0,67	1
					--	176,18	--	176	0,73	1
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	961,60	587,60	19,19	565035	18452	0,04	37
					6,83	6,33	6569	6082	0,02	21
9.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	3,00	347,79	310,44	1043	931	0,25	1
					37,01	98,23	111	295	0,34	1
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	150,00	610,88	8,29	91633	1243	0,80	120
					124,98	2,20	18747	329	0,01	1
11.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	6,75	26000,00	--	175500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С01031-А26-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,60	38,60	--	2571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза1	т	66,60	83,94	--	5591	--	0,39	26
					18,75	--	1248	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								881555

ИТОГО:

	1259361	41890	386
	60661	13672	57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	65716
На металломонтажные работы	16366
Всего накладных расходов:	82082
Итого с накладными	1341443

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80487
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1421930
Итого с временными, 2,72 %	1460606
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1480324
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1486166
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1500772
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3838094
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76762
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3914856
Налог на добавленную стоимость, 12 %	469783
Итого с НДС	4384639
Итого скидка	1536250
Итого к оплате	2848389

Заказчик:

Аким Байтерекского сельского округа

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"