Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505, г.Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 47, н.п. 29,

Субподрядчик: **ТОО** "STM Strov"
БИН 230540040618,Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Н.Вавилова, д. 211

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с.Алмалыбак Карасайского района Алматинской области
Республика Казахстан
Договор №595/4-1 от 15.11.2023г.

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подготовительные работы. Локальная смета 1-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих бордюров, поребриков, лотков итруб										
1	1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	1271	957,03	--	1216385	--	--	1313696	2732487	
			НР - 108%; СП - 8%			957,03	--	1216385	--		202406		
2	2	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	265	704,97	--	186818	--	--	201763	419668	
			НР - 108%; СП - 8%			704,97	--	186818	--		31086		
3	3	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра)**	т	345,75	641,00	--	221626	--		--	239356	
			СП - 8%			--	--	--	--		17730		
4	4	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)**	т	7952,25	25,00	--	198806	--		--	214711	
			СП - 8%			--	--	--	--		15905		
5	5	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	14,11	9226,04	5511,54	130179	77768	--	91193	239081	
			НР - 108%; СП - 8%			3714,50	2269,73	52412	32026		17710		
6	6	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж**	м3	2,47	33603,65	18991,48	83001	46909	--	41307	134253	
			НР - 84%; СП - 8%			14612,18	5296,90	36092	13083		9945		
7	7	4104-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)**	т	39,792	497,00	--	19777	--		--	21359	
			СП - 8%			--	--	--	--		1582		
8	8	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)**	т	915,216	25,00	--	22880	--		--	24710	
			СП - 8%			--	--	--	--		1830		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1830		
			РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дорожной одежды										
9	9	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	2595	179,70	173,85	466329	451129	130	72872	582337	
			НР - 108%; СП - 8%			5,81	20,19	15070	52403		43136		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	66,5	3560,41	1485,58	236767	98791	--	196708	468153	
			НР - 108%; СП - 8%			2074,83	664,07	137976	44160		34678		
11	11	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	153	738,00	--	112914	--		--	121947	
			СП - 8%			--	--	--	--		9033		
12	12	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)**	т	--	26243,00	--	--	--		--	--	
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 3.Расчистка территории										
13	13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Сгебание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м**	м3	3,2	31,75	31,75	102	101	--	30	143	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,24	--	42		11		
14	14	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	м3	3,2	27,49	27,49	88	88	--	26	124	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,45	--	37		9		
15	15	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	**Погрузка бытового мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3,2	143,25	138,32	458	443	--	73	574	
			НР - 72%; СП - 8%			4,70	27,12	15	87		43		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора на свалку. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км**	т	132,48	25,00	--	3312	--		--	3577	
			СП - 8%			--	--	--	--		265		
			Асфальтобетонное покрытие. Локальная смета 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 2.Установка дорожного бордюра										
			Установка гранитного дорожного бордюра вдоль дороги										
17	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3	216,825	2096,86	--	454653	--	--	327350	844563	
			НР - 72%; СП - 8%			2096,86	--	454653	--		62560		
18	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	65,0475	3955,99	1263,60	257327	82194	163446	33914	314541	
			НР - 108%; СП - 8%			179,68	303,08	11687	19715		23299		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне B15 F200 W6**	м	1450	1898,42	37,59	2752705	54510	1298012	1536240	4632060	
			НР - 108%; СП - 8%			965,64	15,35	1400183	22261		343116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	78,3	48303,00	--	3782125	--	3782125	--	4084695	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		302570		
			Пешеходня зона..Локальная смета 2-1-3										
			РАЗДЕЛ 1.Устройство пешеходной зоны										
21	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	105,5	31,75	31,75	3350	3349	--	1005	4704	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,24	--	1396		348		
22	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	105,5	109,92	109,92	11596	11596	--	3479	16281	
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,80	--	4832		1206		
23	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	526,5	278,17	268,77	146455	141506	142	23432	183478	
			НР - 72%; СП - 8%			9,13	52,68	4807	27737		13591		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	4	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	27641,25	33,00	--	912161	--		--	985134	
			СП - 8%			--	--	--	--		72973		
25	5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	526,5	81,41	81,41	42862	42862	--	12573	59869	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,17	--	17462		4435		
26	6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	526,5	55,00	55,00	28960	28960	--	6674	38485	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,61	--	9270		2851		
27	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	526,5	96,62	81,78	50869	43056	1474	12350	68277	
			НР - 72%; СП - 8%			12,04	20,54	6339	10814		5058		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	8	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1052,5	57,70	25,74	60725	27088	--	28776	96661	
			НР - 72%; СП - 8%			31,96	6,01	33636	6330		7160		
			Устройство покрытия из брусчатки										
29	9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	1052,5	809,21	171,18	851690	180164	317697	442881	1398137	
			НР - 108%; СП - 8%			336,18	53,44	353829	56246		103566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	10	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	1052,5	113,89	16,15	119870	16993	79275	31216	163173	
			НР - 108%; СП - 8%			22,43	5,04	23602	5301		12087		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	11	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	1052,5	59,07	25,12	62172	26434	32	48811	119862	
			НР - 108%; СП - 8%			33,93	9,02	35706	9489		8879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	12	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1126,175	287,00	--	323212	--	323212	--	349069	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25857		
33	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	52,625	5964,76	1220,89	313896	64249	240192	26739	367886	
			НР - 108%; СП - 8%			179,68	290,79	9455	15303		27251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Установка тротуарного бордюра										
34	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	20,104	3955,99	1263,60	79531	25403	50516	10482	97214	
			НР - 108%; СП - 8%			179,68	303,08	3612	6093		7201		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	1340,08	2730,12	37,59	3658575	50379	2314156	1419782	5484626	
			НР - 108%; СП - 8%			965,64	15,35	1294040	20574		406269		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 2.Обустройство										
36	18	86-010303-0201	Урна металлическая оцинкованная	шт	108	18474,00	--	1995192	--	1995192	--	2154807	Казахстан
						--	--	--	--		159615		
37	19	86-010302-0303	Диван на железобетонных ножках	шт	108	84005,85	238,06	9072632	25710	8277876	675027	10527472	Казахстан
						7120,80	67,85	769046	7328		779813		
38	20	86-010301-0105	Шахматный стол со скамьями без навеса	шт	4	196639,00	--	786556	--	786556	--	849480	Казахстан
						--	--	--	--		62924		
39	21	86-010104-0104	Качалка-балансир "Малая"	комплект	4	96734,25	263,25	386937	1053	349544	30792	451148	Казахстан
						9085,00	77,00	36340	308		33418		
40	22	86-010104-0101	Качалка "Ромашка"	комплект	4	103387,25	263,25	413549	1053	376156	30792	479889	Казахстан
						9085,00	77,00	36340	308		35547		
41	23	86-010104-0405	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	4	161281,50	430,00	645126	1720	583532	50954	751767	Казахстан
						14968,50	115,00	59874	460		55686		
42	24	86-010101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	4	278845,50	5129,00	1115382	20516	1046920	40121	1247943	Казахстан
						11986,50	1652,50	47946	6610		92440		
43	25	86-010102-0102	Горка "Стандарт"	комплект	4	434991,00	343,75	1739964	1375	1705405	27462	1908820	Казахстан
						8296,00	94,25	33184	377		141394		
44	26	86-010109-0302	Песочный дворик	шт.	4	43254,75	247,25	173019	989	154384	16394	204566	Казахстан
						4411,50	63,25	17646	253		15153		
45	27	86-010106-0108	Домик-лабиринт (6 секций)	комплект	4	531599,50	813,00	2126398	3252	2029136	76673	2379316	Казахстан
						23502,50	291,00	94010	1164		176246		
46	28	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	4	657281,25	1385,75	2629125	5543	2466096	125893	2975419	Казахстан
						39371,50	435,75	157486	1743		220401		
47	29	86-010113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	4	543751,75	971,75	2175007	3887	2046028	100004	2457012	Казахстан
						31273,00	318,50	125092	1274		182001		
48	30	86-010209-0101	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	191995,00	3183,00	383990	6366	355054	18368	434546	Казахстан
						11285,00	1006,00	22570	2012		32189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	31	8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Теннисный стол для детей	комплект	1	143370,10	324,30	143370	324	136546	4974	160211	Казахстан
			НР - 4325 Тенге; СП - 11744 Тенге			6499,80	123,05	6500	123		11868		
50	32	86-010602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	183	18363,15	86,25	3360456	15784	3065615	303258	3956812	Казахстан
						1524,90	42,55	279057	7787		293097		
51	33	8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Ограждение из труб, с металлическими стойками для сушки белья	секция	120	62984,75	469,20	7558170	56304	5931840	1128288	9381375	Казахстан
			НР - 8176 Тенге; СП - 5551 Тенге			13083,55	125,35	1570026	15042		694917		
			Тренажеры и комплексы для воркаута										
52	34	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	179646,00	2933,00	179646	2933	165155	9417	204188	Казахстан
						11558,00	919,00	11558	919		15125		
53	35	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	191849,00	2825,00	191849	2825	176851	9892	217881	Казахстан
						12173,00	883,00	12173	883		16139		
54	36	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	211903,50	4003,00	423807	8006	392152	19313	478570	Казахстан
						11824,50	1292,50	23649	2585		35450		
55	37	86-010201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	678010,00	12027,00	678010	12027	629794	28595	763133	Казахстан
						36189,00	3869,00	36189	3869		56528		
56	38	86-010201-0118	Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	487392,00	7998,00	487392	7998	454434	19708	547668	Казахстан
						24960,00	2569,00	24960	2569		40568		
57	39	86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	2	205591,00	2923,00	411182	5846	381439	19520	465158	Казахстан
						11948,50	914,00	23897	1828		34456		
58	40	8601-0216-0116 УСН РК 8.02-03-2019 0	Тренажер детский "Шейкер и твистер"	комплект	2	91984,40	1504,20	183969	3009	167602	10847	210401	Казахстан
			НР - 4716 Тенге; СП - 7651 Тенге			6679,20	481,85	13358	964		15585		
			РАЗДЕЛ 7.Устройство ограждений спортивных площадок										
			Ограждение баскетбольной площадки										
59	58	86-010602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	27	39381,70	9346,04	1063306	252343	660960	178227	1340856	Казахстан
						5555,67	3384,44	150003	91380		99323		
60	59	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	27	46549,00	2760,00	1256823	74520	1033263	200738	1574166	Казахстан
						5520,00	1045,33	149040	28224		116605		
61	60	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	74453,00	197,00	74453	197	60530	16214	97920	Казахстан
						13726,00	74,00	13726	74		7253		
			РАЗДЕЛ 5.Трубы ж/б круглые д-0,5м со смотровыми блоками										
			Земляные работы										
46	61	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8	228,63	219,24	1829	1754	--	287	2285	
			НР - 72%; СП - 8%			9,40	40,45	75	324		169		
47	62	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8	338,45	326,16	2708	2609	3	468	3431	
			НР - 72%; СП - 8%			12,02	69,31	96	554		254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	63	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	322	25,00	--	8050	--		--	8694	
			СП - 8%			–	--	--	--		644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	64	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8	25,17	21,16	201	170	--	73	296	
			НР - 72%; СП - 8%			3,92	8,82	31	71		22		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	65	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	41,73	41,73	334	334	--	93	462	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	130		34		
			Тело трубы										
51	66	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	4	5260,76	242,35	21043	969	10043	8825	32258	
			НР - 84%; СП - 8%			2507,64	118,86	10031	475		2389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	67	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка	м3	2,09	50158,45	23739,35	104831	49615	17042	43690	160403	
			НР - 84%; СП - 8%			18265,22	6621,13	38174	13838		11882		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	68	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	5	25542,00	--	127710	--	127710	--	137927	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10217		
			РАЗДЕЛ 6.Устройство арыков										
			Устройство арыков										
54	79	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	115	228,63	219,24	26293	25212	--	4127	32853	
			НР - 72%; СП - 8%			9,40	40,45	1080	4651		2434		
55	80	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	115	338,45	326,16	38922	37509	31	6734	49308	
			НР - 72%; СП - 8%			12,02	69,31	1382	7971		3652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	81	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	4628,75	25,00	--	115719	--		--	124977	
			СП - 8%			--	--	--	--		9258		
57	82	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	115	25,17	21,16	2895	2433	11	1055	4266	
			НР - 72%; СП - 8%			3,92	8,82	451	1014		316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	83	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	115	41,73	41,73	4799	4800	--	1343	6633	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	1865		491		
59	84	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	15	6546,35	276,68	98195	4150	55461	34120	142901	
			НР - 84%; СП - 8%			2572,27	135,70	38584	2035		10585		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	85	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	13,125	16235,91	6889,42	213096	90424	61731	106033	344659	
			НР - 108%; СП - 8%			4643,13	2837,17	60941	37238		25530		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	86	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92	м3	13,125	72237,00	--	948111	--	948111	--	1023960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75849		
			Озеленение.Локальная смета 7-1.										
			РАЗДЕЛ 1.Вырубка деревьев										
62	1	1101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	7	171,06	6,36	1197	45	--	830	2189	
			НР - 72%; СП - 8%			164,70	--	1153	--		162		
63	2	1101-0207-0305 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, диаметр стволов до 28 см	дерево	7	549,85	24,28	3849	170	--	2649	7018	
			НР - 72%; СП - 8%			525,57	--	3679	--		520		
64	3	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	7	122,38	122,38	857	857	--	257	1203	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,00	--	357		89		
65	4	4104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от сноса зеленых насаждений	т	2,709	573,00	--	1552	--		--	1676	
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
66	5	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)	т	62,307	25,00	--	1558	--		--	1683	
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
			Санитарная обрезка деревьев										
67	6	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1690,50	--	25357	--	--	22315	51485	
			НР - 88%; СП - 8%			1690,50	--	25357	--		3814		
68	7	4104-0102-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	11,25	634,00	--	7132	--		--	7703	
			СП - 8%			--	--	--	--		571		
69	8	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	11,25	33,00	--	371	--		--	401	
			СП - 8%			--	--	--	--		30		
			АКТ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Подготовительные работы. Локальная смета 1-1-1										
			РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дорожной одежды										
1	1	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка материала самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)	т	15269,56828	25,00	--	381739	--		--	412278	
			СП - 8%			--	--	--	--		30539		
			Пешеходня зона. Локальная смета 2-1-3										
			РАЗДЕЛ 2.Устройство пешеходной зоны- Устройство покрытия из брусчатки площадок для отдыха										
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,478	31,75	31,75	301	300	--	90	423	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,24	--	125		31		
3	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9,478	109,92	109,92	1042	1042	--	313	1463	
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,80	--	434		108		

2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	28,434	278,17	268,77	7909	7642	7	1265	9908	
			НР - 72%; СП - 8%			9,13	52,68	260	1498		734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	1492,785	33,00	–	49262	–		–	53203	
			СП - 8%			–	–	–	–		3941		
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	28,434	81,41	81,41	2315	2315	–	679	3233	
			НР - 72%; СП - 8%			–	33,17	–	943		240		
7	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	28,434	55,00	55,00	1564	1564	–	360	2078	
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,61	–	501		154		
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	28,434	96,62	81,78	2747	2325	80	667	3687	
			НР - 72%; СП - 8%			12,04	20,54	342	584		273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	94,78	57,70	25,74	5468	2439	–	2591	8704	
			НР - 72%; СП - 8%			31,96	6,01	3029	570		645		
			Устройство покрытия из брусчатки										
10	10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	94,78	809,21	171,18	76697	16224	28610	39882	125906	
			НР - 108%; СП - 8%			336,18	53,44	31863	5065		9326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	94,78	113,89	16,15	10795	1530	7140	2811	14695	
			НР - 108%; СП - 8%			22,43	5,04	2125	477		1088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	94,78	59,07	25,12	5599	2381	3	4396	10794	
			НР - 108%; СП - 8%			33,93	9,02	3215	855		800		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	101,4146	287,00	–	29106	–	29106	–	31434	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2328		
14	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	4,739	5964,76	1220,89	28267	5786	21630	2408	33129	
			НР - 108%; СП - 8%			179,68	290,79	851	1378		2454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов песком	м2	94,78	1330,14	119,26	126071	11303	1786	125281	271460	
			НР - 108%; СП - 8%			1192,04	31,86	112982	3019		20108		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	94,78	3969,00	--	376182	--	376182	--	406277	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30095		
			РАЗДЕЛ 3.Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
			Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок										
17	18	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	75,0925	44,74	44,74	3359	3359	--	1008	4716	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,64	--	1400		349		
18	19	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	75,0925	32,33	32,33	2427	2427	--	729	3408	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,48	--	1012		252		
19	20	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75,0925	363,95	351,68	27330	26408	24	4374	34240	
			НР - 72%; СП - 8%			11,96	68,93	898	5176		2536		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	21	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	3022,473125	25,00	--	75562	--		--	81607	
			СП - 8%			--	--	--	--		6045		
21	22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	75,0925	30,96	26,94	2325	2023	8	689	3255	
			НР - 72%; СП - 8%			3,92	8,82	294	662		241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	45,055	81,41	81,41	3668	3668	--	1076	5123	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,17	--	1494		380		
23	24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	45,055	55,00	55,00	2478	2478	--	571	3293	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,61	--	793		244		
24	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	45,055	96,62	81,78	4353	3684	127	1057	5843	
			НР - 72%; СП - 8%			12,04	20,54	542	925		433		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	21,1275	3955,99	1263,60	83580	26696	53088	11015	102163	
			НР - 108%; СП - 8%			179,68	303,08	3796	6403		7568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,11268	147281,78	2165,08	16596	244	16352	142	18077	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1167,25	--	132		1339		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	28	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	140,85	1466,48	148,17	206554	20869	177717	14509	238748	
			НР - 108%; СП - 8%			56,57	38,81	7968	5467		17685		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	29	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	140,85	315,18	0,05	44392	6	44344	45	47993	
			НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	42	--		3555		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	140,85	3370,98	27,99	474802	3942	354335	127409	650388	
			НР - 108%; СП - 8%			827,30	10,27	116525	1446		48177		
30	31	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м2	143,667	16254,00	--	2335163	--	2335163	--	2521976	
			СП - 8%			--	--	--	--		186813		
			Уличное освещение.Локальная смета 4-1										
			РАЗДЕЛ 1.Освещение аллей										
31	44	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	13	9332,77	5999,24	121326	77990	--	62516	198549	
			НР - 80%; СП - 8%			3333,53	2677,61	43336	34809		14707		
32	45	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Опора торшерная трубная на 2 светильника ТАНС.14.030.000	т	0,585	664463,00	--	388711	--	388711	--	419808	
			СП - 8%			--	--	--	--		31097		
33	46	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	Надбавка за горячее цинкование	т	0,585	94412,00	--	55231	--	55231	--	59649	
			СП - 8%			--	--	--	--		4418		
34	47	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4,55	18093,60	29,67	82326	135	72697	7595	97115	
			НР - 80%; СП - 8%			2086,65	--	9494	--		7194		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	0,80768	19022,23	1675,55	15364	1353	26	13282	30937	
			НР - 91%; СП - 8%			17315,32	755,32	13985	610		2292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55528	248556,00	--	138018	--	138018	--	149059	
			СП - 8%			--	--	--	--		11041		
37	50	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	26	6096,28	3078,92	158503	80052	442	90772	269217	
			НР - 80%; СП - 8%			3000,33	1363,72	78009	35457		19942		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	51	2307-0103-1111 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	26	10043,97	--	261143	--	261143	--	3525432	
			СП - 8%			--	--	--	--		3264289		
39	52	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	78	754,04	11,04	58815	861	5426	38073	104639	
			НР - 72%; СП - 8%			673,44	4,50	52528	351		7751		
40	53	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,78	4267,00	--	3328	--	3328	--	3594	
			СП - 8%			--	--	--	--		266		
41	54	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11934	206753,00	--	24674	--	24674	--	26648	
			СП - 8%			--	--	--	--		1974		
42	55	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	79	571,03	39,19	45111	3096	4656	27666	78599	
			НР - 72%; СП - 8%			472,90	13,49	37359	1066		5822		
43	56	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	69	132,00	--	9108	--	9108	--	9837	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
44	57	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	513,00	--	6669	--	6669	--	7203	
			СП - 8%			--	--	--	--		534		
45	58	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4931,66	221,58	64112	2881	42152	14464	84862	
			НР - 72%; СП - 8%			1467,63	77,69	19079	1010		6286		
46	59	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	13	549,02	25,66	7137	333	2988	2820	10754	
			НР - 72%; СП - 8%			293,53	7,77	3816	101		797		
			РАЗДЕЛ 2.Крепление светодиодного светильника на стальной опоре 6 метров										
47	60	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	54	9332,77	5999,24	503969	323959	--	259681	824742	
			НР - 80%; СП - 8%			3333,53	2677,61	180011	144591		61092		
48	61	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Опора освещения трубчатые 6 метров	т	6,07878	664463,00	--	4039124	--	4039124	--	4362254	
			СП - 8%			--	--	--	--		323130		
49	62	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка	т закладных частей	2,4354	513169,86	73326,74	1249774	178580	963887	136168	1496817	
			НР - 76%; СП - 8%			44061,51	29506,88	107307	71861		110875		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	63	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	108	18093,60	29,67	1954109	3204	1725547	180287	2305147	
			НР - 80%; СП - 8%			2086,65	--	225358	--		170752		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	2,72592	19022,23	1675,55	51853	4567	86	44826	104413	
			НР - 91%; СП - 8%			17315,32	755,32	47200	2059		7734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	65	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,72592	248556,00	--	677544	--	677544	--	731748	
			СП - 8%			--	--	--	--		54204		
53	66	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	54	13768,88	7328,32	743519	395729	31631	334882	1164673	
			НР - 72%; СП - 8%			5854,80	2758,41	316159	148954		86272		
54	67	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейн консольный однорожковый	шт	54	33247,00	--	1795338	--	1795338	--	1938965	
			СП - 8%			--	--	--	--		143627		
55	68	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	54	6096,28	3078,92	329199	166262	919	188527	559144	
			НР - 80%; СП - 8%			3000,33	1363,72	162018	73641		41418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	69	2307-0103-1059 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	54	40837,00	--	2205198	--	2205198	--	2381614	
			СП - 8%			--	--	--	--		176416		
57	70	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	192	754,04	11,04	144776	2119	13357	93718	257573	
			НР - 72%; СП - 8%			673,44	4,50	129300	863		19079		
58	71	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,62	4267,00	--	6913	--	6913	--	7466	
			СП - 8%			--	--	--	--		553		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								99200345	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10880712					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3600379				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1179000				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63974869			
			- Перевозка грузов	Тенге				2132421					
			- Накладные расходы	Тенге							11096386		
			- Сметная прибыль	Тенге							7515568		
			Стоимость оборудования	**Тенге**								0	
			Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**								99 200 345	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8 =2,32 %	**Тенге**								2 301 448	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								101 501 793	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%	**Тенге**								1 522 527	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								103 024 320	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								2 060 486	

Про 2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого сметная стоимость	**Тенге**								**105 084 806**	
			Итого стоимость в ценах 2021 года К=1,050036	**Тенге**								**110 342 830**	
			НДС 12%	**Тенге**								**13 241 140**	
			ИТОГО с НДС	**Тенге**								**123 583 969**	
			Итого с учетом скидки 5%	**Тенге**								**117 404 771**	

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "STM Stroy"

Байжан Қ.А.